Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за <u>август 2014 года</u>

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство Северо-Восточного участка соединительного пути в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		37	26.06.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Северо-Восточного участка соединительного пути	0	30 523 589,29		30 523 589					3 662 831	34 186 420

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Северо-восточного соединительного пути длиной 500 метров

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1440-1600 шт	км	0,50	155914,07	83857,67	77957	41929	356,00	178
					55800,00	24412,62	27900	12206	96,93	48
2.	E28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,50	123555,72	72255,72	61778	36128	330,00	165
					51300,00	10820,65	25650	5410	28,76	14
3.	E28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,70	307889,05	10889,05	217062	7677	1910,00	1347
					297000,00	4159,65	209385	2933	19,35	14
4.	C143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	705,00	1610,00	--	1135050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,50	145449,92	4374,92	72725	2187	879,00	440
					141075,00	1671,23	70538	836	7,77	4
6.	E28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,50	252385,14	4885,14	126193	2443	1640,00	820
					247500,00	1866,14	123750	933	8,68	4
7.	E0168-1-5	Демонтаж асфальтобетонных покрытий	м2	72,00	77,11	74,08	5552	5333	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для устройства переезда								
					3,03	12,64	218	910	0,07	5
8.	Е28-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсос с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 22,5 м	шт	1,00	885502,56	273494,88	885503	273495	450,00	450
					208575,00	85106,86	208575	85107	118,71	119
9.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,66	59200,00	--	39072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143015-3	Стойки из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,77	19400,00	--	14938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143015-3	Столбики из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,12	19400,00	--	21728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143014-3	Панели оград из тяжелого бетона класса В15	м3	0,86	19600,00	--	16856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	11,91	61302,35	--	730018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,00	932,00	--	8388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	11,40	6000,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, заполнение пазухов вдоль рельсов	м2	27,00	604,12	15,35	16311	414	0,03	1
					5,94	5,06	160	137	0,02	0
17.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или	м2	864,00	72,62	--	62744	--	0,00	0
					0,01	--	9	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
18.	У1-47-2	Знак-указатель типа I, строительные работы	указат.	20,00	6494,99	1168,94	129900	23379	9,10	182
					1496,55	344,04	29931	6881	1,70	34
19.	У1-47-3	Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций	указат.	20,00	4771,99	9,37	95440	187	6,70	134
					1155,12	1,87	23102	37	0,01	0
20.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	64,72	61302,35	--	3967488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	800,00	2313,67	--	1850936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	3,81	98874,76	--	376218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	12,40	87009,79	--	1078921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	1640,00	79,10	--	129724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,46	144357,15	--	65683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	2,50	98874,76	--	246693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е28-44-1	Устройство упоров рельсовых	шт	1,00	144170,23	21091,43	144170	21091	78,80	79
					12217,50	5858,48	12218	5858	23,15	23
28.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	1675,00	74,10	--	124117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						11769565	414264		3796
							731436	121248		266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	995489
На металломонтажные работы	20826
Всего накладных расходов:	1016315
Итого с накладными	12785880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	767153
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13553033
Итого с временными, 4,3 %	14135813
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14192356
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14333714
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	29925087
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	598502
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30523589
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3662831
Итого с НДС	34186420

Принял: Сдал: