Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 16 апреля 2019года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования			Организационно-праврвая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	14.02.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	49 000 000									
за отчетный период		26 785 714							3 214 286	30 000 000

Заказчик: _____ Сыздыков С.Е.
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: _____ Карабалин Ж.С.
Директор ТОО"СК РегионСтрой"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Форма 2В

Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск ул. Некрасова 19

БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау Восточная промзона, проезд 20 № 8

БИН 980140020882АО

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

Дополнительное соглашение №3 от 14.02.2019 г.

Акт
приемки выполненных работ №4 от 16 апреля 2019 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные выше отм.0.000									
		=ПАНЕЛИ=									
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ									
99	1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций	5	8119,19	3277,37	40596	16387	688	31454	77814
		НР - 118%; СП - 8%			4704,20	626,97	23521	3135		5764	
100	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций	5	11935,33	4951,22	59677	24756	898	45774	113887
		НР - 118%; СП - 8%			6804,68	953,64	34023	4768		8436	
101	1107-0508-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций	9	15730,33	6624,85	141573	59624	1803	108169	269721
		НР - 118%; СП - 8%			8905,16	1280,20	80146	11522		19979	
102	1107-0508-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций	27	15730,33	6624,85	424719	178871	5409	324506	809162
		НР - 118%; СП - 8%			8905,16	1280,20	240439	34565		59938	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	36,81762	42681,00 --	-- --	1571413 --	-- --	1571413	-- 125713	1697126
104	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	23,42	44959,00 --	-- --	1052940 --	-- --	1052940	-- 84235	1137175
		ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ									
105	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	3807,17 2197,08	1610,09 309,60	30457 17577	12881 2477	--	23663 4330	58450
106	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	4850,59 2994,06	1856,53 370,32	106713 65869	40844 8147	--	87339 15524	209576
107	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	5977,80 3984,90	1992,90 398,43	59778 39849	19929 3984	--	51723 8920	120421
108	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м3	60,62	59989,00 --	-- --	3636533 --	-- --	3636533	-- 290923	3927456
109	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м3	4,87	54301,00 --	-- --	264446 --	-- --	264446	-- 21156	285602
		ПАНЕЛИ БАЛКОННЫЕ									
110	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	2706,34 1260,21	1425,23 266,61	64952 30245	34205 6399	502	43239 8655	116847
111	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 /Панели балконные/ *СП - 8%*	м3	10,08	51440,00 --	-- --	518515 --	-- --	518515	-- 41481	559996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЛЫ 5...9									
119	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,36319	419748,75 200260,00	11835,15 1170,58	152449 72732	4298 425	75419	86326 19102	257876
120	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/** *СП - 8%*	кг	6240	220,00 --	-- --	1372800 --	-- --	1372800	-- 109824	1482624
121	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	212	340,32 175,88	164,44 75,81	72147 37286	34862 16073	--	62963 10809	145919
122	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81** *СП - 8%*	100 м	2,12	23854,00 --	-- --	50570 --	-- --	50570	-- 4046	54616
123	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом /Плитами из базальтового волокна/** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	212	90,50 80,61	9,88 4,38	19185 17090	2095 928	--	21260 3236	43681
124	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35** *СП - 8%*	м3	6,33	6665,00 --	-- --	42189 --	-- --	42189	-- 3375	45565
		УЗЛЫ 10...24									
125	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00436	718341,00 --	-- --	3132 --	-- --	3132	-- 251	3383
126	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78** *СП - 8%*	кг	1,452	904,00 --	-- --	1313 --	-- --	1313	-- 105	1418
127	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,69195	12509,86 11240,40	1237,54 490,60	21166 19018	2094 830	54	18062 3138	42366
128	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,05175	222273,00 --	-- --	11503 --	-- --	11503	-- 920	12423
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1,42602	208210,00 --	-- --	296912 --	-- --	296912	-- 23753	320665
130	2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,21977	260136,00	--	57170	--	57170	--	61744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4574	
131	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые.Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	383	44,48	5,68	17036	2177	--	18671	38563
		НР - 118%; СП - 8%			38,80	2,52	14859	964		2856	
132	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,39	6665,00	--	9264	--	9264	--	10005
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
133	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	383	340,32	164,44	130342	62982	--	113748	263617
		НР - 118%; СП - 8%			175,88	75,81	67360	29037		19527	
134	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	3,83	23854,00	--	91361	--	91361	--	98670
		СП - 8%			--	--	--	--		7309	
135	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Церезит, раствором М200/	м3	1,01	8520,32	3893,65	8606	3933	536	4386	14031
		НР - 91%; СП - 8%			4096,05	676,18	4137	683		1039	
136	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/	кг	1313	220,00	--	288860	--	288860	--	311969
		СП - 8%			--	--	--	--		23109	
137	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,95	18427,00	--	72787	--	72787	--	78610
		СП - 8%			--	--	--	--		5823	
138	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование узлов сопряжений плит, бетон В30/	м3	19,8	3834,50	1051,83	75923	20826	34622	22206	105980
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	20475	3927		7850	
139	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	19,8	22017,00	--	435937	--	435937	--	470812
		СП - 8%			--	--	--	--		34875	
		УЗЕЛ 25 - 48 шт									
140	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,10464	419748,75	11835,15	43923	1238	21730	24872	74298
		НР - 118%; СП - 8%			200260,00	1170,58	20955	122		5504	
141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование узлов сопряжений плит, бетон В30/	м3	0,48	3834,50	1051,83	1841	505	840	538	2569
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	496	95		190	
142	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	22017,00	--	10568	--	10568	--	11414
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
		УЗЕЛ 26 - 48 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11712	200159,46 198990,00	1169,46 464,04	23443 23306	137 54	-- 	21258 3576	48276
144	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,06144	491909,00 --	-- --	30223 --	-- --	30223 	-- 2418	32641
145	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05568	195683,00 --	-- --	10896 --	-- --	10896 	-- 872	11767
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,62368	69,70 21,41	1,57 0,22	183 56	4 1	123 	39 18	240
147	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Церезит, раствором М200/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,536	8520,32 4096,05	3893,65 676,18	13087 6292	5981 1039	814 	6670 1581	21338
148	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/ *СП - 8%*	кг	312	220,00 --	-- --	68640 --	-- --	68640 	-- 5491	74131
149	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,336	18427,00 --	-- --	6191 --	-- --	6191 	-- 495	6687
150	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,96	22017,00 --	-- --	21136 --	-- --	21136 	-- 1691	22827
					=ПЕРЕГОРОДКИ=						
151	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	4009,63 1575,36	1119,02 211,69	96231 37809	26857 5081	31565 	50609 11747	158588
152	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	4604,59 1903,56	1320,73 252,60	27628 11421	7924 1516	8283 	15266 3431	46325
153	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см *СП - 8%*	м2	85,92	1891,00 --	-- --	162475 --	-- --	162475 	-- 12998	175473
154	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 11 см *СП - 8%*	м2	40,98	2418,00 --	-- --	99090 --	-- --	99090 	-- 7927	107017
155	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	/М1/ Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04176	680050,74	6391,38	28399	267	26031	2534	33408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			50300,60	1126,82	2101	47		2475	
					=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=						
160	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	3894,41	937,81	163565	39388	48101	98553	283088
		НР - 118%; СП - 8%			1811,34	177,23	76076	7444		20969	
161	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	114	5882,82	1250,79	670641	142590	201462	417781	1175496
		НР - 118%; СП - 8%			2864,82	240,90	326589	27462		87074	
162	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	999,05	5910,00	--	5904386	--	5904386	--	6376737
		СП - 8%			--	--	--	--		472351	
		ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ									
163	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	16	6747,50	3204,41	107960	51271	10653	65701	187554
		НР - 118%; СП - 8%			2877,22	602,68	46036	9643		13893	
164	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	8,8	74593,00	--	656418	--	656418	--	708931
		СП - 8%			--	--	--	--		52513	
		Кронштейн К1 PETRA									
165	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,8666	43189,35	6200,15	37428	5373	--	38966	82505
		НР - 118%; СП - 8%			36989,20	1115,88	32055	967		6111	
166	Прайс ИООО"Пейко Белрус"	Кронштейн К1 PETRA 220-1000 PEIKO	шт	28	35833,74	--	1003345	--	1003345	--	1083612
		СП - 8%			--	--	--	--		80268	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
167	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25	м3	14,28	35560,68	2781,37	507806	39718	355906	108496	665607
		НР - 91%; СП - 8%			7855,86	493,34	112182	7045		49304	
168	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59514	222273,00	--	132284	--	132284	--	142866
		СП - 8%			--	--	--	--		10583	
169	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,67419	208210,00	--	348583	--	348583	--	376470
		СП - 8%			--	--	--	--		27887	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2, УМ-2н									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	3,78	35560,68	2781,37	134419	10514	94210	28720	176190
		НР - 91%; СП - 8%			7855,86	493,34	29695	1865		13051	
171	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03696	222273,00	--	8215	--	8215	--	8872
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,43036	208210,00	--	89605	--	89605	--	96774
		СП - 8%			--	--	--	--		7168	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3									
173	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	0,18611	35560,68	2781,37	6618	518	4639	1414	8675
		НР - 91%; СП - 8%			7855,86	493,34	1462	92		643	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								25448146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1511158				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					853047			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190335			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19253988		
		- Накладные расходы	Тенге							1944906	
		- Сметная прибыль	Тенге							1885047	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				25 448 146				

Временные здания и сооружения 0,9%	229 033,31
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,764%	452 945,44
Непредвиденные работы и затраты 2%	522 602,5
Итого в текущих ценах 2018 г.	26 652 727,25
Итого в текущих ценах (Иинф = 1,00498961)	26 785 714
НДС (12 %)	3 214 286
Всего по Акту №4 с учетом НДС (12 %)	30 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области
Руководитель_____ Кыздыков С.Е.

Технадзор: ТОО "QazEngineering Company"

Директор _____ Туланов Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СК Регион Строй"
Директор_____ Карабалин Ж.С.