Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области,0, Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, Макинск г., Некрасова, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005420**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"СК РегионСтрой",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Восточная промзона,проезд 20, дом № 8, тел.: 77-08-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980140020882**
Договор (контракт)	дополнительное соглашение№3 от 14.02.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
87	**02.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область,Буландынский район ,г. Макинск,ул.Лесная,39			услуга	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабалин Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. РС СК РегионСтрой

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.05.2019

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 2 мая 2019года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования			Организационно-праврвая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	14.02.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	79 000 000									
за отчетный период		26 785 714							3 214 286	30 000 000

Заказчик: _____ Сыздыков С.Е.
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: _____ Карабалин Ж.С.
Директор ТОО"СК РегионСтрой"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Форма 2В

Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск ул. Некрасова 19

БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау Восточная промзона, проезд 20 № 8

БИН 980140020882АО

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

Дополнительное соглашение №3 от 14.02.2019 г.

Акт
приемки выполненных работ №5 от 2 мая 2019 года

Основание: Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы

Локальная смета № 2-1-2 на Отопление и вентиляция

Локальная смета № 2-1-3 на Сети водоснабжения и канализации

Локальная смета № 2-1-4 на Электросиловое оборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные выше отм.0.000									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3									
173	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	0,79389	35560,68	2781,37	28231	2208	19786	6032	37004
		НР - 91%; СП - 8%			7855,86	493,34	6237	392		2741	
174	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19257	208210,00	--	40095	--	40095	--	43303
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4									
175	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,74	35560,68 7855,86	2781,37 493,34	61876 13669	4840 858	43367	13220 6008	81103
176	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03736	222273,00 --	-- --	8304 --	-- --	8304	-- 664	8968
177	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,1776	208210,00 --	-- --	36978 --	-- --	36978	-- 2958	39936
		=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ=									
		на отм. 0.000, +2.800, +8.400 =									
178	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	8	4427,62 1895,04	2417,29 457,29	35421 15160	19338 3658	923	22206 4610	62237
179	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см** *СП - 8%*	м2	19,6768	3789,00 --	-- --	74555 --	-- --	74555	-- 5964	80519
		на отм. +5.600, +11.200									
180	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	16	4427,62 1895,04	2417,29 457,29	70842 30321	38677 7317	1844	44412 9220	124474
181	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см** *СП - 8%*	м2	39,3536	3789,00 --	-- --	149111 --	-- --	149111	-- 11929	161040
		на отм. +13.700									
182	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	8	2993,71 1312,71	1590,33 300,85	23950 10502	12723 2407	725	15232 3135	42316
183	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**/ВБ-3/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см** *СП - 8%*	м2	14,0096	3789,00 --	-- --	53082 --	-- --	53082	-- 4247	57329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				=ПЕРЕМЫЧКИ=							
		на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
		=									
187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,44023	77,97	2,22	814	23	408	266	1166
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	383	2		86	
188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	20,88046	69,70	1,57	1455	33	975	312	1908
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	447	5		141	
		на отм. +5.600, +11.200, +13.700									
		=									
189	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,31752	75549,48	19545,22	23988	6206	721	12814	39746
		НР - 69%; СП - 8%			53731,50	4755,07	17061	1510		2944	
190	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,31752	206302,00	--	65505	--	65505	--	70745
		СП - 8%			--	--	--	--		5240	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,20808	77,97	2,22	718	20	361	234	1028
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	337	2		76	
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	18,41616	69,70	1,57	1284	29	861	275	1683
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	394	4		125	
				=ЛЕСТНИЦА Л-1=							
193	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	**Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	8848,42	4536,31	53091	27218	1826	34398	94488
		НР - 118%; СП - 8%			4007,85	850,69	24047	5104		6999	
195	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**/ЛМП 52.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	35,217	6993,00	--	246272	--	246272	--	265974
		СП - 8%			--	--	--	--		19702	
196	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	5298,54	2708,61	10597	5417	246	7031	19039
		НР - 118%; СП - 8%			2467,17	512,21	4934	1024		1410	
197	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**/Плита П1 и П2/ Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	2,86	74593,00	--	213336	--	213336	--	230403
		СП - 8%			--	--	--	--		17067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон В20/**	м3	1,4	38642,29	1749,92	54099	2450	41121	10020	69249
		НР - 91%; СП - 8%			7519,98	345,40	10528	484		5130	
199	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04581	208210,00	--	9538	--	9538	--	10301
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
200	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00048	65051,74	6391,38	31	3	4	29	65
		НР - 118%; СП - 8%			50300,60	1126,82	24	1		5	
201	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00048	206302,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,0312	69,70	1,57	2	--	1	--	3
					21,41	0,22	1	--		--	
203	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,006	363613,46	1169,46	2182	7	981	1089	3532
		НР - 91%; СП - 8%			198990,00	464,04	1194	3		262	
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,1926	69,70	1,57	13	--	9	3	18
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	4	--		1	

Локальная смета № 2-1-2 на Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	165,99251	18658,13	141,70	3097112	23521	2958503	123230	3477969
		НР - 98%; СП - 8%			693,33	64,20	115088	10657		257627	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	120	258,17	--	30980	--	13508	17123	51951
		НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	17472	--		3848	
7	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	40	977,95	145,37	39118	5815	580	33678	78619
		НР - 98%; СП - 8%			818,08	41,05	32723	1642		5824	
8	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	38	10535,00	--	400330	--	400330	--	432356
		СП - 8%			--	--	--	--		32026	
9	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	10535,00	--	21070	--	21070	--	22756
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	30	7464,81	24,97	223944	749	203175	19941	263396
		НР - 98%; СП - 8%			667,34	10,94	20020	328		19511	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	100	1865,99	88,06	186599	8806	30058	145852	359047
		НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	147735	1094		26596	
12	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	76	12769,00	--	970444	--	970444	--	1048080
		СП - 8%			--	--	--	--		77636	
13	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12915,00	--	51660	--	51660	--	55793
		СП - 8%			--	--	--	--		4133	
14	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	20	14527,00	--	290540	--	290540	--	313783
		СП - 8%			--	--	--	--		23243	
15	2304-0905-1330 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005/BVR/	шт.	120	637,00	--	76440	--	76440	--	82555
		СП - 8%			--	--	--	--		6115	
16	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях/Установка клапана/	шт.	160	951,00	--	152160	--	--	114120	287582
		НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	152160	--		21302	
17	2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	40	58520,00	--	2340800	--	2340800	--	2528064
		СП - 8%			--	--	--	--		187264	
18	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	120	7906,00	--	948720	--	948720	--	1024618
		СП - 8%			--	--	--	--		75898	

Локальная смета № 2-1-3 на Сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	21633,08 8542,50	440,61 96,88	21633 8543	441 97	12649	8467 2408	32508
2	2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм *СП - 8%*	м	1,38	1372,00 --	--	1893 --	-- --	1893	-- 151	2045
3	123-030301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	61648,81 --	--	61649 --	-- --	61649	-- --	61649
4	123-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	24589,22 --	--	24589 --	-- --	24589	-- --	24589
5	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010/ФМТ-50Ф/ *СП - 8%*	шт.	1	18120,00 --	--	18120 --	-- --	18120	-- 1450	19570
6	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005/спускник/ *СП - 8%*	шт.	1	1449,00 --	--	1449 --	-- --	1449	-- 116	1565
7	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	8500,00 --	--	25500 --	-- --	25500	-- 2040	27540
8	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1298,00 --	--	7788 --	-- --	7788	-- 623	8411
9	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1092,00 --	--	2184 --	-- --	2184	-- 175	2359
10	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	964,00 --	--	2892 --	-- --	2892	-- 231	3123
11	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1298,00 --	--	7788 --	-- --	7788	-- 623	8411
12	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67/DN 40/	шт.	1	1141,00	--	1141	--	1141	--	1232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
13	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	шт.	2	1141,00 --	-- --	2282 --	-- --	2282	-- 183	2465
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	12	542,00 --	-- --	6504 --	-- --	6504	-- 520	7024
15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	528669,52 313038,00	214849,48 59736,16	529 313	215 60	1	369 72	970
16	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ФУТЛЯР/** *СП - 8%*	м	1,01	7990,00 --	-- --	8070 --	-- --	8070	-- 646	8715
17	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1821,29 1313,94	488,32 127,33	5464 3942	1465 382	57	4237 776	10477
18	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/на вводе/** *СП - 8%*	м	2,838	599,00 --	-- --	1700 --	-- --	1700	-- 136	1836
19	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	2141,32 368,68	18,90 6,78	47109 8111	416 149	38582	8095 4416	59620
20	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка/для спукников/** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1802,87 368,68	18,90 6,78	1803 369	19 7	1415	368 174	2344
21	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	2428,12 368,68	18,90 6,78	31566 4793	246 88	26527	4783 2908	39257
22	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	2936,27 368,68	18,90 6,78	41108 5161	265 95	35682	5151 3701	49960
23	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	3336,30 473,70	33,14 12,14	60053 8527	597 219	50929	8570 5490	74114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	68	72,76 69,34	1,13 --	4948 4715	77 --	156	4621 765	10334
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	68	558,46 239,70	61,78 27,35	37975 16299	4201 1860	17475	13801 4142	55918
26	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	24,2	246,00 --	-- --	5953 --	-- --	5953	-- 476	6429
27	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	14,3	324,00 --	-- --	4633 --	-- --	4633	-- 371	5004
28	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	15,4	363,00 --	-- --	5590 --	-- --	5590	-- 447	6037
29	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	19,8	494,00 --	-- --	9781 --	-- --	9781	-- 782	10564
30	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	3,3	661,00 --	-- --	2181 --	-- --	2181	-- 175	2356
31	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	94	966,00 --	-- --	90804 --	-- --	90804	-- 7264	98068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1449,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
33	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2511,00	--	2511	--	2511	--	2712
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
34	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005/спускник/	шт.	5	744,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	479,47	24,71	19179	988	823	17449	39558
		НР - 98%; СП - 8%			434,19	10,94	17368	438		2930	
36	123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	17004,33	--	680173	--		--	680173
					--	--	--	--	680173	--	
37	123-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	40	24589,00	--	983560	--		--	983560
					--	--	--	--	983560	--	
38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, ДО диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	13668,95	145,37	546758	5815	508220	33678	626870
		НР - 98%; СП - 8%			818,08	41,05	32723	1642		46435	
39	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	684,08	--	27363	--	16040	11097	41537
		НР - 98%; СП - 8%			283,08	--	11323	--		3077	
40	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	19,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
41	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	86,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
42	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	13,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
43	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	18,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
44	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
45	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,1	4131,00	--	12806	--	12806	--	13831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
46	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	96	542,00	--	52032	--	52032	--	56195
		СП - 8%			--	--	--	--		4163	
47	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	330	1170,70	14,91	386331	4921	3783	370100	816946
		НР - 98%; СП - 8%			1144,32	0,08	377627	26		60515	
48	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	326,7	138,00	--	45085	--	45085	--	48691
		СП - 8%			--	--	--	--		3607	
49	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1375,38	21,12	33009	507	155	31705	69892
		НР - 98%; СП - 8%			1347,81	0,21	32347	5		5177	
50	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	23,76	406,00	--	9647	--	9647	--	10418
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
51	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	48	1261,40	17,90	60547	859	397	58112	128152
		НР - 98%; СП - 8%			1235,24	0,13	59291	6		9493	
52	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	47,52	245,00	--	11642	--	11642	--	12574
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
53	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	230	558,46	61,78	128446	14208	59108	46680	189135
		НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	55130	6291		14010	
54	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	173,8	187,00	--	32501	--	32501	--	35101
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
55	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	26,4	291,00	--	7682	--	7682	--	8297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
56	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	52,8	246,00	--	12989	--	12989	--	14028
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
Локальная смета № 2-1-4 на Электросиловое оборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
62	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	22	925,12	18,02	20353	396	2962	12287	35250
		НР - 72%; СП - 8%			772,48	3,19	16995	70		2611	
63	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.	22	1241,00	--	27302	--	27302	--	29486
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
64	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	276	411,22	3,21	113498	885	6011	76965	205699
		НР - 72%; СП - 8%			386,24	1,06	106602	293		15237	
65	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	276	423,00	--	116748	--	116748	--	126088
		СП - 8%			--	--	--	--		9340	
66	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	120	411,22	3,21	49347	385	2613	33463	89435
		НР - 72%; СП - 8%			386,24	1,06	46349	127		6625	
67	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	120	564,00	--	67680	--	67680	--	73094
		СП - 8%			--	--	--	--		5414	
68	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	40	764,93	10,52	30597	421	1094	21015	55742
		НР - 72%; СП - 8%			727,04	2,66	29082	106		4129	
69	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	40	747,00	--	29880	--	29880	--	32270
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	188	345,59 329,44	3,21 1,06	64971 61935	603 200	2433	44737 8777	118484
71	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	188	315,00 --	-- --	59220 --	-- --	59220	-- 4738	63958
72	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	430,48 420,32	4,04 1,06	861 841	8 2	12	607 117	1585
73	2308-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатели оптико-акустические с выдержкой времени А1-230-038** *СП - 8%*	шт.	2	2774,00 --	-- --	5548 --	-- --	5548	-- 444	5992
74	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	384,97 374,88	3,24 0,80	8469 8247	71 18	151	5951 1154	15574
75	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	22	217,00 --	-- --	4774 --	-- --	4774	-- 382	5156
76	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	345,59 329,44	3,21 1,06	13824 13178	128 42	518	9518 1867	25209
77	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель звонковый А10,4-127** *СП - 8%*	шт.	40	217,00 --	-- --	8680 --	-- --	8680	-- 694	9374
78	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	411,22 386,24	3,21 1,06	16449 15450	128 42	871	11154 2208	29812
79	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002** *СП - 8%*	шт.	40	1400,00 --	-- --	56000 --	-- --	56000	-- 4480	60480
80	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207** *СП - 8%*	шт.	130	35,00 --	-- --	4550 --	-- --	4550	-- 364	4914
81	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	680	561,77 557,50	-- --	382005 379100	-- --	2905	231251 49061	662317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	680	75,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
83	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	148	1209,17	--	178957	--	54637	75835	275175
		НР - 61%; СП - 8%			840,00	--	124320	--		20383	
84	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	148	241,00	--	35668	--	35668	--	38521
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
		РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
85	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3796	292,89	137,77	1111812	522990	173540	402338	1635282
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	415282	143521		121132	
86	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,00776	233368,00	--	235179	--	235179	--	253993
		СП - 8%			--	--	--	--		18814	
87	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	601026,00	--	196175	--	196175	--	211869
		СП - 8%			--	--	--	--		15694	
88	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13546	265399,00	--	35951	--	35951	--	38827
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
89	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11098	167661,00	--	18607	--	18607	--	20096
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
90	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	113445,00	--	8331	--	8331	--	8998
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
91	2306-0201-3202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	194373,00	--	7930	--	7930	--	8565
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
92	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	858	72,38	0,80	62102	688	15983	32874	102575
		НР - 72%; СП - 8%			52,95	0,27	45431	228		7598	
93	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	84,55	1,60	1522	29	349	830	2540
		НР - 72%; СП - 8%			63,54	0,53	1144	10		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	660	99,59	3,21	65730	2117	14687	35731	109579
		НР - 72%; СП - 8%			74,13	1,06	48926	701		8117	
95	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	138,65	6,42	8319	385	1580	4667	14025
		НР - 72%; СП - 8%			105,90	2,12	6354	127		1039	
96	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240	178,79	11,23	42909	2694	7174	24432	72728
		НР - 72%; СП - 8%			137,67	3,72	33041	892		5387	
97	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59534	48836,00	--	29074	--	29074	--	31400
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
98	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2884	80506,00	--	23218	--	23218	--	25075
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
99	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01854	186493,00	--	3458	--	3458	--	3734
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
100	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6798	314169,00	--	213572	--	213572	--	230658
		СП - 8%			--	--	--	--		17086	
101	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0612	951396,00	--	58225	--	58225	--	62883
		СП - 8%			--	--	--	--		4658	
102	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2448	1769986,00	--	433293	--	433293	--	467956
		СП - 8%			--	--	--	--		34663	
		Трубы									
103	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3578	368,90	14,58	1319915	52164	434149	607720	2081846
		НР - 72%; СП - 8%			232,98	2,92	833602	10453		154211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220	461,52	32,60	101535	7173	26798	50035	163696
		НР - 72%; СП - 8%			307,11	8,76	67564	1928		12126	
105	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	511,82	41,79	20473	1671	4823	10401	33344
		НР - 72%; СП - 8%			349,47	11,69	13979	467		2470	
106	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	40,8	360,00	--	14688	--	14688	--	15863
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
107	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	224,4	128,00	--	28723	--	28723	--	31021
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
108	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	250,92	78,00	--	19572	--	19572	--	21138
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
109	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	14,28	44,00	--	628	--	628	--	679
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
110	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	971,04	29,00	--	28160	--	28160	--	30413
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
111	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2413,32	24,00	--	57920	--	57920	--	62553
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
112	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	136	368,90	14,58	50170	1983	16502	23099	79131
		НР - 72%; СП - 8%			232,98	2,92	31685	397		5862	
113	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	138,72	24,00	--	3329	--	3329	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
114	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	72,38	0,80	10857	120	2794	5747	17933
		НР - 72%; СП - 8%			52,95	0,27	7943	40		1328	
115	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	14	152,20	2,41	2131	34	466	1182	3578
		НР - 72%; СП - 8%			116,49	0,80	1631	11		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,1545	95069,00	--	14688	--	14688	--	15863
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
117	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	42	1209,17	--	50785	--	15505	21521	78090
		НР - 61%; СП - 8%			840,00	--	35280	--		5784	
118	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной, тип КУП 1101/**	шт.	42	1418,00	--	59556	--	59556	--	64320
		СП - 8%			--	--	--	--		4764	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
119	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	2811,38	158,24	8434	475	5735	1682	10925
		НР - 72%; СП - 8%			741,30	37,18	2224	112		809	
120	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	13	625,26	26,13	8128	340	5310	1846	10773
		НР - 72%; СП - 8%			190,62	6,64	2478	86		798	
121	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**	шт.	1	357,87	18,16	358	18	22	231	636
		НР - 72%; СП - 8%			317,70	2,66	318	3		47	
122	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00632	197292,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
123	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	4	279,35	21,32	1117	85	270	564	1815
		НР - 72%; СП - 8%			190,62	5,05	762	20		134	
124	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00247	198193,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
125	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	65	467,37	21,32	30379	1386	17979	8166	41629
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	5,05	11014	328		3084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	1	600,68	89,35	601	89	31	396	1076
		НР - 72%; СП - 8%			481,36	68,09	481	68		80	
127	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /Главная заземляющая шина ГЗШ, медь 40х5/**	шт.	1	984,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
128	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям + молниеприемная сетка**	м	282	347,36	14,90	97955	4203	42984	37146	145909
		НР - 72%; СП - 8%			180,03	2,92	50768	824		10808	
129	2105-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0626	186031,00	--	11646	--	11646	--	12577
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
130	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям + токопровод**	м	20	347,36	14,90	6947	298	3048	2635	10348
		НР - 72%; СП - 8%			180,03	2,92	3601	58		767	
131	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям + 16 мм**	м	20	279,35	21,32	5587	426	1349	2818	9077
		НР - 72%; СП - 8%			190,62	5,05	3812	101		672	
132	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0316	197292,00	--	6234	--	6234	--	6733
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
133	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	2811,38	158,24	16868	949	11471	3363	21850
		НР - 72%; СП - 8%			741,30	37,18	4448	223		1619	
134	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	18	625,26	26,13	11255	470	7354	2556	14916
		НР - 72%; СП - 8%			190,62	6,64	3431	120		1105	
		Система обогрева									
135	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	72	401,10	168,44	28879	12128	4936	10834	42890
		НР - 72%; СП - 8%			164,10	44,89	11815	3232		3177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м / RGS 30-2 CR 30 Вт/м/** *СП - 8%*	м	73,44	4344,00 --	-- --	319023 --	-- --	319023	-- 25522	344545
137	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	1297,42 1094,00	80,19 26,56	15569 13128	962 319	1479	9682 2020	27271
138	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ** *СП - 8%*	шт.	12	2433,00 --	-- --	29196 --	-- --	29196	-- 2336	31532
139	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	995,07 951,00	-- --	1990 1902	-- --	88	1427 273	3690
140	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	**Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330** *СП - 8%*	шт.	2	1945,00 --	-- --	3890 --	-- --	3890	-- 311	4201
141	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	13089,54 9369,00	3194,80 1185,84	26179 18738	6390 2372	1051	15832 3361	45372
142	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика** *СП - 8%*	шт.	2	25740,00 --	-- --	51480 --	-- --	51480	-- 4118	55598
143	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5892,21 3123,00	104,24 26,56	11784 6246	208 53	5330	4535 1306	17625
144	2307-0208-0130 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК** *СП - 8%*	шт.	2	4067,00 --	-- --	8134 --	-- --	8134	-- 651	8785
145	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2450,16 1077,00	24,05 --	4900 2154	48 --	2698	1551 516	6967
146	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	4261,00 --	-- --	8522 --	-- --	8522	-- 682	9204
147	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2450,16 1077,00	24,05 --	14701 6462	144 --	8095	4653 1548	20902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
149	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	429,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
150	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	10905,72	941,27	21811	1883	15384	3654	27503
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	4544	531		2037	
151	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	2414,00	--	4828	--	4828	--	5214
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
152	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	4	1209,17	--	4837	--	1477	2050	7437
		НР - 61%; СП - 8%			840,00	--	3360	--		551	
153	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	4	1418,00	--	5672	--	5672	--	6126
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
154	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	200	292,89	137,77	58578	27555	9143	21198	86158
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	21880	7562		6382	
155	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,204	167661,00	--	34203	--	34203	--	36939
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
156	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	200	730,90	14,58	146180	2916	96668	33970	194562
		НР - 72%; СП - 8%			232,98	2,92	46596	584		14412	
157	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм**	м	204	29,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
158	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж настене**	шт.	10	561,77	--	5618	--	43	3401	9740
		НР - 61%; СП - 8%			557,50	--	5575	--		721	
159	2307-0202-0525 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные дляоткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**	шт.	10	316,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
160	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	8	1209,17	--	9673	--	2953	4099	14874
		НР - 61%; СП - 8%			840,00	--	6720	--		1102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	8	1014,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
162	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2	872,00	--	1744	--	1744	--	1884
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
163	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	1297,42	80,19	15569	962	1479	9682	27271
		НР - 72%; СП - 8%			1094,00	26,56	13128	319		2020	
164	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	12	261,00	--	3132	--	3132	--	3383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
165	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт.	4	4131,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
166	2302-0302-9202 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта труба-коробка диам. 20 мм IP65	шт.	34	73,00	--	2482	--	2482	--	2681
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
167	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	500	8,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
				монтажные изделия							
168	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	20	497,98	107,11	9960	2142	1040	5369	16555
		НР - 72%; СП - 8%			338,88	34,00	6778	680		1226	
169	2306-1710-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-200х100пр	м	20	2029,00	--	40580	--	40580	--	43826
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
170	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015 прим.	Угол плоский плавный 90 град. к лотку 200х100	шт.	4	1738,00	--	6952	--	6952	--	7508
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
171	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель лотковый универсальный для лотка СЛУ-80/100	шт.	16	108,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
172	2404-0207-5208 РСНБ РК 2015 прим.	Крышка к лотоку 200х15х2500 мм КЗЛТ-200пр, Крышка к углу плоскому плавному 200х15х2500 УСП-200х50	шт.	12	811,00	--	9732	--	9732	--	10511
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
173	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Т-отвод плавный к лотку 200х 100 ТТп-200х100	шт.	2	2119,00	--	4238	--	4238	--	4577
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
174	2404-0207-5208 РСНБ РК 2015 прим.	Крышка к Т-отводу плавному к лотку 200х100 КТТп-200	шт.	2	811,00	--	1622	--	1622	--	1752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
175	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015 прим.	**С-подвес потолочный СПП-200(п)**	м	14	558,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
176	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00037	1288391,00	--	477	--	477	--	515
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
177	2113-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00014	640004,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
178	2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	--	59093,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
179	2113-0205-0701 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	1000 шт.	0,014	10170,00	--	142	--	142	--	154
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
180	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00027	643410,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								25527237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3863345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					852471			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225127			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14114669		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1749971		
		- Накладные расходы	Тенге							3185500	
		- Сметная прибыль	Тенге							1761281	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				25 527 237				

Временные здания и сооружения 0,9%	213 995,4
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,764%	423 205,9
Непредвиденные работы и затраты 2%	488 289,3
Итого в текущих ценах 2018 г.	26 652 727,6
Итого в текущих ценах (Иинф = 1,00498961)	26 785 714
НДС (12 %)	3 214 286
Всего по Акту №5 с учетом НДС (12 %)	30 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области
Руководитель_____Сыздыков С.Е.
Технадзор: ТОО "QazEngineeringCompany"
Директор _____Туленов Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СК Регион Строй"
Директор_____Карабалин Ж.С.