Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области,0, Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, Макинск г., Некрасова, дом № 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СК РегионСтрой",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Восточная промзона,проезд 20, дом № 8, тел.: 77-08-00** — **980140020882**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дополнительное соглашение№3 от 14.02.2019 г.

Номер документа	Дата составления
94	27.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область,Буландынский район ,г. Макинск,ул.Лесная,39			услуга	1	600 000,00	600 000,00	64 285,71
				Итого	1	x	600 000,00	64 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Каратамин Ж.С

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / [подпись] / Создыков С.Е

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2019

М.П.

вернуть!

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 27 мая 2019года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-праврвая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	14.02.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	118 500 000									
за отчетный период		535 714							64 286	600 000

Заказчик: _____ Сыздыков С.Е.
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: _____ Карабалин Ж.С.
Директор ТОО"СК РегионСтрой"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск ул. Некрасова 19

Форма 2В

БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау Восточная промзона, проезд 20 № 8

БИН 980140020882

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

Дополнительное соглашение №3 от 14.02.2019 г.

Акт
приемки выполненных работ №7 от 27 мая 2019 года

Основание: Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы

Локальная смета № 2-1-2 на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 3.Архитектурные решения ниже отм.0.000											
		=ПЕРЕГОРОДКИ=									
205	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,66667	3828,29	240,40	59977	3766	35712	19737	86090
					1308,45	46,17	20499	723		6377	
206	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /АР1, лист 6, каркас плоский К-1, К-2, К-3/** *СП - 8%*	т	0,00609	250345,00	--	1525	--	1525	--	1647
					--	--	--	--		122	
207	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0044	587544,74	6391,38	2585	28	2336	267	3080
					50300,60	1126,82	221	5		228	
208	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм** *СП - 8%*	10 шт.	0,8	126,00	--	101	--	101	--	109
					--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные В7,5 при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,43	24370,23 3488,40	1921,23 341,05	10479 1500	826 147	8153	1498 958	12936
210	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00714	222273,00<--	--<--	1587<--	--<--	1587	--<127	1714
211	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00955	208210,00<--	--<--	1988<--	--<--	1988	--<159	2147
		ТИП 1					**=ПОЛЫ=**				
212	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,35337	22473,28 3074,40	7,68<--	7941<1086	3<--	6852	1021<717	9680

Локальная смета № 2-1-2 на Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	4,90394	18658,13 693,33	141,70 64,20	91498 3400	695 315	87403	3641 7612	102751

РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ

128	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 200 мм х 200 мм/150х250/ *СП - 8%*	шт.	40	1931,00<--	--<--	77240<--	--<--	77240	--<6179	83419
129	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	40	1280,58 1108,89	52,44 11,49	51223 44356	2097 459	4770	43919 7611	102754
130	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 300 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	40	1932,00<--	--<--	77280<--	--<--	77280	--<6182	83462
131	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,669	4470,69 1537,77	47,56 17,49	11932 4104	127 47	7701	4068 1280	17280
132	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/2х2/ *СП - 8%*	м2	1	1754,00<--	--<--	1754<--	--<--	1754	--<140	1894
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								508963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75167				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1696			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						314402		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							74151	
		- Сметная прибыль	Тенге							37700	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				508 963				
		Временные здания и сооружения 0,9%					4 581				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,764%					9 059				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					10 452				
		Итого в текущих ценах 2018 г.					533 055				
		Итого в текущих ценах (Иинф = 1,00498961)					535 714				
		НДС (12 %)					64 286				
		Всего по Акту №7 с учетом НДС (12 %)					600 000				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области
Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Подрядчик:
ТОО "СК Регион Строй"
Директор _____ Карабалин Ж.С.

Технадзор: ТОО "QazEngineeringCompany"

Директор _____ Туленов Ж.Ж.