Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 3 июня 2019года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования			Организационно-праврвая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	14.02.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	155 256 082									
за отчетный период		32 817 930							3 938 152	36 756 082

Заказчик: _____ Сыздыков С.Е.
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: _____ Карабалин Ж.С.
Директор ТОО"СК РегионСтрой"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Форма 2В

Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск ул. Некрасова 19

БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау Восточная промзона, проезд 20 № 8

БИН 980140020882

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

Дополнительное соглашение №3 от 14.02.2019 г.

Акт
приемки выполненных работ №8 от 3 июня 2019 года

Основание: Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы

Локальная смета № 2-1-5 на Слаботочные сети

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.Архитектурные решения ниже отм.0.000									
		=ПОЛЫ=									
		ТИП 1									
212	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	10,90903	22473,28	7,68	245162	84	211539	31526	298823
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	33539	--		22135	
213	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	140,78	988,16	86,43	139113	12167	86492	41942	195539
		НР - 94%; СП - 8%			287,36	29,58	40454	4165		14484	
214	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 /до толщ. 20 мм/**	м2 покрытия	140,78	-215,04	-7,47	-30273	-1051	-26891	-2651	-35558
		НР - 94%; СП - 8%			-16,56	-3,48	-2331	-489		-2634	
		ТИП 2									
215	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	38,69	2158,27	130,33	83503	5042	69771	9689	100648
		НР - 94%; СП - 8%			224,60	41,81	8690	1618		7455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,0952	22473,28 3074,40	7,68 --	69559 9516	24 --	60019	8945 6280	84785
217	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	38,69	3356,00 1008,06	65,87 28,05	129844 39002	2548 1085	88294	37682 13402	180927
				=ПРОЕМЫ=							
218	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах *НР - 76%; СП - 8%*	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,24	13044,93 2496,03	237,37 103,05	42266 8087	769 334	33410	6400 3893	52559
219	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	3,24	49901,00 --	-- --	161679 --	-- --	161679	-- 12934	174614
220	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках *НР - 76%; СП - 8%*	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,62	11445,84 2665,12	196,97 85,00	18542 4317	319 138	13906	3386 1754	23682
221	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	1,62	24805,00 --	-- --	40184 --	-- --	40184	-- 3215	43399
		РЕШЕТКА Рш-1(7шт)									
222	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /АР-1, л.2/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01134	48697,86 42639,00	2458,42 395,30	552 484	28 4	40	337 71	960
223	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,01134	688280,00 --	-- --	7805 --	-- --	7805	-- 624	8430
224	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,4704	806,88 625,97	0,93 0,42	380 294	-- --	86	236 49	665
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=							
		ПОТОЛОК									
225	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Электрощитовая, насосная, тепловой пункт/ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,869	53028,15 27364,56	2649,53 809,56	205166 105873	10251 3132	89042	82844 23041	311051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	3,83031	26972,00 --	-- --	103311 --	-- --	103311	-- 8265	111576
227	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Тех.подполье/ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	18,3027	53028,15 27364,56	2649,53 809,56	970558 500845	48494 14817	421219	391903 108997	1471459
228	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /Толщину утеплит принимать по табл. АР1, лист 1.2/ *СП - 8%*	м3	18,119673	26972,00 --	-- --	488724 --	-- --	488724	-- 39098	527822
229	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,1717	25124,28 1309,44	30,62 13,43	557048 29033	679 298	527336	23464 46441	626953
230	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	22,1717	177,08 154,56	1,37 0,62	3926 3427	30 14	469	2752 534	7213
		СТЕНЫ									
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
231	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,81	1577,00 653,25	62,94 48,68	20201 8368	806 624	11027	7193 2192	29586
232	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,74	86,97 77,28	0,68 0,31	325 289	3 1	33	232 45	602
233	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9,07	405,25 182,59	1,43 0,64	3676 1656	13 6	2007	1330 400	5406
234	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10,9	173,95 154,56	1,37 0,62	1896 1685	15 7	196	1353 260	3509
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,16	1270,58	17,31	87873	1197	33392	42909	141245
		НР - 80%; СП - 8%			770,44	5,10	53284	353		10463	
236	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,6	86,97	0,68	1792	14	186	1279	3316
		НР - 80%; СП - 8%			77,28	0,31	1592	6		246	
237	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	48,56	405,25	1,43	19679	69	10743	7118	28941
		НР - 80%; СП - 8%			182,59	0,64	8867	31		2144	
238	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	173,25	173,95	1,37	30137	237	3122	21508	55776
		НР - 80%; СП - 8%			154,56	0,62	26778	108		4132	
239	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,4055	40688,66	2271,07	179254	10005	72664	75932	275601
		НР - 76%; СП - 8%			21923,76	754,86	96585	3326		20415	
240	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,36145	26972,00	--	117637	--	117637	--	127048
		СП - 8%			--	--	--	--		9411	
241	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,95	24975,93	30,62	1222572	1499	1163486	46596	1370701
		НР - 80%; СП - 8%			1176,45	13,43	57587	657		101533	
242	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	48,95	86,97	0,68	4257	33	441	3038	7880
		НР - 80%; СП - 8%			77,28	0,31	3783	15		584	
		ОТКОСЫ ==========									
243	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,97	2664,63	39,08	18573	272	5313	10495	31393
		НР - 80%; СП - 8%			1863,39	18,85	12988	131		2325	
244	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /До 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,97	1232,10	37,11	8588	259	4912	2904	12412
		НР - 80%; СП - 8%			490,25	30,63	3417	213		919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /На 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	173,95	1,37	1212	10	125	865	2244
		НР - 80%; СП - 8%			154,56	0,62	1077	4		166	
		=ВХОД В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ=									
246	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,81	1270,58	17,31	45499	620	17289	22218	73135
		НР - 80%; СП - 8%			770,44	5,10	27590	183		5417	
247	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	35,81	811,83	2,75	29072	99	25625	2713	34327
		НР - 80%; СП - 8%			93,48	1,20	3348	43		2543	
248	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,64	1017,97	84,83	1669	139	495	1029	2914
		НР - 94%; СП - 8%			630,89	36,64	1035	60		216	
249	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,0205	28889,00	--	592	--	592	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		=ОТМОСТКА=									
250	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,52	1405,23	19,53	9162	127	7546	1398	11405
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	1489	14		845	
251	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,155	5264,23	1457,68	42930	11887	25220	10025	57191
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	5823	4957		4236	
252	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	81,55	1036,18	34,02	84500	2774	78420	4313	95918
		НР - 108%; СП - 8%			40,54	8,42	3306	687		7105	
		РАЗДЕЛ 4.Архитектурные решения выше отм.0.000									
		=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=									
253	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3	21289,78	2313,20	63869	6940	45510	11840	81766
		НР - 93%; СП - 8%			3806,22	437,60	11419	1313		6057	
254	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из газоблока Т-80,100,200 мм на клею/	м3 кладки	55,12	6026,83	2544,52	332199	140254	637	202592	577574
		НР - 93%; СП - 8%			3470,76	481,36	191308	26533		42783	
255	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	50,7104	14972,00	--	759236	--	759236	--	819975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		60739	
256	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1378	46,00	--	63388	--	63388	--	68459
		СП - 8%			--	--	--	--		5071	
		УЗЕЛ КОЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК /АР-2, лист 24/									
257	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1, ММ-2/	т стальных элементов	0,08142	587544,74	6391,38	47838	520	43223	4941	57001
		НР - 118%; СП - 8%			50300,60	1126,82	4095	92		4222	
258	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	16,2	126,00	--	2041	--	2041	--	2204
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		УЗЛЫ СТЕН /АР-2,лист 21/									
259	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08519	680050,74	6391,38	57934	544	53105	5170	68151
		НР - 118%; СП - 8%			50300,60	1126,82	4285	96		5048	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
260	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/зашивка инженерных коммуникаций/	39,76	1665,91	13,09	66236	520	45277	18566	91587
		НР - 90%; СП - 8%			514,06	4,78	20439	190		6784	
		=КРОВЛЯ=									
		ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ (АР-2, лист 20, узлы 2,3)									
261	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/	м3 утеплителя	21,61915	29598,99	1386,75	639905	29980	549811	61615	757641
		НР - 92%; СП - 8%			2780,58	317,26	60114	6859		56122	
262	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	227,57	539,94	96,71	122875	22009	58507	43414	179592
		НР - 92%; СП - 8%			186,14	21,22	42359	4830		13303	
263	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	227,57	240,30	21,44	54686	4879	47454	3196	62512
		НР - 92%; СП - 8%			10,34	4,92	2353	1120		4631	
264	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	227,57	1011,21	68,96	230122	15694	158517	52603	305343
		НР - 92%; СП - 8%			245,69	5,56	55911	1266		22618	
265	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком.	м примыканий	60	2196,54	25,94	131793	1557	105000	23529	167747
		НР - 92%; СП - 8%			420,60	5,65	25236	339		12426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,012	65051,74 50300,60	6391,38 1126,82	781 604	77 14	100	728 121	1630
267	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,012	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7668	77,97 36,64	2,22 0,22	60 28	2 --	30	20 6	86
269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7668	69,70 21,41	1,57 0,22	53 16	1 --	36	11 5	70
270	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	60	522,00 --	-- --	31320 --	-- --	31320	-- 2506	33826
271	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	33	2615,91 889,38	13,30 2,95	86325 29350	439 97	56536	27091 9073	122490
		КРОВЛЯ БАЛКОНОВ (АР-2, лист 20,узел 4)									
272	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,16	539,94 186,14	96,71 21,22	7646 2636	1369 301	3641	2701 828	11175
273	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /Разуклонка 30-60ММ/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,16	480,61 20,68	42,88 9,85	6805 293	607 139	5905	398 576	7779
274	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01841	12509,86 11240,40	1237,54 490,60	230 207	23 9	--	197 34	461
275	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01841	250345,00 --	-- --	4609 --	-- --	4609	-- 369	4978
276	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	14,16	1011,21 245,69	68,96 5,56	14319 3479	977 79	9863	3273 1407	18999
277	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,084	2615,91 889,38	13,30 2,95	18531 6300	94 21	12137	5816 1948	26294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,012	65051,74 50300,60	6391,38 1126,82	781 604	77 14	100	728 121	1630
279	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,012	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
280	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7668	77,97 36,64	2,22 0,22	60 28	2 --	30	20 6	86
281	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7668	69,70 21,41	1,57 0,22	53 16	1 --	36	11 5	70
282	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	12,88	522,00 --	-- --	6723 --	-- --	6723	-- 538	7261
283	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /АР2, лист 20, верх балконн.плиты/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,672	2615,91 889,38	13,30 2,95	22685 7713	115 26	14857	7119 2384	32189
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА на отм.+14,180, АР-2, листы 6, 8									
284	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	57,6	318,54 66,00	11,84 2,53	18348 3802	682 146	13864	3632 1758	23738
285	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	181,44	222,74 66,00	11,84 2,53	40414 11975	2148 459	26291	11439 4148	56002
286	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	164,98	527,57 170,19	51,43 10,50	87039 28078	8486 1732	50475	27426 9157	123622
287	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	164,98	422,96 121,70	50,01 10,50	69780 20077	8251 1732	41452	20065 7188	97032
288	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	37,38447	10664,00 --	-- --	398668 --	-- --	398668	-- 31893	430561
289	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	16,46	789,58 434,03	49,60 10,02	12996 7144	816 165	5036	6724 1578	21298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	16,46	635,45 336,02	48,18 10,02	10459 5531	793 165	4135	5240 1256	16956
291	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	3,729836	26972,00 --	-- --	100601 --	-- --	100601	-- 8048	108649
292	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	181,44	539,94 186,14	96,71 21,22	97967 33773	17548 3851	46646	34614 10606	143188
293	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /ДО 40 ММ/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	181,44	400,51 17,24	35,73 8,21	72668 3127	6483 1489	63058	4247 6153	83068
294	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,23587	12509,86 11240,40	1237,54 490,60	2951 2651	292 116	8	2518 437	5906
295	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,23587	250345,00 --	-- --	59049 --	-- --	59049	-- 4724	63773
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ		=ПРОЕМЫ=							
296	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/ОК-1, ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	13,2428	3763,32 1239,15	155,52 66,69	49837 16410	2059 883	31368	15564 5232	70633
297	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	13,2428	21288,00 --	-- --	281913 --	-- --	281913	-- 22553	304466
298	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	57,7186	3162,00 1057,61	155,98 67,60	182506 61044	9003 3902	112459	58451 19277	260234
299	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	57,7186	18615,00 --	-- --	1074432 --	-- --	1074432	-- 85955	1160386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	25,676	3632,51	157,52	93268	4045	53487	33743	137173
		НР - 90%; СП - 8%			1391,79	68,43	35736	1757		10161	
301	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	25,676	19724,00	--	506433	--	506433	--	546948
		СП - 8%			--	--	--	--		40515	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ									
302	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	69,24	862,14	5,64	59695	391	45835	12280	77733
		НР - 90%; СП - 8%			194,53	2,54	13469	176		5758	
303	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	69,24	2231,00	--	154474	--	154474	--	166832
		СП - 8%			--	--	--	--		12358	
304	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	108	113,00	--	12204	--	12204	--	13180
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
305	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверей. Установка в кирпичных стенах /Двери 10, 11/	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,3456	4333,86	237,37	14499	794	5354	6609	22797
		НР - 76%; СП - 8%			2496,03	103,05	8351	345		1689	
306	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,52	76883,00	--	193745	--	193745	--	209245
		СП - 8%			--	--	--	--		15500	
307	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,8256	49901,00	--	41198	--	41198	--	44494
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
308	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	м2 проемов по наружному обводу коробок	40,53	4591,63	196,97	186099	7983	70099	84712	292475
		НР - 76%; СП - 8%			2665,12	85,00	108017	3445		21665	
309	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	38,01	41376,00	--	1572702	--	1572702	--	1698518
		СП - 8%			--	--	--	--		125816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой *СП - 8%*	м2	2,52	44391,00 --	-- --	111865 --	-- --	111865	-- 8949	120815
311	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг /примечание 7/ *СП - 8%*	шт.	2	9065,00 --	-- --	18130 --	-- --	18130	-- 1450	19580
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
312	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	132,3	1465,68 927,51	69,63 28,26	193910 122710	9212 3738	61988	113803 24617	332330
313	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	47,67	8282,00 --	-- --	394803 --	-- --	394803	-- 31584	426387
314	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	54,81	11173,00 --	-- --	612392 --	-- --	612392	-- 48991	661384
315	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	31,92	9771,00 --	-- --	311890 --	-- --	311890	-- 24951	336842
316	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	72	4387,00 --	-- --	315864 --	-- --	315864	-- 25269	341133
317	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,94	1465,68 927,51	69,63 28,26	4309 2727	205 83	1377	2529 547	7385
318	Прайс ТОО Двери KZ	Дверь деревянная раздвижная ДР 21-14 инд.изготовления /в комплект входит наличник(6шт), доборная доска 100мм(6шт),профиль двустворч р/с(1шт), установка раздвижной системы(1шт), вставки(4шт)/ *СП - 8%*	компл	1	65089,29 --	-- --	65089 --	-- --	65089	-- 5207	70296
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
319	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	34,76	3802,77 1224,51	161,10 69,80	132184 42564	5600 2426	84020	40491 13814	186489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	34,76	27114,00 --	-- --	942483 --	-- --	942483	-- 75399	1017881
		ТИП ПОЛА "1",(общ.комнаты,спальни,коридоры,кухни) 1-5 ЭТАЖИ				**=ПОЛЫ=**					
321	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	678,48	958,99 364,50	25,60 11,62	650658 247306	17370 7884	385982	239879 71243	961780
322	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ДО 35ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	678,48	449,59 10,69	13,06 5,76	305035 7254	8864 3911	288917	10495 25242	340773
323	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка полиэтилен/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	678,48	160,24 66,00	11,84 2,53	108722 44779	8032 1718	55911	42777 12120	163619
324	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	678,48	632,52 283,38	25,54 11,62	429154 192265	17330 7884	219559	188140 49384	666678
325	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 40ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	678,48	353,91 14,01	17,42 7,69	240122 9505	11819 5215	218798	13837 20317	274276
326	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,6717	12509,86 11240,40	1237,54 490,60	8403 7550	831 330	22	7170 1246	16819
327	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,6717	250345,00 --	-- --	168157 --	-- --	168157	-- 13453	181609
328	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	678,48	3354,14 331,96	18,99 8,67	2275719 225227	12887 5884	2037605	217244 199437	2692400
		ТИП ПОЛА "2",(санузлы,ванные комнаты) 1-5 ЭТАЖИ									
329	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	70,23	632,52 283,38	25,54 11,62	44422 19901	1794 816	22727	19475 5112	69008
330	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	70,23	176,96 7,00	8,71 3,84	12428 492	612 270	11324	716 1052	14195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	70,23	596,89 312,01	42,67 4,38	41919 21913	2997 308	17009	20887 5025	67831
332	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	70,23	3417,59 1076,15	67,13 28,05	240017 75578	4715 1970	159724	72895 25033	337945
		ТИП ПОЛА "3",(балкон) 1-5 ЭТАЖИ									
333	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	58,03	632,52 283,38	25,54 11,62	36705 16444	1482 674	18779	16092 4224	57021
334	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	58,03	3417,59 1076,15	67,13 28,05	198323 62449	3896 1628	131978	60232 20684	279239
		ТИП ПОЛА "4",(тамбуры,холлы,коридоры) 1-5 ЭТАЖИ									
335	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	63,82	632,52 283,38	25,54 11,62	40368 18085	1630 742	20653	17697 4645	62710
336	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 55ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	63,82	619,35 24,52	30,48 13,45	39527 1565	1946 858	36016	2278 3344	45149
337	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,82	3417,59 1076,15	67,13 28,05	218110 68680	4284 1790	145146	66242 22748	307100
		ПЛИНТУСЫ									
338	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	128	517,30 254,17	1,48 0,66	66214 32534	190 84	33490	30661 7750	104625
339	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	805,3	351,08 100,24	0,74 0,33	282726 80722	597 264	201407	76127 28708	387561
		=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
389	1115-0402-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	945,41	950,43 145,40	89,43 1,20	898542 137458	84551 1138	676533	110876 80753	1090172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	1115-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	63,8	1052,00 199,87	125,96 1,20	67117 12752	8037 77	46328	10263 6190	83571
391	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,06	1027,40 668,43	26,63 21,96	8281 5388	215 177	2678	4452 1019	13751
392	1115-0402-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,06	950,43 145,40	89,43 1,20	7660 1172	721 10	5767	945 688	9294
		=РАЗНЫЕ РАБОТЫ=									
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ Рш-3(12 шт); Рш-4 (20 шт) ========									
393	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10084	48697,86 42639,00	2458,42 395,30	4911 4300	248 40	363	2994 632	8537
394	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,10084	688280,00 --	-- --	69406 --	-- --	69406	-- 5552	74959
395	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /на 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,2688	139,40 42,81	3,14 0,44	1292 397	29 4	866	277 125	1694
		ВНУТРЕННИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ОГЛ-1(4шт), ОГЛ-2(4шт), ОГЛ-3(7шт), ОГЛ-4(1шт) (АР-2,лист 17) ==========									
396	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,50542	63139,21 30605,10	23845,64 6883,61	31912 15468	12052 3479	4392	13074 3599	48584
397	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,50542	521280,00 --	-- --	263465 --	-- --	263465	-- 21077	284543
398	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	37,704332	139,40 42,81	3,14 0,44	5256 1614	119 16	3523	1125 511	6892
		СТРЕМЯНКА СТ1 (1 шт); СТ2 (1 шт) /АР-2,лист 19/ ==========									
399	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05358	63139,21	23845,64	3383	1278	465	1386	5150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	1640	369		382	
400	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05358	521280,00	--	27930	--	27930	--	30165
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
401	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	24	87,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
402	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4827	69,70	1,57	243	5	163	52	318
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	75	1		24	
		БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОБ-1 (20 шт)									
403	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,6002	63139,21	23845,64	37896	14312	5215	15526	57695
		НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	18369	4132		4274	
404	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6002	521280,00	--	312872	--	312872	--	337902
		СП - 8%			--	--	--	--		25030	
405	2113-0204-0202 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 80 мм ГОСТ 1759.0-87 /Лист 18, примеч.п.2/	т	0,028	715142,00	--	20024	--	20024	--	21626
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
406	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,38746	69,70	1,57	1560	35	1046	334	2046
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	479	5		152	
		ЛЮК ЛК-1									
407	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,7225	38602,94	505,61	27891	365	26727	790	30975
		НР - 90%; СП - 8%			1105,77	109,58	799	79		2294	
408	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	1,445	139,40	3,14	201	5	134	43	264
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	62	1		20	
		СЛИВЫ С1...С4 /АР-2,лист 21/									
409	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	82,4	1397,05	5,03	115117	415	83945	24668	150967
		НР - 80%; СП - 8%			373,27	0,94	30757	77		11183	
		РАДИОСТОЙКА, ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА, ПАТРУБОК /АР-2,лист 8/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство	опора	2	40641,04	--	81282	--	8854	55046	147234
		НР - 76%; СП - 8%			36214,20	--	72428	--		10906	
411	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,46	1659,00	--	2422	--	2422	--	2616
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
412	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0126	220167,00	--	2774	--	2774	--	2996
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
413	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01266	284732,00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
414	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,23942	77,97	2,22	97	3	49	32	138
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	45	--		10	
415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,23942	69,70	1,57	86	2	57	18	113
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	27	--		8	
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТБЛОКОВ Вш1 - 8шт, ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЗВ-1 (4шт) /АР-2,лист 23/									
416	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,312	40688,66	2271,07	94072	5251	38133	39849	144635
		НР - 76%; СП - 8%			21923,76	754,86	50688	1745		10714	
417	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	2,24264	26972,00	--	60488	--	60488	--	65328
		СП - 8%			--	--	--	--		4839	
418	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	46,24	1060,33	13,09	49030	605	24655	21592	76271
		НР - 90%; СП - 8%			514,06	4,78	23770	221		5650	
419	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	48,552	1939,00	--	94142	--	94142	--	101674
		СП - 8%			--	--	--	--		7531	
420	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,09296	84545,01	23535,83	7859	2188	208	4155	12976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			58771,80	6010,98	5463	559		961	
421	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,09296	206302,00	--	19178	--	19178	--	20712
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
422	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,94016	77,97	2,22	463	13	232	151	663
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	218	1		49	
423	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,94016	69,70	1,57	414	9	278	89	543
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	127	1		40	
424	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство /Фартук,примыкание,зонты/**	м2 покрытия	18,816	2615,91	13,30	49221	250	32236	15447	69841
		НР - 92%; СП - 8%			889,38	2,95	16735	56		5173	
425	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Шпатлевка поверхности/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,48	462,08	4,74	11312	116	2582	6936	19707
		НР - 80%; СП - 8%			351,87	2,29	8614	56		1460	
426	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,48	1027,40	26,63	25151	652	8136	13521	41765
		НР - 80%; СП - 8%			668,43	21,96	16363	538		3094	
427	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	24,48	862,45	3,04	21113	75	17776	2635	25648
		НР - 80%; СП - 8%			133,25	1,31	3262	32		1900	
428	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	27,2	522,00	--	14198	--	14198	--	15334
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ КРЫЛЕЦ (АР-2,лист 22)		=КРЫЛЬЦА=							
429	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,77	539,94	96,71	11755	2105	5598	4153	17180
		НР - 92%; СП - 8%			186,14	21,22	4052	462		1273	
430	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /Разуклонка 60-30ММ/**	м2 стяжки	21,77	480,61	42,88	10463	933	9080	611	11960
		НР - 92%; СП - 8%			20,68	9,85	450	214		886	
431	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0283	12509,86	1237,54	354	35	1	302	709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	318	14		52	
432	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0283	250345,00	--	7085	--	7085	--	7652
					--	--	--	--		567	
433	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	21,77	1011,21	68,96	22014	1501	15164	5032	29210
					245,69	5,56	5349	121		2164	
434	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком.** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	18,78	2196,54	25,94	41251	487	32865	7364	52505
					420,60	5,65	7899	106		3889	
435	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,2995	2615,91	13,30	6015	31	3939	1888	8535
					889,38	2,95	2045	7		632	
436	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0045	65051,74	6391,38	293	29	38	273	611
					50300,60	1126,82	226	5		45	
437	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,0045	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
438	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,28755	77,97	2,22	22	1	10	7	32
					36,64	0,22	11	--		2	
439	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,28755	69,70	1,57	20	--	14	4	26
					21,41	0,22	6	--		2	
440	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	18,78	522,00	--	9803	--	9803	--	10587
					--	--	--	--		784	
441	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Слив из оцин.стали/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,24	2615,91	13,30	628	3	412	197	891
					889,38	2,95	213	1		66	
		ОТДЕЛКА КРЫЛЕЦ /Козырек, подпорные стенки козырька/									
442	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	46,72	862,45	3,04	40294	142	33927	5029	48949
					133,25	1,31	6225	61		3626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	14,69	1823,15	168,49	26782	2475	7198	16652	46909
		НР - 94%; СП - 8%			1164,66	41,24	17109	606		3475	
444	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	14,69	1570,00	--	23063	--	23063	--	24908
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
		ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ОГН-1, ОГН-1н, ОГН-2 (АР-2,лист 22)									
445	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,37707	63139,21	23845,64	23808	8991	3277	9754	36247
		НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	11540	2596		2685	
446	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37707	521280,00	--	196559	--	196559	--	212284
		СП - 8%			--	--	--	--		15725	
447	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,06471	69,70	1,57	980	22	657	210	1285
		НР - 69%; СП - 8%			21,41	0,22	301	3		95	
		Локальная смета № 2-1-5 на Слаботочные сети									
1	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	40	5980,60	553,15	239224	22126	60258	99143	365436
		НР - 61%; СП - 8%			3921,00	142,22	156840	5689		27069	
2	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8340,00	--	16680	--	16680	--	18014
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
3	2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	10	5271,00	--	52710	--	52710	--	56927
		СП - 8%			--	--	--	--		4217	
4	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	15070,00	--	30140	--	30140	--	32551
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
5	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	10406,00	--	20812	--	20812	--	22477
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	3514,00	--	7028	--	7028	--	7590
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
7	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	120	194,00	--	23280	--	23280	--	25142
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
8	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	40	1047,55	--	41902	--	10395	19219	66011
		НР - 61%; СП - 8%			787,68	--	31507	--		4890	
9	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	40	1651,00	--	66040	--	66040	--	71323
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	
		Трубы									
10	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	294	294,84	9,35	86683	2749	31005	38727	135443
		НР - 72%; СП - 8%			180,03	2,92	52929	859		10033	
11	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	36,72	24,00	--	881	--	881	--	952
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
12	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	24,48	29,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
13	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 25 мм	м	238,68	44,00	--	10502	--	10502	--	11342
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
		Кабельные изделия									
14	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	64	84,55	1,60	5411	103	1241	2952	9033
		НР - 72%; СП - 8%			63,54	0,53	4067	34		669	
15	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	72,38	0,80	16648	184	4285	8813	27497
		НР - 72%; СП - 8%			52,95	0,27	12179	61		2037	
16	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	38,81	0,80	543	11	235	216	820
		НР - 72%; СП - 8%			21,18	0,27	297	4		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,25132	18675,00	--	4693	--	4693	--	5069
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
18	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5**	км	0,06592	52479,00	--	3459	--	3459	--	3736
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								31179138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3972038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					695690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172373			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20669608		
		- Накладные расходы	Тенге							3532236	
		- Сметная прибыль	Тенге							2309566	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				31 179 138				

Временные здания и сооружения 0,9%	280 612
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,764%	554 950
Непредвиденные работы и затраты 2%	640 294
Итого в текущих ценах 2018 г.	32 654 994
Итого в текущих ценах (Иинф = 1,00498961)	32 817 930
НДС (12 %)	3 938 152
Всего по Акту №8 с учетом НДС (12 %)	36 756 082

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области
Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Подрядчик:
ТОО "СК Регион Строй"
Директор _____ Карабалин Ж.С.

Технадзор ТОО "QazEngineeringCompany"

Директор _____ Туленов Ж.Ж.