Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области,0, Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, Макинск г., Некрасова, дом № 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СК РегионСтрой",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Восточная промзона,проезд 20, дом № 8, тел.: 77-08-00** — **980140020882**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дополнительное соглашение№3 от 14.02.2019 г.

Номер документа	Дата составления
104	**01.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область,Буландынский район ,г. Макинск,ул.Лесная,39			услуга	1	14 736 534,14	14 736 534,14	1 578 914,37
				Итого	1	x	14 736 534,14	1 578 914,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабалин Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2019

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 1 июля 2019года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования			Организационно-праврвая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	14.02.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	169 992 616,14									
за отчетный период		13 157 619,77							1 578 914,37	14 736 534,14

Заказчик: _____ Сыздыков С.Е.
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: _____ Карабалин Ж.С.
Директор ТОО"СК РегионСтрой"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск ул. Некрасова 19

Форма 2В

БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау Восточная промзона, проезд 20 № 8

БИН 980140020882

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

Дополнительное соглашение №3 от 14.02.2019 г.

Акт
приемки выполненных работ №9 от 1 июля 2019 года

Основание: Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Архитектурные решения выше отм.0.000									
		=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
		1 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
340	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /Затирка/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	164,6	73,99	2,09	12178	343	2443	7646	21410
					57,06	1,01	9392	166		1586	
341	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,62	25124,28	30,62	116074	141	109883	4889	130641
					1309,44	13,43	6050	62		9677	
342	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	169,22	724,73	4,23	122640	715	47111	60021	197274
					442,11	1,25	74814	212		14613	
343	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	169,22	305,61	2,41	51716	408	25587	20723	78234
					152,00	1,08	25721	182		5795	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
344	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,56	1577,00 653,25	62,94 48,68	220086 91168	8785 6794	120133	78369 23876	322331
345	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,56	906,26 770,44	17,31 5,10	126477 107523	2415 712	16539	86588 17045	230110
346	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	139,56	276,31 136,21	2,17 0,97	38562 19009	302 135	19251	15315 4310	58187
347	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10,35	410,15 182,59	1,43 0,64	4245 1890	15 7	2340	1517 461	6223
348	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2,81	4124,02 1554,96	20,81 15,24	11588 4369	58 43	7161	3530 1209	16328
	Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ									
349	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,74	462,08 351,87	4,74 2,29	125104 95265	1284 619	28555	76708 16145	217956
350	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,74	906,26 770,44	17,31 5,10	245360 208590	4685 1381	32085	167977 33067	446403
351	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	270,74	276,31 136,21	2,17 0,97	74808 36876	587 262	37345	29711 8361	112880
352	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	41,21	405,25 182,59	1,43 0,64	16700 7525	59 26	9116	6041 1819	24560
353	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	44,3	4124,02	20,81	182694	922	112887	55648	257409

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1554,96	15,24	68885	675		19067	
		ЗАШИВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА									
354	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,86	906,26	17,31	2592	49	340	1774	4716
		НР - 80%; СП - 8%			770,44	5,10	2203	15		349	
355	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2,86	276,31	2,17	790	6	394	314	1192
		НР - 80%; СП - 8%			136,21	0,97	390	3		88	
356	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	3,76	4124,02	20,81	15506	78	9581	4723	21848
		НР - 80%; СП - 8%			1554,96	15,24	5847	57		1618	
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА									
357	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Потолок тамбура/**	м3 изоляции	0,482	53028,15	2649,53	25560	1277	11093	10321	38751
		НР - 76%; СП - 8%			27364,56	809,56	13190	390		2870	
358	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	0,023859	26972,00	--	644	--	644	--	695
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
359	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,408	40688,66	2271,07	16601	927	6729	7032	25524
		НР - 76%; СП - 8%			21923,76	754,86	8945	308		1891	
360	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /Толщина утеплит.принята по табл.лист 1.3, АР-2/**	м3	0,40392	26972,00	--	10895	--	10895	--	11766
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
361	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,08	24975,93	30,62	101902	125	96977	3884	114248
		НР - 80%; СП - 8%			1176,45	13,43	4800	55		8463	
362	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1,65	276,31	2,17	456	4	227	181	688
		НР - 80%; СП - 8%			136,21	0,97	225	2		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /Покраска атмосферостойк.краской/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,48	715,92 96,19	2,75 1,20	1775 239	7 3	1529	193 157	2126
		2-5 ЭТАЖИ									
		ПОТОЛОК									
364	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /Затирка/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	685,32	73,99 57,06	2,09 1,01	50704 39104	1430 690	10170	31835 6603	89142
365	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	685,32	724,73 442,11	4,23 1,25	496675 302989	2897 860	190789	243079 59180	798934
366	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	685,32	305,61 152,00	2,41 1,08	209444 104167	1654 737	103623	83924 23469	316837
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
367	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	594,4	1577,00 653,25	62,94 48,68	937368 388292	37414 28934	511662	333781 101692	1372841
368	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	594,4	906,26 770,44	17,31 5,10	538679 457952	10287 3031	70440	368787 72597	980063
369	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	594,4	276,31 136,21	2,17 0,97	164239 80961	1288 575	81990	65228 18357	247824
370	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	410,15 182,59	1,43 0,64	9827 4375	34 15	5418	3512 1067	14406
371	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	11,24	4124,02 1554,96	20,81 15,24	46354 17478	234 171	28642	14119 4838	65311
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1176,44	462,08	4,74	543610	5579	124077	333316	947080
		НР - 80%; СП - 8%			351,87	2,29	413954	2691		70154	
373	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1176,44	906,26	17,31	1066157	20359	139417	729905	1939746
		НР - 80%; СП - 8%			770,44	5,10	906381	6000		143685	
374	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1176,44	276,31	2,17	325062	2549	162275	129100	490495
		НР - 80%; СП - 8%			136,21	0,97	160238	1137		36333	
375	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	108,72	405,25	1,43	44058	155	24052	15937	64795
		НР - 80%; СП - 8%			182,59	0,64	19851	69		4800	
376	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	163,56	4124,02	20,81	674524	3404	416791	205458	950381
		НР - 80%; СП - 8%			1554,96	15,24	254329	2493		70399	
	ЗАШИВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА										
377	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,44	906,26	17,31	10368	198	1356	7098	18863
		НР - 80%; СП - 8%			770,44	5,10	8814	58		1397	
378	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	11,44	276,31	2,17	3161	25	1578	1255	4770
		НР - 80%; СП - 8%			136,21	0,97	1558	11		353	
379	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	15,04	4124,02	20,81	62025	313	38325	18893	87391
		НР - 80%; СП - 8%			1554,96	15,24	23387	229		6473	
	ПОМЕЩЕНИЕ НА ОТМ. +14.180 (будка выхода на кровлю)										
	ПОТОЛОК										
380	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /Затирка/**	м2 отделываемой поверхности	0,99	73,99	2,09	73	2	15	46	129
		НР - 80%; СП - 8%			57,06	1,01	56	1		10	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,99	86,97	0,68	86	1	8	61	159
		НР - 80%; СП - 8%			77,28	0,31	77	--		12	
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
382	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	1577,00	62,94	11827	472	6456	4212	17322
		НР - 80%; СП - 8%			653,25	48,68	4899	365		1283	
383	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	86,97	0,68	652	5	67	466	1207
		НР - 80%; СП - 8%			77,28	0,31	580	2		89	
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ									
384	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,82	462,08	4,74	841	9	192	516	1465
		НР - 80%; СП - 8%			351,87	2,29	640	4		109	
385	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,82	86,97	0,68	158	1	16	113	293
		НР - 80%; СП - 8%			77,28	0,31	141	1		22	
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ /АР-2,лист 1.4,примеч.п.2, 3/									
386	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /Затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,71	2664,63	39,08	81831	1200	23406	46243	138320
		НР - 80%; СП - 8%			1863,39	18,85	57225	579		10246	
387	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,71	1232,10	37,11	37838	1140	21642	12797	54686
		НР - 80%; СП - 8%			490,25	30,63	15056	941		4051	
388	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,71	276,31	2,17	8485	67	4235	3370	12804
		НР - 80%; СП - 8%			136,21	0,97	4183	30		948	
				=ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА=							
448	1305-0205-0201 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные, предел взвешивания до 400 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	45653,03	4118,03	45653	4118	280	26076	77467
		НР - 61%; СП - 8%			41255,00	1491,98	41255	1492		5738	
449	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1495519,00	--	1495519	--		--	1495519

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1495519	--	
		=ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ=									
450	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	2355,57	83,57	2356	84	--	1655	4331
					2272,00	26,56	2272	27		321	
		НР - 72%; СП - 8%									
451	Прайс Technodom	Плита электрическая 4-х-конфорочная с духовкой	шт	1	35705,36	--	35705	--		--	35705
					--	--	--	--	35705	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12569786,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4103129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63251			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2675767		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1531224		
		- Накладные расходы	Тенге							3323887	
		- Сметная прибыль	Тенге							817667	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				12 569 786,87				
		Временные здания и сооружения 0,9%					99 347,07				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,764%					196 472,73				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					226 687,65				
		Итого в текущих ценах 2018 г.					13 092 294,32				
		Итого в текущих ценах (Иинф = 1,00498961)					13 157 619,77				
		НДС (12 %)					1 578 914,37				
		Всего по Акту №9 с учетом НДС (12 %)					14 736 534,14				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области
Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Технадзор ТОО "QazEngineeringCompany"

Директор _____ Туленов Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СК Регион Строй"
Директор _____ Карабалин Ж.С.