Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

**Справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 года**

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство приемо-отправочного парка полной длиной 1242 м. в Индустриальном парке в г.Астана

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 37 | 26.06.2014 | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за февраль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери- | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство приемо-отправочного парка полной длиной 1242 м. | 100 928 520 | 90 114 750,00 | | 90 114 750 | | | | | 10 813 770 | 100 928 520 |

Директор Гастомбеков Г.А.

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2017 года

Директор Ахметов М.Ю.

М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2017 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства железнодорожного пути № 2
Приемо-отправочного парка полной длиной 1242 м

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0101-145-12 | Планировка основной площадки зем. полотна | м2 | 11200,00 | 8,55 | 4,43 | 95712 | 49568 | 0,03 | 312 |
| | | | | | 4,12 | 0,74 | 46144 | 8319 | 0,00 | 28 |
| 2. | E0101-30-3 | Окончательная планировка основания верха зем. полотна по нивелировочным отметкам | м2 | 11200,00 | 0,42 | 0,42 | 4743 | 4743 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,08 | -- | 856 | 0,00 | 3 |
| 3. | E28-19-1 | Разборка пути на деревянных шпалах для врезки стрелочного перевода | км | 0,08 | 600791,95 | 146291,95 | 48063 | 11703 | 1560,00 | 125 |
| | | | | | 454500,00 | 45871,78 | 36360 | 3670 | 90,14 | 7 |
| 4. | E0129-250-2 | Укладка стрелочных переводов М1/9 | компл | 2,00 | 158881,95 | 9988,98 | 317764 | 19978 | 349,00 | 698 |
| | | | | | 146700,00 | 3353,40 | 293400 | 6707 | 8,00 | 16 |
| 5. | E0129-250-4 | Балластировка стрелочных переводов М1/9 | компл | 2,00 | 154689,76 | 59289,76 | 309380 | 118580 | 221,00 | 442 |
| | | | | | 95400,00 | 18986,68 | 190800 | 37973 | 41,12 | 82 |
| 6. | E0129-250-2 | Укладка стрелочных переводов М1/9 | компл | 2,00 | 76943,73 | 2497,25 | 153887 | 4994 | 349,00 | 698 |
| | | | | | 73350,00 | 838,35 | 146700 | 1677 | 4,00 | 8 |
| 7. | E0129-250-4 | Балластировка стрелочных переводов М1/9 | компл | 2,00 | 62522,44 | 14822,44 | 125045 | 29645 | 221,00 | 442 |
| | | | | | 47700,00 | 4746,67 | 95400 | 9493 | 20,56 | 41 |
| 8. | C143008-3 | Щебень из природного камня для | м3 | 210,40 | 1610,00 | -- | 338744 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е28-29-2 | Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте | шт | 4,00 | 15523,55 | 313,55 | 62094 | 1254 | 89,70 | 359 |
| | | | | | 15210,00 | 119,78 | 60840 | 479 | 0,56 | 2 |
| 10. | С11051-89 | Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9 | компл | 4,00 | 2812300,00 | -- | 11249200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С11051-12 1 | Указатель стрелочный с отражателем | 100шт | 0,04 | 41200,00 | -- | 1648 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С143015-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные | м3 | 0,16 | 19400,00 | -- | 3104 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Спрайс | Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/ | шт | 4,00 | 88987,29 | -- | 355949 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Спрайс | Брус переводной | компл | 4,00 | 375724,10 | -- | 1502896 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Спрайс | Шпала II тип | шт | 20,00 | 2313,67 | -- | 46273 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Спрайс | Шуруп путевой 24х170 четырехгранный | тн | 0,60 | 138424,67 | -- | 83055 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Спрайс | Костыль К-165 нов | тн | 0,80 | 98874,76 | -- | 79100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е28-2-3 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1440-1600 шт | км | 1,09 | 155914,07 | 83857,67 | 169323 | 91069 | 356,00 | 387 |
| | | | | | 55800,00 | 24412,62 | 60599 | 26512 | 96,93 | 105 |
| 19. | Е28-7-3 | Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу | км | 1,09 | 123555,72 | 72255,72 | 134182 | 78470 | 330,00 | 358 |
| | | | | | 51300,00 | 10820,65 | 55712 | 11751 | 28,76 | 31 |
| 20. | Е28-26-9 | Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, | 1000м3 | 1,53 | 307889,05 | 10889,05 | 471458 | 16674 | 1910,00 | 2925 |
| | | | | | 297000,00 | 4159,65 | 454784 | 6370 | 19,35 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | балласт щебеночный | | | | | | | | |
| 21. | С143008-3<br>2 | Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм | м3 | 1531,26 | 1610,00<br>--- | --<br>--- | 2465329<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 22. | Е28-28-3 | Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте | км | 1,09 | 145449,92<br>141075,00 | 4374,92<br>1671,23 | 157959<br>153207 | 4751<br>1815 | 879,00<br>7,77 | 955<br>8 |
| 23. | Е28-49-3 | Рихтовка пути на балласте щебеночном | км | 1,09 | 252385,14<br>247500,00 | 4885,14<br>1866,14 | 274090<br>268785 | 5305<br>2027 | 1640,00<br>8,68 | 1781<br>9 |
| 24. | Спрайс | Рельсы Р-65 старогодные | тн | 140,57 | 61302,35<br>--- | --<br>--- | 8617385<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 25. | Спрайс | Шпалы деревянные II тип | шт | 1738,00 | 2313,67<br>--- | --<br>--- | 4021158<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 26. | Спрайс | Накладка 2Р-65 нов | тн | 8,26 | 98874,76<br>--- | --<br>--- | 817147<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 27. | Спрайс | Подкладки Д-65 | тн | 26,93 | 87009,79<br>--- | --<br>--- | 2343417<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 28. | Спрайс | Прокладка под Д-65 | шт | 3562,00 | 79,10<br>--- | --<br>--- | 281754<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 29. | Спрайс | Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27 | тн | 0,99 | 144357,15<br>--- | --<br>--- | 142662<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 30. | Спрайс | Костыль К-165 нов | тн | 5,42 | 98874,76<br>--- | --<br>--- | 535816<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 31. | Т28Т.Ч.П.<br>1.22 | Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто | 10т/км | 3638,10 | 74,10<br>--- | --<br>--- | 269583<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| | ИТОГО: | | | | | | 35477920<br>--- | 436735<br>--- | | 9481<br>--- |
| | | Накладные расходы : | | | | | 1862731 | 117649 | | 372 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 2269874 |
| Всего накладных расходов: | 2269874 |
| Итого с накладными | 37747794 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 2264868 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 40012662 |
| Итого с временными, 4,3 % | 41733206 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 41900139 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 42317471 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 88347794 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 1766956 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 90114750 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 10813770 |
| Итого с НДС | 100928520 |

Принял:

Сдал: