Счет-фактура № 00000000737 от 18.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г,доп согл № 1 от 09.09.2014 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000236 от 18 Ноября 2014 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе " **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе	усл.	1	14 390 140,00	14 390 140,00	12%	1 726 816,80	16 116 956,80		
Всего по счету:					**14 390 140,00**		**1 726 816,80**	**16 116 956,80**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Мезенцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/166	24.06.2014г.				
		Доп.соглашение					
		№1	09.09.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	396 438 990,00						47 572 678,80	**444 011 668,80**
в том числе за отчетный месяц:		14 390 140	5 903 890	14 107 980,39		282 159,61	1 726 816,80	**16 116 956,80**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства г.Актобе" _____Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе "** **060140005361**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"** **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г,доп согл № 1 от 09.09.2014

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000236	**18.11.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе		усл.	1	16 116 956,80	16 116 956,80	1 726 816,80	16 116 956,80
			Итого	1	x	16 116 956,80	1 726 816,80	16 116 956,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение (перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	2088,9	39,72	37,82	82980	78994	26074	0,01	27
		м3		1,87	11,00	3906	22974	97	0,04	79
5	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3592,908	76,60	--	275217	--	55043	0,32	1156
		т		15,32	--	55043	--	100	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1647,525	6,48	6,48	10675	10675	3362	--	--
		м3		--	2,10	--	3466	97	0,01	13

7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	549,175	134,10	--	73644	--	83218	0,97	534
		м3		134,10	--	73644	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1647,525	21,55	4,52	35498	7440	27216	0,11	178
		м3		17,03	--	28057	--	97	--	--
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	828,5	3,07	2,66	2543	2204	1061	--	2
		м3		0,39	0,93	323	771	97	--	3
10	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	142,2	343,74	343,74	48880	48880	30601	--	--
		м3		--	221,85	--	31547	97	1,02	145
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	437	201,09	10,34	87877	4519	68022	0,82	359
		м2		133,88	3,87	58506	1691	113	0,02	8
		Итого по разделу 1				**911912**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54715				
		Всего по разделу, тенге				**966 627**				

РАЗДЕЛ 5. Компенсаторная ниша 120х120(4шт)

74	Е0106-1-1	Пригрузка из бетона В7,5	2,41	6257,17	66,01	15080	159	558	1,35	3
		м3		195,75	24,93	472	60	105	0,12	
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,41	106,00	--	255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0107-64-1	Защита из асбоцементного листа	365,8488	320,29	45,40	117178	16610	147073	1,46	534
		м2		270,00	17,15	98779	6273	140	0,23	83
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	301,4388	194,65	9,95	58675	2999	20741	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15735	1127	123	0,02	5
87	Е0111-11-3	Защитный слой из бетона В7,5	301,4388	202,46	13,43	61028	4048	21390	0,37	110
		м2		52,65	5,04	15871	1519	123	0,02	7
88	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм	602,8776	30,63	0,67	18463	404	653	--	3

			м2		0,63	0,25	380	151	123	--	1
		Итого по разделу 5					**461095**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					27666				
		Всего по разделу, тенге					**488 761**				
		РАЗДЕЛ 7. Тепловая камера УТ-8(1шт)									
107	Е0106-13-1	Устройство стен камеры из бетона В15 W6		13,3	7866,25	86,60	104621	1152	7307	3,06	41
			м3		490,50	32,72	6524	435	105	0,16	2
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		13,3	106,00	--	1410	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		13,3	352,00	--	4682	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		13,3	703,00	--	9350	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		2,24	6673,21	--	14948	--	1562	3,66	8
			м3		567,00	--	1270	--	123	--	--
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		2,24	106,00	--	237	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм		22,4	194,20	9,95	4350	223	1194	0,27	6
			м2		39,60	3,74	887	84	123	0,02	--
114	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		8	1903,69	310,26	15230	2482	3929	1,53	12
			шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3
115	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		1	2686,70	414,99	2687	415	656	2,01	2
			шт		339,75	128,68	340	129	140	0,54	1

116	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,34	18800,00	--	43992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,34	106,00	--	248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	1,83408	5015,90	2020,02	9200	3705	4580	14,10	26
		т		2272,50	502,43	4168	921	90	1,79	3
119	С12021-120	Стоимость металлических балок	1,83408	101700,00	--	186526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	1,83408	2452,13	545,76	4497	1001	2032	5,25	10
		т		1230,75	--	2257	--	90	--	--
121	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	1,83408	9752,34	3974,44	17887	7289	8542	22,93	42
		т		3660,75	1514,25	6714	2777	90	7,40	14
122	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
123	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,164	24000,00	--	3936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,164	106,00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
126	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,28	2660,00	--	745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

127	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,28	2980,00	--	834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,16	2980,00	--	3457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106,00	--	30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-774	Скобы ходовые	72	129,00	--	9288	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
131	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0112-15-3	Укладка одного слоя рубероида на битумной мастике	26,88	103,08	0,99	2771	27	383	0,07	2
		м2		11,59	0,38	312	10	119	--	--
133	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,88	145,23	15,94	3904	428	1299	0,24	7
		м2		34,65	5,96	931	160	119	0,03	1
134	Е0106-16-1	Стены приямка из бетона В7,5	0,1	17239,14	334,73	1724	33	427	24,80	2
		м3		3937,50	126,45	394	13	105	0,62	--
135	Е0111-2-4	Щебень для дренажа	0,025	1865,80	--	47	--	16	3,24	--
		м3		531,00	--	13	--	123	--	--
136	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен внутри камеры	56,7	201,04	3,39	11399	192	7008	0,65	37
		м2		117,00	0,72	6634	41	105	0,05	3

137	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	134,4	711,48	8,23	95623	1106	13442	0,47	63
		м2		81,68	3,08	10978	414	118	0,02	2
138	Е0107-64-1	Защита из асбоцементного листа	134,4	475,73	200,84	63938	26993	61779	1,46	196
		м2		270,00	58,33	36288	7840	140	0,23	30
139	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	134,4	476,00	--	63974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 7				**829966**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49797				
		Всего по разделу, тенге				**879 763**				

РАЗДЕЛ 9. Тепловая камера УТ-10(1шт)

196	Е0106-13-1	Устройство стен камеры из бетона В15 W6	36,4	7866,25	86,60	286332	3152	19997	3,06	111
		м3		490,50	32,72	17854	1191	105	0,16	6
197	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,4	106,00	--	3858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,4	352,00	--	12813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	36,4	703,00	--	25589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	4,05	8385,53	95,97	33961	389	3436	4,90	20
		м3		771,75	36,25	3126	147	105	0,18	1
201	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,05	106,00	--	429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

202	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0615	65900,00	--	4053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,14508	63800,00	--	9256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек с опорными пластинами	0,58493	4588,45	2285,57	2684	1337	1156	9,35	5
		т		1579,50	617,13	924	361	90	2,34	1
205	С12021-246	Стоимость металлических стоек с опорными пластинами	0,58493	162200,00	--	94876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,58493	542,84	144,52	318	85	154	1,34	1
		т		292,50	--	171	--	90	--	--
207	Е0134-27-8	Окраска стоек за 2 раза	0,58493	9752,34	3974,44	5704	2325	2724	22,93	13
		т		3660,75	1514,25	2141	886	90	7,40	4
208	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,54	6673,21	--	30296	--	3166	3,66	17
		м3		567,00	--	2574	--	123	--	--
209	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,54	106,00	--	481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	45,4	194,20	9,95	8816	452	2420	0,27	12
		м2		39,60	3,74	1798	170	123	0,02	1
211	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	14	1903,69	310,26	26652	4344	6875	1,53	21
		шт		256,50	94,27	3591	1320	140	0,39	5
212	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	2	2734,82	463,11	5470	926	1322	2,01	4
		шт		339,75	132,50	680	265	140	0,54	1

213	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	12,44	18800,00	--	233872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,44	106,00	--	1319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,82939	5015,90	2020,02	4160	1675	2071	14,10	12
		т		2272,50	502,43	1885	417	90	1,79	1
216	С12021-120	Стоимость металлических балок	0,82939	101700,00	--	84349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,82939	2452,13	545,76	2034	453	919	5,25	4
		т		1230,75	--	1021	--	90	--	--
218	Е0134-27-8	Окраска балок за 2 раза	0,82939	9752,34	3974,44	8088	3296	3863	22,93	19
		т		3660,75	1514,25	3036	1256	90	7,40	6
219	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
220	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,608	24000,00	--	14592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,608	106,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
223	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,28	2660,00	--	745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

224	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,16	2980,00	--	3457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106,00	--	30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	С11011-774	Скобы ходовые	72	129,00	--	9288	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
227	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0112-15-3	Укладка одного слоя рубероида на битумной мастике	64,8	103,08	0,99	6680	64	923	0,07	4
		м2		11,59	0,38	751	25	119	--	--
229	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	64,8	145,23	15,94	9411	1033	3132	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2245	386	119	0,03	2
230	Е0106-16-1	Стены приямка из бетона В7,5	0,1	17239,14	334,73	1724	33	427	24,80	2
		м3		3937,50	126,45	394	13	105	0,62	--
231	Е0111-2-4	Щебень для дренажа	0,025	1865,80	--	47	--	16	3,24	--
		м3		531,00	--	13	--	123	--	--
232	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен внутри камеры	96	201,04	3,39	19300	325	11866	0,65	62
		м2		117,00	0,72	11232	69	105	0,05	5
233	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	117,5	711,48	8,23	83599	967	11752	0,47	55
		м2		81,68	3,08	9597	362	118	0,02	2
234	Е0107-64-1	Защита из асбоцементного листа	117,5	475,73	200,84	55898	23599	54010	1,46	172
		м2		270,00	58,33	31725	6854	140	0,23	27

235	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	117,5	476,00	--	55930	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 9				**1311342**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78682				
		Всего по разделу, тенге				**1 390 024**				

РАЗДЕЛ 10. Тепловая камера ТКК-3(1шт)

244	Е0106-13-1	Устройство стен камеры из бетона В15 W6	9,1	7866,25	86,60	71583	788	4999	3,06	28
		м3		490,50	32,72	4464	298	105	0,16	1
245	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,1	106,00	--	965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,1	352,00	--	3203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	9,1	703,00	--	6397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	479,56	243,37	959	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
249	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	0,822	9268,00	--	7618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,822	106,00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,63	6673,21	--	10877	--	1137	3,66	6
		м3		567,00	--	924	--	123	--	--

252	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,63	106,00	--	173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	16,3	194,20	9,95	3165	162	869	0,27	4
		м2		39,60	3,74	645	61	123	0,02	--
254	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1903,69	310,26	9518	1551	2455	1,53	8
		шт		256,50	94,27	1283	471	140	0,39	2
255	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	1	2734,82	463,11	2735	463	661	2,01	2
		шт		339,75	132,50	340	133	140	0,54	1
256	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,67	18800,00	--	68996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,67	106,00	--	389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,94824	5015,90	2020,02	4756	1915	2368	14,10	13
		т		2272,50	502,43	2155	476	90	1,79	2
259	С12021-120	Стоимость металлических балок	0,94824	101700,00	--	96436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,94824	2452,13	545,76	2325	518	1050	5,25	5
		т		1230,75	--	1167	--	90	--	--
261	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	0,94824	9752,34	3974,44	9248	3769	4416	22,93	22
		т		3660,75	1514,25	3471	1436	90	7,40	7
262	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2811,56	1856,11	394	260	277	4,93	1
		м3		812,93	597,97	114	84	140	2,37	--
263	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	2660,00	--	372	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
264	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	2980,00	--	1728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
265	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,14	106,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	С11011-774	Скобы ходовые	30	129,00	--	3870	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0112-15-3	Укладка одного слоя рубероида на битумной мастике	23,43	103,08	0,99	2415	23	334	0,07	2
		м2		11,59	0,38	272	9	119	--	--
268	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	23,43	145,23	15,94	3403	373	1132	0,24	6
		м2		34,65	5,96	812	140	119	0,03	1
269	Е0106-16-1	Стены приямка из бетона В7,5	0,1	17239,14	334,73	1724	33	427	24,80	2
		м3		3937,50	126,45	394	13	105	0,62	--
270	Е0111-2-4	Щебень для дренажа	0,025	1865,80	--	47	--	16	3,24	--
		м3		531,00	--	13	--	123	--	--
271	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен внутри камеры	41,6	201,04	3,39	8363	141	5142	0,65	27
		м2		117,00	0,72	4867	30	105	0,05	2
272	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	51,8	711,48	8,23	36855	426	5181	0,47	24
		м2		81,68	3,08	4231	160	118	0,02	1
273	Е0107-64-1	Защита из асбоцементного листа	51,8	475,73	200,84	24643	10404	23810	1,46	76
		м2		270,00	58,33	13986	3021	140	0,23	12
274	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	51,8	476,00	--	24657	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу 10 **462727**

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					27765			
		Всего по разделу, тенге					**490 492**			
		РАЗДЕЛ 11. Дренажный колодец(2шт)								
275	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дренажного колодца	2,2	13430,43	2538,55	29547	5585	10284	15,87	35
		м3		2645,33	950,63	5820	2091	130	4,64	10
276	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,2	106,00	--	233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	2660,00	--	372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
278	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,16	2980,00	--	3457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	6,5	3920,00	--	25480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
280	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,2	24600,00	--	4920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1

282	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,12	24000,00	--	2880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	106,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
284	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0123-20-2	Устройство фильтрующего щебеночного основания под иловые площадки и поля фильтрации	1,58	995,84	15,68	1573	25	132	0,41	1
		м3		59,31	5,09	94	8	130	0,02	--
286	Е0123-20-2	Засыпка колодца снаружи щебнем	28	995,84	15,68	27883	439	2344	0,41	12
		м3		59,31	5,09	1661	143	130	0,02	1
287	Е0111-2-5	Тоже, глиной	3,56	1965,58	--	6997	--	4611	6,80	24
		м3		1053,00	--	3749	--	123	--	--
288	Е0146-33-3	Заделка трубы бетоном	0,72	25763,82	355,81	18550	256	8234	75,58	54
		м3		11301,75	135,00	8137	97	100	0,66	--
289	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,72	106,00	--	76	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,8	1143,41	--	915	--	469	2,99	2
		м3		477,00	--	382	--	123	--	--
291	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	1,7	6673,21	--	11344	--	1186	3,66	6
		м3		567,00	--	964	--	123	--	--
292	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,02	597058,65	2029,45	11941	41	1412	314,00	6
		км		53550,00	767,25	1071	15	130	3,75	--
		Итого по разделу 11				**203011**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12185				

		Всего по разделу, тенге				**215 196**				

		РАЗДЕЛ 15. Система ОДК								
386	Ц0111-350-6	Монтаж системы ОДК	1	1330,17	5,43	1330	5	135	7,00	7
		шт		1122,75	2,25	1123	2	12	0,01	--
388	СЦена	Детектор повреждений переносной "ПИККОН"	1	41560,45	--	41560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	СЦена	Импульсный рефлектометр "Рейс-105Р"	1	214341,75	--	214342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 15				**257367**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15442				
		Всего по разделу, тенге				**272 809**				

		РАЗДЕЛ 16. Наземный терминал для контроля состояния изоляции(3шт)								
393	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,18	867,50	97,07	156	17	32	0,78	--
		м3		112,50	36,00	20	6	118	0,18	--
394	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,09	6142,93	66,01	553	6	21	1,35	--
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	--
395	Е0106-1-13	Устройство бетонного наземного терминала из бетона В15	0,6	8385,53	95,97	5031	58	509	4,90	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	--
396	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,69	106,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
397	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,003	53000,00	--	159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	7,5	1550,07	19,03	11626	143	112	0,69	5
		м		117,00	7,13	878	53	12	0,03	--
399	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций терминала	0,15366	17071,16	1906,68	2623	293	1750	73,60	11

		т		12555,00	101,25	1929	16	90	0,49	--
401	Е0134-27-8	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций терминала	0,15366	9752,34	3974,44	1499	611	716	22,93	4
		т		3660,75	1514,25	563	233	90	7,40	1
		Итого по разделу 16				**24860**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1492				
		Всего по разделу, тенге				**26 352**				

РАЗДЕЛ 17. Разрушение и восстановление асфальтового покрытия (200м2)

403	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	30	742,06	68,13	22262	2044	1362	0,14	4
		м3		21,38	12,76	641	383	133	0,04	1
404	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	200	212,86	34,56	42573	6912	3828	0,04	8
		м2		6,01	8,38	1202	1676	133	0,03	6
405	Е0127-26-3 К-13	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 25см	2600	15,60	1,37	40565	3555	1732	--	2
		м2		0,10	0,40	260	1043	133	--	3
406	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
407	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	200	405,66	15,35	81132	3070	2926	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1188	1012	133	0,02	4
408	Е0127-54-10 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины8см(нижний слой)	1600	47,56	--	76093	--	21	--	--
		м2		0,01	--	16	--	133	--	--
409	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,04	40097,59	339,59	1604	14	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--

410	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	200	529,74	15,35	105948	3070	2926	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1188	1012	133	0,02	4
411	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см(верхний слой)	400	63,30	--	25321	--	5	--	--
		м2		0,01	--	4	--	133	--	--
412	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	190,8	27,10	--	5171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
413	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	190,8	76,60	--	14615	--	2923	0,32	61
		т		15,32	--	2923	--	100	--	--
		Итого по разделу 17				**435043**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26104				
		Всего по разделу, тенге				**461 147**				

РАЗДЕЛ 18. Разрушение и восстановление плиточного покрытия 300м2

417	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	300	212,59	34,29	63778	10287	5907	0,04	12
		м2		6,01	8,79	1803	2638	133	0,03	9
418	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	30	742,06	68,13	22262	2044	1362	0,14	4
		м3		21,38	12,76	641	383	133	0,04	1
419	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	300	99,76	42,08	29927	12624	28820	0,38	114
		м2		57,38	14,85	17214	4455	133	0,07	22
420	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	300	674,00	--	202200	--	--	--	--

	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу 18				**354256**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21256				
	Всего по разделу, тенге				**375 512**				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**5 566 683**				
Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**66 800**				
Итого:	**Тенге**			**5 633 483**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**191 538**				
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**56 335**				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**22 534**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**5 903 890**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**Тенге**			**14 108 408**				
Итого с коэф. договорной цены К=0,999969691123194	**Тенге**			**14 107 980,39**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**282 159,61**				
Итого	**Тенге**			**14 390 140,00**				
НДС 12%	**Тенге**			**1 726 816,80**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**16 116 956,80**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кыдыралин Г. А.**

Расценки по смете и объемы работ проверен