к Договору № 26122018 от 26.12.2018г.

Акт выполненных работ

Секция 1

Участок крыши в осях 4-26/L-P

№ п.п	Код ра- боты ПОС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за ед тенге, без учета НДС	Общая стоимость тенге, без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция кровли производственного здания							
1			**Реставрация и воссозд ание штукатурной отделки**			-	-
1			Демонтаж верхнего гравийного слоя кровли t=25 мм. Очистка от строительного мусора	м2	8 671,00	173,00	1 500 083,00
2			Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 1 км	тонн	346,80	1 779,00	616 957,20
3			Расчистка полос 400 мм от гравия под проходку сварочного ПВХ-автомата с прогревом поверхности феном	м	5 558,00	291,00	1 617 378,00
2	104		**Разборка конструктивных элементов зданий, сооружений**				-
1	№4	Е11-460401-0701	Горизонтальное покрытия парапета из рулонных материалов - рубероид. Разборка	м2	245,90	1 500,00	368 850,00
2	№7	Е11-460401-0702	Покрытия кровель из листовой стали - накрывка парапета. Разборка	м2	533,80	1 300,00	693 940,00
3	№19	Е11-460401-0504	Перегородки из гипсокартонных плит - облицовка тех.помещений. Разборка	м2	572,25	1 300,00	743 925,00
4	№25	Е11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов - рубероид,пленка (отверстия для пресса). Разборка	м2	29,20	1 500,00	43 800,00
3	504		**Те плоизоляция строительных конс трукций, трубопроводов, оборудования, огне защита**	м3	-		-
1	№10	Е11-260201-0102	Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зернистых материалов - утепление парапетов. Разборка	м3	24,50	7 350,00	180 075,00
2	№22	Е11-260201-0101	Повер хности стен из волокнистых материалов - облицовка тех.помещений. Разборка	м3	57,23	7 350,00	420 603,75
3	№37	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные из волокнистых и зернистых материалов - отвер- стий для пресса. Разборка	м3	2,19	7 350,00	16 096,50
4	№42	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные - отверстий для пресса. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	2,19	13 750,00	30 112,50
5	№54	Е11-260201-0102	Повер хности покрытий и перекрытий, холодные (клин). Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	21,70	15 500,00	336 350,00
6	№57	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	73,40	13 750,00	1 009 250,00
7	№69	Е11-260201-0102	Повер хности покрытий и перекрытий, холодные (клин). Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	8,40	15 500,00	130 200,00
8	№71	Е11-260201-0102	Повер хности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зерни- стых материалов на битуме	м3	6,30	11 800,00	74 340,00
9	№79	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	57,23	13 750,00	786 843,75
4	303		**Монтаж металлических ограждающих конструкций зданий**	м2	4 353,27	-	-
1	№13	Е11-090401-0201 Изм	Обшивка парапетов из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) метал- лических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас ходу материалов - 0,5	м2	464,00	1 100,00	510 400,00
2	№28	Е11-090401-0201 Изм	Обшивка отверстий для пресса из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демон- таж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	14,60	1 100,00	16 060,00
3	№31	Е11-090401-0201 Изм	Желоба из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических кон- струкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	-	1 100,00	-
4	№38	Е11-090402-0102 Изм	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м - тех.блоки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	572,25	1 100,00	629 475,00
5	№43	Е11-090401-0201 Изм	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м - тех.блоки. Монтаж	м2	572,25	2 400,00	1 373 400,00

6	№2	Е11-090401-0201 Изм	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демон- таж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	-	1 100,00	-
5	515		**Устройство полов из рулонных материалов и наливных**			-	-
1	№16	Е11-110101-1107 Изм	Обшивка парапетов из фанеры. Разборка	м2	797,20	1 730,00	1 379 156,00
6	503		**Устройство кровель**	м2		-	-
1	№34	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Разборка	м	12,50		-
2	№60	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали 0,7 мм. Устройство	м2	533,80	4 550,00	2 428 790,00
3	№63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм. Устройство	м2	-	4 550,00	-
4	№12	Е11-120101-0716 Изм	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Тип 3. Устройство	м2	-	2 700,00	-
7	721		**Монтаж приборов и средств автоматизации, арматуры установок автоматического пож аротушения**	шт.		-	-
1	№39	Ц13-120701-0503	Спринклеры, диаметр условного про хода до 16 мм. Демонтаж	шт.	-	2 200,00	-
2	№44	Ц13-120701-0503	Спринклеры, оросители, насадки установок водяного и пенногопожаротушения дренчерные, диаметр ус- ловного про хо да до 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	-	4 800,00	-
3	№3	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	-	16 400,00	-
8	304		**Изготовление и установка арматуры, крепеж ных изделий и фасонных частей, деталей подвесных ле- сов, валов механизмов открывания форточек, катковых и неподвижных опор, балластировка трубо- проводов утяжелите лями, грузами**	т		-	-
1	№45	Е11-220801-0105 Изм	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	-	355 000,00	-
9	501		**Гидроизоляция и пароизоляция строительных конструкций**	м2		-	-
1	№50	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	0	195,00	3 831 945,00
2	№80	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	-		-
10	321		**Заполнение оконных, дверных и воротных проемов**	м2	32,00		-
1	№52	Е11-100501-0102 Изм	Проемы площадью более 2 м2. Установка зенитных фонарей из ПВХ профилей глухих	м2	-	-	-
11	320		**Устройс тво конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцеме нтных и арболитовых изде- лий, цеме нтной плиты "Аквапанель"**	м2	-	-	-
1	№58	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	797,20	2 720,00	2 168 384,00
2	№77	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	572,25	2 720,00	1 556 520,00
12	323		**Устройство проводников, трапов, подоконных досок, лестниц, ограждений, направляющих рам для погруже ния свай, установка сж имов рубле ных стен, уте пле ние цоколя, подъем и опус кание проле т- ных строений, устройс тво и разборка стапеля, заме на ступене й**	м	-	-	-
1	№59	Е11-100405-0201 Изм	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка	м уголка	1 892,00	390,00	737 880,00
13	508		**Антикоррозийное покрытие поверхностей, огнезащита**	м2	-	-	-
1	№61	Е11-130301-0601	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	м2	-	855,00	-
2	№62	Е11-130301-1403	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	-	855,00	-
3	№64	Е11-130301-0601	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	м2	-	855,00	-
4	№65	Е11-130301-1403	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-1155	м2	-	855,00	-
5	№95	Е11-130301-0406	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		855,00	-
6	№96	Е11-130301-1406 К=2	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		855,00	-
7	№10	Е11-130301-0406	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-	855,00	-
8	№11	Е11-130301-1406 к=2	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	-	855,00	-
14	457		**Крыши, кровли. Разборка, ремонт и смена мелких покрытий и обделок из листовой стали, парапе т- ных решеток, ремонт деревянных элементов конструкций крыши, смена частей и перенавеска водо- сточных труб**	м	-	-	-
1	№70	Е11-120101-1804	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла	м	-	-	-
15	517		**Установка погонажных лепных изделий, черепицы, плинтусов, жилок, устройство примыканий кровли к сте нам, защита енд ов, ус тройс тво желобов, ограждения кровель, штукатурка откос ов, полос заземления**	м	-	-	-
1	№81	Е11-120101-0901	Желоба. Устройство	м	-	2 700,00	-
16	528		**Те плоизоляция строительных конс трукций, трубопроводов, оборудования**	м	-	-	-

1	№90	Е11-260101-1701 Изм	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука. Наличие одного и более изгибов или отво- дов на каждые 7 м прямых участков, применен коэффициент к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1	м	-	1 690,00	-
17	**301**		**Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий**	т	-	-	-
1	№92	Е11-090304-0201 Изм	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Мон- таж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, приме- нен коэффициент к затратам труда -1,03. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффи- циент к затра там труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к рас ходу материалов - 0,97	т	0,91	198 100,00	181 234,24
2	№1	Е11-090101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффи- циент к затра там труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас ходу материалов - 0,5тн	т	-	77 000,00	-
3	№5	Е11-090101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неок- рашенны х, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03. Коэффициент надеж- ности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к рас ходу материалов - 0,97	т	-	198 100,00	-
18	**402**		**Установка элементов ве нтиляционных с истем**	**шт.**	-	-	-
1	№1	Е11-200501-0302	Люки дымоудаления с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм. Демонтаж (работа на месте без учета стоимости автокрана)	люк	37,00	16 000,00	592 000,00
2	№6	Е11-200501-0302	Люки дымоудаления с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм. Монтаж (работа на месте без учета стоимости автокрана)	люк	37,00	43 000,00	1 591 000,00
19	**401**		**Проклад ка воздуховодов из металличес кого листа и виниплас та, коллекторов пневмотранспортных, установка элеме нтов вентиляционных с истем, изготовление**	**м2**	-	-	-
1	№2	Е11-200101-0408 Изм	Возду ховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Демонтаж. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2	1,60	3 900,00	6 240,00
2	№12	Е11-200101-0408 Изм	Возду ховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Проклад- ка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2	9,10	7 420,00	67 522,00
20	**471**		**Внутре нний водопровод и канализация. Разборка трубопроводов, сме на внутре нних трубопроводов из чугунных и полиэтиле новых канализационных труб, стальных труб, прочистка сети, замена стальных труб на многослойные металл-полиме рные трубы**	**м**	-	-	-
1	№3	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка. На высоте свыше 5 до 8 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,25	м	9,00	1 770,00	15 930,00
21	**411**		**Прокладка трубопроводов внутренних сантехнических сетей**	**м**	-	-	-
1	№13	Е11-160401-0204 Изм	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Про- кладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к за тра там труда - 1,2	м	9,00	3 660,00	32 940,00
22	**711**		**Монтаж электротехнического оборудования**	**шт.**	-	-	-
1	№1	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	-	33 000,00	-
2	№2	Ц13-080303-0604 Изм	Автомат одно-, двух-, тре хполюсны й на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	-	2 200,00	-
3	№12	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	-	16 900,00	-
4	№29	Ц13-080305-1301	Демонтаж понизительных трансформаторов 220/24-500ВА из ячеек существующего рапредилительного щита EDB-8. Монтаж оборудования	шт.	-	4 400,00	-
23	**710**		**Проклад ка кабельных ЛЭП**	**км**	-	-	-
1	№5	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотахи в конце трассы	м	-	705,00	-
2	№20	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотахи в конце трассы	м	-	705,00	-
24	**725**		**Разные работы, связанные с монтажом кабельных линий до 500 кВ и с пецустановок, аккумулятор- ных и низковольтных компле ктных установок, линий связи, технолог ичес ких трубопроводов, рекон- струкция кабельных линий**	**шт.**	-	-	-
1	№6	Ц13-080201-1814	Заделка концевая су хая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	40,00	815,00	32 600,00
2	№27	Ц13-080304-0401 Изм	Отключение существующих воронок от клеммных коробок. Демонтаж	жила	40,00	470,00	18 800,00

3	№30	Ц13-080304-0401 Изм	Подключение проводов проетируемыхворонок к существующим клеммным коробкам. Разводка по ус т- ройствам и подключение	жила	40,00	550,00	22 000,00
25	714		**Монтаж внутренне й эле ктропровод ки**	км	-	-	-
1	№23	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и ко- лоннам с креплением скобами	м	202,00	610,00	123 220,00
26	712		**Монтаж электротехнической аппаратуры и приборов**	шт.	-	-	-
1	№25	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	40,00	770,00	30 800,00
2	№28	Ц13-080103-3001	Демонтаж светосигнальной арматуры 24В с распределительных коробок. Демонтаж оборудования	шт.	40,00	300,00	12 000,00
3	№31	Ц13-080103-3001	Монтаж светосигнальной арматуры 220В в существующие распредилительные коробки. Монтаж обору- дования	шт.	40,00	490,00	19 600,00
			Работ без НДС:				**25 946 700,94**
			Дополнительные работы				
1			Реставрация люков дымоудаления (замена уплотнителя, утеплителя, гибких трубок подачи воздуха)	шт	37,00	47 100,00	1 742 700,00
2			Нанесение жидкой теплоизоляции по металлическим поверхностям (покраска люков дымоудаления)	м2	355,20	1 330,00	472 416,00
3			Демонтаж/ монтаж водоприемных воронок	шт	41,00	11 000,00	451 000,00
4			Монтаж кровельной армированной ПВХ мембраны, толщиной 1,5 мм	м2	8 671,00	1 610,00	13 960 310,00
5			Монтаж кровельной армированной ПВХ мембраны в местах примыканий и на вертикальных поверхностях, толщиной 1,5 мм	м2	1 896,10	2 600,00	4 929 860,00
6			Монтаж ПВХ тротуаров	м	168,00	1 400,00	235 200,00
			Дополнительных работ без НДС:				**21 791 486,00**
			Всего стоимость работ без НДС				**47 738 187**
			НДС 12%				**5 728 582**
			ИТОГО стоимость работ с НДС				**53 466 769**

Материалы

N п/п	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена за ед тенге, без учета НДС	Общая стоимость тенге, без учета НДС
1	2	3	4	5	6
7	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,000	24 000,00	120 000,00
8	Возду ховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	$м^2$	9,100	3 900,00	35 490,00
10	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	39,000	3 400,00	132 600,00
15	Доски обрезные хвойны х пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщи- ной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,400	72 000,00	100 800,00
16	Иглопробивной геотекстиль 150гр/$м^2$	$м^2$	21 616,000	245,00	5 295 920,00
17	Изоляция misot-fle x ST-RL/ALU-SA 40 мм (самоклеющ.с алюмин.покрытием)	$м^2$	16,407	4 300,00	70 547,95
30	Кровельная армированная ПВХ Мембрана t 1,5 мм	$м^2$	12 210,000	2 930,00	35 775 300,00
31	Кровельная не армированная ПВХ Мембрана t 1,5 мм	$м^2$	120,000	3 260,00	391 200,00
36	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,152	339 000,00	51 426,30
42	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	120,000	210,00	25 200,00
43	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой	$м^3$	1,486	16 000,00	23 772,16
44	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая дву хс лойная на основе спан- бонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/$м^2$	$м^2$	629,475	170,00	107 010,75
45	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,763	460 000,00	351 054,70
46	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	шт.	130,000	380,00	49 400,00
50	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	$м^2$	629,500	2 200,00	1 384 900,00
51	Плиты древесностружечные многослойные и тре хслойные , марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	$м^2$	1 154,500	2 440,00	2 816 980,00
52	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки	$м^3$	60,100	29 000,00	1 742 900,00
53	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-55 ГОСТ 9573-2012	$м^3$	83,700	23 500,00	1 966 950,00
54	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повы- шенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	$м^3$	32,300	38 000,00	1 227 400,00
58	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги-	т	0,011	305 000,00	3 385,50
60	Профили алюминиевые хо лодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1 986,000	2 500,00	4 965 000,00
66	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до	рулон	3,750	3 900,00	14 625,00
69	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	3,494	525 000,00	1 834 350,00
73	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	2 400,000	56,00	134 400,00

75	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN		м	9,000	2 460,00	22 140,00
	Всего материалов без НДС:					**58 642 752,37**

Дополнительные материалы

1	Компелкт утеплитель, уплотнитель, гибкие		шт	37,000	62 000,00	2 294 000,00
2	Жидкая теплоизоляция Магнитерм		литр	497,300	2 340,00	1 163 682,00
3	Телескопический крепеж 120 мм с		шт	27 000,000	78,00	2 106 000,00
4	Воронка водосточная обогреваемая ТН		шт	40,000	27 500,00	1 100 000,00
5	Рейка прижимная ТН		м	1 400,000	630,00	882 000,00
6	Рейка краевая ТН		м	530,000	791,00	419 230,00
8	Пешеходная дорожка для ПВХ 600*600 мм		шт	280,000	5 200,00	1 456 000,00
	Всего дополнительных материалов без НДС:					**9 420 912,00**
	Всего стоимость материалов без НДС					**68 063 664**
	НДС 12%					**8 167 640**
	ИТОГО стоимость материалов с НДС					**76 231 304**
	Всего по расчету без НДС (работа + материалы)					**115 801 851**
	НДС 12%					**13 896 222**
	Всего по расчету с НДС (работа + материалы)					**129 698 073**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Союз Тех Строй" _____ **А. Исаков**

Генподрядчик:

ТОО «Компания SANTRADE» _____

к Договору № 26122018 от 26.12.2018г.

Акт выполненных работ

Секция 4

Навес над погрузочно/разгрузочной рампой в осях 37-39/G-P

№ п.п	Код ра- боты ПОС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за ед тенге, без учета НДС	Общая стоимость тенге, без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
			Реконструкция кровли производственного здания				
1	931		**Реставрация и воссозд ание штукатурной** отделки	м	-	-	-
1	№1	Е12-190101-0901	Демонтаж вер хне го гравийного слоя кровли t=25 мм. Очистка от строительного мусора	т	-	25 240,00	-
2	104		**Разборка конструктивных элементов зданий, сооружений**	м2	-		-
1	№4	Е11-460401-0701	Горизонтальное покрытия парапета из рулонных материалов - рубероид. Разборка	м2	-	1 500,00	-
2	№7	Е11-460401-0702	Покрытия кровель из листовой стали - накрывка парапета. Разборка	м2	-	1 300,00	-
3	№19	Е11-460401-0504	Перегородки из гипсокартонных плит - облицовка тех.помещений. Разборка	м2	-	1 300,00	-
4	№25	Е11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов - рубероид,пленка (отверстия для пресса). Разборка	м2	-	1 500,00	-
3	504		**Ге плоизоляция строительных конс трукций**, трубопроводов, **оборудования, огнезащита**	м3	-		-
1	№10	Е11-260201-0102	Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зернистых материалов - утепление парапетов. Разборка	м3	-	7 350,00	-
2	№22	Е11-260201-0101	Повер хности стен из волокнистых материалов - облицовка тех.помещений. Разборка	м3	-	7 350,00	-
3	№37	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные из волокнистых и зернистых материалов - отвер- стий для пресса. Разборка	м3	-	7 350,00	-
4	№42	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные - отверстий для пресса. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	-	13 750,00	-
5	№54	Е11-260201-0102	Повер хности покрытий и перекрытий, холодные (клин). Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	-	15 500,00	-
6	№57	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	1,80	13 750,00	24 750
7	№69	Е11-260201-0102	Повер хности покрытий и перекрытий, холодные (клин). Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	-	15 500,00	-
8	№71	Е11-260201-0102	Повер хности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция свер ху изделиями из волокнистых и зерни- стых материалов на битуме	м3	-	11 800,00	-
9	№79	Е11-260201-0101	Повер хности стен и колонн прямоугольны х, хо лодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	-	13 750,00	-
4	303		**Монтаж металлических ограждающих конструкций** зданий	м2	-	-	-
1	№13	Е11-090401-0201 Изм	Обшивка парапетов из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) метал- лических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас ходу материалов - 0,5	м2	-	1 100,00	-
2	№28	Е11-090401-0201 Изм	Обшивка отверстий для пресса из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демон- таж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	-	1 100,00	-
3	№31	Е11-090401-0201 Изм	Желоба из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических кон- струкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	149,40	1 100,00	164 340
4	№38	Е11-090402-0102 Изм	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м - тех.блоки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	-	1 100,00	-
5	№43	Е11-090401-0201 Изм	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м - тех.блоки. Монтаж	м2	-	2 400,00	-

6	№2	Е11-090401-0201 Изм	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демон- таж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас хо ду материалов - 0,5	м2	1 159,77	4 260,00	4 940 621
5	**515**		**Устройство полов из рулонных материалов и наливных**	**м2**	-	-	-
1	№16	Е11-110101-1107 Изм	Обшивка парапетов из фанеры. Разборка	м2	-	1 730,00	-
6	**503**		**Устройство кровель**	**м2**	-	-	-
1	№34	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Разборка	м	-		-
2	№60	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали 0,7 мм. Устройство	м2	-	4 550,00	-
3	№63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм. Устройство	м2	-	4 550,00	-
4	№12	Е11-120101-0716 Изм	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Тип 3. Устройство	м2	1 206,90	2 700,00	3 258 621
7	**721**		**Монтаж приборов и средств автоматизации, арматуры установок автоматического пож аротушения**	**шт.**	-	-	-
1	№39	Ц13-120701-0503	Спринклеры, диаметр условного про хода до 16 мм. Демонтаж	шт.	64,00	2 200,00	140 800
2	№44	Ц13-120701-0503	Спринклеры, оросители, насадки установок водяного и пенногопожаротушения дренчерные, диаметр ус- ловного про хо да до 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	64,00	4 800,00	307 200
3	№3	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6,00	16 400,00	98 400
8	**304**		**Изготовление и установка арматуры, крепеж ных изделий и фасонных частей, деталей подвесных ле- сов, валов механизмов открывания форточек, катковых и неподвижных опор, балластировка трубо- проводов утяжелите лями, грузами**	т	**0,07**	-	-
1	№45	Е11-220801-0105 Изм	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,07	355 000,00	26 060
9	**501**		**Гидроизоляция и пароизоляция строительных конструкций**	**м2**	-	-	-
1	№50	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	-	385,00	-
2	№80	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	-	385,00	-
10	**321**		**Заполнение оконных, дверных и воротных проемов**	**м2**	-		-
1	№52	Е11-100501-0102 Изм	Проемы площадью более 2 м2. Установка зенитных фонарей из ПВХ профилей глухих	м2	-	22 300,00	-
11	**320**		**Устройство конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцеме нтных и арболитовых изде- лий, цеме нтной плиты "Аквапанель"**	**м2**	-	-	-
1	№58	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	-	2 720,00	-
2	№77	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	-	2 720,00	-
12	**323**		**Устройство проводников, трапов, подоконных досок, лестниц, ограждений, направляющих рам для погруже ния свай, установка сж имов рубле ных стен, уте пле ние цоколя, подъем и опус кание проле т- ных строений, устройс тво и разборка стапеля, заме на ступене й**	м	-	-	-
1	№59	Е11-100405-0201 Изм	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка	м уголка	-	1 310,00	-
13	**508**		**Антикоррозийное покрытие поверхностей, огнезащита**	**м2**	**4 568,05**	-	-
1	№61	Е11-130301-0601	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	м2	1 099,52	855,00	940 089
2	№62	Е11-130301-1403	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	1 099,52	855,00	940 089
3	№64	Е11-130301-0601	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	м2	341,33	855,00	291 841
4	№65	Е11-130301-1403	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-1155	м2	341,33	855,00	291 841
5	№95	Е11-130301-0406	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,53	855,00	22 684
6	№96	Е11-130301-1406 К=2	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,53	855,00	22 684
7	№10	Е11-130301-0406	Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	816,64	855,00	698 227
8	№11	Е11-130301-1406 к=2	Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	816,64	855,00	698 227
14	**457**		**Крыши, кровли. Разборка, ремонт и смена мелких покрытий и обделок из листовой стали, парапе т- ных решеток, ремонт деревянных элементов конструкций крыши, смена частей и перенавеска водо- сточных труб**	**м**	-		-
1	№70	Е11-120101-1804	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла	м	24,00	3 930,00	94 320

15	**517**		**Установка погонажных лепных изделий, черепицы, плинтусов**, жилок, устройство **примыканий кровли к сте нам, защита ендов, ус тройство желобов, ограждения кровель, штукатурка** откосов, полос **заземления**	м	123,80	-	-
1	№81	Е11-120101-0901	Желоба. Устройство	м	123,80	2 700,00	334 260
16	**528**		**Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов**, оборудования	м	25,00	-	-
1	№90	Е11-260101-1701 Изм	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука. Наличие одного и более **изгибов или** отво- дов на каждые 7 м прямых участков, применен **коэффициент к затратам труда** - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1	м	25,00	1 690,00	42 250
17	**301**		**Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий**	т	48,37	-	-
1	№92	Е11-090304-0201 Изм	Площадки с настилом **и ограждением из листовой**, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Мон- таж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, приме- нен коэффициент к затратам труда -1,03. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффи- циент к затра там труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к рас ходу материалов - 0,97	т	-	198 100,00	-
2	№1	Е11-090101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффи- циент к затра там труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к рас ходу материалов - 0,5тн	т	19,31	77 000,00	1 486 870
3	№5	Е11-090101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неок- рашенны х, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03. Коэффициент надеж- ности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к рас ходу материалов - 0,97	т	28,16	198 100,00	5 578 496
18	**402**		**Установка элементов вентиляционных систем**	шт.	274,00	-	-
1	№1	Е11-200501-0302	Люки дымоудаления с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм. Демонтаж	м2	-	25 000,00	-
2	№6	Е11-200501-0302	Люки дымоудаления с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм. Монтаж	м2	-	102 400,00	-
19	**401**		**Прокладка воздуховодов из металлического листа и винипласта, коллекторов пневмотранспортных, установка элементов вентиляционных систем, изготовление**	м2	10,70	-	-
1	№2	Е11-200101-0408 Изм	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Демонтаж. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2	1,60	3 900,00	6 240
2	№12	Е11-200101-0408 Изм	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2	9,10	7 420,00	67 522
20	**471**		**Внутренний водопровод и канализация. Разборка трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из чугунных и полиэтиленовых канализационных труб, стальных труб, прочистка сети**, замена стальных **труб на многослойные металл-полимерные трубы**	м	9,00	-	-
1	№3	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка. На высоте свыше 5 до 8 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,25	м	9,00	1 770,00	15 930
21	**411**		**Прокладка трубопроводов внутренних сантехнических сетей**	м	9,00	-	-
1	№13	Е11-160401-0204 Изм	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Про- кладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к за тра там труда - 1,2	м	9,00	3 660,00	32 940
22	**711**		**Монтаж электротехнического оборудования**	шт.	20,00	-	-
1	№1	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,00	33 000,00	33 000
2	№2	Ц13-080303-0604 Изм	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	2 200,00	17 600
3	№12	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4,00	16 900,00	67 600
4	№29	Ц13-080305-1301	Демонтаж понизительных трансформаторов 220/24-500ВА из ячеек существующего распределительного щита EDB-8. Монтаж оборудования	шт.	7,00	4 400,00	30 800
23	**710**		**Прокладка кабельных ЛЭП**	км	0,50	-	-
1	№5	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотахи в конце трассы	м	338,00	705,00	238 290
2	№20	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотахи в конце трассы	м	208,00	705,00	146 640
24	**725**		**Разные работы, связанные с монтажом кабельных линий до 500 кВ и с пецустановок, аккумулятор- ных и низковольтных комплектных установок, линий связи, технологических трубопроводов, реконструкция кабельных линий**	шт.	-	-	-

1	№6	Ц13-080201-1814	Заделка концевая су хая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-	815,00	-
2	№27	Ц13-080304-0401 Изм	Отключение существующих воронок от клеммных коробок. Демонтаж	жила	-	470,00	-
3	№30	Ц13-080304-0401 Изм	Подключение проводов проетируемыхворонок к существующим клеммным коробкам. Разводка по ус т- ройствам и подключение	жила	-	550,00	-
25	714		**Монтаж внутренне й эле ктропровод ки**	км	0,20	-	-
1	№23	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и ко- лоннам с креплением скобами	м	202,00	610,00	123 220
26	712		**Монтаж электротехнической аппаратуры и приборов**	шт.	-	-	-
1	№25	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	-	770,00	-
2	№28	Ц13-080103-3001	Демонтаж светосигнальной арматуры 24В с распределительных коробок. Демонтаж оборудования	шт.	-	300,00	-
3	№31	Ц13-080103-3001	Монтаж светосигнальной арматуры 220В в существующие распредилительные коробки. Монтаж обору- дования	шт.	-	490,00	-
			Работ без НДС:				21 182 450
			Дополнительные работы				
1			Реставрация люков дымоудаления (замена уплотнителя, утеплителя, гибких трубок подачи воздуха)	шт	2,00	47 100,00	94 200
2			Нанесение жидкой теплоизоляции по металлическим поверхностям (покраска люков дымоудаления)	м2	7,80	1 330,00	10 374
3			Демонтаж/ монтаж водоприемных воронок	шт	2,00	11 000,00	22 000
4			Монтаж кровельной армированной ПВХ мембраны, толщиной 1,5 мм	м2	252,00	1 610,00	405 720
5			Монтаж кровельной армированной ПВХ мембраны в местах примыканий и на вертикальных поверхностях, толщиной 1,5 мм	м2	65,00	2 600,00	169 000
			Дополнительных работ без НДС:				701 294
			Всего стоимость работ без НДС				21 883 744
			НДС 12%				2 626 049
			ИТОГО стоимость работ с НДС				24 509 794

Материалы

N п/п	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена за ед тенге, без учета НДС	Общая стоимость тенге, без учета НДС
1	2	3	4	5	6
7	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	5,000	24 000,00	120 000
9	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7,000	7 200,00	50 400
11	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,087	1 620 000,00	141 455
12	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,216	1 850 000,00	399 837
13	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	255,000	3 100,00	790 500
14	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	19,000	2 770,00	52 630
15	Доски обрезные хвойны х пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщи- ной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м³	1,300	72 000,00	93 600
18	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,013	411 000,00	5 343
19	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM -О 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-	км	0,195	297 000,00	57 915
23	Кислород те хнический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	86,588	370,00	32 038
26	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	3,430	422 000,00	1 447 460
27	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ	т	0,084	445 000,00	37 380
28	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	24,138	2 800,00	67 586
30	Кровельная армированная ПВХ Мембрана t 1,5 мм	м²	334,000	2 930,00	978 620
31	Кровельная не армированная ПВХ Мембрана t 1,5 мм	м²	11,000	3 260,00	35 860
36	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,152	339 000,00	51 426
41	Люк дымоудаления точечный 1200х1200	шт	2,000	352 000,00	704 000
46	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	шт.	80,000	380,00	30 400
48	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячека-	т	0,200	422 000,00	84 573
54	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повы- шенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м³	1,800	38 000,00	68 400

57	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	14,120	396 000,00	5 591 520
58	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги-	т	0,011	305 000,00	3 386
59	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	48,406	250,00	12 102
61	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1 387,931	2 415,00	3 351 853
64	Растворители для лакокрасочныхматериалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,144	418 000,00	60 228
65	Растворители для лакокрасочныхматериалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,104	410 000,00	42 594
66	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до	рулон	3,750	3 900,00	14 625
68	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	42,000	3 400,00	142 800
72	Стойки фахверка	т	2,200	422 000,00	928 400
75	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN	м	9,000	2 460,00	22 140
76	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	208,060	290,00	60 337
77	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина	м	59,820	1 800,00	107 676
78	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	56,829	2 650,00	150 597
79	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,600	1 300,00	33 280
80	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,024	340 000,00	8 027
82	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углероди- стой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,072	337 000,00	24 166
83	Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,081	670 000,00	54 109
84	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003	691 000,00	2 142
85	Электроды, d 4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	745 000,00	2 645
86	Электроды, d 5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,044	670 000,00	29 808
87	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,152	1 810 000,00	274 705
88	Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,360	2 315 000,00	833 894
	Всего материалов без НДС:				17 000 455
	Неучтенные материалы				
1	Комплект утеплитель, уплотнитель, гибкие трубки пневмоцилиндров для люка дымоудаления	шт	2,000	62 000,00	124 000
2	Жидкая теплоизоляция Магнитерм Стандарт	литр	12,000	2 340,00	28 080
3	Телескопический крепеж 120 мм с тарельчатым держателем (комплект)	шт	450,000	78,00	35 100
4	Воронка водосточная обогреваемая ТН	шт	2,000	27 500,00	55 000
5	Рейка прижимная ТН	м	104,000	630,00	65 520
6	Рейка краевая ТН	м	40,000	791,00	31 640
7	Кабель греющий для водосточных систем	м	260,000	1 670,00	434 200
	Всего неучтенных материалов без НДС:				773 540
	Всего стоимость материалов без НДС				17 773 995
	НДС 12%				2 132 879
	ИТОГО стоимость материалов с НДС				19 906 875
	Всего по расчету без НДС (работа + материалы)				39 657 740
	НДС 12%				4 758 929
	Всего по расчету с НДС (работа + материалы)				44 416 668

Субподрядчик:

Директор ТОО "Союз Тех Строй"_____ **А. Исаков**

Генподрядчик:

ТОО «Компания SANTRADE»_____