Объект: «Работы по текущему ремонту систем электроснабжения»
Заказчик: Государственное учреждение "Областная школа-интернат санаторного типа г. Талгар"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 13 977 600 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 13 977 600,00 тенге
б) отчетный месяц - 9 952 325,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 год
Договор № 41 от 10.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Работы по текущему ремонту систем электроснабжения"	тенге	13 977 600,00	0,00	0,00	0,00	4 025 275,00	13 977 600,00	9 952 325,00	13 977 600,00

От Заказчика
ГУ «Областная школа-интернат санаторного типа г. Талгар»
_____ **Абдыкалыкова К.Т.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Наименование стройки - Работы по текущему ремонту систем электроснабжения

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети электроснабжения

33450

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

на монтаж сетей

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов комплект	4,00	11576,24	3136,14	46 305	12 545	23 913	8,53	34,12
				8364,99	1324,28	33 460	5 297	62	1,02	4,08
2	Прайс-лист ТОО"Казтрансформатор"	Разъединитель трехполюсный типа РЛНД1-10/630У1 с приводом ПРН3-10У1 шт	0,00	45618,75	0,00	0	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов комплект	3,00	7390,48	3488,40	22 171	10 465	9 040	4,32	12,96
				3730,23	1153,72	11 191	3 461	62	1,07	3,21
4	51-080401-1302 в ценах IV квартала 2016 года	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 шт.	0,00	6004,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка опора	12,00	7135,31	3569,72	85 624	42 837	31 001	3,52	42,24
				2998,79	1188,31	35 985	14 260	62	0,87	10,44
6	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка опора	2,00	14724,70	8297,53	29 449	16 595	10 619	6,88	13,76
				5860,37	2745,28	11 721	5 491	62	2,00	4,00
		Монтаж контура заземления								
7	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	60,00	430,37	20,93	25 822	1 256	3 929	0,16	9,60
				147,46	5,55	8 848	333	43	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	4,00	3059,59	161,31	12 238	645	1 705	1,04	4,16
		шт.		947,95	47,97	3 792	192	43	0,04	0,16
9	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	16,00	5127,49	1623,28	82 040	25 972	18 150	2,10	33,60
		шт.		2152,97	497,51	34 448	7 960	43	0,40	6,40
10	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(СИП-4)	0,70	90947,47	42841,15	63 663	29 989	26 702	50,26	35,18
		км линии		45500,37	16324,55	31 850	11 427	62	15,14	10,60
11	Ц13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	6,00	39922,50	31230,86	239 535	187 385	46 194	9,20	55,20
		шт.		8625,92	9362,51	51 756	56 175	43	7,54	45,24
12	Ц13-080201-1203	Конструкция сварная. Метизы	0,06	217739,87	16606,70	13 064	996	1 184	43,70	2,62
		т		40973,12	5149,94	2 458	309	43	4,08	0,24
13	Ц13-100902-0915	Кабель. Защита металлическими желобами на опоре бетонной	38,00	1533,53	253,77	58 274	9 643	5 597	0,31	11,78
		м		257,86	86,26	9 799	3 278	43	0,08	3,04
14	Ц13-080101-2305	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 240 мм2, количество проводов в фазе - 3. Монтаж оборудования	6,00	97615,15	59501,30	585 691	357 008	153 748	40,25	241,50
		спуск, петля или перемычка (ошиновка)		37738,40	22132,22	226 430	132 793	43	18,88	113,28
15	Ц13-080103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Арматура подвесная	28,00	592,61	66,08	16 593	1 850	6 246	0,53	14,84
		шт.		495,99	25,24	13 888	707	43	0,02	0,56
16	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф ВРУ) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	2,00	11553,26	2921,67	23 107	5 843	4 691	4,60	9,20
		шт.		4445,03	1035,04	8 890	2 070	43	0,82	1,64
17	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	60,00	92,13	87,03	5 528	5 222	1 391	0,01	0,60
		м3 грунта		5,10	34,14	306	2 048	59	0,03	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	65,00	1774,58	0,00	115 348	0	68 170	2,17	141,05
		м3 грунта		1774,58	0,00	115 348	0	59	0,00	0,00
19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	80,00	829,68	0,00	66 374	0	39 227	1,12	89,60
		м3 грунта		829,68	0,00	66 374	0	59	0,00	0,00
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,06	127351,35	0,00	7 132	0	4 380	152,95	8,57
		канало-километр трубопровода		125948,21	0,00	7 053	0	62	0,00	0,00
21	Е11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	20,00	1833,36	35,39	36 667	708	2 027	0,23	4,60
		м2 поверхности		191,96	7,55	3 839	151	51	0,01	0,20
22	Ц13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж в готовых траншеях	240,00	128,48	97,42	30 835	23 381	6 847	0,08	19,20
		м кабеля		31,05	35,61	7.452	8 546	43	0,08	19,20
23	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф ВРУ) высота и ширина до 1700х1100 мм.Демонтаж щита	2,00	1879,87	1168,67	3 760	2 337	963	1,84	3,68
		шт.		711,20	414,01	1 422	828	43	0,82	1,64
24	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	30,00	1774,58	0,00	53 237	0	31 463	2,17	65,10
		м3 грунта		1774,58	0,00	53 237	0	59	0,00	0,00
25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	30,00	829,68	0,00	24 890	0	14 710	1,12	33,60
		м3 грунта		829,68	0,00	24 890	0	59	0,00	0,00
26	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	160,00	394,41	329,72	63 106	52 755	13 056	0,07	11,20
		м кабеля		64,69	125,97	10 350	20 155	43	0,10	16,00
27	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	160,00	344,85	280,16	55 176	44 826	11 760	0,07	11,20
		м кабеля		64,69	107,04	10 350	17 126	43	0,08	12,80
28	Ц13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях	180,00	459,16	243,56	82 649	43 841	21 810	0,21	37,80
		м кабеля		194,08	89,02	34 934	16 024	43	0,08	14,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	18,00	1141,79	687,48	20 552	12 375	3 813	0,29	5,22
		м кабеля		269,56	225,38	4 852	4 057	43	0,20	3,60
30	СПрайс-лист "Алтел"	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	18,00	54000,00	0,00	972 000	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	С121-049999-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	5,68	46651,36	0,00	264 980	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32	СПрайс-лист ЗАО" ДКС"	Трубы жесткие гоффрированные наружных сетей DN/OD 110	56,00	1450,00	0,00	81 200	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
33	С121-010401-0101 в ценах IV	Песок природный ГОСТ 8736-2014	35,00	4000,00	0,00	140 000	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	С121-030101-0203 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,59	2560,00	0,00	1 510	0	0	0,00	0,00
		1000 шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Материалы,не учтенные ценником								
35	СПрайс-лист "Инвестор М"	Подвесная арматура	15,00	36000,00	0,00	540 000	0	0	0,00	0,00
		к-т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	СПрайс-лист "Световые технологии"	Светильник наружной установки типа РКУ	16,00	35600,00	0,00	569 600	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	СПрайс-лист ТОО"Электроком плект"	Провод марки СИП-4	140,31	7120,00	0,00	999 019	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	СПрайс-лист ТОО"Электроком плект"	Кабель силовой марки АВБбШв-1кВ-4х120	40,80	3950,00	0,00	161 160	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	СПрайс-лист ТОО"Электроком плект"	Кабель силовой марки АВБбШв-1кВ-4х150	244,80	4150,00	0,00	1 015 920	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	СПрайс-лист "Световые технологии"	Осветительная арматура	15,00	56000,00	0,00	840 000	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СПрайс-лист ТОО"Электроком плект"	Щит силовой ВРУ-0,4кВ шт	2,00	315000,00 0,00	0,00 0,00	630 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
42	СПрайс-лист ТОО"Электроком плект"	Муфта кабельная концевая 1кВ-4КВТп-1-(95х150) шт	6,00	28500,00 0,00	0,00 0,00	171 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**8255221** **824925**	**888474** **312689**	**562341**		**952** **273**
		Накладные расходы I уровня								
		Итого с накладными расходами I уровня				562 341,30				
		Оборудование				8 817 562,05				
		Итого оборудование с накладными расходами				0,00				
		Итого оборудование с накладными расходами и сметной стоимостью				0,00				
		Накладные расходы II уровня				**0**				
		Итого с накладными расходами I I уровня				373 865				
		Сметная прибыль 8%				9 191 427				
		Итого со сметной прибылью				735 314				
		Налог на добавленную стоимость 12%				**9 926 741**				
		Всего				1 191 209				
		Тендерная скидка 10,484168%				**11 117 950**				
		Итого				1 165 625				
						9 952 325				

Заказчик:
ГУ "Областная школа-интернат санаторного типа г. Талгар"

_____ Абдыкалыкова К.Т.

Подрядчик:
ТОО "ЭлМ"

_____ Исатаева Л.Ш.

Объект: «Работы по текущему ремонту систем электроснабжения»
Заказчик: Государственное учреждение "Областная школа-интернат санаторного типа г. Талгар"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 13 977 600 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 4 025 275,00 тенге
б) отчетный месяц - 4 025 275,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 год
Договор № 41 от 10.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Работы по текущему ремонту систем электроснабжения"	тенге	13 977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 275,00	4 025 275,00	4 025 275,00

От Заказчика
ГУ «Областная школа-интернат санаторного типа г. Талгар»
_____ **Абдыкалыкова К.Т.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Наименование стройки - Работы по текущему ремонту систем электроснабжения
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети электроснабжения

Акт выполненных работ за август месяц 2017 год

на монтаж сетей

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс-лист ТОО"Казтрансформатор"	Разъединитель трехполюсный типа РЛНД1-10/630У1 с приводом ПРНЗ-10У1	4,00	45618,75	0,00	182 475	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4	51-080401-1302 в ценах IV квартала 2016 года	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	9,00	6004,00	0,00	54 036	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Материалы,не учтенные ценником								
37	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Провод марки СИП-4	471,6883	7120,00	0,00	3 358 421	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3594932**	**0**	**0**		**0**
			Тенге			**0**	**0**			**0**
		Накладные расходы I уровня				0,00				
		Итого с накладными расходами I уровня				3 594 931,70				
		Оборудование				236 511,00				
		Итого оборудование с накладными расходами				10 028,07				
		Итого оборудование с накладными расходами и сметной стоимостью				**266 262**				
		Накладные расходы II уровня				122 592				
		Итого с накладными расходами II уровня				3 717 525				
		Сметная прибыль 8%				297 402				
		Итого со сметной прибылью				**4 014 927**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				481 791				
		Всего				**4 496 718**				
		Тендерная скидка 10,484168%				471 443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**4 025 275**				

Заказчик:
ГУ "Областная школа-интернат санаторного типа г. Талгар"

Абдыкалыкова К.Т.

Подрядчик:
ТОО "ЭлМ"

Исатаева Л.Ш.