Счет-фактура № 00000000677 от 23.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36,
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г,доп согл № 1 от 09.09.2014

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000206 от 23 Октября 2014 г.

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе "

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Ак
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе	усл.	1	14 119 963,39	14 119 963,39	12%	1 694 395,61	15 814 359,00	
Всего по счету:					**14 119 963,39**		**1 694 395,61**	**15 814 359,00**	

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поста

(должность)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000140000377

Договор (контракт) Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г.доп согл № 1 от 09.09.2014

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000206	**23.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе		усл.	1	15 814 359,00	15 814 359,00	1 694 395,61	15 814 359,00
			Итого	1	x	15 814 359,00	1 694 395,61	15 814 359,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/166	24.06.2014г.				
		Доп.соглашение					
		№1	09.09.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	382 048 850						45 845 862	**427 894 712**
в том числе за отчетный месяц:		14 119 963	5 792 868	13 843 101		276 862	1 694 396	**15 814 359**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства г.Актобе»_____Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/166	24.06.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	382 048 850						45 845 862	**427 894 712**
в том числе за отчетный месяц:		14 119 963	5 792 868	13 843 101		276 862	1 694 396	**15 814 359**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства г. Актобе" _____Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Канал КЛс 120х120х80(577,1м)								
24	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	94,07	1143,41	--	107561	--	55192	2,99	281
		м3		477,00	--	44871		123	--	--
25	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	279,18	1441,36	534,92	402399	149339	252772	2,56	715
		м3		461,25	185,47	128772	51780	140	0,72	201
32	Е0107-64-1	Защита из асбоцементного листа	1638,964	320,29	45,40	524944	74409	658871	1,46	2393
		м2		270,00	17,15	442520	28102	140	0,23	372
33	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	1638,964	476,00	--	780147	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1350,414	194,65	9,95	262858	13437	92917	0,36	481
		м2		52,20	3,74	70492	5051	123	0,02	25
35	Е0111-11-3	Защитный слой из бетона В7,5	1350,414	202,46	13,43	273399	18136	95824	0,37	494
		м2		52,65	5,04	71099	6806	123	0,02	33
36	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм	2700,828	30,63	0,67	82713	1810	2923	--	12
		м2		0,63	0,25	1702	675	123	--	3
		Итого по разделу 2				**3592514**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215550				
		Всего по разделу, тенге				**3 808 064**				

РАЗДЕЛ 4. Угол поворота УПК 120х120(3шт)

53	Е0107-61-2	Устройство угла поворота	8,16	1441,36	534,92	11761	4365	7388	2,56	21
		м3		461,25	185,47	3764	1513	140	0,72	6
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,16	106,00	--	865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0107-20-3	Установка закладных элементов углов поворота	0,006	175710,10	1826,10	1054	11	74	42,70	1
		т		8100,00	690,75	49	4	140	3,37	--
59	Е0107-64-1	Защита из асбоцементного листа	102,24	320,29	45,40	32746	4642	41101	1,46	149
		м2		270,00	17,15	27605	1753	140	0,23	23
60	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	102,24	476,00	--	48666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	84,24	194,65	9,95	16397	838	5796	0,36	30
		м2		52,20	3,74	4397	315	123	0,02	2
62	Е0111-11-3	Защитный слой из бетона В7,5	84,24	202,46	13,43	17055	1131	5978	0,37	31
		м2		52,65	5,04	4435	425	123	0,02	2
63	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм	168,48	30,63	0,67	5160	113	182	--	1

		м2		0,63	0,25	106	42	123	--	--
		Итого по разделу 4				**194224**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11655				
		Всего по разделу, тенге				**205 879**				

РАЗДЕЛ 8. Тепловая камера УТ-9, УТ-11(2шт)

148	Е0106-13-1	Устройство стен камеры из бетона В15 W6	44	7866,25	86,60	346115	3810	24173	3,06	135
		м3		490,50	32,72	21582	1440	105	0,16	7
149	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44	106,00	--	4664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	44	352,00	--	15488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	44	703,00	--	30932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	2,7	8385,53	95,97	22641	259	2291	4,90	13
		м3		771,75	36,25	2084	98	105	0,18	--
153	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7	106,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,041	65900,00	--	2702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,09672	63800,00	--	6171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек с опорными пластинами	0,33484	4588,45	2285,57	1536	765	662	9,35	3
		т		1579,50	617,13	529	207	90	2,34	1

157	С12021-246	Стоимость металлических стоек с опорными пластинами	0,33484	162200,00	--	54311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,33484	542,84	144,52	182	48	88	1,34	--
		т		292,50	--	98	--	90	--	--
159	Е0134-27-8	Окраска стоек за 2 раза	0,33484	9752,34	3974,44	3265	1331	1560	22,93	8
		т		3660,75	1514,25	1226	507	90	7,40	2
160	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,6	6673,21	--	24024	--	2511	3,66	13
		м3		567,00	--	2041	--	123	--	--
161	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,6	106,00	--	382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	36	194,20	9,95	6991	358	1919	0,27	10
		м2		39,60	3,74	1426	135	123	0,02	1
163	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	1903,69	310,26	30459	4964	7857	1,53	24
		шт		256,50	94,27	4104	1508	140	0,39	6
164	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2686,70	414,99	5373	830	1312	2,01	4
		шт		339,75	128,68	680	257	140	0,54	1
165	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	6,46	18800,00	--	121448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,46	106,00	--	685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	1,64756	5015,90	2020,02	8264	3328	4115	14,10	23
		т		2272,50	502,43	3744	828	90	1,79	3
168	С12021-120	Стоимость металлических балок	1,64756	101700,00	--	167557	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0109-48-4	Электродуговая сварка		1,64756	2452,13	545,76	4040	899	1825	5,25	9
			т		1230,75	--	2028	--	90	--	--
170	Е0134-27-8	Окраска балок за 2 раза		1,64756	9752,34	3974,44	16068	6548	7674	22,93	38
			т		3660,75	1514,25	6031	2495	90	7,40	12
171	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
			шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
172	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		0,444	24000,00	--	10656	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
173	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,444	106,00	--	47	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0,28	2811,56	1856,11	787	520	553	4,93	1
			м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
175	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм		0,28	2660,00	--	745	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
176	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм		1,16	2980,00	--	3457	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
177	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,28	106,00	--	30	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С11011-774	Скобы ходовые		60	129,00	--	7740	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

179	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0112-15-3	Укладка одного слоя рубероида на битумной мастике	50,78	103,08	0,99	5234	50	723	0,07	4
		м2		11,59	0,38	589	19	119	--	--
181	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	50,78	145,23	15,94	7375	809	2454	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1760	303	119	0,03	1
182	Е0106-16-1	Стены приямка из бетона В7,5	0,2	17239,14	334,73	3448	67	853	24,80	5
		м3		3937,50	126,45	788	25	105	0,62	--
183	Е0111-2-4	Щебень для дренажа	0,05	1865,80	--	93	--	33	3,24	--
		м3		531,00	--	27	--	123	--	--
184	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен внутри камеры	95,6	201,04	3,39	19220	324	11817	0,65	62
		м2		117,00	0,72	11185	69	105	0,05	5
185	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	118	711,48	8,23	83955	971	11802	0,47	55
		м2		81,68	3,08	9638	363	118	0,02	2
186	Е0107-64-1	Защита из асбоцементного листа	118	475,73	200,84	56136	23699	54240	1,46	172
		м2		270,00	58,33	31860	6883	140	0,23	27
187	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	118	476,00	--	56168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 8				**1300735**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78040				
		Всего по разделу, тенге				**1 378 775**				

РАЗДЕЛ 12. Трубопроводы

295	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С									
			км	0,012	664662,10	241299,85	7976	2896	5309	1450,00	17
					274500,00	65802,73	3294	790	130	282,92	3
297	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С									
			км	0,004	227532,14	47716,89	910	191	503	440,00	2
					79650,00	17008,50	319	68	130	88,36	--
299	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С									
			км	0,006	258653,73	52482,23	1552	315	844	494,00	3
					91125,00	17035,50	547	102	130	88,49	1
301	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С									
			км	0,006	295491,49	61465,99	1773	369	992	583,00	3
					107100,00	20133,00	643	121	130	104,89	1
303	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С									
			км	0,009	362321,29	83195,41	3261	749	1754	669,00	6
					126000,00	23881,50	1134	215	130	120,11	1
305	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С									
			км	0,006	556044,79	109728,41	3336	658	1479	839,00	5
					159750,00	29805,34	959	179	130	146,62	1
		Итого по разделу 12					**29689**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1778				
		Всего по разделу, тенге					**31 467**				

РАЗДЕЛ 13. Изоляционные работы

365	Е0122-12-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие температуроустойчивым изолом по холодной изольной мастике трудопроводов д.125мм	0,01	227588,70	18749,70	2276	187	376	126,00	1
		км		21825,00	7083,00	218	71	130	34,59	--
366	Е0122-12-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие температуроустойчивым изолом по холодной изольной мастике трудопроводов д.150мм	0,01	279168,33	35112,58	2792	351	480	136,00	1
		км		23625,00	13263,75	236	133	130	64,78	1
367	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие температуроустойчивым изолом по холодной изольной мастике трудопроводов д.200мм	0,01	371609,40	41899,52	3716	419	545	150,00	2
		км		26100,00	15828,75	261	158	130	77,30	1
368	Е0122-12-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие температуроустойчивым изолом по холодной изольной мастике трудопроводов д.250мм	0,01	462740,89	49625,39	4627	496	642	176,00	2
		км		30600,00	18747,00	306	187	130	91,56	1
369	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	10	128,99	11,48	1290	115	817	0,44	4
		м		77,40	4,28	774	43	100	0,02	--
370	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	30	170,46	15,18	5114	455	3220	0,59	18
		м		101,70	5,63	3051	169	100	0,03	1

372	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	153,84	10,09	1538	101	351	0,20	2
		м		31,28	3,83	313	38	100	0,02	--
373	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	30	213,12	13,56	6394	407	1498	0,28	8
		м		45,00	4,95	1350	148	100	0,03	1
		Итого по разделу 13				**35676**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2141				
		Всего по разделу, тенге				**37 817**				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**5 462 002**				
Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**65 544**				
Итого:	**Тенге**			**5 527 546**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**187 937**				
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**55 275**				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**22 110**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**5 792 868**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**Тенге**			**13 843 101**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**276 862**				
Итого	**Тенге**			**14 119 963**				
НДС 12%	**Тенге**			**1 694 396**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**15 814 359**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г.Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кыдыралин Г. А.**

Расценки по смете и объемы работ проверил