Счет-фактура № 00000000436 от 22.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" (2)

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000130 от 22 Июля 2014 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе " (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе	усл.	1	52 383 218,75	52 383 218,75	12%	6 285 986,25	58 669 205,00		
Всего по счету:					**52 383 218,75**		**6 285 986,25**	**58 669 205,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе "** — **060140005361**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000130	**22.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе		усл.	1	58 669 205,00	58 669 205,00	6 285 986,25	58 669 205,00
			Итого	1	x	58 669 205,00	6 285 986,25	58 669 205,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Реконструкция тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/166	24.06.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	52 383 219						6 285 986	**58 669 205**
в том числе за отчетный месяц:		52 383 219	21 490 784	51 356 097		1 027 122	6 285 986	**58 669 205**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства г. Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Реконструкция тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2042,131	39,72	37,82	81122	77226	25490	0,01	27
		м3		1,87	11,00	3819	22459	97	0,04	77
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75,46	262,72	--	19825	--	22402	1,85	139
		м3		262,72	--	19825	--	113	--	--
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3512,55	76,60	--	269061	--	53812	0,32	1130

		т		15,32	--	53812	--	100	--	--
		Итого по разделу 1				**471712**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28303				
		Всего по разделу, тенге				**500015**				

РАЗДЕЛ 12. Трубопроводы

294	С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	400	35072,00	--	14028800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
319	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	84	30800,00	--	2587200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 12				**16616000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				996960				
		Всего по разделу, тенге				**17612960**				

РАЗДЕЛ 17. Разрушение и восстановление асфальтового покрытия (200м2)

402	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	74,2	408,11	169,61	30282	12585	23938	1,55	164
		м3		238,50	4,07	17697	302	133	0,01	1
		Итого по разделу 17				**54220**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3253				
		Всего по разделу, тенге				**57473**				

РАЗДЕЛ 18. Разрушение и восстановление плиточного покрытия 300м2

414	Е0127-18-1	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня	60,9	298,24	37,24	18163	2268	22216	1,80	157
		м3		261,00	13,28	15895	809	133	0,06	5

415	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	109,62	27,10	--	2971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	109,62	76,60	--	8397	--	1679	0,32	50
		т		15,32	--	1679		100	--	--
		Итого по разделу 18				**53426**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3206				
		Всего по разделу, тенге				**56631**				

РАЗДЕЛ 19. Демонтажные работы

		Демонтаж канала 2 КЛс 120х120х8(688,3м) и компенсаторных ниш(3шт)								
421	Е0107-61-2 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж канала	224,784	1291,90	427,93	290398	96192	162818	2,05	658
		м3		369,00	148,38	82945	33353	140	0,57	184
422	Е0107-61-2 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж компенсаторных ниш	50,32	1291,90	427,93	65008	21533	36448	2,05	147
		м3		369,00	148,38	18568	7466	140	0,57	41
423	Е0146-34-2	Разборка бетонных неподвижных опор(7шт)	21,07	2430,59	1082,84	51213	22815	38542	8,27	249
		м3		1347,75	481,50	28397	10145	100	1,95	59
424	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	533,11	27,10	--	14447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	533,11	76,60	--	40836	--	8167	0,32	245
		т		15,32	--	8167		100	--	--
		Демонтаж тепловых камер								

426	E0107-3-4 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж плит	22	545,00	248,20	11990	5460	8643	1,22	39
		шт		205,20	75,42	4514	1659	140	0,31	10
427	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен камеры	41,3	1795,50	627,75	74154	25926	57985	7,10	419
		м3		1167,75	236,25	48228	9757	100	1,16	68
428	E0146-34-2	Разборка бетонного днища камеры	44,1	2430,59	1082,84	107189	47753	80670	8,27	521
		м3		1347,75	481,50	59436	21234	100	1,95	123
429	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	171,05	27,10	--	4635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
430	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	171,05	76,60	--	13102	--	2620	0,32	79
		т		15,32	--	2620		100	--	--
		Демонтаж трубопроводов и арматуры								
431	E0124-2-13 К=0,6 К=0,6 К=0,6	Демонтаж стальных труб д.530мм	1,1	369056,46	144779,91	405962	159258	291980	870,00	1357
		км		164700,00	39481,64	181170	43430	130	169,75	265
432	E0109-34-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж неподвижных опор	0,2715	9998,39	1533,90	2715	416	1858	44,16	17
		т		7533,00	70,88	2045	19	90	0,34	--
433	E0124-13-9 К=0,6 К=0,6 К=0,6	Демонтаж задвижек д.500мм	4	5716,86	2560,56	22867	10242	18491	16,56	99
		компл		2916,00	639,90	11664	2560	130	2,75	17
434	E0124-2-13 К=0,6 К=0,6 К=0,6	Демонтаж компенсаторов из стальных труб д.500мм	0,14	369056,46	144779,91	51668	20269	37161	870,00	171
		км		164700,00	39481,64	23058	5527	130	169,75	33
435	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	163,04	27,10	--	4418	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
436	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	163,04	76,60	--	12489	--	2498	0,32	75
		т		15,32	--	2498		100	--	--
		Итого по разделу 19				**1920975**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115259				
		Всего по разделу, тенге				**2036234**				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**20 263 313**				
Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**243 160**				
Итого:	**Тенге**			**20 506 473**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**697 220**				
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**205 065**				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**82 026**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**21 490 784**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**Тенге**			**51 356 097**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**1 027 122**				
Итого	**Тенге**			**52 383 219**				
НДС 12%	**Тенге**			**6 285 986**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**58 669 205**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Е.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кыдыралин Г. А.**

Расценки по смете и объёмы работ проверил