Счет-фактура № 00000000589 от 19.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"
БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36,
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12
Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г.доп согл № 1 от 09.09.2014
Условия оплаты по договору (контракту): перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная: № 00000000167 от 19 Сентября 2014 г.
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377,
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе
(БИН, наименование и адрес)
Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе "
БИН и адрес покупателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе
Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Ак
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе	усл.	1	71 661 482,14	71 661 482,14	12%	8 599 377,86	80 260 860,00	
Всего по счету:					**71 661 482,14**		**8 599 377,86**	**80 260 860,00**	

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поста
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Менделуцева Л.М.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/166	24.06.2014г.				
		Доп.соглашение					
		№1	09.09.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	367 928 887						44 151 466	**412 080 353**
в том числе за отчетный месяц:		71 661 482	29 399 901	70 256 355		1 405 127	8 599 378	**80 260 860**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства г.Актобе» _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000140000377

Договор (контракт) Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г,доп согл № 1 от 09.09.2014

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000167	**19.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе		усл.	1	80 260 860,00	80 260 860,00	8 599 377,86	80 260 860,00
			Итого	1	x	80 260 860,00	8 599 377,86	80 260 860,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Канал КЛс 120х120х80(577,1м)								
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	940,673	194,65	9,95	183102	9360	64724	0,36	339
		м2		52,20	3,74	49103	3518	123	0,02	19
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом	940,673	340,45	18,42	320252	17327	107442	0,42	395
		м2		85,95	6,91	80851	6500	123	0,03	28
20	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизолом	940,673	232,19	9,05	218415	8513	62769	0,25	235
		м2		50,85	3,40	47833	3198	123	0,02	19
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	940,673	194,65	9,95	183102	9360	64724	0,36	339

		м2		52,20	3,74	49103	3518	123	0,02	19
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	279,18	106,00	--	29593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	7,06	19900,00	--	140494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	102,53	18800,00	--	1927564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Деформационный шов 40шт						
37	Е0107-57-7	Заполнение шва битумной мастикой	150	188,70	63,44	28305	9516	11174	0,18	27
		м		29,25	23,96	4388	3594	140	0,12	18
38	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30	696,16	11,21	20885	336	1264	0,20	6
		м2		31,50	4,21	945	126	118	0,02	1
39	Е0108-6-9	Устройство защитной стенки из кирпича	1,5	8918,85	296,60	13378	445	1816	5,95	9
		м3		915,75	110,25	1374	165	118	0,54	1
40	Е0106-22-13	Защитный слой из бетона	0,9	10196,52	229,39	9177	206	1292	8,14	7
		м3		1280,25	86,65	1152	78	105	0,42	
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	1
		Итого по разделу 2				**3406944**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204417				
		Всего по разделу, тенге				**3 611 361**				

РАЗДЕЛ 3. Соединительные элементы

42	Е0107-20-3	Установка соединительных изделий МС-2	2,1	13010,10	1826,10	27321	3835	25845	42,70	90
		т		8100,00	690,75	17010	1451	140	3,37	7
43	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	2,1	70000,00	--	147000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 3				**200166**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12010				
		Всего по разделу, тенге				**212 176**				

РАЗДЕЛ 4. Угол поворота УПК 120х120(3шт)

44	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	117,36	61,90	2,62	7264	307	1660	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1233	116	123	--	1
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	11,736	6257,17	66,01	73434	775	2719	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2297	293	105	0,12	1
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,736	106,00	--	1244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,736	151,00	--	1772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,736	302,00	--	3544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	117,36	194,65	9,95	22844	1168	8075	0,36	42
		м2		52,20	3,74	6126	439	123	0,02	2
50	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом	117,36	340,45	18,42	39955	2162	13405	0,42	49
		м2		85,95	6,91	10087	811	123	0,03	4

51	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизолом	117,36	232,19	9,05	27250	1062	7831	0,25	29
		м2		50,85	3,40	5968	399	123	0,02	2
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	117,36	194,65	9,95	22844	1168	8075	0,36	42
		м2		52,20	3,74	6126	439	123	0,02	2
53	Е0107-61-2	Устройство угла поворота	8,16	1441,36	534,92	11761	4365	7388	2,56	21
		м3		461,25	185,47	3764	1513	140	0,72	6
54	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,19584	23500,00	--	4602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-103	Гидроизол	775,008	104,00	--	80601	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,16	106,00	--	865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0107-20-3	Установка закладных элементов углов поворота	0,006	175710,10	1826,10	1054	11	74	42,70	1
		т		8100,00	690,75	49	4	140	3,37	--
		Итого по разделу 4				**348262**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20896				
		Всего по разделу, тенге				**369 157**				

РАЗДЕЛ 5. Компенсаторная ниша 120х120(4шт)

64	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	104,9882	61,90	2,62	6499	275	1485	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1103	104	123	--	
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	10,49882	6257,17	66,01	65693	693	2433	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2055	262	105	0,12	1
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13	55839,08	327,33	7259	43	275	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	246	16	105	0,60	--

67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,49882	106,00	--	1113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,49882	151,00	--	1585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,49882	302,00	--	3171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,9882	194,65	9,95	20436	1045	7224	0,36	38
		м2		52,20	3,74	5480	393	123	0,02	2
71	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом	104,9882	340,45	18,42	35743	1934	11992	0,42	44
		м2		85,95	6,91	9024	725	123	0,03	3
72	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизолом	104,9882	232,19	9,05	24377	950	7006	0,25	26
		м2		50,85	3,40	5339	357	123	0,02	2
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,9882	194,65	9,95	20436	1045	7224	0,36	38
		м2		52,20	3,74	5480	393	123	0,02	2
76	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,71	1143,41	--	4242	--	2177	2,99	11
		м3		477,00	--	1770		123	--	--
77	Е0107-61-2	Устройство компенсаторных ниш	23,39	1441,36	534,92	33713	12512	21177	2,56	60
		м3		461,25	185,47	10789	4338	140	0,72	17
83	Е0107-20-3	Установка закладных элементов компенсаторных ниш	0,032	175710,10	1826,10	5623	58	394	42,70	1
		т		8100,00	690,75	259	22	140	3,37	--
85	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	365,8488	476,00	--	174144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу 5 **465420**

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27920				
		Всего по разделу, тенге				**493 340**				
		РАЗДЕЛ 6. Неподвижная опора (7шт)								
89	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,5	6257,17	66,01	9386	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
90	E0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В25	20	18719,16	334,73	374383	6695	85343	24,80	496
		м3		3937,50	126,45	78750	2529	105	0,62	12
91	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,5	106,00	--	2279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,5	151,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5	302,00	--	453	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20	352,00	--	7040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 6				**479458**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28767				
		Всего по разделу, тенге				**508 225**				
		РАЗДЕЛ 7. Тепловая камера УТ-8(1шт)								
99	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33	61,90	2,62	2043	86	467	0,07	2
		м2		10,51	0,99	347	33	123	--	--
100	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,3	6673,21	--	22022	--	2301	3,66	12
		м3		567,00	--	1871	--	123	--	--

101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,3	106,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,3	302,00	--	997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,3	352,00	--	1162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33	194,65	9,95	6423	328	2271	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1723	123	123	0,02	1
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизол	33	340,45	18,42	11235	608	3769	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2836	228	123	0,03	1
106	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизол	33	232,19	9,05	7662	299	2202	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1678	112	123	0,02	1
107	Е0106-13-1	Устройство стен камеры из бетона В15 W6	5,7	7866,25	86,60	44838	494	3131	3,06	17
		м3		490,50	32,72	2796	187	105	0,16	1
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,7	106,00	--	604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,7	352,00	--	2006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,7	703,00	--	4007	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 7				**117491**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7049				

Всего по разделу, тенге **124 540**

		РАЗДЕЛ 8. Тепловая камера УТ-9, УТ-11(2шт)								
140	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	49	61,90	2,62	3033	128	693	0,07	3
		м2		10,51	0,99	515	49	123	--	--
141	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,9	6673,21	--	32699	--	3417	3,66	18
		м3		567,00	--	2778	--	123	--	--
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,9	106,00	--	519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,9	302,00	--	1480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,9	352,00	--	1725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49	194,65	9,95	9538	488	3372	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2558	183	123	0,02	1
146	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизол	49	340,45	18,42	16682	903	5597	0,42	20
		м2		85,95	6,91	4212	339	123	0,03	2
147	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизол	49	232,19	9,05	11377	443	3270	0,25	12
		м2		50,85	3,40	2492	167	123	0,02	1
		Итого по разделу 8				**93402**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5604				
		Всего по разделу, тенге				**99 006**				

		РАЗДЕЛ 9. Тепловая камера УТ-10(1шт)								
188	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	68,4	61,90	2,62	4234	179	968	0,07	5

		м2		10,51	0,99	719	68	123	--	--
189	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,84	6673,21	--	45645	--	4770	3,66	25
		м3		567,00	--	3878	--	123	--	--
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,84	106,00	--	725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,84	302,00	--	2066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,84	352,00	--	2408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,4	194,65	9,95	13314	681	4706	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3570	256	123	0,02	1
194	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизол	68,4	340,45	18,42	23287	1260	7812	0,42	28
		м2		85,95	6,91	5879	473	123	0,03	2
195	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизол	68,4	232,19	9,05	15882	619	4564	0,25	17
		м2		50,85	3,40	3478	233	123	0,02	1
196	Е0106-13-1	Устройство стен камеры из бетона В15 W6	15,6	7866,25	86,60	122714	1351	8570	3,06	48
		м3		490,50	32,72	7652	510	105	0,16	2
197	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,6	106,00	--	1654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,6	352,00	--	5491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	15,6	703,00	--	10967	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 9				**279776**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16787				
		Всего по разделу, тенге				**296 563**				

РАЗДЕЛ 10. Тепловая камера ТКК-3(1шт)

236	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,5	61,90	2,62	1578	67	361	0,07	2
		м2		10,51	0,99	268	25	123	--	--
237	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,55	6673,21	--	17017	--	1778	3,66	9
		м3		567,00	--	1446	--	123	--	--
238	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,55	106,00	--	270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,55	302,00	--	770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	352,00	--	898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,5	194,65	9,95	4964	254	1755	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1331	95	123	0,02	--
242	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизол	25,5	340,45	18,42	8681	470	2913	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2192	176	123	0,03	1
243	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизол	25,5	232,19	9,05	5921	231	1702	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1297	87	123	0,02	--
244	Е0106-13-1	Устройство стен камеры из бетона В15 W6	3,9	7866,25	86,60	30678	338	2143	3,06	12
		м3		490,50	32,72	1913	128	105	0,16	1

245	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,9	106,00	--	413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,9	352,00	--	1373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,9	703,00	--	2742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 10				**85957**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5157				
		Всего по разделу, тенге				**91 114**				

РАЗДЕЛ 12. Трубопроводы

293	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,592	927332,27	285949,89	548981	169282	336253	1900,00	1125
		км		360000,00	76919,60	213120	45536	130	328,33	194
294	С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	258	35072,00	--	9048576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	7	2063,03	979,65	14441	6858	10678	5,15	36
		компл		951,75	221,63	6662	1551	130	0,92	6
309	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
311	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	4	4204,93	1959,43	16820	7838	12540	10,40	42
		компл		1980,00	431,55	7920	1726	130	1,80	7

313	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	5316,60	2536,72	10633	5073	7951	13,40	27
		компл		2475,00	583,20	4950	1166	130	2,44	5
315	Е0124-13-11	Установка кранов шаровых д.700мм	2	20912,31	10053,81	41825	20108	33227	60,00	120
		компл		10012,50	2767,05	20025	5534	130	10,83	22
318	Е0122-8-18	Укладка футляра из стальной трубы д.1200мм	0,108	1048867,77	557107,52	113278	60168	89126	2226,00	240
		км		424350,00	210451,50	45830	22729	130	1027,85	111
320	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	108	942,03	1,88	101739	203	32007	1,24	134
		м		227,25	0,72	24543	78	130	--	--
321	С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	108	35072,00	--	3787776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,108	3192971,39	580515,39	344841	62696	54797	1000,00	108
		км		171000,00	219294,00	18468	23684	130	1071,03	116
330	Ц0112-754-4	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм	2	2595,00	116,00	5190	232	4220	12,00	24
		врезка		2340,00	4,50	4680	9	90	0,03	--
331	Ц0112-754-5	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	3	3283,00	161,00	9849	483	8031	15,00	45
		врезка		2970,00	4,50	8910	13	90	0,03	--
332	Ц0112-754-7	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм	2	5576,00	319,00	11152	638	8968	25,00	50
		врезка		4973,00	9,00	9946	18	90	0,05	--
333	Ц0112-754-8	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 325-377 мм	2	7031,00	392,00	14062	784	11240	31,00	62
		врезка		6233,00	11,30	12466	23	90	0,07	--

338	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	6	619,43	440,55	3717	2643	2268	0,69	4
		стык		148,50	166,50	891	999	120	1,07	6
339	Е0124-13-1	Установка стальных вентилей диаметром до 50мм	40	758,61	389,61	30345	15585	21341	1,73	69
		компл		317,25	93,15	12690	3726	130	0,38	15
344	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	10	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	12	--	--
345	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	13	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	12	--	--
346	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0124-11-11	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм	2	114084,18	6322,43	228168	12645	17344	26,40	53
		шт		5175,00	1495,58	10350	2991	130	6,12	12
348	Е0124-12-15	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 700 мм	8	15724,25	7533,12	125794	60265	93740	39,20	314
		шт		7155,00	1858,50	57240	14868	130	7,04	56
349	С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	51	35072,00	--	1788672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
350	С130806-394 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод укороченный 90" СТ 720-1-ППУ-ПЭ	16	196200,00	--	3139200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0120-30-1	Металлические опоры под арматуру	1100	107,97	1,26	118763	1386	1245	0,05	58
		кг		8,96	0,47	9852	520	12	--	3
357	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	556044,79	109728,41	5560	1097	2464	839,00	8
		км		159750,00	29805,34	1598	298	130	146,62	1

359	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	510583,09	93446,84	5106	934	2093	717,00	7
		км		134775,00	26214,75	1348	262	130	129,63	1
361	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	362321,29	83195,41	3623	832	1948	669,00	7
		км		126000,00	23881,50	1260	239	130	120,11	1
363	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	295491,49	61465,99	2955	615	1654	583,00	6
		км		107100,00	20133,00	1071	201	130	104,89	1
		Итого по разделу 12				**20287220**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1217233				
		Всего по разделу, тенге				**21 504 453**				

РАЗДЕЛ 13. Изоляционные работы

371	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	7,6	2890,00	--	21964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
374	С11011-967	Стоимость рулонной стеклоткани СТЕ	46,85	262,00	--	12275	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 13				**34239**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2053				
		Всего по разделу, тенге				**36 292**				

РАЗДЕЛ 14. Конструкция крепления неподвижных опор (7шт)

375	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,2	1495,27	100,89	1794	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
376	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15, F100, W6	0,8	6959,95	66,01	5568	53	185	1,35	1

		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
377	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	106,00	--	85	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
378	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	302,00	--	242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
379	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,8	352,00	--	282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0106-1-13	Устройство железобетонной неподвижной опоры из бетона В25, F100, W6	10	9162,77	95,97	91628	960	8484	4,90	49
		м3		771,75	36,25	7718	363	105	0,18	2
381	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10	106,00	--	1060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
382	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10	151,00	--	1510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 14				**111067**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6663				
		Всего по разделу, тенге				**117 730**				

РАЗДЕЛ 15. Система ОДК

387	СЦена	Терминал концевой КТ-11	3	5158,77	--	15476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	СЦена	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	158	805,44	--	127259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
390	СЦена	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	2	1009,04	--	2018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	СЦена	Ковер настенный	3	24150,10	--	72450	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 15				**217203**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13034				
		Всего по разделу, тенге				**230 237**				

РАЗДЕЛ 16. Наземный терминал для контроля состояния изоляции(3шт)

400	С12021-242	Стоимость металлоконструкций терминала	0,15366	162700,00	--	25000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 16				**25000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1499				
		Всего по разделу, тенге				**26 499**				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**27 720 693**				
Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**332 648**				
Итого:	**Тенге**			**28 053 341**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**953 814**				
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**280 533**				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**112 213**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**29 399 901**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**Тенге**			**70 256 355**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**1 405 127**				
Итого	**Тенге**			**71 661 482**				
НДС 12%	**Тенге**			**8 599 378**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**80 260 860**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г.Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кыдыралин Г. А.**

Расценки по смете и объемы работ проверил