Счет-фактура № 00000000520 от 20.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,38, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000145 от 20 Августа 2014 г.

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе "

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Ак
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе	усл.	1	243 884 185,71	243 884 185,71	12%	29 266 102,29	273 150 288,00	
Всего по счету:					**243 884 185,71**		**29 266 102,29**	**273 150 288,00**	

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/166	24.06.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	296 267 405						35 552 088	**331 819 493**
в том числе за отчетный месяц:		243 884 186	100 056 134	239 102 143		4 782 043	29 266 102	**273 150 288**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства г.Актобе"_____Алимбаев А.С.

Подрядчик:
И.О. Директора
ТОО "Интерстиль"_____Бенько Н.Р.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000140000377

Договор (контракт) Договор № 03-3/166 от 24.06.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000145	20.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4по улице Маметовой до до ТК-21 по пр Абылхаирханав 11 мкр. г.Актобе		усл.	1	273 150 288,00	273 150 288,00	29 266 102,29	273 150 288,00
			Итого	1	x	273 150 288,00	29 266 102,29	273 150 288,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: СМР на реконструкцию тепловых сетей от ТК-4 по ул.Маметовой до ТК-21 по пр.Абылхаир-хана, в 11 мкр, г.Актобе

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	875,199	39,72	37,82	34763	33100	10926	0,01	9
		м3		1,87	11,00	1637	9627	97	0,04	35
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,34	262,72	--	8496	--	9601	1,85	60
		м3		262,72	--	8496		113	--	--
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1505,378	76,60	--	115312	--	23062	0,32	482

		т		15,32	--	23062		100	--	--
	Итого по разделу 1					**202160**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					12130				
	Всего по разделу, тенге					**214290**				

РАЗДЕЛ 2. Канал КЛс 120х120х80(577,1м)

12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1881,346	61,90	2,62	116446	4929	26612	0,07	128
		м2		10,51	0,99	19773	1863	123	--	9
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	188,1346	6257,17	66,01	1177190	12419	43593	1,35	254
		м3		195,75	24,93	36827	4690	105	0,12	23
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,5623	55839,08	327,33	143076	839	5418	11,60	30
		1т		1890,00	123,75	4843	317	105	0,60	2
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	188,1346	106,00	--	19942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	188,1346	151,00	--	28408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	188,1346	302,00	--	56817	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	940,673	194,65	9,95	183102	9360	64724	0,36	339
		м2		52,20	3,74	49103	3518	123	0,02	19
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом	940,673	340,45	18,42	320252	17327	107442	0,42	395
		м2		85,95	6,91	80851	6500	123	0,03	28
20	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизолом	940,673	232,19	9,05	218415	8513	62769	0,25	235
		м2		50,85	3,40	47833	3198	123	0,02	19

21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	940,673	194,65	9,95	183102	9360	64724	0,36	339
		м2		52,20	3,74	49103	3518	123	0,02	19
22	Е0106-1-1	Пригрузка из бетона В7,5	46,2	6257,17	66,01	289081	3050	10705	1,35	62
		м3		195,75	24,93	9044	1152	105	0,12	6
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	46,2	106,00	--	4897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	94,07	1143,41	--	107561	--	55192	2,99	281
		м3		477,00	--	44871		123	--	--
25	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	279,18	1441,36	534,92	402399	149339	252772	2,56	715
		м3		461,25	185,47	128772	51780	140	0,72	201
26	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	6,70032	23500,00	--	157458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-103	Гидроизол	9980,4452	104,00	--	1037966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	279,18	106,00	--	29593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	28,22	19900,00	--	561578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	410,11	18800,00	--	7710068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143015-64	Стоимость опорных подушек	10,44	24000,00	--	250560	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационный шов 40шт								
37	Е0107-57-7	Заполнение шва битумной мастикой	150	188,70	63,44	28305	9516	11174	0,18	27
		м		29,25	23,96	4388	3594	140	0,12	18
38	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30	696,16	11,21	20885	336	1264	0,20	6
		м2		31,50	4,21	945	126	118	0,02	1
39	Е0108-6-9	Устройство защитной стенки из кирпича	1,5	8918,85	296,60	13378	445	1816	5,95	9
		м3		915,75	110,25	1374	165	118	0,54	1
40	Е0106-22-13	Защитный слой из бетона	0,9	10196,52	229,39	9177	206	1292	8,14	7
		м3		1280,25	86,65	1152	78	105	0,42	0
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	1
		Итого по разделу 2				**13796624**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				827797				
		Всего по разделу, тенге				**14 624 422**				

РАЗДЕЛ 4. Угол поворота УПК 120х120(3шт)

57	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	16,32	18800,00	--	306816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 4				**306816**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18409				
		Всего по разделу, тенге				**325225**				

РАЗДЕЛ 5. Компенсаторная ниша 120х120(4шт)

64	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	314,965	61,90	2,62	19496	825	4455	0,07	22

		м2		10,51	0,99	3310	312	123		
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	31,4965	6257,17	66,01	197079	2079	7298	1,35	43
		м3		195,75	24,93	6165	785	105	0,12	4
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,388	55839,08	327,33	21666	127	820	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	733	48	105	0,60	--
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,4965	106,00	--	3339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	31,4965	151,00	--	4756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,4965	302,00	--	9512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	314,965	194,65	9,95	61308	3134	21672	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16441	1178	123	0,02	6
71	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом	314,965	340,45	18,42	107230	5802	35975	0,42	132
		м2		85,95	6,91	27071	2176	123	0,03	9
72	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизолом	314,965	232,19	9,05	73132	2850	21017	0,25	79
		м2		50,85	3,40	16016	1071	123	0,02	6
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	314,965	194,65	9,95	61308	3134	21672	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16441	1178	123	0,02	6
74	Е0106-1-1	Пригрузка из бетона В7,5	7,23	6257,17	66,01	45239	477	1675	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1415	180	105	0,12	1
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,23	106,00	--	766	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

76	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	11,13	1143,41	--	12726	--	6530	2,99	33
		м3		477,00	--	5309		123	--	
77	Е0107-61-2	Устройство компенсаторных ниш	70,17	1441,36	534,92	101140	37535	63532	2,56	180
		м3		461,25	185,47	32366	13014	140	0,72	51
78	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	1,12272	23500,00	--	26384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-103	Гидроизол	2228,0707	104,00	--	231719	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	93,56	106,00	--	9917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	16,92	19900,00	--	336708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	76,64	18800,00	--	1440832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 5				**2948903**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176934				
		Всего по разделу, тенге				**3125837**				

РАЗДЕЛ 6. Неподвижная опора (7шт)

89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,6	6257,17	66,01	3754	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--

90	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В25	8	18719,16	334,73	149753	2678	34137	24,80	198
		м3		3937,50	126,45	31500	1012	105	0,62	5
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,6	106,00	--	912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,6	151,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	302,00	--	181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,08862	44700,00	--	3961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,11872	42500,00	--	5046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1911	48300,00	--	9230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,7664	58700,00	--	162388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу 6	**372408**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22344	
Всего по разделу, тенге	**394753**	

РАЗДЕЛ 12. Трубопроводы

293	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,7	927332,27	285949,89	649133	200165	397597	1900,00	1330
		км		360000,00	76919,60	252000	53844	130	328,33	230
294	С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	634	35072,00	--	22235648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	С130806-484Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	12	20882,00	--	250584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
298	С130806-214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	4,04	739,00	--	2986	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
300	С130806-228 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	1007,00	--	6042	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
302	С130806-254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 6,0 мм	6	1449,00	--	8694	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	С130806-270 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	9	1836,00	--	16524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

			м		227,25	0,72	4545	14	130	--	--
321	С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		20	35072,00	--	701440	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм		0,02	3192971,39	580515,39	63859	11610	10148	1000,00	20
			км		171000,00	219294,00	3420	4386	130	1071,03	21
323	СПрайслист	Комплект стыковой монтажный (КСМ)720		188	22529,51	--	4235548	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
324	СПрайслист	Комплект стыковой монтажный (КСМ)530		8	15472,21	--	123778	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
325	С130806-2878 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная диэлектрическая опора для труб д.720мм		14	294644,00	--	4125016	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
326	СПрайслист	Скользящая опора для труб д.720мм		150	7938,58	--	1190788	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
327	С130806-394 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод 90" д.720мм		52	196200,00	--	10202400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
328	С130806-394 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод 45" д.720мм		10	196200,00	--	1962000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
329	С130806-392 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод 90" д.530мм		2	104661,00	--	209322	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
334	СПрайслист	Тройник с металлической заглушкой изоляции СТ720х8-530х7-1-ППУ-ПЭ		2	93395,10	--	186790	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	СПрайслист	Элемент трубопровода с кабелем вывода СТ720х8-1-ППУ-ПЭ	4	55476,69	--	221907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	СПрайслист	Металлическая заглушка изоляции д.400мм	28	7353,18	--	205889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	СПрайслист	Металлическая заглушка изоляции д.300мм	4	6432,68	--	25731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	4760,00	--	47600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	6380,00	--	63800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	10	5320,00	--	53200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	6040,00	--	60400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	117	35072,00	--	4103424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
350	С130806-394 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод укороченный 90" СТ 720-1-ППУ-ПЭ	16	196200,00	--	3139200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	СПрайслист	Опора скользящая 720-1-ППУ-ПЭ	24	7938,58	--	190526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	С130809-60 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	2919,00	--	11676	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
354	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	1440,00	--	8640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
355	С130809-65 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80	4	8431,00	--	33724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
356	С130809-65 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские приварные д.700мм	4	8431,00	--	33724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
358	С130806-281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	10	4567,00	--	45670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
360	С130806-276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	10	3028,00	--	30280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
362	С130806-270 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	10	1836,00	--	18360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
364	С130806-252 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	1239,00	--	12390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 12				**70356450**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4221387				
		Всего по разделу, тенге				**74577837**				

РАЗДЕЛ 14. Конструкция крепления неподвижных опор (7шт)

375	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,48	1495,27	100,89	718	48	92	0,85	0
		м3		123,75	38,25	59	18	118	0,18	--

376	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15, F100, W6	0,32	6959,95	66,01	2227	21	74	1,35	0
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	--
377	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,32	106,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
378	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,32	302,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
379	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,32	352,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0106-1-13	Устройство железобетонной неподвижной опоры из бетона В25, F100, W6	4	9162,77	95,97	36651	384	3394	4,90	20
		м3		771,75	36,25	3087	145	105	0,18	1
381	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4	106,00	--	424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
382	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4	151,00	--	604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
383	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06139	47400,00	--	2910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5523	50900,00	--	28112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,288	61200,00	--	78826	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 14				**154275**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9256				
		Всего по разделу, тенге				**163531**				

РАЗДЕЛ 17. Разрушение и восстановление асфальтового покрытия (200м2)

402	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	31,8	408,11	169,61	12978	5394	10259	1,55	49
		м3		238,50	4,07	7584	129	133	0,01	0
		Итого по разделу 17				**23237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1394				
		Всего по разделу, тенге				**24631**				

РАЗДЕЛ 18. Разрушение и восстановление плиточного покрытия 300м2

414	Е0127-18-1	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня	26,1	298,24	37,24	7784	972	9521	1,80	47
		м3		261,00	13,28	6812	347	133	0,06	2
415	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	46,98	27,10	--	1273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	46,98	76,60	--	3599	--	720	0,32	15
		т		15,32	--	720		100	--	--
		Итого по разделу 18				**22897**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1374				
		Всего по разделу, тенге				**24271**				

РАЗДЕЛ 19. Демонтажные работы

		Демонтаж канала 2 КЛс 120х120х8(688,3м) и компенсаторных ниш(3шт)								
421	Е0107-61-2 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж канала	96,336	1291,90	427,93	124456	41225	69779	2,05	197
		м3		369,00	148,38	35548	14294	140	0,57	55
422	Е0107-61-2 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж компенсаторных ниш	21,56	1291,90	427,93	27853	9226	15617	2,05	44
		м3		369,00	148,38	7956	3199	140	0,57	12
423	Е0146-34-2	Разборка бетонных неподвижных опор(7шт)	9,03	2430,59	1082,84	21948	9778	16518	8,27	75
		м3		1347,75	481,50	12170	4348	100	1,95	18
424	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	228,47	27,10	--	6192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	228,47	76,60	--	17501	--	3500	0,32	245
		т		15,32	--	3500		100	--	--
		Демонтаж тепловых камер								
426	Е0107-3-4 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж плит	10	545,00	248,20	5450	2482	3929	1,22	12
		шт		205,20	75,42	2052	754	140	0,31	3
427	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен камеры	17,7	1795,50	627,75	31780	11111	24851	7,10	126
		м3		1167,75	236,25	20669	4182	100	1,16	21
428	Е0146-34-2	Разборка бетонного днища камеры	18,9	2430,59	1082,84	45938	20466	34573	8,27	156
		м3		1347,75	481,50	25472	9100	100	1,95	37
429	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	73,31	27,10	--	1987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

430	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	73,31	76,60	--	5616	--	1123	0,32	23
		т		15,32	--	1123		100	--	--
		Демонтаж трубопроводов и арматуры								
431	Е0124-2-13 К=0,6 К=0,6 К=0,6	Демонтаж стальных труб д.530мм	0,46	369056,46	144779,91	169766	66599	122101	870,00	400
		км		164700,00	39481,64	75762	18162	130	169,75	78
432	Е0109-34-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж неподвижных опор	0,11634	9998,39	1533,90	1163	178	796	44,16	5
		т		7533,00	70,88	876	8	90	0,34	--
433	Е0124-13-9 К=0,6 К=0,6 К=0,6	Демонтаж задвижек д.500мм	2	5716,86	2560,56	11434	5121	9245	16,56	33
		компл		2916,00	639,90	5832	1280	130	2,75	6
434	Е0124-2-13 К=0,6 К=0,6 К=0,6	Демонтаж компенсаторов из стальных труб д.500мм	0,0568	369056,46	144779,91	20962	8223	15077	870,00	49
		км		164700,00	39481,64	9355	2243	130	169,75	10
435	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	69,86724	27,10	--	1893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
436	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	69,86724	76,60	--	5352	--	1070	0,32	22
		т		15,32	--	1070		100	--	--
		Итого по разделу 19				**817471**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49046				
		Всего по разделу, тенге				**866517**				
	ИТОГО по акту:		**Тенге**			**94 341 314**				

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			1 132 096				
Итого:	Тенге			95 473 410				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			3 246 096				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			954 734				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			381 894				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			100 056 134				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	Тенге			239 102 143				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4 782 043				
Итого	Тенге			243 884 186				
НДС 12%	Тенге			29 266 102				
ВСЕГО:	Тенге			273 150 288				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
И.О. Директора
ТОО "Интерстиль" _____ **Бенько Н.Р.**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кыдыралин Г. А.**

Расценки по смете и объемы работ проверил