Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Каракольского сельского округа" ВКО, Урджарский район, с. Каракол, улица Азербаева, 3 БИН 980840003421, ИИК KZ54070103KSN1826000, БИК KKMFKZ2A РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Поставщик: ТОО "Barrister KZ", г. Семей, ул. Момыш улы, дом № 14, БИН 140940021518, ИИК KZ899650500007193646, БИК IRTYKZKA, АО "ForteBank"

Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещения в с. Каракол Урджарского района ВКО

Договор №47 от 16 августа 2017 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 28 августа 2017 года

Текущий ремонт уличного освещения в с. Каракол Урджарского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-257-2	Сборка и установка одностоечных опор с воздушным вводом и траверсами	18	16744,87	1395,83	301408	25125	33233	8,8895	160
		опора		1402,43	355,89	25244	6406	105	1,85	33
2	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	7	702,5	702,5	4918	4918	984	–	–
		т		–	140,5	–	984	100	0,29505	2
3	П7-201-1	За каждый 1 км. Сверх 200 добавлять, 1 класс груза	2500	2,8	2,8	7000	7000	1400	–	–
		т		–	0,56	–	1400	100	0,00118	3
4	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт								

5	18-3-677	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		317	13,5	317	14	95	0,079	–
		шт	1	3161		3161				
6	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный								
		шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
7	18-1-974	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1								
		шт	1	4808		4808				
8	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А								
		шт	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,013	–
9	99-1-1(пл)	Пускатель ПМЛ	1	4888		4888				
		шт								
10	Ц10-698-3	Прочее оборудование таймер	1	226	–	226	–	168	0,93	1
		шт								
				187	–	187	–	90	–	–
11	99-1-1(пл)	Таймер	1	4245		4245				
		шт								
12	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
13	18-1-246	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	244		488				
		шт								
14	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"								
		опора	1	20110,53	1831,4	20111	1831	2733	12	12
				1977,75	625,01	1978	625	105	2,34	2

15 99-1-1(пл)	Опора освещения 8 -ми гранная высотой 8 м.	1	22046		22046				
	шт								
16 Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами.	18	1583,29	979,88	28499	17638	9707	1,87	34
	шт		362,78	204,88	6530	3688	95	1,196	22
17 99-1-1(пл)	Светильник светодиодный Teksan 50W	18	5778		104004				
	шт								
18 Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	1	5096,44	752,81	5096	753	4638	24,4	24
	км линии		4140	276,75	4140	277	105	1,35	1
19 16-1-136	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	51600		51600				
	км								
20 Ц8-82-1	Зажим наборный без кожухаК=18,000;	36	85,4	0,2	3074	7	2424	0,4	14
	шт		70,9	–	2552	–	95	–	–
21 18-4-1952	Зажимы соединительные СВС-50-3 ГОСТ Р 51177-98К=18,000;	36	156		5616				
	шт								
22 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	330,1	24,1	5942	434	2026	0,7	13
	шт		116	2,5	2088	45	95	0,015	–
23 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 80 мм2К=18,000;	36	88,9	3,1	3200	112	964	0,16	6
	м		27,9	0,3	1004	11	95	0,002	–
	Всего по разделу, тенге				666 681				
	Сметная заработная плата, тенге				49 641				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				274				
	Всего прямые затраты				584 043	37 072			211
					34 111	8 795			41
	Стоимость: материалов, тенге				512 860				

Накладные расходы, тенге	44 901
- заработная плата, тенге	6 735
- трудоемкость, чел-ч	22
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37 737
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	676,015
Итого по акту в текущих ценах ценах 2017 года, МРПтек=2269 с коэф. Снижения	1 440 600
Налог (2%)	29 400
Итого в текущих ценах с учетам налога (2%)	1 470 000
Всего по акту без учета НДС (%)	1 470 000

Сумма прописью: Один миллион четыресто семьдесят тысяч тенге

Заказчик _____ Мусабаев М.М.

Поставщик _____ Муздыбаев А.Б.