Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Кербулакского райсна",Республика Казахстан, Алматинская обл, Кербулакский район, Сарыозек п., Б Момышулы, дом № 10** — **120140004981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 190020/00 от 11.04.2019

Номер документа	Дата составления
820	14.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (Электроснабжение)			усл	1	76 732 408,58	76 732 408,58
				Итого	1	x	76 732 408,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2019

М.П.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 19
(локальная смета 2-1-1)

Демонтаж существующих железобетонных опор ВЛ-10 кВ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ -10 кВ									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	39	4598,54	2495,64	179343	97330	70654	2,448	95,472
		опора								
				2102,9	833,31	82013	32499	61,7	0,696	27,144
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	4	9910,25	5800,75	39641	23203	14894	4,784	19,136
		опора								
				4109,5	1925,25	16438	7701	61,7	1,6	6,4
3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Демонтаж	3	15551	9366	46653	28098	17183	7,2	21,6
		опора								
				6185	3098,33	18555	9295	61,7	2,568	7,704

4	1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	7730	120,39	–	930615	–	550001	0,1572	1215,156
		м								
				120,39	–	930627	–	59,1	–	–
5	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	65,8	403		26517				
		т								
6	4101-0205-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	65,8	181,68		11955				
		т								
7	4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	65,8	403		26517				
		т								
8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	1,50735	77		116				
		т								
9	4102-0101-3001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	1,50735	146,43		221				
		т								
		Всего прямые затраты				**1261578**				**1351**
										41
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 047 633				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				148 631				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				49 495				
		- перевозка грузов, тенге				65 326				
		Накладные расходы I уровня, тенге				652 732				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 914 310				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				78 487				
		Итого, тенге				1 992 797				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				159 424				
		Всего				**2 152 221**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				51 653				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				2 203 874				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				37 686				
		Итого				2 241 561				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**2 376 054**				
		НДС (12 %)				285 127				

		Всего по акту с учетом НДС				**2 661 181**					
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**2 395 064,65**					

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт №02
приемки выполненных работ №1 за октябрь 2019
(локальная смета 2-1-2)
ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х95) , L=1,26 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
	1.1 Стойки									
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	68	-752,25	-13,9	-51153	-945	-6909	-0,212	-14,416
		м2 поверхности								
				-198,12	-1,9	-13472	-129	-50,8	-0,002	-0,136
	1.2 Провод									
7	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,26	-111953,17	-60814,29	-141061	-76626	-53827	-51,1	-64,386
		км линии								
				-47755,56	-21482,54	-60172	-27068	-61,7	-22,73	-28,6398
8	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0206	14,4	-5274,03	-3062,85	-75946	-44105	-27543	-2,12	-30,528
		опора								
				-2003,68	-1096,32	-28853	-15787	-61,7	-1,16	-16,704

	1.3 Заземление									
10	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	34	-110,85	-104,38	-3769	-3549	-976	-0,00845	-0,2873
		м3 грунта								
				-6,47	-42,12	-220	-1432	-59,1	-0,0387	-1,3158
11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	34	-23,03	-23,03	-783	-783	-176	–	–
		м3 грунта								
				–	-8,76	–	-298	-59,1	-0,00806	-0,27404
12	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	54	-959,09	-127,59	-51791	-6890	-15653	-0,7	-37,8
		шт.								
				-646,28	-30,98	-34899	-1673	-42,8	-0,028	-1,512
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,256	-185920,54	0	-47596				
		т								
14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	135	-179,65	-13,81	-24253	-1864	-8715	-0,16	-21,6
		м								
				-147,72	-3,1	-19942	-419	-42,8	-0,0028	-0,378
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0837	-195915,63	0	-16398				
		т								
	Раздел 2 Металлоконструкция опор магистрали ВЛИ-10кВ									
	2.1 Металлоконструкция									
16	2901-1001-0100(пл)	Накладка ОГs54	2	-16088		-32176				
		шт								
17	2901-1001-0101(пл)	Накладка ОГs55	20	-17739		-354780				
		шт								
18	2901-1001-0126(пл)	Накладка ОГs58	1	-13191		-13191				
		шт								
19	2901-1001-0238(пл)	Траверса ТМs60, ТМs60а	4	-2906		-11624				
		шт								
20	2901-1001-0103(пл)	Траверса ТМ73,	4	-11819		-47276				
		шт								
21	2901-1001-0109(пл)	Накладка ОГ52	4	-1028		-4112				
		шт								
22	2901-1001-0110(пл)	Хомут Х1	5	-980		-4900				
		шт								
23	2901-1001-0111(пл)	Хомут Х-51	2	-973		-1946				
		шт								
24	2901-1001-0201(пл)	Крепление подкоса У1	4	-4106		-16424				

		шт								
25	2901-1001-0115(пл)	Крепление подкоса У-52	3	-5791		-17373				
		шт								
26	2901-1001-0116(пл)	Крепление изолятора КИs1	2	-2312		-4624				
		м								
27	2901-1001-0203(пл)	Проводник заземляющий ЗП-21	14	-1200		-16800				
		м								
28	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	0,00045	-381819,66		-172				
		т								
	Раздел 3 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
29	2901-0001-0322(пл)	Комплект защиты от птиц SP 52.3	34	-43801		-1489234				
		шт								
30	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	47	-818,13		-38452				
		шт.								
31	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	47	-361,11		-16972				
		шт.								
32	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	80	-10199,16		-815933				
		шт.								
33	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	26,66667	-16501,11		-440030				
		комплект								
34	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	21	-15037,95		-315797				
		шт.								
35	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	21	-530,75		-11146				
		шт								
36	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	21	-10202,34		-214249				
		шт.								
37	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	9	-2891,92		-26027				
		шт.								
38	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	70	-11267,97		-788758				
		шт.								
39	2901-1001-0109(пл)	Искровой разрядник SDI27	16	-16063		-257008				
		шт								
	Раздел 4 Перенос сущ. линии ВЛ-10кВ и строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
40	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	42	-6303,88	-3119,55	-264763	-131021	-95111	-3,06	-128,52
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				-2628,64	-1041,62	-110403	-43748	-61,7	-0,87	-36,54
43	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	61	-39667,48		-2419716				
		шт.								

45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	146	-752,25	-13,9	-109828	-2030	-14835	-0,212	-30,952
		м2 поверхности								
				-198,12	-1,89	-28926	-276	-50,8	-0,002	-0,292
	4.2 Провод									
46	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,815	-111954,53	-60814,92	-315152	-171194	-120257	-51,1	-143,8465
		км линии								
				-47755,6	-21482,77	-134432	-60474	-61,7	-22,73	-63,98495
	4.3 Заземление									
49	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	67,5	-110,86	-104,39	-7483	-7046	-1938	-0,00845	-0,57038
		м3 грунта								
				-6,47	-42,12	-437	-2843	-59,1	-0,0387	-2,61225
50	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	67,5	-23,04	-23,04	-1555	-1555	-350	–	–
		м3 грунта								
				–	-8,77	–	-592	-59,1	-0,00806	-0,54405
51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	108	-959,07	-127,57	-103580	-13778	-31306	-0,7	-75,6
		шт.								
				-646,28	-30,98	-69798	-3346	-42,8	-0,028	-3,024
52	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,5119	-185920,54	0	-95173				
		т								
53	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	270	-179,66	-13,81	-48507	-3729	-17429	-0,16	-43,2
		м								
				-147,72	-3,1	-39885	-836	-42,8	-0,0028	-0,756
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1674	-195915,63		-32796				
		т								
	Раздел 5 Металлоконструкция опор магистрали ВЛИ-10кВ									
	5.1 Металлоконструкция									
55	2901-1001-0101(пл)	Накладка ОГs55	42	-17739		-745038				
		шт								
56	2901-1001-0102(пл)	Накладка ОГs59	3	-14126		-42378				
		шт								
57	2901-1001-0238(пл)	Траверса ТМs60, ТМs60а	10	-2906		-29060				
		шт								

58	2901-1001-0103(пл)	Траверса ТМ-73,	10	-11819		-118190				
		шт								
59	2901-1001-0109(пл)	Накладка ОГ 52	10	-1028		-10280				
		шт								
60	2901-1001-0110(пл)	Хомут Х-1	12	-980		-11760				
		шт								
61	2901-1001-0111(пл)	Хомут Х-51	8	-973		-7784				
		шт								
62	2901-1001-0201(пл)	Крепление подкоса У1	12	-4106		-49272				
		шт								
63	2901-1001-0115(пл)	Крепление подкоса У-52	8	-5791		-46328				
		шт								
64	2901-1001-0116(пл)	Крепление изолятора КИs1	7	-2312		-16184				
		м								
65	2901-1001-0203(пл)	Проводник заземляющий ЗП-21	40	-1200		-48000				
		м								
66	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	0,00129	-381819,66		-493				
		т								
	Раздел 6 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
67	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	108	-818,13		-88358				
		шт.								
68	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	108	-361,11		-39000				
		шт.								
69	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	168	-10199,16		-1713459				
		шт.								
70	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6 шт)	22	-16779,51		-369149				
		комплект								
71	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6шт)	32,66667	-16501,11		-539036				
		комплект								
72	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	57	-15037,95		-857163				
		шт.								

73	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	57	-530,75		-30253				
		шт.								
74	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255	39	-11931,99		-465348				
		шт.								
75	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	18	-10202,34		-183642				
		шт.								
76	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	21	-2891,92		-60730				
		шт.								
77	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	126	-11267,97		-1419764				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**-15640976**				**-592**
										—
										-157
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-541 439				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-465 115				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-158 921				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-14 634 422				
		Накладные расходы I уровня, тенге				-395 025				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-16 036 001				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				-657 476				
		Итого, тенге				-16 693 477				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-1 335 478				
		Всего				**-18 028 955**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				-37 818				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				-18 066 773				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				-27 592				
		Итого				-18 094 365				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**-19 180 027**				
		НДС (12 %)				-2 301 603				
		Всего по акту с учетом НДС				**-21 481 630**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**-19 333 467,87**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
Сарыбаев Д.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт №03
приемки выполненных работ за ноябрь 2019
(локальная смета 2-1-2)
ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х95) , L=1,26 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
	1.1 Стойки									
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	68	752,25	13,9	51153	945	6909	0,212	14,416
		м2 поверхности								
				198,12	1,9	13472	129	50,8	0,002	0,136
	1.2 Провод									
7	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,26	111953,17	60814,29	141061	76626	53827	51,1	64,386
		км линии								
				47755,56	21482,54	60172	27068	61,7	22,73	28,6398
8	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0206	14,4	5274,03	3062,85	75946	44105	27543	2,12	30,528
		опора								

				2003,68	1096,32	28853	15787	61,7	1,16	16,704
	1.3 Заземление									
10	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	34	110,85	104,38	3769	3549	976	0,00845	0,2873
		м3 грунта								
				6,47	42,12	220	1432	59,1	0,0387	1,3158
11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	34	23,03	23,03	783	783	176	–	–
		м3 грунта								
				–	8,76	–	298	59,1	0,00806	0,27404
12	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	54	959,09	127,59	51791	6890	15653	0,7	37,8
		шт.								
				646,28	30,98	34899	1673	42,8	0,028	1,512
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,256	185920,54		47596				
		т								
14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	135	179,65	13,81	24253	1864	8715	0,16	21,6
		м								
				147,72	3,1	19942	419	42,8	0,0028	0,378
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0837	195915,63		16398				
		т								
	Раздел 2 Металлоконструкция опор магистрали ВЛИ-10кВ									
	2.1 Металлоконструкция									
16	2901-1001-0100(пл)	Накладка ОГs54	2	16088		32176				
		шт								
17	2901-1001-0101(пл)	Накладка ОГs55	20	17739		354780				
		шт								
18	2901-1001-0126(пл)	Накладка ОГs58	1	13191		13191				
		шт								
19	2901-1001-0238(пл)	Траверса TMs60, TMs60a	4	2906		11624				
		шт								
20	2901-1001-0103(пл)	Траверса ТМ73,	4	11819		47276				
		шт								
21	2901-1001-0109(пл)	Накладка ОГ52	4	1028		4112				
		шт								
22	2901-1001-0110(пл)	Хомут Х1	5	980		4900				
		шт								
23	2901-1001-0111(пл)	Хомут Х-51	2	973		1946				

		шт								
24	2901-1001-0201(пл)	Крепление подкоса У1	4	4106		16424				
		шт								
25	2901-1001-0115(пл)	Крепление подкоса У-52	3	5791		17373				
		шт								
26	2901-1001-0116(пл)	Крепление изолятора КИs1	2	2312		4624				
		м								
27	2901-1001-0203(пл)	Проводник заземляющий ЗП-21	14	1200		16800				
		м								
28	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	0,00045	381819,66		172				
		т								
	Раздел 3 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
29	2901-0001-0322(пл)	Комплект защиты от птиц SP 52.3	34	43801		1489234				
		шт								
30	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	47	818,13		38452				
		шт.								
31	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	47	361,11		16972				
		шт.								
32	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	80	10199,16		815933				
		шт.								
33	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	26,66667	16501,11		440030				
		комплект								
34	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	21	15037,95		315797				
		шт.								
35	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	21	530,75		11146				
		шт								
36	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	21	10202,34		214249				
		шт.								
37	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	9	2891,92		26027				
		шт.								
38	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	70	11267,97		788758				
		шт.								
39	2901-1001-0109(пл)	Искровой разрядник SDI27	16	16063		257008				
		шт								
	Раздел 4 Перенос сущ. линии ВЛ-10кВ и строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
40	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	42	6303,88	3119,55	264763	131021	95111	3,06	128,52
		опора								
				2628,64	1041,62	110403	43748	61,7	0,87	36,54

43	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	61	39667,48		2419716				
		шт.								
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	146	752,25	13,9	109828	2030	14835	0,212	30,952
		м2 поверхности								
				198,12	1,89	28926	276	50,8	0,002	0,292
	4.2 Провод									
46	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,815	111954,53	60814,92	315152	171194	120257	51,1	143,8465
		км линии								
				47755,6	21482,77	134432	60474	61,7	22,73	63,98495
	4.3 Заземление									
49	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	67,5	110,86	104,39	7483	7046	1938	0,00845	0,57038
		м3 грунта								
				6,47	42,12	437	2843	59,1	0,0387	2,61225
50	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	67,5	23,04	23,04	1555	1555	350	–	–
		м3 грунта								
				–	8,77	–	592	59,1	0,00806	0,54405
51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	108	959,07	127,57	103580	13778	31306	0,7	75,6
		шт.								
				646,28	30,98	69798	3346	42,8	0,028	3,024
52	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,5119	185920,54		95173				
		т								
53	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	270	179,66	13,81	48507	3729	17429	0,16	43,2
		м								
				147,72	3,1	39885	836	42,8	0,0028	0,756
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1674	195915,63		32796				
		т								
	Раздел 5 Металлоконструкция опор магистрали ВЛИ-10кВ									
	5.1 Металлоконструкция									
55	2901-1001-0101(пл)	Накладка ОГs55	42	17739		745038				

		шт								
56	2901-1001-0102(пл)	Накладка ОГs59	3	14126		42378				
		шт								
57	2901-1001-0238(пл)	Траверса TMs60, TMs60a	10	2906		29060				
		шт								
58	2901-1001-0103(пл)	Траверса ТМ-73,	10	11819		118190				
		шт								
59	2901-1001-0109(пл)	Накладка ОГ 52	10	1028		10280				
		шт								
60	2901-1001-0110(пл)	Хомут Х-1	12	980		11760				
		шт								
61	2901-1001-0111(пл)	Хомут Х-51	8	973		7784				
		шт								
62	2901-1001-0201(пл)	Крепление подкоса У1	12	4106		49272				
		шт								
63	2901-1001-0115(пл)	Крепление подкоса У-52	8	5791		46328				
		шт								
64	2901-1001-0116(пл)	Крепление изолятора КИs1	7	2312		16184				
		м								
65	2901-1001-0203(пл)	Проводник заземляющий ЗП-21	40	1200		48000				
		м								
66	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	0,00129	381819,66		493				
		т								
	Раздел 6 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
67	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	108	818,13		88358				
		шт.								
68	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	108	361,11		39000				
		шт.								
69	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	168	10199,16		1713459				
		шт.								
70	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6 шт)	22	16779,51		369149				
		комплект								
71	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6шт)	32,66667	16501,11		539036				
		комплект								
72	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	57	15037,95		857163				
		шт.								
73	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	57	530,75		30253				
		шт.								
74	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255	39	11931,99		465348				
		шт.								
75	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	18	10202,34		183642				
		шт.								

76	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	21	2891,92		60730				
		шт.								
77	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	126	11267,97		1419764				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**15640976**				**592**
										157
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				541 439				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				465 115				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				158 921				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 634 422				
		Накладные расходы I уровня, тенге				395 025				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 036 001				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				657 476				
		Итого, тенге				16 693 477				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 335 478				
		Всего				**18 028 955**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				432 695				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				18 461 650				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				315 694				
		Итого				18 777 344				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**19 903 985**				
		НДС (12 %)				2 388 478				
		Всего по акту с учетом НДС				**22 292 463**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**20 063 216,65**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
_____ Сарыбаев Д.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 19

(локальная смета 2-1-2)

ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х95) , L=1,26 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
78	2901-1001-0109(пл	Искровой разрядник SDI27	33	16063		530079				
		шт								
79	2901-0001-0322(пл	Комплект защиты от птиц SP 52.3	56	43801		2452856				
		шт								
	Раздел 7 Доп. арматура, уст. на проект. опоре К10-1,2с, №2/32 для подключения сущ. водозабора									
	7.0 Подраздел без наименования									
80	2901-1001-0238(пл	Траверса TMs60a	1	2906		2906				
		шт								
81	2901-1001-0103(пл	Траверса ТМ-73,	1	11819		11819				
		шт								
82	2901-1001-0110(пл	Хомут Х-1	2	980		1960				
		шт								
83	2901-1001-0203(пл	Проводник заземляющий ЗП-21	1	1200		1200				
		м								
84	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,75		1592				

		шт.								
	Раздел 8 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
	8.1 Линейная арматура ВЛИ-10кВ									
85	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	2	818,13		1636				
		шт.								
86	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	2	361,11		722				
		шт.								
87	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	1	10199,16		10199				
		шт.								
88	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6шт)	0,33333	16779,51		5593				
		комплект								
89	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	3	15037,95		45114				
		шт.								
90	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255	3	11931,99		35796				
		шт.								
91	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	3	2811,36		8434				
		шт.								
92	2404-0207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	3	637,53		1913				
		шт.								
93	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.2 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	3	11267,97		33804				
		шт.								
94	2901-0001-0322(пл	Комплект защиты от птиц SP 52.3	2	43801		87602				
		шт								
	Раздел 9 Установка 3-х полюсного линейнs[о разъединителей марки РЛНД-1-10У/400-2 шт и РЛНД-1-10Б/630-1 шт									
95	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	3	10196	2786,67	30588	8360	15721	7,42	22,26
		комплект								
				7332,33	1161	21997	3483	61,7	1,02	3,06
96	5108-0301-1103(об	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	2	48210		96420				
		шт.								
97	5108-0301-1104(об	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	1	48221		48221				
		шт.								
98	2106-0405-1403	Металлоконструкции разъединителя	0,2328	347004,95		80783				
		т								
99	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	9	10199,16		91792				

		шт.								
100	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	3	16501,11		49503				
		комплект								
	9.2 Разные работы									
101	2404-0206-0721	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	18	745,71		13423				
		шт								
102	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	12	818,13		9818				
		шт.								
103	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00264	381819,66		1008				
		т								
104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0186	194435,72		3617				
		т								
	Раздел 10 Установка ОПН на ТП-10/0.4кВ									
	10.1 Металлоконструкции									
105	2901-1001-0106(пл	Траверса ТМ-96И	2	5314		10628				
		шт								
106	2901-1001-0134(пл	Хомут Х-62И	2	973		1946				
		шт								
107	2901-1001-0117(пл	Упор У 50	2	905		1810				
		шт								
108	2307-0222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	1	4885,99		4886				
		шт.								
	10.2 Линейная арматура									
109	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	2	24628,5	13287	49257	26574	14276	12	24
		комплект (3 фазы)								
				11341,5	5335,5	22683	10671	42,8	4,83	9,66
110	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	6	24280,28		145682				
		шт.								
111	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	12	3199,78		38397				
		шт.								
112	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	21	477,47		10027				
		м								
113	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	12	147,91		1775				

		шт.								
		Всего прямые затраты				**3922806**				**46**
										13
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 680				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 934				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 154				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 698 551				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				144 641				
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 997				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 952 803				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				162 065				
		Итого, тенге				4 114 868				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				329 189				
		Всего				**4 444 057**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				102 755				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				4 546 812				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				74 970				
		Итого				4 621 781				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**4 899 088**				
		НДС (12 %)				587 891				
		Всего по акту с учетом НДС				**5 486 979**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**4 938 284,26**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
_____ Сарыбаев Д.К.

Заказ 34ИСПР

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт №5

приемки выполненных работ за ноябрь 19

(локальная смета 2-1-3)

Кабельная линия 10 кВ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	81,36	110,87	104,39	9020	8493	2337	0,00845	0,68749
		м3 грунта								
				6,48	42,12	527	3427	59,1	0,0387	3,14863
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	54,26	23,04	23,04	1250	1250	281	–	–
		м3 грунта								
				–	8,77	–	476	59,1	0,00806	0,43734
3	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	27,12	41	41	1112	1112	234	–	–
		м3 грунта								
				–	14,6	–	396	59,1	0,0134	0,36341

	Раздел 2 Кабельная линия									
4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	200	349,86	293,15	69972	58630	14306	0,06	12
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				56,71	110,42	11342	22084	42,8	0,0998	19,96
5	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	200	305,8	249,09	61159	49817	12886	0,06	12
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				56,71	93,83	11342	18765	42,8	0,0848	16,96
6	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,6	24183,82		38694				
		1000 шт.								
7	2306-0611-1414	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,2754	5658570,3		1558370				
		км								
8	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	34	496,82	247,71	16892	8422	4608	0,24	8,16
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				226,82	89,82	7712	3054	42,8	0,0968	3,2912
9	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	191	409,33	214,31	78182	40933	20287	0,18	34,38
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				170,13	78,04	32494	14905	42,8	0,0826	15,7766
10	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	45	1022,93	601,87	46032	27084	8356	0,25	11,25
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				236,29	197,56	10633	8890	42,8	0,197	8,865
11	1308-0206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	2,3	483,48	108,7	1112	250	329	0,32	0,736
		м		—	—	—	—	—	—	—
				295,65	38,7	680	89	42,8	0,035	0,0805
12	2306-1710-0710	Лотки окрашенные прямые 60х60 применительно	1	3483,45		3483				
		шт.								
13	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	11	477,47		5252				
		м								
14	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	8	147,91		1183				
		шт.								

15	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,025	111800	–	2795	–	1714	133	3,325
		канало-километр трубопровода								
				110400	–	2760	–	62,1	–	–
16	2301-0601-0313	Трубы напорные ПНД-160 (полипропиленовые PP-R SDR 11-160x14,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 применительно)	25	7606,83		190171				
		м								
17	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,009	1017222,22	–	9155	–	812	175	1,575
		канало-километр трубопровода								
				145222,22	–	1307	–	62,1	–	–
18	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	455859,61		456				
		км								
19	2404-0207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98	6	5035,78		30215				
		шт.								
20	1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3x185 мм2. Монтаж оборудования	2	12552	–	25104	–	8899	11	22
		шт.								
				10396,5	–	20793	–	42,8	–	–
21	2306-1703-0399	Муфты кабельные концевые 10 кВ для кабеля сеч. 3x120 POLT 12D/3x0-H-L12A	2	61561,19		123122				

		шт.								
		Всего прямые затраты				**2272731**				**106**
										69
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				99 590				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				195 991				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72 086				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 977 150				
		Накладные расходы I уровня, тенге				75 049				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 347 780				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				96 259				
		Итого, тенге				2 444 039				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 523				
		Всего				**2 639 562**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				63 349				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				2 702 911				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				46 220				
		Итого				2 749 131				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**2 914 079**				
		НДС (12 %)				349 689				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 263 769**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**2 937 395,72**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
_____ Сарыбаев Д.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт №6

приемки выполненных работ за ноябрь 2019

(локальная смета 2-1-4)

Дополнительное расширение сущ. КРУ-10кВ на ПС-126

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
1	1134-0106-0101	Блочно-модульное здание. Демонтаж	36,288	5517	1150,46	200201	41748	108543	4,62	167,65056
		м3 здания		4366,54	450,15	158453	16335	62,1	0,371	13,46285
2	1134-0106-0101	Блочно-модульное здание. Монтаж нового блока	36,288	8921,13	1643,55	323730	59641	178491	7,7	279,4176
		м3 здания		7277,58	643,08	264089	23336	62,1	0,53	19,23264
3	1134-0106-0101	Блочно-модульное здание. Монтаж демонтируемого блока.	36,288	8921,13	1643,55	323730	59641	178491	7,7	279,4176
		м3 здания		7277,58	643,08	264089	23336	62,1	0,53	19,23264
4	1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	1	89285	61170	89285	61170	20797	28	28
		шт.		26464	22128	26464	22128	42,8	24,38	24,38
5	5801-0001-0102(п.	КРУ-10 кВ модульного типа с воздушной изоляцией типа XAir 10кв с устройством защиты на терминале Siprotec 7SJ63 и секция расширенияБМЗ подстанции ПС120	1	20926162		20926162				

		шт								
	Раздел 2 Фундамент под модульное здание									
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,4	1267,5	–	8112	–	4794	1,54	9,856
		м3 грунта								
				1267,5	–	8112	–	59,1	–	–
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,6	727,31	–	1891	–	1118	0,972	2,5272
		м3 грунта								
				727,31	–	1891	–	59,1	–	–
8	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	3,8	41,05	41,05	156	156	33	–	–
		м3 грунта								
				–	14,47	–	55	59,1	0,0134	0,05092
9	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	10,08	219,25	23,21	2210	234	395	0,0681	0,68645
		м2 площади уплотнения								
				56,05	8,33	565	84	60,9	0,0088	0,0887
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,01	19429,7	674,26	19624	681	590	1,35	1,3635
		м3								
				1033,66	171,29	1044	173	48,5	0,1813	0,18311
11	1130-0102-0101	Фундаменты сборные. Устройство	8,208	6782,29	3366,84	55669	27635	14697	2,44	20,02752
		м3 сборных конструкций								
				2121,83	892,54	17416	7326	59,4	0,82	6,73056
12	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	8,208	45002,54		369381				
		м3								
13	1146-0303-0106	Заделка бетоном между фундаментными блоками площадью до 0,2 м2	0,288	63684,03	763,89	18341	220	7119	60,8	17,5104
		м3 заделки								
				48281,25	378,47	13905	109	50,8	0,4	0,1152
14	1106-0701-0201	Фундаментная балка в опалубке. Устройство	1,155	27587,01	3041,56	31863	3513	4452	8,25	9,52875
		м3								
				7261,47	685,71	8387	792	48,5	0,7231	0,83518
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04272	195915,63		8370				
		т								
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0092	194435,72		1789				
		т								

17	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05192	15119,41	712,63	785	37	361	16,88	0,87641
		т								
				14137,13	211,86	734	11	48,5	0,17	0,00883
18	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка	0,0144	653958,33	30208,33	9417	435	3064	359	5,1696
		т закладных деталей								
				339305,56	–	4886	–	62,7	–	–
19	1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХП-734	84,3	285,65	1,04	24080	88	746	0,018	1,5174
		м2								
				16,05	0,28	1353	24	54,2	0,0003	0,02529
20	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,53	16937,74	673,58	8977	357	310	1,35	0,7155
		м3								
				1033,96	171,7	548	91	48,5	0,1813	0,09609
21	1127-0402-0101	Основание песчано-гравийное однослойное толщиной 8 см под отмостку. Устройство	5,3	301,89	92,83	1600	492	195	0,0416	0,22048
		м2 основания или покрытия								
				34,15	26,98	181	143	60,3	0,02419	0,12821
22	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	13	1812,38	690,69	23561	8979	8044	0,94	12,22
		м2								
				838	178,08	10894	2315	60,9	0,15001	1,95013
23	2110-0103-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	13	2197,23		28564				
		м2								
24	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	100	24,49		2449				
		шт.								
	Раздел 3 Заземление									
25	1133-0105-1002	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м	20	103	51,65	2060	1033	844	0,0593	1,186
		м заземления								
				50,95	17,45	1019	349	61,7	0,017	0,34
26	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,01516	228359,83		3462				
		т								
		Всего прямые затраты				**22485469**				**838**
										87
		в том числе								

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				784 030				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				266 060				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				96 607				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				509 217				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				20 926 162				
		Накладные расходы I уровня, тенге				533 084				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23 018 553				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				943 761				
		Итого, тенге				23 962 314				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 916 985				
		Всего				**25 879 299**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				56 458				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				25 935 757				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				41 192				
		Итого				25 976 949				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**27 535 566**				
		НДС (12 %)				3 304 268				
		Всего по акту с учетом НДС				**30 839 834**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**27 755 853,42**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
_____ Сарыбаев Д.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт №7

приемки выполненных работ за ноябрь 19

(локальная смета добавить)

ВЛИ 0,4кВ на участке ИЖС на проводах СИПс-4, устанавливаемая на опорах СВ-105-5, L=22,46 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
1	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	3	6304,33	3119,67	18913	9359	6794	3,06	9,18
		опора		2628,67	1041,67	7886	3125	61,7	0,87	2,61
2	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	43	12943,77	7251,05	556582	311795	200134	5,98	257,14
		опора		5137	2406,4	220891	103475	61,7	2	86
3	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	762	29016,3		22110421				
		шт.								
4	21-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	46	39667,48		1824704				
		шт.								
5	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	92	752,23	13,89	69205	1278	9348	0,212	19,504

		м2 поверхности									
				198,12	1,89	18227	174	50,8	0,002	0,184
6	29-010001-0380(п	Крепление подкоса У1	23	4106		94438				
		шт								
7	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	110	530,75		58383				
		шт.								
8	29-010001-0002(п	Светильник ES-СКУ-120	430	37564,73		16152834				
		шт								
		Всего прямые затраты				**40885480**				**286**
										89
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				247 004				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				322 432				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				106 774				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 316 044				
		Накладные расходы I уровня, тенге				216 276				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 101 756				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 685 172				
		Итого, тенге				42 786 928				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 422 954				
		Всего				**46 209 884**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				1 109 037				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				47 318 921				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				809 154				
		Итого				48 128 075				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**51 015 759**				
		НДС (12 %)				6 121 891				
		Всего по акту с учетом НДС				**57 137 650**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**51 423 887,34**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

Сарыбаев Д.К.

Заказ 34ИСПР

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2019 года**

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь 19
(локальная смета 2-2-3)
ВЛИ 0,4кВ на участке ИЖС на проводах СИПс-4, устанавливаемая на опорах СВ-105-5, L=22,46 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
3	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	-762	39667,48		-30226620				
		шт.								
	Раздел 4 Арматура для подводки к вводу в здания									
	4.0 Подраздел без наименования									
68	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	-8,67	25852,13	10139,1	-224138	-87906	-100140	16,1	-139,587
		км линии								
				14523,53	4196,42	-125919	-36383	61,7	4,44	-38,4948
74	5801-1001-0407(пл	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-10-1Н-CL-08 однофазным счетчиком СО-Э711	401	24933		9998133				
		шт								

	Раздел 5 Наружное освещение участка ИЖС									
75	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1935	210,73	93,91	407764	181712	106221	0,1	193,5
		м кабеля								
				94,51	33,74	182885	65295	42,8	0,0378	73,143
76	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,9737	45743,67		90284				
		1000 м								
77	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	430	4657,49	1419,06	2002721	610197	427576	1,83	786,9
		шт.								
				1887,19	436,09	811491	187519	42,8	0,4	172
80	2901-1001-0135(пл	Хомут Х-15	430	720		309600				
		шт								
81	2901-1001-0206(пл	Кронштейны КС-1	430	1695		728850				
		шт								
	Раздел 6 Арматура ENSTO									
82	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	430	1851,41		796106				
		шт.								
83	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	860	1851,41		1592213				
		шт.								
84	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	430	1961,59		843484				
		шт.								
85	2901-1001-0368(пл	SV 29.25 корпус для предохранителя	430	3003		1291290				
		шт								
86	2901-1001-0375(пл	SVV 10.25 плавкая вставка	430	585		251550				
		шт								
87	2901-1001-0128(пл	ОПН с прокалывающим зажимом SE46.128-5	70	13351		934570				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-11204193**				**841**
										207
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				868 457				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				704 003				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				216 431				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-22 774 786				

		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				9 998 133				
		Накладные расходы I уровня, тенге				433 657				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-10 770 536				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				-441 592				
		Итого, тенге				-11 212 128				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-896 970				
		Всего				**-12 109 098**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				-560 395				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				-12 669 493				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				-408 864				
		Итого				-13 078 357				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**-13 863 059**				
		НДС (12 %)				-1 663 567				
		Всего по акту с учетом НДС				**-15 526 626**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**-13 973 961,37**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
_____ Сарыбаев Д.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)

Наименование объекта: Электроснабжение ИЖС

Договор: №190020-00 от 11.04.2019 года

Акт №09
приемки выполненных работ за ноябрь 19
(локальная смета 2-2-2)
Трансформаторные подстанции КТПГ-63 (100,160,400)/10/0,4кВ - 12 шт

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Заземление подстанций, фундамент под КТПГ								
		3.1 Земляные работы, фундамент под подстанцию								
16	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	123	110,85	104,38	13635	12839	3532	0,00845	1,03935
		м3 грунта		6,47	42,12	796	5181	59,1	0,0387	4,7601
17	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	123	23,03	23,03	2833	2833	638	–	–
		м3 грунта		–	8,77	–	1079	59,1	0,00806	0,99138
		3.2 Заземление								
18	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования.	546	179,66	13,81	98092	7541	35245	0,16	87,36

		м		147,72	3,1	80656	1691	42,8	0,0028	1,5288
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,339	195915,63		66415				
		т								
20	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	98	959,09	127,58	93991	12503	28407	0,7	68,6
		шт		646,29	30,98	63336	3036	42,8	0,028	2,744
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,155	185920,54		28818				
		т								
22	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,099	228359,83		22608				
		т								
23	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0091	190109,83		1730				
		т								
24	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01022	381819,66		3902				
		т								
25	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	52	397,97		20694				
		шт								
		Всего прямые затраты				**352718**				**157**
										10
		в том числе				144 788				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 716				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 987				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				172 214				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				67 822				
		Накладные расходы I уровня, тенге				420 540				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 242				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				437 782				
		Итого, тенге								

						35 023				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**472 805**				
		Всего				11 347				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				484 152				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				8 279				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				492 431				
		Итого				**521 977**				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				62 637				
		НДС (12 %)				**584 614**				
		Всего по акту с учетом НДС								
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**526 136,56**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
_____ Сарыбаев Д.К.