Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство участка Южного соединительного пути в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		37	26.06.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участка Южного соединительного пути	0	55 364 459,82		55 364 460					6 643 735	62 008 195

М.П. Заказчик Директор Тастанбеков Т.А.
(должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Подрядчик Директор Ахметов М.Х.
(должность ф., и., о., подпись) 2015 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Южного соединительного пути длиной 0,800 км с устройством упора

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е28-45-1	Разборка упоров	шт	1,00	240244,29	220939,29	240244	220939	130,80	131
					19305,00	64198,41	19305	64198	43,76	44
2.	ЕРДС	Закрепление оси трассы	км	0,63	9214,00	--	5759	--	--	--
					9214,00	--	5759	--	--	--
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								246003
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
3.	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей в грунтах 1-2 группы	м2	1580,00	195,91	194,37	309545	307112	0,01	17
					1,54	14,03	2433	22172	0,02	36
4.	Е0101-30-3	Планировка основания земляного полотна	м2	5633,00	2,82	2,82	15868	15868	--	--
					--	0,21	--	1172	0,00	2
5.	Е0101-145-12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	3463,00	56,39	48,15	195286	166751	0,06	193
					8,24	2,97	28535	10289	0,01	17
6.	Е0101-87-	Планировка дна и откосов	м2	2380,00	8,28	8,28	19699	19699	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грейдерами в грунтах 2 группы			--	1,52	--	3617	0,00	7
7.	Е0101-146 -1	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи перед укладкой верхнего строения	км	0,63	221474,70 / 16650,00	204824,70 / 58152,64	138422 / 10406	128015 / 36345	113,20 / 31,86	71 / 20
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								678820
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
8.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,63	1023533,90 / 111600,00	895677,50 / 311666,65	639709 / 69750	559798 / 194792	712,00 / 193,86	445 / 121
9.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,63	871543,56 / 102600,00	768943,56 / 226613,92	544715 / 64125	480590 / 141634	660,00 / 57,52	413 / 36
10.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	0,63	12937,50 / 12937,50	-- / --	8086 / 8086	-- / --	63,00 / --	39 / --
11.	Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,63	210311,44 / 62493,75	142825,50 / 37079,21	131445 / 39059	89266 / 23175	274,00 / 215,06	171 / 134
12.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	17,50	4344,00 / --	4344,00 / 1120,60	76020 / --	76020 / 19610	-- / 6,50	-- / 114
13.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	0,63	100316,25 / 100316,25	-- / --	62698 / 62698	-- / --	506,00 / --	316 / --
14.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	1,08	3105000,00 / 594000,00	-- / --	3347190 / 640332	-- / --	3820,00 / 38,70	4118 / 42
15.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	1724,80	-- / --	-- / --	1 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,63	282150,00 / 282150,00	-- / --	176344 / 176344	-- / --	1758,00 / 15,54	1099 / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,63	495000,00	--	309375	--	3280,00	2050
					495000,00	--	309375	--	17,36	11
18.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	18,16	16170,88	--	293663	--	5,88	107
					1017,00	--	18469	--	--	--
19.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	80,88	35000,00	--	2830625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	1000,00	1288,00	--	1288000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спрайс	Накладка 2Р-65	тн	4,77	56000,00	--	267050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	15,50	50000,00	--	775000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,57	90000,00	--	51188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Спрайс	Костыль К-165	тн	3,12	58000,00	--	180888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайс	Противоугон П-65	тн	2,18	70000,00	--	152320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	2,00	342507,16	210631,87	685014	421264	342,00	684
					51300,00	72105,06	102600	144210	42,52	85
27.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	3,88	175685,01	116706,99	681306	452590	179,20	695
					28935,00	33009,82	112210	128012	19,40	75
28.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 625 м	10т/км	1046,88	975,94	975,94	1021683	1021683	--	--
					--	436,30	--	456752	1,46	1528
29.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,63	9214,00	--	5759	--	--	--
					9214,00		5759	--	--	--
30.	Е16-110-в	Оправка балластной призмы на	1км	0,63	52509,38	--	32818	--	280,00	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебеночном балласте	пути		52509,38	--	32818	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								13560896
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ ШИРИНОЙ 7,5 м - 1шт (на действующей автодороге)								
31.	Е0157-2-9	Демонтаж асфальтобетонных покрытий для устройства переезда шириной 7,5	1м2	30,00	492,54	390,48	14776	11714	0,76	23
					102,06	95,49	3062	2865	0,17	5
32.	У1-47-2	Установка запрещающих и предупреждающих знаков для ограждения места производства работ	указат.	12,00	6822,60	--	81871	--	18,20	218
					2993,10	--	35917	--	3,40	41
33.	Е28-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсов с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 7,5 м	шт	1,00	544672,52	196548,12	544673	196548	900,00	900
					139050,00	66473,56	139050	66474	79,14	79
34.	Е0109-23-1	Изготовление и монтаж контррельсов	т	1,23	42452,58	25649,60	52217	31549	100,20	123
					16065,00	8572,35	19760	10544	5,16	6
35.	Е0127-38-1	Устройство основания переездного настила	м2	24,00	1838,28	150,85	44119	3620	0,53	13
					85,96	46,36	2063	1113	0,02	1
36.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,00	1258,20	--	3775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	1,54	48572,67	36249,27	74802	55824	59,60	92
					11835,00	--	18226	--	--	--
38.	С11011-4147	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	1,54	50954,00	--	78469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	805,50	--	725	--	5,60	5
					805,50	--	725	--	--	--
40.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	1,54	15278,63	--	23529	--	85,00	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	8,96	15120,00 309,15 8,86	-- -- --	23285 2770 79	-- -- --	41,04 0,04 0,00	63 0 0
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	28,16	27,56 11,62	-- --	776 327	-- --	0,06 0,00	2 0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,16	27,73 8,32	-- --	781 234	-- --	0,04 --	1 --
44.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	24,00	610,47 14,04	56,85 17,94	14651 337	1364 431	0,09 0,01	2 0
45.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	816,00	90,26 0,38	-- --	73655 310	-- --	0,00 0,00	2 0
46.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	2698,47 1012,50	1590,55 114,10	70160 26325	41354 2967	6,40 0,22	166 6
47.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	1,00	45,96 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е28-214-4	Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	100 м	0,19	37111,56 10350,00	5534,56 1565,41	7051 1966	1052 297	67,00 0,92	13 0 1088845
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ ШИРИНОЙ 7,5 м - 1шт (на действующей автодороге)								

ИТОГО:

	15574566 1979729	4302626 1330669	12415 2483

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3304768
На металломонтажные работы	43677
На прочие работы	9214
Всего накладных расходов:	3357659
Итого с накладными	18932225

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

300060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1135933
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20068158
Итого с временными, 4,3 %	20931089
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21014813
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21224124
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	54278882
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1085578
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55364460
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6643735
Итого с НДС	62008195

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: