Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Кербулакского района",Республика Казахстан, Алматинская обл, Кербулакский район, Сарыозек п., Б Момышулы, дом № 10** — **120140004981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 190020/00 от 11.04.2019

Номер документа	Дата составления
740	**25.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (Электроснабжение)			усл	1	70 657 485,27	70 657 485,27
				Итого	1	x	70 657 485,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / подпись / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2019

М.П.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190020-00	11.04.2016				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вынос проекта в натуру	768 641,00		-							
2	Трансформаторные подстанции КТПГ-63(100, 160, 400)/10/0,4кВ - 12 шт.(см 2-2-2)	58 812 214,00									
3	ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3 1х95), L=1,26 км (см 2-1-2)	27 560 503,87	19 333 467,87		17 262 024,88					2 071 442,99	19 333 467,87
4	Кабельные вставки 0,4кВ(35 шт по 25-м) выходы из ТП-10/0,4кВ(см 2-2-4)	6 537 394,00									
5	ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3 1х70), L=4,2 км (см 2-2-1)	65 990 887,17	49 247 747,17		43 971 202,83					5 276 544,34	49 247 747,17
6	ВЛИ 0,4кВ на участке ИЖС на проводах СИПс-4, устанавливаемая на опорах СВ-105-5, L=22,46 км(см 2-2-3)	142 900 985,00									
7	Демонтаж существующих железобетонных опор ВЛ-10кВ (см 2-1-1)	-									
8	Кабельные линии 10кВ(см 2-1-3)	-			-					-	
9	Дополнительное расширение сущ.КРУ-10кВ на ПС-126(см 2-1-4)	-									
10	Дополнительные транспортные расходы на перевозку (см 9-1)	2 076 270,23	2 076 270,23		1 853 812,71					222 457,52	2 076 270,23
	Итого	**304 646 895,27**	**70 657 485,27**		**63 087 040,42**					**7 570 444,85**	**70 657 485,27**

ЗАКАЗЧИК _____ **Бураханов А.Ж.**
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Сарыбаев Д.К.**
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

ПОДРЯДЧИК _____ **Кудайберген Ә.С.**
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены Алматинская обл. Форма 2В

Заказ 34ИСПР

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2016 года**

Акт №01
приемки выполненных работ за октябрь 2019
(локальная смета 2-1-2)
ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х95) , L=1,26 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
	1.1 Стойки									
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	68	752,25	13,9	51153	945	6909	0,212	14,416
		м2 поверхности								
				198,12	1,9	13472	129	50,8	0,002	0,136
	1.2 Провод									
7	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,26	111953,17	60814,29	141061	76626	53827	51,1	64,386
		км линии								
				47755,56	21482,54	60172	27068	61,7	22,73	28,6398

8	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0206	14,4	5274,03	3062,85	75946	44105	27543	2,12	30,528
		опора								
				2003,68	1096,32	28853	15787	61,7	1,16	16,704
	1.3 Заземление									
10	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	34	110,85	104,38	3769	3549	976	0,00845	0,2873
		м3 грунта								
				6,47	42,12	220	1432	59,1	0,0387	1,3158
11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	34	23,03	23,03	783	783	176	–	–
		м3 грунта								
				–	8,76	–	298	59,1	0,00806	0,27404
12	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	54	959,09	127,59	51791	6890	15653	0,7	37,8
		шт.								
				646,28	30,98	34899	1673	42,8	0,028	1,512
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,256	185920,54		47596				
		т								
14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	135	179,65	13,81	24253	1864	8715	0,16	21,6
		м								
				147,72	3,1	19942	419	42,8	0,0028	0,378
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0837	195915,63		16398				
		т								
	Раздел 2 Металлоконструкция опор магистрали ВЛИ-10кВ									
	2.1 Металлоконструкция									
16	2901-1001-0100(пл)	Накладка ОГs54	2	16088		32176				
		шт								
17	2901-1001-0101(пл)	Накладка ОГs55	20	17739		354780				
		шт								
18	2901-1001-0126(пл)	Накладка ОГs58	1	13191		13191				
		шт								
19	2901-1001-0238(пл)	Траверса ТМs60, ТМs60а	4	2906		11624				
		шт								
20	2901-1001-0103(пл)	Траверса ТМ73,	4	11819		47276				

		шт								
21	2901-1001-0109(пл)	Накладка ОГ52	4	1028		4112				
		шт								
22	2901-1001-0110(пл)	Хомут Х1	5	980		4900				
		шт								
23	2901-1001-0111(пл)	Хомут Х-51	2	973		1946				
		шт								
24	2901-1001-0201(пл)	Крепление подкоса У1	4	4106		16424				
		шт								
25	2901-1001-0115(пл)	Крепление подкоса У-52	3	5791		17373				
		шт								
26	2901-1001-0116(пл)	Крепление изолятора КИs1	2	2312		4624				
		м								
27	2901-1001-0203(пл)	Проводник заземляющий ЗП-21	14	1200		16800				
		м								
28	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	0,00045	381819,66		172				
		т								
	Раздел 3 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
29	2901-0001-0322(пл)	Комплект защиты от птиц SP 52.3	34	43801		1489234				
		шт								
30	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	47	818,13		38452				
		шт.								
31	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	47	361,11		16972				
		шт.								
32	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	80	10199,16		815933				
		шт.								
33	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	26,66667	16501,11		440030				
		комплект								
34	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	21	15037,95		315797				
		шт.								
35	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	21	530,75		11146				
		шт								
36	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	21	10202,34		214249				
		шт.								
37	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	9	2891,92		26027				
		шт.								
38	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	70	11267,97		788758				
		шт.								

39	2901-1001-0109(пл)	Искровой разрядник SDI27	16	16063		257008				
		шт								
	Раздел 4 Перенос сущ. линии ВЛ-10кВ и строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
40	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	42	6303,88	3119,55	264763	131021	95111	3,06	128,52
		опора								
				2628,64	1041,62	110403	43748	61,7	0,87	36,54
43	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	61	39667,48		2419716				
		шт.								
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	146	752,25	13,9	109828	2030	14835	0,212	30,952
		м2 поверхности								
				198,12	1,89	28926	276	50,8	0,002	0,292
	4.2 Провод									
46	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,815	111954,53	60814,92	315152	171194	120257	51,1	143,8465
		км линии								
				47755,6	21482,77	134432	60474	61,7	22,73	63,98495
	4.3 Заземление									
49	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	67,5	110,86	104,39	7483	7046	1938	0,00845	0,57038
		м3 грунта								
				6,47	42,12	437	2843	59,1	0,0387	2,61225
50	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	67,5	23,04	23,04	1555	1555	350	–	–
		м3 грунта								
				–	8,77	–	592	59,1	0,00806	0,54405
51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	108	959,07	127,57	103580	13778	31306	0,7	75,6
		шт.								
				646,28	30,98	69798	3346	42,8	0,028	3,024
52	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,5119	185920,54		95173				
		т								

53	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	270	179,66	13,81	48507	3729	17429	0,16	43,2
		м								
				147,72	3,1	39885	836	42,8	0,0028	0,756
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1674	195915,63		32796				
		т								
	Раздел 5 Металлоконструкция опор магистрали ВЛИ-10кВ									
	5.1 Металлоконструкция									
55	2901-1001-0101(пл)	Накладка ОГs55	42	17739		745038				
		шт								
56	2901-1001-0102(пл)	Накладка ОГs59	3	14126		42378				
		шт								
57	2901-1001-0238(пл)	Траверса ТМs60, ТМs60а	10	2906		29060				
		шт								
58	2901-1001-0103(пл)	Траверса ТМ-73,	10	11819		118190				
		шт								
59	2901-1001-0109(пл)	Накладка ОГ 52	10	1028		10280				
		шт								
60	2901-1001-0110(пл)	Хомут Х-1	12	980		11760				
		шт								
61	2901-1001-0111(пл)	Хомут Х-51	8	973		7784				
		шт								
62	2901-1001-0201(пл)	Крепление подкоса У1	12	4106		49272				
		шт								
63	2901-1001-0115(пл)	Крепление подкоса У-52	8	5791		46328				
		шт								
64	2901-1001-0116(пл)	Крепление изолятора КИs1	7	2312		16184				
		м								
65	2901-1001-0203(пл)	Проводник заземляющий ЗП-21	40	1200		48000				
		м								
66	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	0,00129	381819,66		493				
		т								
	Раздел 6 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
67	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	108	818,13		88358				
		шт.								
68	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	108	361,11		39000				
		шт.								
69	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	168	10199,16		1713459				
		шт.								

70	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6 шт)	22	16779,51		369149				
		комплект								
71	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6шт)	32,66667	16501,11		539036				
		комплект								
72	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	57	15037,95		857163				
		шт.								
73	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	57	530,75		30253				
		шт.								
74	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255	39	11931,99		465348				
		шт.								
75	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	18	10202,34		183642				
		шт.								
76	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	21	2891,92		60730				
		шт.								
77	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	126	11267,97		1419764				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**15640976**				**592**
										157
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				541 439				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				465 115				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				158 921				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 634 422				
		Накладные расходы I уровня, тенге				395 025				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 036 001				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				657 476				
		Итого, тенге				16 693 477				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 335 478				
		Всего				**18 028 955**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				37 818				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				18 066 773				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				27 592				
		Итого				18 094 366				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**19 180 028**				
		НДС (12 %)				2 301 603				

		Всего по акту с учетом НДС				**21 481 631**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**19 333 467,87**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)

Наименование объекта: Электроснабжение ИЖС

Договор: №190020-00 от 11.04.2016 года

Акт №02
приемки выполненных работ за октябрь 2019
(локальная смета 2-2-1)
ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х70) , L=4,2 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
	1.1 Стойки									
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	392	752,24	13,9	294878	5448	39830	0,212	83,104
		м2 поверхности								
				198,13	1,89	77665	741	50,8	0,002	0,784
	1.2 Провод									
7	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	4,2	111954,29	60815	470208	255423	179425	51,1	214,62
		км линии								
				47755,48	21483,1	200573	90229	61,7	22,73	95,466
8	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0206	91	5274,11	3062,89	479944	278723	174059	2,12	192,92
		опора								

				2003,69	1096,36	182336	99769	61,7	1,16	105,56
	1.3 Заземление									
10	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	167	110,86	104,38	18513	17432	4796	0,00845	1,41115
		м3 грунта								
				6,47	42,12	1081	7034	59,1	0,0387	6,4629
11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	167	23,03	23,03	3846	3846	866	–	–
		м3 грунта								
				–	8,77	–	1465	59,1	0,00806	1,34602
12	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	266	959,09	127,58	255117	33936	77105	0,7	186,2
		шт.								
				646,28	30,98	171911	8241	42,8	0,028	7,448
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	1,26084	185920,54		234416				
		т								
14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	665	179,66	13,81	119472	9185	42926	0,16	106,4
		м								
				147,72	3,1	98235	2060	42,8	0,0028	1,862
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,4123	195915,63		80776				
		т								
	Раздел 2 Металлоконструкция опор магистрали ВЛИ-10кВ									
	2.1 Металлоконструкция									
16	2901-1001-0101(пл)	Накладка ОГs55	20	17739		354780				
		шт								
17	2901-1001-0124(пл)	Накладка ОГs56	77	12394		954338				
		шт								
18	2901-1001-0102(пл)	Накладка ОГs59	6	14126		84756				
		шт								
19	2901-1001-0109(пл)	Накладка ОГ 52	24	1028		24672				
		шт								
20	2901-1001-0238(пл)	Траверса ТМs60а	8	2906		23248				
		шт								
21	2901-1001-0103(пл)	Траверса ТМ-73,	8	11819		94552				
		шт								
22	2901-1001-0260(пл)	Траверса ТМ-73ш	6	8929		53574				
		шт								
23	2901-1001-0129(пл)	Траверса ТМ-77	37	13913		514781				

		шт								
24	2901-1001-0130(пл)	Траверса ТМ-80а	6	2829		16974				
		шт								
25	2901-1001-0110(пл)	Хомут Х-1	16	980		15680				
		шт								
26	2901-1001-0111(пл)	Хомут Х-51	126	973		122598				
		шт								
27	2901-1001-0201(пл)	Крепление подкоса У1	14	4106		57484				
		шт								
28	2901-1001-0115(пл)	Крепление подкоса У-52	49	5791		283759				
		шт								
29	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	220	530,75		116765				
		шт								
30	2901-1001-0203(пл)	Проводник заземляющий ЗП-21	162	1200		194400				
		м								
31	2901-1001-0136(пл)	Проводник заземляющий ЗП-22	84	474		39816				
		м								
32	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01069	381819,66		4082				
		т								
	Раздел 3 Линейная арматура ВЛИ - 10кВ									
33	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	412	818,13		337070				
		шт.								
34	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	412	361,11		148777				
		шт.								
35	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	364	10199,16		3712494				
		шт.								
36	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	121,16667	16501,11		1999385				
		комплект								
37	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	220	15037,95		3308349				
		шт.								
38	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255	220	11931,99		2625038				
		шт.								
39	2404-0207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2	130	4390,3		570739				
		шт.								
40	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.2 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	247	11267,97		2783189				
		шт.								
41	2901-1001-0109(пл)	Искровой разрядник SDI27	220	16063		3533860				
		шт								
42	2901-0001-0322(пл)	Комплект защиты от птиц SP 52.3	122	43801		5343722				
		шт								
	Раздел 4 Кабельная вставка									

43	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	46,8	110,85	104,38	5188	4885	1344	0,00845	0,39546
		м3 грунта								
				6,47	42,12	303	1971	59,1	0,0387	1,81116
44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	31,2	23,04	23,04	719	719	162	–	–
		м3 грунта								
				–	8,78	–	274	59,1	0,00806	0,25147
	4.2 Кабель 10кВ									
45	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	130	349,85	293,15	45481	38109	9299	0,06	7,8
		м кабеля								
				56,71	110,42	7372	14355	42,8	0,0998	12,974
46	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	130	305,79	249,08	39753	32381	8376	0,06	7,8
		м кабеля								
				56,71	93,83	7372	12198	42,8	0,0848	11,024
47	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,04	24183,82		25151				
		1000 шт.								
48	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	120	496,83	247,69	59619	29723	16263	0,24	28,8
		м кабеля								
				226,83	89,82	27220	10778	42,8	0,0968	11,616
49	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	170	1022,95	601,86	173902	102316	31566	0,25	42,5
		м кабеля								
				236,28	197,55	40168	33584	42,8	0,197	33,49
50	1308-0201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	10	289,9	161,2	2899	1612	698	0,11	1,1
		м кабеля								
				104	59,2	1040	592	42,8	0,0603	0,603
51	2306-0611-1411	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,306	5236525,68		1602377				
		км								
	4.3 Муфты									
52	1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	24	28149,5	22411,33	675588	537872	127692	6	144
		шт.								
				5670,83	6760,25	136100	162246	42,8	6,21	149,04
53	2306-1703-0399	Муфты кабельные концевые 10 кВ для кабеля сеч. 3х120 POLT 12D/3x0-H-L12A	24	61561,19		1477469				
		шт.								

54	1308-0206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	27,6	483,22	108,8	13337	3003	3947	0,32	8,832
		м								
				295,43	38,73	8154	1069	42,8	0,035	0,966
55	2306-1710-0710	Лотки окрашенные прямые 60х60 применительно	12	3483,45		41801				
		шт.								
56	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,012	455859,61		5470				
		км								
57	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	96	147,91		14199				
		шт.								
58	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	140	477,47		66846				
		м								
59	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	72	3199,78		230384				
		шт.								
60	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,12	111808,33	–	13417	–	8227	133	15,96
		канало-километр трубопровода								
				110400	–	13248	–	62,1	–	–
61	2301-0601-0313	Трубы напорные ПНД-160 (полипропиленовые PP-R SDR 11-160х14,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 применительно)	120	7606,83		912820				
		м								
	Раздел 5 Установка 3-х полюсного линейного разъединител марки РЛНД-1-10У/400 с приводом ПРНЗ-10 на опорах Ар10-1,2с №1; Кр10-1,2с№3;									
	5.1 Разъединитель 3-х полюсный									
62	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	12	10195,5	2786,42	122346	33437	62884	7,42	89,04
		комплект								
				7332,42	1160,83	87989	13930	61,7	1,02	12,24
63	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	12	48210		578520				
		шт.								
64	2106-0405-1403	Металлоконструкции разъединителя	0,9312	347004,95		323131				
		т								
65	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	36	10199,16		367170				
		шт.								
66	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	12	16501,11		198013				
		комплект								
	5.2 Разные работы									
67	2404-0206-0721	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	72	745,71		53691				
		шт								
68	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	48	818,13		39270				
		шт.								

69	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01056	381819,66		4032				
		т								
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,075	194435,72		14583				
		т								
71	2901-0001-0322(пл)	Комплект защиты от птиц SP 52.3	12	43801		525612				
		шт								
	Раздел 6 Установка ОПН на ТП-10/0.4кВ									
	6.1 Металлоконструкции									
72	2901-1001-0106(пл)	Траверса ТМ96И	12	5314		63768				
		шт								
73	2901-1001-0134(пл)	Хомут Х-62И	12	973		11676				
		шт								
74	2901-1001-0117(пл)	Упор У 50	12	905		10860				
		шт								
75	2901-1001-0121(пл)	Кронштейн РА 5	12	1376		16512				
		шт								
76	2307-0222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	6	4885,99		29316				
		шт.								
	6.2 Линейная арматура									
77	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	12	24628,33	13286,67	295540	159440	85653	12	144
		комплект (3 фазы)								
				11341,67	5335,33	136100	64024	42,8	4,83	57,96
78	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	36	24280,28		874090				
		шт.								
79	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	72	3199,78		230384				
		шт.								
80	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	123	477,47		58729				
		м								
81	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	72	147,91		10650				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**38510365**				**1275**
										511
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 196 867				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 547 490				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				524 560				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 187 488				

		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				578 520				
		Накладные расходы I уровня, тенге				875 118				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				39 385 483				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 614 805				
		Итого, тенге				41 000 288				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 280 023				
		Всего				**44 280 311**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				1 047 117				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				45 327 428				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				763 977				
		Итого				46 091 405				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**48 856 890**				
		НДС (12 %)				5 862 827				
		Всего по акту с учетом НДС				**54 719 716**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**49 247 747,17**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2016 года**

Акт №03
приемки выполненных работ за октябрь 2019
(локальная смета 9-1-1)
Дополнительный транспорт перевозных материалов и оборудовании

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Из Алматы									
1	4101-0104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1,37	414,88		568				
		т								
2	4101-0204-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км	1,37	2226		3050				
		т								
3	4101-0304-1053	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км	1,37	1096,39		1502				
		т								

4	4101-0104-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	9,13	488,09		4456				
		т								
5	4101-0204-2110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 110 км	9,13	2618,82		23910				
		т								
6	4101-0304-2053	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 53 км	9,13	1289,87		11777				
		т								
7	4101-0104-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	2,44	680,13		1660				
		т								
8	4101-0204-3110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 110 км	2,44	3649,18		8904				
		т								
9	4101-0304-3053	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 53 км	2,44	1797,36		4386				
		т								
	Раздел 2 Из Талдыкоргана									
10	4102-0103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	73,32	975,23		71504				
		т								
11	4101-0205-3060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 60 км	0,98	1772,39		1737				
		т								
12	4101-0205-1060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 60 км	1295,2	1081,16		1400318				

		т								
13	4101-0204-1060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 60 км	1,09	1273,46		1388				
		т								
14	4101-0204-2060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км	14,67	1498,19		21978				
		т								
15	4101-0204-3060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 60 км	71,33	2087,64		148911				
		т								
16	4101-0104-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	3,8	488,09		1855				
		т								
17	4101-0204-2080	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 80 км	3,8	1913,29		7271				
		т								
18	4101-0104-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	3,95	680,13		2687				
		т								
19	4101-0204-3080	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 80 км	3,95	2666,07		10531				
		т								
		Всего прямые затраты				1 728 393				–
										–
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге				1 728 393				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 728 393				

		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				70 864				
		Итого, тенге				1 799 257				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				143 941				
		Всего				**1 943 198**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				0				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				1 943 198				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				0				
		Итого				1 943 198				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**2 059 790**				
		НДС (12 %)				247 175				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 306 965**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**2 076 270,23**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»
_____ Сарыбаев Д.К.