I 11. TDE 22.004/02-02-01
6/49615

Форма КС-3 10,0

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик:ТОО "Ком-Сервис"
Договор №852 от 18.06.2012г.
Объект: Лот №5. Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком». Развитие сети GPON г.Алматы. Прокладка магистрального ВОЛС от оборудования GPON к MX960. 2 очередь.

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ за Июль 2012г.

Объект: Лот №5. Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком». Развитие сети GPON г.Алматы. Прокладка магистрального ВОЛС от оборудования GPON к MX960. 2 очередь.

| № пп | Наименование объекта, комплексов работ | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ( в тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала стр-ва по отчетный месяц включительно | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1,2 | | | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость |
| | | | | | СМР в текущих ценах | из них | | на приобретение матер-в | другие дополнительные расходы | |
| | | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| | Всего по объекту с материалами заказчика без учета НДС | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | | | | | |
| | Материалы заказчика без учета НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Всего по объекту с материалами заказчика с НДС | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | | | | | 1 736 307,71 |
| | Материалы заказчика с НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Всего затраты подрядчика | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | 16 205 538,60 | | | | | 1 736 307,71 |
| | Возврат аванса | 3 000 608,40 | 3 000 608,40 | 3 000 608,40 | 3 000 608,40 | | | | | |
| | Резерв 10% | 1 620 553,86 | 1 620 553,86 | 1 620 553,86 | 1 620 553,86 | | | | | |
| | К оплате подрядчику | 11 584 376,34 | 11 584 376,34 | 11 584 376,34 | 11 584 376,34 | | | | | |

К оплате: 11 584 376,34 (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысяч триста семьдесят шесть тенге, 34 тиын)

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Генеральный директор
_____ Раздыков Ш.П.

Заместитель генерального директора
Технический директор ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Табатчиков А.П.

Главный бухгалтер ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Директор
_____ Копжасаров Е.М.

Форма 4

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" АО "Казахтелеком"
Генподрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №852 от 18.06.2012г.
По объекту: Лот №5. Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком». Развитие сети GPON г.Алматы. Прокладка магистрального ВОЛС от оборудования GPON к MX960. 2 очередь.

АКТ № 1
выполненных работ за Июль месяц 2012г.
Строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48 | 5 | 38024,18 | 33161,32 | 190121 | 165807 | 41541 | 20,10 | 101 |
| | | кабель | | 4862,86 | 2690,08 | 24314 | 13450 | 110 | 15,60 | 78 |
| 2 | Ц0110-927-2 к=1,3 | Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода | 13802 | 85,85 | 31,82 | 1184916 | 439180 | 925522 | 0,25 | 3409 |
| | | м кабеля | | 52,87 | 8,09 | 729726 | 111658 | 110 | 0,05 | 648 |
| 3 | Ц0108-147-1 | Прокладка оптического кабеля по металлоконструкциям | 306 | 23,20 | 2,10 | 7099 | 643 | 4884 | 0,10 | 31 |
| | | м | | 16,50 | 0,30 | 5049 | 92 | 95 | – | 1 |
| 4 | Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 | 3 | 88991,91 | 79306,98 | 266976 | 237921 | 52890 | 34,80 | 104 |
| | | муфта | | 8419,28 | 7607,89 | 25258 | 22824 | 110 | 44,13 | 132 |
| 5 | Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5 | Установка УССЛК, число волокон 48 на станциях | 4 | 15287,87 | 10425,21 | 61151 | 41701 | 32299 | 20,85 | 83 |
| | | | | 4688,75 | 2651,84 | 18755 | 10607 | 110 | 15,38 | 62 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УССЛК | | | | | | | | |
| 6 | Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 48 на станциях | 5 | 30401,83 | 20850,42 | 152009 | 104252 | 80746 | 41,70 | 209 |
| | | УССЛК | | 9377,50 | 5303,68 | 46888 | 26518 | 110 | 30,76 | 154 |
| 7 | Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2 | Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 | 7 | 52146,88 | 45179,20 | 365028 | 316254 | 81871 | 28,80 | 202 |
| | | участок | | 6967,68 | 3664,98 | 48774 | 25655 | 110 | 21,26 | 149 |
| 8 | Ц0110-929-1 | Прокладка патчкордов в кроссе | 1748 | 7,21 | -- | 12603 | -- | 13863 | 0,04 | 70 |
| | | м шнура | | 7,21 | -- | 12603 | -- | 110 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2239903 | 1305757 | | | 4208 |
| | | | Тенге | | | 911366 | 210805 | | | 1223 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2239903 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 22780 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1122171,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1233617 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 617 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 185042,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 208411 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3681931 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6047 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1307213,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3681931 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6047 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1307213,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-409-1 | Прокладка гофротрубы для ПВ-з, диаметр до 25 мм | 27 | 126,30 | 58,68 | 3410 | 1584 | 1594 | 0,26 | 7 |
| | | м | | 47,52 | 14,64 | 1283 | 395 | 95 | 0,08 | 2 |
| 10 | Ц0108-148-1 | Провод ПВ-3 сечение 6 мм2 в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 31 | 32,06 | 2,52 | 994 | 78 | 714 | 0,12 | 4 |
| | | м | | 23,64 | 0,60 | 733 | 19 | 95 | -- | -- |
| 11 | Ц0108-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 для ОРШ | 22 | 27,20 | -- | 598 | -- | 564 | 0,16 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 27,00 | -- | 594 | -- | 95 | -- | -- |
| 12 | Ц0108-158-1 | Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 6 мм2 | 22 | 596,40 | 8,40 | 13121 | 185 | 10792 | 2,40 | 53 |
| | | шт | | 513,60 | 2,76 | 11299 | 61 | 95 | 0,02 | -- |
| 13 | Ц0110-891-9 | Установка консолей ККЧ-2 | 352 | 101,64 | 50,28 | 35777 | 17699 | 24068 | 0,36 | 127 |
| | | шт | | 51,36 | 10,80 | 18079 | 3802 | 110 | 0,06 | 22 |
| 14 | Ц0108-155-1 | Герметизация каналов | 16 | 389,56 | -- | 6233 | -- | 1437 | -- | -- |
| | | проход | | 94,56 | -- | 1513 | -- | 95 | -- | -- |
| 15 | Ц0110-898-1 8 | Разные работы: окраска проложенного кабели | 218,7 | 2,76 | -- | 604 | -- | 664 | 0,02 | 5 |
| | | м | | 2,76 | -- | 604 | -- | 110 | -- | -- |
| 16 | Ц0110-897-3 4 | Окольцовка кабелей в колодцах | 243 | 35,16 | -- | 8544 | -- | 9398 | 0,24 | 58 |
| | | шт | | 35,16 | -- | 8544 | -- | 110 | -- | -- |
| 17 | Е0134-108-3 | Разные работы при устройстве колодцев, переустановка кронштейна | 10 | 232,77 | -- | 2328 | -- | 1901 | 0,98 | 10 |
| | | шт | | 172,80 | -- | 1728 | -- | 110 | -- | -- |
| | | **Неучтенные материалы подрядчика** | | | | | | | | |
| 18 | ССч.фактура №237 от 29.03.2012 г.ТОО"Альянс" | Кабель опт. брон. гофр. 48 одномод. волокон | 14108 | 158,67 | -- | 2238480 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | ССч.фактура №607 от 10.05.2012 г.ТОО"CST-KAzSvYAzCO MPlEKT" | Муфта опт. ОК-48 | 3 | 8425,20 | -- | 25276 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | ССч.фактура №184 от 07.05.2012 г.ТОО"COrEIT KAzAKHsTAn " | Кросс 19" 2U SC/UPC 48 port SM укомпл. | 5 | 11504,46 | -- | 57522 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ССч.фактура №250 от 11.06.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Кросс 19" 2U SC/APC 48 port SM укомпл. | 4 | 11504,46 | -- | 46018 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | ССч.фактура №192 от 10.05.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM Duplex 10m | 20 | 804,03 | -- | 16081 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | ССч.фактура №192 от 10.05.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Патчкорд LC/UPC-SC/APC SM Duplex 2.0-10m | 12 | 804,03 | -- | 9648 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | ССч.фактура №192 от 10.05.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Патчкорд LC/UPC-SC/APC SM Duplex 2.0-20m | 12 | 975,10 | -- | 11701 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | ССч.фактура №192 от 10.05.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Патчкорд SC/APC-SC/APC SM Duplex 2.0-2m | 12 | 769,82 | -- | 9238 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | ССч.фактура №192 от 10.05.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Патчкорд SC/APC-SC/APC SM Duplex 2.0-3m | 12 | 769,82 | -- | 9238 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | ССч.фактура №192 от 10.05.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Патчкорд SC/UPC-LC/UPC SM Duplex 2.0-10m | 20 | 761,26 | -- | 15225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | ССч.фактура №192 от 10.05.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Патчкорд SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0-2m | 40 | 641,51 | -- | 25661 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | ССч.фактура №193 от 10.05.2012 г.ТОО"COrEIT KAzAKHsTAn " | Патчкорд SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0-2m | 24 | 804,03 | -- | 19297 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | ССч.фактура №93 от 29.02.2012 г.ТОО"COrEIT KAzAKHsTAn " | Патчкорд SC/APC-SC/UPC SM 2.0 Simplex-15m | 36 | 513,21 | -- | 18476 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | ССч.фактура №93 от 29.02.2012 г.ТОО"COrEIT KAzAKHsTAn " | Патчкорд SC/APC-SC/APC SM 2.0 Simplex-2m | 130 | 470,44 | -- | 61158 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | ССч.фактура №2 от 2.05.2012г .ТОО"BEsTElECTrO ligHT" | Консоль ККЧ-2 | 352 | 299,37 | -- | 105379 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 33 | ССч.фактура №214 от 09.06.2011 г.ТОО"Алма т.завод"Пр омсвязь" | Болт консольный | 352 | 40,20 | -- | 14151 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 34 | ССч.фактура №5 от 17.10.2011 г.ТОО"КАЗ СВЯЗЬ СТРОЙ" | Кузбаслак | 15 | 287,40 | -- | 4311 | -- | -- | -- | -- | |
| | | л | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35 | ССч.фактура №3100310 от 20.04.2012 г.ТОО"Элек трокомплек с In COrPArATiO n" | Лента ПВХ 3М 1500 жет/зелен | 206 | 41,48 | -- | 8546 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | | |
| 36 | С11011-1092 прим. | Краска для окраски кабеля | 0,0087 | 458600,00 | -- | 3990 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37 | ССч.фактура №7 от 14.07.11г. ИП Кудайберге нов | Свинец | 48,6 | 422,12 | -- | 20515 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | кг | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 38 | ССч.фактура №2001491 от 08.02.12г. ИП Ашимова | Провод ПВ 3-6 | 31 | 76,55 | -- | 2373 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 39 | ССч.фактура №5 от 17.10.2011 г.ТОО "Инжиниринг+Е" | Гофратруба д-25мм | 27 | 49,18 | -- | 1328 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 40 | С№20011896 от 23.05.2012 г.ТОО"Электрокомплекс In COrPArATiO n" | Наконечник AL 3SC-6F6 | 22 | 7,06 | -- | 155 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 41 | ССч.фактура №93 от 29.02.2012 г.ТОО"COrE IT KAzAKHsTAn " | Термогильзы на ОК волокно | 352 | 21,38 | -- | 7527 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **2802900** | **19546** | | | **267** | |
| | | | **Тенге** | | | **44376** | **4276** | | | **25** | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **103540** | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **103540** | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2665844** | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7087** | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **46925,00** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2596563** | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **49232** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **25** | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7385,00** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 162905 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2877981 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 307 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54309,00 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10628 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 518 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1728,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8301 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 82 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1901 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 285,00 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 752 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13281 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013,00 | | | |
| Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 22888 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1373 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 24261 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3019063 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 318 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56322,00 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **5042804** | **1325303** | | | **4475** |
| | | **Тенге** | | | **955742** | **215081** | | | **1247** |
| Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 103540 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 103540 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 4905747 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 29867 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1169095,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2596563 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1282849 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 641 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 192427,00 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 371316 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6559912 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6354 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1361523,00 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10628 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 518 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1728,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8301 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 82 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1901 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 285,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 752 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 13281 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013,00 | | | |
| Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 22888 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1373 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 24261 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6700994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6365 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1363536,00 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Выслуга лет строителей 1% | Тенге | | 67 009,94 |
| Доп.отпуска 0,4% | Тенге | | 26 803,98 |
| Затраты на производство работ в зимнее время | Тенге | 1.53% | 0,00 |
| ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г | Тенге | | 6 794 807,92 |
| Итого по расчету в текущих ценах | Тенге | 2,0877 | 14 185 520,49 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | Тенге | | 283 710,41 |
| Итого по акту | Тенге | | 14 469 230,90 |
| Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | | 1 736 307,71 |
| **Всего к оплате Подрядчику с учетом НДС** | Тенге | | **16 205 538,60** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГЦТ "Алматытелеком"**
**Заместитель генерального директора**
**Технический директор ГЦТ "Алматытелеком"**

_____ **Табатчиков А.П.**

**Начальник ОКР и С** _____ **Ешмуханбетов Р.Е.**

**Проверил: инженер ОКР и С** _____ **Ильясова У.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Ком-Сервис"**
**Директор**

_____ **Копжасаров Е.М.**

**Составил:** _____ **Копжасарова Д.Н.**