Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Кербулакского района",Республика Казахстан, Алматинская обл, Кербулакский район, Сарыозек п., Б Момышулы, дом № 10** — **120140004981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 190020/00 от 11.04.2019

Номер документа	Дата составления
374	**26.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (Электроснабжение)			усл	1	31 088 425,00	31 088 425,00
				Итого	1	x	31 088 425,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2019

М.П.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190020-00	11.04.2016				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вынос проекта в натуру	768 641									
2	Трансформаторные подстанции КТПГ-63(100, 160, 400)/10/0,4кВ - 12 шт.	58 812 214									
3	ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3 1х95), L=1,26 км	8 227 036	8 227 036		7 345 567,9					881 468,1	8 227 036
4	Кабельные вставки 0,4кВ(35 шт по 25-м) выходы из ТП-10/0,4кВ	6 537 394	6 537 394		5 836 958,9					700 435,1	6 537 394
5	ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3 1х70), L=4,2 км	16 743 140	16 323 995		14 574 995,5					1 748 999,5	16 323 995
	Итого:	**91 088 425**	**31 088 425**		**27 757 522**					**3 330 903**	**31 088 425**

ЗАКАЗЧИК _____ **Бураханов А.Ж.**

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

ПОДРЯДЧИК _____ **Кудайберген Ә.С.**

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Сарыбаев Д.К.**

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

Заказ 34ИСПР

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)

Наименование объекта: Внешнее электроснабжение ИЖС

Договор: №190020-00 от 11.04.2016 года

Акт №01
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-2)

ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х95) , L=1,26 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
	1.1 Стойки									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	22	6303,91	3119,55	138686	68630	49820	3,06	67,32
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				2628,64	1041,64	57830	22916	61,7	0,87	19,14
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12944	7251	38832	21753	13963	5,98	17,94
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				5137	2406,33	15411	7219	61,7	2	6
3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	2	19994,5	11707,5	39989	23415	14319	9	18
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				7731,5	3872,5	15463	7745	61,7	3,21	6,42

4	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	27	39667,48		1071022				
		шт.								
5	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	7	40750,18		285251				
		шт.								
	1.2 Провод									
9	2306-1201-0705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	3,9501	355767,82		1405318				
		км								
	1.3 Заземление									
	Раздел 4 Перенос сущ. линии ВЛ-10кВ и строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
41	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	5	12943,6	7251	64718	36255	23271	5,98	29,9
		опора								
				5137	2406,4	25685	12032	61,7	2	10
42	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	7	19994,29	11707,29	139960	81951	50118	9	63
		опора								
				7731,29	3872,71	54119	27109	61,7	3,21	22,47
44	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	12	40750,18		489002				
		шт.								
	4.2 Провод									
47	2306-1201-0705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	5,18843	355767,82		1845876				
		км								
48	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	3,6366	248998,41		905508				
		км								
	4.3 Заземление									
		Всего прямые затраты				**6424162**				**196**

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				168 508				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				232 004				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				77 021				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 023 650				
		Накладные расходы I уровня, тенге				151 491				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 575 653				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				269 602				
		Итого, тенге				6 845 255				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				547 620				
		Всего				**7 392 875**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				177 429				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				7 570 304				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				129 452				
		Итого				7 699 756				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**8 161 742**				
		НДС (12 %)				979 409				
		Всего по акту с учетом НДС				**9 141 151**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**8 227 036**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

_____ Бураханов А.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

Заказ 34ИСПР

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2016 года**

Акт №02
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-2-4)

Кабельные вставки 0,4 кВ (35 шт по 25 м)-выходы из ТП-10/0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
	1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	129,6	110,86	104,38	14367	13528	3722	0,00845	1,09512
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				6,47	42,12	839	5459	59,1	0,0387	5,01552
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	86,4	23,03	23,03	1990	1990	448	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	8,77	–	758	59,1	0,00806	0,69638
	Раздел 2 Кабельные работы									
	2.0 Подраздел без наименования									
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	360	349,86	293,15	125948	105533	25751	0,06	21,6
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				56,71	110,42	20415	39751	42,8	0,0998	35,928

4	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	360	305,79	249,09	110086	89671	23194	0,06	21,6
		м кабеля								
				56,71	93,83	20415	33777	42,8	0,0848	30,528
5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,88	24183,82		69649				
		1000 шт.								
6	1308-0206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	80,5	483,24	108,82	38901	8760	11513	0,32	25,76
		м								
				295,44	38,72	23783	3117	42,8	0,035	2,8175
7	2306-1710-0710	Лотки окрашенные прямые 60х60 применительно	35	3483,45		121921				
		шт.								
8	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	280	147,91		41415				
		шт.								
9	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	385	477,47		183826				
		м								
10	2306-0137-0828	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,8415	2040265,81		1716884				
		км								
11	2306-0137-0829	Кабели силовые АВБбШв 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,051	2572184,04		131181				
		км								
12	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	340	283,25	144,94	96304	49278	24195	0,12	40,8
		м кабеля								
				113,42	52,85	38562	17968	42,8	0,0556	18,904
13	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	20	409,35	214,3	8187	4286	2124	0,18	3,6
		м кабеля								
				170,15	78	3403	1560	42,8	0,0826	1,652
14	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	485	829,7	455,86	402404	221092	70214	0,2	97
		м кабеля								
				189,03	149,22	91679	72372	42,8	0,1491	72,3135
15	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	30	1022,97	601,87	30689	18056	5571	0,25	7,5
		м кабеля								

				236,3	197,57	7089	5927	42,8	0,197	5,91
16	1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования	70	12552,01	–	878641	–	311480	11	770
		шт.								
				10396,54	–	727758	–	42,8	–	–
17	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	70	9539,59		667771				
		шт.								
18	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	70	1111,6	58,76	77812	4113	28979	1	70
		шт.								
				945,14	22,13	66160	1549	42,8	0,02	1,4
		Всего прямые затраты				**4717976**				**1059**
										175
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 000 103				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				516 307				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				182 238				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 201 566				
		Накладные расходы I уровня, тенге				507 191				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 225 167				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				214 232				
		Итого, тенге				5 439 399				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				435 152				
		Всего				**5 874 551**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				140 989				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				6 015 540				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				102 866				
		Итого				6 118 406				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**6 485 510**				
		НДС (12 %)				778 261				

		Всего по акту с учетом НДС				**7 263 771**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**6 537 394**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

_____ Бураханов А.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

Заказ 34ИСПР

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2016 года**

Акт №03
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-2-1)

ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х70) , L=4,2 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3									
	1.1 Стойки									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	69,308	6303,88	3119,55	436909	216210	156951	3,06	212,08248
		опора								
				2628,63	1041,63	182185	72193	61,7	0,87	60,29796
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	51	12943,75	7251,04	660131	369803	237369	5,98	304,98
		опора								
				5137	2406,41	261987	122727	61,7	2	102
3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	6	19994	11707,17	119964	70243	42957	9	54
		опора								
				7731,33	3872,5	46388	23235	61,7	3,21	19,26
4	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	41	39667,48		1626367				
		шт.								

5	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	148	40750,18		6031027				
		шт.								
	1.2 Провод									
9	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	13,167	283714,13		3735664				
		км								
		Всего прямые затраты				**12610062**				**571**
										—
										182
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				490 560				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				656 256				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				218 155				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 463 246				
		Накладные расходы I уровня, тенге				437 277				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 047 339				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				534 941				
		Итого, тенге				13 582 280				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 086 582				
		Всего				**14 668 862**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				352 053				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				15 020 915				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				256 858				
		Итого				15 277 772				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**16 194 439**				
		НДС (12 %)				1 943 333				
		Всего по акту с учетом НДС				**18 137 772**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**16 323 995**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

Бураханов А.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

Сарыбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

Кудайберген Ә.С.