Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Кербулакского района",Республика Казахстан, Алматинская обл, Кербулакский район, Сарыозек п., Б Момышулы, дом № 10** — **120140004981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 190020/00 от 11.04.2019

Номер документа	Дата составления
471	**22.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (Электроснабжение)			усл	1	142 900 982,00	142 900 982,00
				Итого	1	x	142 900 982,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2019

М.П.

Справка о стоимости выполненных работ и затр

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190020-00	11.04.2016				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вынос проекта в натуру	768 641									
2	Трансформаторные подстанции КТПГ-63(100, 160, 400)/10/0,4кВ - 12 шт.	58 812 214									
3	ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3 1х95), L=1,26 км	8 227 036									
4	Кабельные вставки 0,4кВ(35 шт по 25-м) выходы из ТП-10/0,4кВ	6 537 394									
5	ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3 1х70), L=4,2 км	16 743 140									
6	ВЛИ 0,4кВ на участке ИЖС на проводах СИПс-4, устанавливаемая на опорах СВ-105-5, L=22,46 км	142 900 982	142 900 982		127 590 162,5					15 310 819,5	142 900 982
	Итого	**233 989 407**	**142 900 982**		**127 590 163**					**15 310 820**	**142 900 982**

ЗАКАЗЧИК _____ **Бураханов А.Ж.**

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

ПОДРЯДЧИК _____ **Құдайберген Ә.С.**

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Сарыбаев Д.К.**

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Наименование объекта: **Электроснабжение ИЖС**

Договор: **№190020-00 от 11.04.2016 года**

Акт №01
приемки выполненных работ за август 2019 год
(локальная смета 02-02-03)

ВЛИ 0,4кВ на участке ИЖС на проводах СИПс-4, устанавливаемая на опорах СВ-105-5, L=22,46 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	505	6303,89	3119,55	3183464	1575373	1143597	3,06	1545,3
		опора								
				2628,63	1041,63	1327459	526021	61,7	0,87	439,35
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	132	12943,73	7251,02	1708572	957135	614365	5,98	789,36
		опора								
				5137	2406,4	678084	317645	61,7	2	264
3	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	769	39667,48		30504292				
		шт.								

4	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1538	752,24	13,9	1156948	21377	156272	0,212	326,056
		м2 поверхности								
				198,12	1,89	304716	2907	50,8	0,002	3,076
5	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	12,1	7663,31	4222,15	92726	51088	35365	3,86	46,706
		м3								
				3441,16	1295,79	41638	15679	61,7	1,23	14,883
6	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	242	3910,16		946259				
		шт.								
7	2901-1001-0380(	стяжка Г-1	242	3723		900966				
		шт								
8	2113-0201-0901	Гайки М-24 ГОСТ 1759.0-87	0,08908	381819,66		34012				
		т								
9	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	22,46	25852,09	10139,18	580638	227726	259418	16,1	361,606
		км линии								
				14523,51	4196,44	326198	94252	61,7	4,44	99,7224
10	1133-0204-0401	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0101	187,79996	511,11	201,46	95987	37835	43439	0,34	63,85199
		опора								
				299,27	75,61	56203	14200	61,7	0,08	15,024
11	2306-1201-1455	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	21,05675	820133,29		17269342				
		км								
12	2306-1201-1459	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,41395	1161429,4		2803633				
		км								
13	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	3200	179,66	13,81	574897	44196	206562	0,16	512
		м								
				147,72	3,1	472709	9913	42,8	0,0028	8,96
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,984	195915,63		388697				
		т								

15	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диа ром 16 мм. Монтаж оборудования	640	959,09	127,58	613816	81651	185515	0,7	448
		шт.								
				646,28	30,98	413620	19827	42,8	0,028	17,92
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	3,034	185920,54		564083				
		т								
	Раздел 2 Арматура фирмы ENSTO на опорах СВ 105-5									
17	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	24	1679,58		40310				
		шт.								
18	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	58	147,91		8579				
		шт.								
19	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	86	477,47		41062				
		м								
20	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	573	3638,63		2084935				
		шт.								
21	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	242	6431,28		1556370				
		шт.								
22	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	643	1851,41		1190457				
		шт.								
23	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	192	1851,41		355471				
		шт.								
24	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	643	1961,59		1261302				
		шт.								
25	2901-1001-0138(	Кронштейн У 4	134	5276		706984				
		шт								
26	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	134	410,16		54961				
		шт.								
27	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,322	455859,61		146787				
		км								
28	2901-1001-0140(	Проводник заземляющий ЗП-6	134	489		65526				
		шт								
29	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	134	3251,01		435635				
		шт.								
30	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	507	2776,2		1407533				

		шт.								
31	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	45	3660,27		164712				
		шт.								
32	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	2	2519,75		5040				
		шт.								
33	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	16	1900,94		30415				
		шт.								
34	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	79	2398,05		189446				
		шт.								
35	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	172	39,78		6842				
		шт.								
36	2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	342	367,2		125582				
		шт.								
37	2901-1001-0352(	Комплект для переносного заземления ST-208, (1-комплекте-4 шт.)	70	16015		1121050				
		комп.								
38	2901-1001-0128(	ОПН с прокалывающим зажимом SE46.128-5	210	13351		2803710				
		шт								
39	2404-0204-1904	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.50 ГОСТ Р 51177-98	388	1544,44		599243				
		шт.								
40	2404-0204-1905	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.70 ГОСТ Р 51177-98	88	2267,62		199551				
		шт.								
41	2404-0204-1901	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.16 ГОСТ Р 51177-98	50	1532,2		76610				
		шт.								
42	2404-0204-1902	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.25 ГОСТ Р 51177-98	10	1532,2		15322				
		шт.								
43	2404-0207-5402	Рубильник мачтовый SZ46 ГОСТ Р 51177-98	35	203596,24		7125868				
		шт.								
44	2901-1001-0064(	Монтажная рейка РЕК 49	35	14574		510090				
		шт								
45	2404-0207-5116	Таблички для предохранителей PEM241 ГОСТ Р 51177-98	35	3548,59		124201				
		шт.								
46	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	256	2398,05		613901				
		шт.								

47	2901-1001-0357(	Изолирующая штанга для мачтового рубильника ST-33	3	16970		50910				
		шт								
	Раздел 3 Металлоконструкции									
	3.1 Металлоконструкции магистрали 0,4кВ									
48	2901-1001-0131(	Траверса ТМ-78	20	3032		60640				
		шт								
49	2901-1001-0132(	Траверса ТМ-78а	20	3032		60640				
		шт								
50	2901-1001-0266(	Траверса ТМ-78б	12	4380		52560				
		шт								
51	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00705	381819,66		2692				
		т								
	3.2 Арматура магистрали 0,4кВ									
52	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	86	11504,67		989402				
		шт.								
53	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	181	147,91		26772				
		шт.								
54	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	243	477,47		116025				
		м								
55	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	106	1679,58		178035				
		шт.								
56	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	85	3326,49		282752				
		шт.								
57	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	286	1851,41		529503				
		шт.								
58	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	225	1787,15		402109				
		шт.								
59	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	106	2383,78		252681				
		шт.								
60	2306-1201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,065	217737,7		14153				
		км								
	Раздел 4 Арматура для подводки к вводу в здания									
	4.0 Подраздел без наименования									

61	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	578	1679,58		970797				
		шт.								
62	2404-0207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	578	2268,14		1310985				
		шт.								
63	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	1503	477,47		717637				
		м								
64	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	1156	147,91		170984				
		шт.								
65	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	1156	39,78		45986				
		шт.								
66	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	1156	1851,41		2140230				
		шт.								
67	2404-0207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	1156	698,76		807767				
		шт.								
68	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	8,67	25852,13	10139,1	224138	87906	100140	16,1	139,587
		км линии								
				14523,53	4196,42	125919	36383	61,7	4,44	38,4948
69	2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	9,06015	163175,48		1478394				
		км								
70	2901-1001-0128(	ОПН с прокалывающим зажимом SE46.128-5	578	13351		7716878				
		шт								
71	2901-1001-0369(	SV 29.63 корпус для предохранителя	578	5446		3147788				
		шт								
72	2901-1001-0378(	SVV 10.63 плавкая вставка	578	1728		998784				
		шт								
74	58-1-1001-0407(	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-10-1Н-CL-08 однофазным счетчиком СО-Э711	177	24933		4413141				
		шт								
		Всего прямые затраты				**111648210**				**4232**
										901
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 746 546				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 084 287				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 036 827				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				100 404 236				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				4 413 141				

		Накладные расходы I уровня, тенге				2 744 673				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				114 392 883				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				4 690 108				
		Итого, тенге				119 082 991				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 526 639				
		Всего				**128 609 630**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %				2 967 553				
		Итого с временными зланиями и сооружениями				131 577 183				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%				2 165 126				
		Итого				133 742 309				
		Итого в текущих ценах на 2018 год, К = 1,06				**141 766 847**				
		НДС (12 %)				17 012 022				
		Всего по акту с учетом НДС				**158 778 869**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,899999999410036				**142 900 982**				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Кербулакского района»

_____ Бураханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инспектор технического надзора
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.