Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурно
развития Республики Казахста
от 09 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
индустрии от 24 апреля 201
года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» ноября 2019 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Кербулакского района», 041100, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, улица Б.Момышулы 10 *фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 28.11.2019 г.
АО «Электромонтаж», Құдайберген Әбутәліп Спашұлы, г. Алматы, ул.Утеген батыра 7/1
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 28.11.2019 г. ТОО «Музтау» Сарыбаев Данияр Канатханович, аттестат эксперта №KZ17VJE00028312 от 27.06.2017 г.; №KZ87VJE00028313 от 27.06.2017 г.; №KZ76VJE0010566 от 29.12.2014 г.;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 28.11.2019 г. ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» Нусупбеков Серикбай Мушретбекович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение), новое строительство, уровень ответственности II нормальный, технически сложный не сложный
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок решение от «12» ноября 2018 года №161 акима Сарыозекского сельского округа Кербулакского района Алматинской области;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__года
№_____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 06.05.2019 г. №KZ85REA00128931
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», рабочий проект № 0019-03
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства Кербулакского района» от 12.02.2019 года, приказ №9
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 г.;
месяц, год
окончание работ 28 ноября 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВЛЗ - 10 кВ	км	5,725		5,725	
Протяженность трассы КЛ - 10 кВ	км	0,356		0,356	
Протяженность трассы ВЛЗ - 10 кВ/ВЛИ – 0,4 кВ	км	2,55		2,55	
Протяженность трассы ВЛИ – 0,4 кВ	км	19,975		19,975	
Протяженность трассы КЛ - 0,4 кВ	км	0,36		0,36	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Расширение КРУ-10 кВ ПС 220 кВ №126 «Сарыозек»

В соответствии с рабочим проектом (Книга 7. Рабочие чертежи), выполнено расширение существующего блочно-модулього здания (БМЗ) КРУ-10 кВ на одну линейную ячейку 10 кВ. Модуль БМЗ установлен на ленточный фундамент, состоящий из блоков ФБС 12.4.6-Т на бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В15W6F150 на сульфатостойком цементе. Разрывы в фундаментных блоках выполнено бетоном класса В7.5 По периметру стен устроено бетонная отмостка шириной 500 мм, толщиной 30 мм, бетоном класса В7.5 на песчано-гравийное основание толщиной 80 мм. Цоколь фундамента обшит снаружи оцинкованным профнастилом. Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом на два раза.

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ:

В соответствии с рабочим проектом (Книга 3. Рабочие чертежи), фундаменты КТПГ выполнены из сборных железобетонных лежни марки ЛЖ-2,8, с основанием на гравийную подготовку толщиной 200 мм. Поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим в два раза.

- 2КТПГ-400/10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 – 1 комплект;
- КТПГ160/10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 160 кВА – 5 комплектов;
- КТПГ100/10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 100 кВА – 5 комплектов;
- КТПГ 63/10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 63 кВА – 1 комплект;

Сети электроснабжения 10 кВ:

В соответствии с рабочим проектом выход с КРУ-10 кВ ПС 220 кВ №126 «Сарыозек» до опоры №1/1 ВЛЗ-10 кВ и вводы КТПГ выполнено кабельными вставками 10 кВ.

КЛ-10 кВ выполнен бронированным кабелем с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения, проложенном в кабельной траншее на глубине 0,7 м от уровни земли, покрытом полнотелом кирпичом.

Опоры ВЛЗ-10 кВ установлены на железобетонных стойках марки СВ 95-5. На концевых опорах и на первой опоре установлено разъединители типа РЛНД-10.

Сети электроснабжения 0,4 кВ:

Опоры ВЛИ-0,4 кВ установлены на железобетонных стойках марки СВ 95-5, самонесущим изолированным проводом СИП4. Установлены уличные освещении консольными светильниками с ртутной лампой мощностью 125 Вт. Выход из КТПГ выполнен силовыми бронированными кабелями 0,4 кВ с алюминиевыми жилами расчетного сечения. Кабель проложен в траншее на глубине 0,7 м.

Опоры ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4 установлены сверленные котлованы глубиной 2,4 ми диаметром 350-400 мм с полсойным трамбованием.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 444 098, 395 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 378 352,481 тыс.тенге; оборудования, инструмента и инвентаря – 97 929, 374 тыс.тенге; прочие затраты – 762, 541тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 396 493 352,53; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 381 379 300,85 тенге; в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря – 97 929 374 тенге; прочие затраты – 15 114 051,68 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение), принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Бураханов Асхат Жанатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Сарыбаев Данияр Канатханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Нусупбеков Серикбай Мушретбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Құдайберген Әбутәліп Спашұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	19,975
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	5,725
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	0,356
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт.)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт.	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт.	
	4) железобетонные	шт.	1124
	5) тросовые подвесы	шт.	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	26,056
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт.	
	2) металлические	шт.	437
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт.	437
	2) светильники с ртутными лампами	шт.	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт.	
10	Кабели:		
	1) марки…АВБбШв напряжением 0,4 кВ	км	
	2) марки... АПвП напряжением 10 кВ	км	0,356

11	Муфты соединительные...	шт.	
12	Муфты концевые	шт.	96
13	Контуры заземления	шт.	
14	Устройства грозозащиты	шт.	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик Бураханов Асхат Жанатоввич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Нусупбеков Серикбай Мушретбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.