Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение №3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
индустрии от 24 апреля 2017
года №235
форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акционерное общество «Электромонтаж», 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение)
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Кербулакского района», 041100, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, улица Б.Момышулы 10.

в лице руководителя Бураханова Асхата Жанатовича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации не привлекались
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Генпроектировщик ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Кунаева, 20, Рабочий проект № 0019-03-ПЗ;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Кербулакского района», от 12.02.2018 года, приказ №9
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВЛЗ - 10 кВ	км	5,725		5,725	
Протяженность трассы КЛ - 10 кВ	км	0,356		0,356	
Протяженность трассы ВЛЗ - 10 кВ/ВЛИ – 0,4 кВ	км	2,55		2,55	
Протяженность трассы ВЛИ – 0,4 кВ	км	19,975		19,975	
Протяженность трассы КЛ - 0,4 кВ	км	0,36		0,36	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Расширение КРУ-10 кВ ПС 220 кВ №126 «Сарыозек»

В соответствии с рабочим проектом (Книга 7. Рабочие чертежи), выполнено расширение существующего блочно-модулього здания (БМЗ) КРУ-10 кВ на одну линейную ячейку 10 кВ. Модуль БМЗ установлен на ленточный фундамент, состоящий из блоков ФБС 12.4.6-Т на бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В15W6F150 на сульфатостойком цементе. Разрывы в фундаментных блоках выполнено бетоном класса В7.5 По периметру стен устроено бетонная отмостка шириной 500 мм, толщиной 30 мм, бетоном класса В7.5 на песчано-гравийное основание толщиной 80 мм. Цоколь фундамента обшит снаружи оцинкованным профнастилом. Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом на два раза.

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ:

В соответствии с рабочим проектом (Книга 3. Рабочие чертежи), фундаменты КТПГ выполнены из сборных железобетонных лежни марки ЛЖ-2,8, с основанием на гравийную подготовку толщиной 200 мм. Поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом в два раза.

- 2КТПГ-400/10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 – 1 комплект;
- КТПГ160/10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 160 кВА – 5 комплектов;
- КТПГ100/10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 100 кВА – 5 комплектов;
- КТПГ 63/10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 63 кВА – 1 комплект;

Сети электроснабжения 10 кВ:

В соответствии с рабочим проектом выход с КРУ-10 кВ ПС 220 кВ №126 «Сарыозек» до опоры №1/1 ВЛЗ-10 кВ и вводы КТПГ выполнено кабельными вставками 10 кВ.

КЛ-10 кВ выполнен бронированным кабелем с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения, проложенном в кабельной траншее на глубине 0,7 м от уровни земли, покрытом полнотелом кирпичом.

Опоры ВЛЗ-10 кВ установлены на железобетонных стойках марки СВ 95-5. На концевых опорах и на первой опоре установлено разъединители типа РЛНД-10.

Сети электроснабжения 0,4 кВ:

Опоры ВЛИ-0,4 кВ установлены на железобетонных стойках марки СВ 95-5, самонесущим изолированным проводом СИП4. Установлены уличные освещении консольными светильниками с ртутной лампой мощностью 125 Вт. Выход из КТПГ выполнен силовыми бронированными

кабелями 0,4 кВ с алюминиевыми жилами расчетного сечения. Кабель проложен в траншее на глубине 0,7 м.

Опоры ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4 установлены сверленные котлованы глубиной 2,4 ми диаметром 350-400 мм с полсойным трамбованием.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2019 год;
(месяц, год)
окончание работ: 28 ноября 2019 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)