Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «СК Регион Строй», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Восточная промзона, проезд 20№8*
(наименование организации, юридический адрес)
в лице *директора Карабалина Жаната Султангалиевича*.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: *«Благоустройство и инженерные сети к 90 квартирному жилому дому в микрорайоне «Юбилейный» дом №3а в городе Кокшетау»,*
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является *И.о руководителя ГУ «Отдел Строительства города Кокшетау» Оспанов Р.С.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Дизайн Центр» ГСЛ №005962, заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» Акмолинской области № 12-0283/16 от 26.08.2016 г.*
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): *ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Водопроводная сеть имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Площадь земельного участка	га	0,5766	
2. Площадь застройки с крыльцами –	м²	977,0	
3. Площадь покрытий и отмостки –	м²	2433,0	
4. Площадь озеленения –	м²	2258,0	
5. Площадь прочая -	м²	98,0	
6. Протяжённость: сети теплоснабжения –		0,1205	

7. водопроводных сетей -	км	0,113	
8. сетей водоотведения -	км	0,116	
9. подземного газопровода -	км	0,035	
10. кабельной линии 0,4кВ –	км	0,449	
кабельной канализации связи -	км	0,042	

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **62 081 000** *тенге*, в том числе строительно-монтажных работ **39,525** *тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге, прочие **10,840** *тенге.*

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **62 081 000** **тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **39,525** **тенге;**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10,840** **тенге.**

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности II (технически сложный) согласно проекта и заключения госэкспертизы

Продолжительность строительства ***5 мес.***

окончание работ ***июль 2017г.***;

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям (г.Кокшетау, 2015г., арх.№662), выполненному ТОО «ГЕО-Строй» (государственная лицензия ГСЛ №00132 от 06.06.2005г. и приложение к государственной лицензии о продлении действия лицензии от 18.06.2012г.) в геоморфологическом отношении территория расположена в пределах надпойменной террасы р.Кылшакты. Тип рельефа денудационно-аккумулятивный.

В геологическом строении площадка сложена:

суглинком бурого цвета и песком крупным, аллювиального генезиса, средне-верхнечетвертичного возраста;

глиной серого цвета, песком средней крупности и крупным, аллювиального генезиса, нижнечетвертичного возраста.

С поверхности земли площадка в районе скв.№2261-15 и №2262-15 перекрыта грунтом почвенного слоя, мощностью 0,1-0,2м. Грунт почвенного слоя слабосолоноватый, тип засоления сульфатный. Под почвенным грунтом и в скв.№2263-15 вскрыт насыпной грунт, сложенный смесью песка с глиной бурого цвета, щебнем, вскрытая мощность от 0,2м до 0,8м.

В гидрогеологическом отношении территория характеризуется наличием подземных вод. Водовмещающей толщей служат песчаные отложения и запесоченные слои суглинисто-глинистых грунтов. Питание водоносного горизонта, в основном инфильтрационное, за счет инфильтрации паводковых вод и воды атмосферных осадков.

Появление уровня подземных вод отмечено на глубине 3,0-3,2м, установление уровня подземных вод произошло на глубине 0,6м от дневной поверхности земли. Подземные воды сильносолоноватые, со щелочной реакцией среды, очень жесткие.

Амплитуда годового сезонного колебания уровня подземных вод в среднем равна 2,0м. Территория отнесена к подтопленным территориям, характер подтопления природно-техногенный. Подземные воды проявляют сильноагрессивные свойства к

бетонам марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе, к стальным конструкциям проявляют среднеагрессивные и сильноагрессивные свойства.

В инженерно-геологическом разрезе выделено четыре инженерно-геологических элемента со следующими расчетными характеристиками:

суглинок, вскрытой мощностью слоя 2,1-7,7м (С"=22кПа; φ"=17°; р"=1,96г/см³; Е=12МПа);

глина серого цвета, вскрытой мощностью слоя 6,0-8,52м (С"=21кПа; φ"=18°; р"=1,84г/см³; Е=10МПа);

песок средней крупности, полимиктового состава, водонасыщенный, с глинистым заполнителем до 15% по объему, вскрытой мощностью слоя 2,0-5,0м (С"=2,0кПа; φ"=27°; р"=1,78г/см³; Е=30,0МПа);

песок крупный, бурого и серого цвета, водонасыщенный, вскрытой мощностью слоя 0,8-4,8м (р"=1,85г/см³; Е=40,0МПа; Ro=400,0кПа).

По степени морозоопасности суглинок и глина относятся к сильнопучинистым грунтам. По данным компрессионных испытаний суглинок и глина просадочные и набухающие свойства не проявляют. Суглинок незасоленный, проявляет высокую коррозийную активность к стальным конструкциям.

Группа грунтов по условиям разработки одноковшовым экскаватором: для почвенного грунта – первая, для насыпного грунта и глины - вторая, для суглинка - третья, для песка средней крупности и крупного - первая.

9. Примененные строительные материалы и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Начальник кабельного цеха технического обслуживания местных сетей АО «Казахтелеком»
Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Альбеков З.И. _____

- Гл.инженер филиала ТОО «Кокшетау Энерго КГС»
Маслов В.И. _____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г.Кокшетау
Еньков В.В. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Благоустройство и инженерные сети к 90 квартирному жилому дому в микрорайоне «Юбилейный» дом №3а в городе Кокшетау»
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СК Регион Строй» д[illegible]ирбалин Ж.С.
(фамилия, имя, отчество [illegible] руководителя)

_____