НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Устройствро полов в гараже в с.Ильинка

ЗАКАЗЧИК ТОО "ИЛЬИНСКОЕ"
ПОДРЯДЧИК ТОО "ПЕТРОГРАНЬСТРОЙ"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29/СП	29.07.2010				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленну стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.	Из них			стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Всего по стройке	107860	107860	59166	59166						
Всего к оплате	165489	165489								

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Устройство полов в гараже в с.Ильинка Есильского района

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полов в гараже в с.Ильинка Есильского района
ЗАКАЗЧИК ТОО «ИЛЬИНСКОЕ»
ПОДРЯДЧИК ТОО «ПЕТРОГРАНЬСТРОЙ»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на устройство полов в гараже
за август 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-45-2	-Приготовление тяжелого (мозаичного) бетона класса В7,5	3,6	2011,31	178,83	7241	644	1746	2,67	10
		м3		378	83,83	1361	302	105	0,44	2
2	Е0106-45-2	-Приготовление тяжелого бетона класса В10 (для бетонной стяжки)	2,22	2011,31	178,83	4471	398	1078	2,67	6
		м3		378	83,83	840	186	105	0,44	1
3	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, толщ.30мм	74,1	67,01	13,43	4965	995	5258	0,37	27
		м2		52,65	5,04	3901	373	123	0,02	2
4	Е0111-11-4 к=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	148,2	1,3	0,67	193	99	160	-	1
		м2		0,63	0,25	93	37	123	-	-
5	Е0111-18-1	-Установка стеклянных жилок в мозаичные покрытия	98	53,71	0,12	5263	12	4373	0,22	22
		м		36,23	0,05	3551	5	123	-	-
6	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	97	82,37	23,26	7990	2256	8268	1,57	152
		м2		86	8,71	8342	845	90	0,04	4
7	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7	336,66	2,1	2357	15	2453	2	14
		м2		333	0,79	2331	6	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			32480	4418			231
			Тенге			20419	1754			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32480	-	-		-

Материалы -	Тенге	10552	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22173	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23337	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3501	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3349	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	59166	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	252
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25674	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	59166	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	252
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25674	-	-
Итого в текущих ценах	Тенге	107860			
Командировочные расходы	Тенге	45520			
Транспортные расходы	Тенге	12109			
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	165489			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК