«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ

_____Аманов Б.Р.
«27» декабря 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда «28» декабря 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная **Карагандинской ОДТ филиала АО «Казахтелеком»** приказом от № 1308 от 07.11.2013 г.
в составе:
Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** – заместитель Генерального директора-Технический директор
Заместитель председателя комиссии: **Артыкбаев А.О.** - заместитель Технического директора ОДТ по развитию сетей телекоммуникаций
Члены комиссии :
Мищенко Г.А. - начальника СЭиРСТ;
Сулейменов Н.К. - начальник ЦПиС;
Сеймулдаев С.А. - начальника ОВА;
Лагай Э.А. - начальник ОКРиС ЦПиС;
Айтбеков Е.К. - ведущий инженер ОКРиС ЦПиС;
Брастилов В.В. - зам. начальника ЦТО МС;
Рукабер А.В. - начальник участка ЦТО МС;
Бекбергенов А.К. - начальник УОКК ЦТО МС;
Попова Т.И. - начальник ЦТУиП;
Кулпейс Е.А. - ведущий инженер ОЭСТ СЭиРСТ;
Жаншойнова А.Т. - финансовый инспектор.
Представителей Подрядчика
Копжасаров Е.М. - директор ТОО «Ком-Сервис»
руководствуясь Правилами и программами приёмки линейных сооружений,
УСТАНОВИЛА:
1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «Ком-Сервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» г. Караганда. 3 этап. Район «Майкудук». Микрорайоны 11а, 12.»**
по адресу: г. **Караганда**
2. Строительство осуществлено на основании: распоряжения на открытие финансирования и др. **№ 223 от 05.04.2013 г**. АО «Казахтелеком»
3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис» договор № 576-02-ДП от 24.06.13**
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана **ЦПиС Карагандинской ОДТ** выполнившей **«Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» г. Караганда. 3 этап. Район «Майкудук». Микрорайоны 11а, 12.»**
5. Исходные данные для проектирования выданы **СЭ и РСТ Карагандинской ОДТ**
6. Проектно-сметная документация утверждена **приказом Карагандинской ОДТ №15 от 01.04.2013 г.**
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2013г.**; окончание работ **декабрь 2013г.**
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп. 2.3 Правил (приказ № 92):
- рабочие чертежи;
- уличные чертежи кабельной канализации, чертежи трасс кабельной канализации;
- планы ввода кабеля в сетевой узел;
- схемы магистральной кабельной сети;

- схемы кабельных сетей (распределительная сеть) с указанием мест установки ОРШ, ОРКСп, строительных длин, муфт и сплиттеров;
- ведомость проложенных строительных длин ВОК;
- поэтажные планы, если последние имеются в составе рабочих чертежей;
- акты на скрытые работы;
- протоколы входного контроля оптических кабелей, и пассивного оборудования;
- протоколы измерения затухания ОВ оптических кабелей смонтированных магистральных линий, секций распределительных линий;
- рефлектограммы ОВ магистральных и распределительных линий (в электронном виде);
- копии паспортов смонтированных оптических муфт (протоколы монтажа муфт);
- протоколы монтажа оптического кросса, ОРКСп;
- протоколы измерения величины сопротивления изоляции между оболочкой и бронёй проложенных в телефонной канализации оптических кабелей;
- протоколы измерения сопротивления заземлений бронированных оптических кабелей
- ведомость оборудования подлежащего передачи в эксплуатацию: ОРКСп;

Монтажная документация:
- схема распределения ОВ в разветвительной муфте;
- схемы расшивки волокон кабеля на оптических стойках, в кроссах, ОРКСп.

Стоимостная документация
-справка выполненных работ (физический объем), подписанная Подрядчиком (подрядной организацией) и представителями эксплуатационного предприятия;
- копии актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) ;
- счет-фактуру, в соответствии с действующим налоговым законодательством;

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).
Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Линейные сооружения с охватом домов	шт	70	70

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом **выполнены**
11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 83333839 тенге, без учета НДС
в том числе:
строительно-монтажных работ 83333839 тенге, без учета НДС,
оборудования _____ тыс.тенге,
13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
Всего 81397455,51 тенге, без учета НДС
в том числе:
строительно-монтажных работ 80266486,3 тенге, без учета НДС,
прочие 1130968,21 тенге, без учета НДС
14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка ***хорошо***.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» г. Караганда. 3 этап. Район «Майкудук». Микрорайоны 11а, 12.»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** _____

Артыкбаев А.О. _____

Члены комиссии:

Мищенко Г.А. _____

Сулейменов Н.К. _____

Сеймулдаев С.А. _____

Лагай Э.А. _____

Айтбеков Е.К. _____

Брастилов В.В. _____

Рукабер А.В. _____

Бекбергенов А.К. _____

Попова Т.И. _____

Кулпейс Е.А. _____

Жаншойнова А.Т. _____

Представители Подрядчика:

Копжасаров Е.М. _____
(подпись)