Объект: «Текущий ремонт здания Ушжарминской средней школы, который находится - Ушжарма»
Заказчик: ГУ «Отдел образования Балхашского района»
Объект: "Текущий ремонт здания Ушжарминской средней школы"
Заказчик: ГУ "Отдел образования Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Коксай Дом Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1394819KZT22030578
АО "Евразийский Банк"

Лимит финансирования на 2017 год - 10 192 000 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 10 192 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 10 192 000,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 год
Договор №120640008020/170208/00 от 15 декабря 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
«Текущий ремонт здания Ушжарминской средней школы»	тенге	10 192 000,00			0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,0	10 192 000,00

От Заказчика
ГУ «Отдел образования Балхашского района»
_____ **Койшыбаева З.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Иматаева Л.Ш.**

Наименование стройки -текущий ремонт здания Ушжарминской СШ

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017год 7-1

на Текущий ремонт здания Ушжарминской СШ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	500	28,64	--	14321	--	9430	0,04	19
		м		28,64	--	14321	--	59,1	--	--
2	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	30	601,81	21,56	18054	647	11711	0,70	21
		м2		580,25	11,96	17407	359	59,1	0,01	--
3	**Е12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	40	108,49	--	4340	--	2857	0,14	6
		м		108,49	--	4340	--	59,1	--	--
4	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	325	88,48	1,95	28756	633	18761	0,11	37
		м2		86,53	1,08	28124	351	59,1	--	--
5	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	25	1609,85	79,34	40246	1984	25852	1,96	49
		шт.		1530,50	37,22	38263	931	59,1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	400	1306,93	134,30	522771	53721	326654	1,41	565
		м2 перегородок		1172,62	63,01	469049	25203	59,1	0,07	27
7	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	25	280,72	--	7018	--	4621	0,36	9
		м2		280,72	--	7018	--	59,1	--	--
8	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	17	607,71	38,02	10331	646	6596	0,74	13
		м2 облицовки		569,70	18,28	9685	311	59,1	0,02	--
9	Е11-100102-0604 прим.	Обшивка стен из гипсокартона	750	512,72	13,96	384543	10473	105505	0,24	182
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		183,86	6,94	137893	5204	59,8	0,01	6
10	С122-030201-0105 в ценах I квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	750	394,62	--	295965	--	12549	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-150203-0109 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	750	1334,24	46,74	1000677	35059	476537	1,01	758
		м2 оштукатуриваемой поверхности		975,97	37,29	731980	27966	54,8	0,04	34
12	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2500	570,68	3,31	1426688	8276	673890	0,49	1225
		м2 окрашиваемой поверхности		427,86	1,67	1069646	4166	54,8	--	5
13	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	60	3932,70	18,38	235962	1103	57098	1,52	91
		м2 поверхности облицовки		1360,23	13,79	81614	827	54,8	0,02	1
14	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	40	463,92	1,13	18557	45	6357	0,24	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинтусов		218,80	0,56	8752	23	60,9	--	--
15	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	325	2174,40	14,65	706681	4761	95326	0,38	124
		м2 покрытия		309,21	7,59	100494	2468	60,9	0,01	3
16	Е11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	700	265,13	0,56	185588	395	46010	0,09	63
		м плинтусов		85,55	0,28	59884	197	60,9	--	--
17	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	612	377,91	--	231278	--	144784	0,41	251
		м трещин		358,00	--	219098	--	59,1	--	--
18	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	12,5	29429,12	1712,88	367864	21411	155649	20,04	251
		м3 изоляции		18789,50	646,94	234869	8087	55,3	0,69	9
19	С121-110101-0104 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	12,505	17933,67	--	224261	--	9509	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
20	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	20	213,14	--	4263	--	2807	0,24	5
		шт.		213,14	--	4263	--	59,1	--	--
21	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	25	213,14	--	5328	--	3509	0,24	6
		шт.		213,14	--	5328	--	59,1	--	--
22	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	520	296,04	133,09	153942	69205	50215	0,15	78
		м кабеля		140,64	47,67	73133	24789	42,8	0,05	28
23	С123-060128-0303 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	154514,39	--	63042	--	2673	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С123-060128-0210 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1324668,49	--	162139	--	6875	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С123-061707-0202 в ценах I квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	18	101,03	--	1819	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	4	6887,60	3142,47	27550	12570	7137	2,34	9
		шт.		2393,89	950,89	9576	3804	42,8	0,88	4
27	С123-070101-0110 в ценах I квартала 2017 года	Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-003 ГОСТ 17677-82	4	4100,21	--	16401	--	695	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-070104-0109 в ценах I квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	21	478,42	--	10047	--	426	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6168431**	**220929**			**3769**
			Тенге			**3324736**	**104683**			**117**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			434940				
	Материалы -		Тенге			17009				
	Всего заработная плата -		Тенге				111301			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253447				
		Накладные расходы -	Тенге			68098				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20461		
		Сметная прибыль -	Тенге			40243				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			543281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				111301			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5733491				
	Материалы -		Тенге			1832085				
	Всего заработная плата -		Тенге				3318118			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			520226				
		Накладные расходы -	Тенге			2196009				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1873474		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					322535		
		Сметная прибыль -	Тенге			634360				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8563860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3767
		Сметная заработная плата -	Тенге				3318118			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9107143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3886
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		НДС 12 %	чел.-ч			1092857				
		Итого ПО СМЕТЕ с НДС 12 %:	Тенге			10200000				

Заказчик

Подрядчик