Счет-фактура № 271 от 12.11.14 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0006046 от 23.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 38/14-02 от 15.09.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Конституции Казахстана ,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № 268 от 12 Ноября 2014 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 970540001819, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ТОО "Жилищная служба города Петропавловска". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060440008822,ул.Конституции Казахстана ,23 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Жилищная служба города Петропавловска" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060440008822, ул.Конституции Казахстана ,23 (10а)

ИИК получателя: KZ35070KK1KKS0285003 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминимума ПК "Солнышко",в жилом доме № 34 по улице Ульянова в г.Петропавловске СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020 годы"	шт	1	7 235 830,00	7 235 830,00	12%	868 300,00	8 104 130,00		
Всего по счету:					**7 235 830,00**		**868 300,00**	**8 104 130,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поста

(должность)

главный бухгалтер: Светличная И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Администратор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014года

ЗАКАЗЧИК СТОРОНА 1: ПК"СОЛНЫШКО"

ПОДРЯДЧИК СТОРОНА 2: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

СТОРОНА 3: ТОО» ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБАГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

Договор № 38/14-02 от. 15.09.2014года

НАИМЕНОВАНИЕ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИМУМА ПК"СОЛНЫШКО" ,В ЖИЛОМ ДОМЕ №34 ПО УЛИЦЕ УЛЬЯНОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ РК НА 2011-2020 ГОДЫ"

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*8 104 130*	*2 849 119*		*4 386 711*	*868 300*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИМУМА ПК"СОЛНЫШКО" ,В ЖИЛОМ ДОМЕ №34 ПО УЛИЦЕ УЛЬЯНОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ РК НА 2011-2020 ГОДЫ"		*8104130*	*2849119*		*4386711*	*868300*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***8 104 130***	***2 849 119***		*4 386 711*	***868 300***

ЗАКАЗЧИК СТОРОНА 1:

ПОДРЯДЧИК СТОРОНА 2:

СТОРОНА 3: ТОО» ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБАГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ЗАКАЗЧИК СТОРОНА 1: ПК"СОЛНЫШКО" ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК СТОРОНА 2: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

СТОРОНА 3: ТОО» ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБАГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИМУМА ПК"СОЛНЫШКО" ,В ЖИЛОМ ДОМЕ №34 ПО УЛИЦЕ УЛЬЯНОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ РК НА 2011-2020 ГОДЫ"

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ НА 15 ЧИСЛО 2014 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИМУМА ПК"СОЛНЫШКО" ,В ЖИЛОМ ДОМЕ №34 ПО УЛИЦЕ УЛЬЯНОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ РК НА 2011-2020 ГОДЫ"								
		КРОВЛЯ - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	640	48,37	4,36	30957	2790	30632	0,29	184
				44,01	0,68	28166	435	107,1	0,01	3
		м2								
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	538	24,15	2,64	12993	1420	12653	0,15	82
				21,51	0,45	11572	242	107,1	-	2
		м2								
3	Е0158-14-1	-Демонтаж сплошного настила из досок	102	37,34	2,98	3808	304	3805	0,23	24
				34,36	0,47	3505	48	107,1	0,01	1
		м2								
4	Е0112-12-1	-Демонтаж металлического ограждения	96	11,4	2,49	1094	239	1010	0,05	5
				8,91	0,92	855	88	107,1	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0158-3-1	-Демонтаж слуховых окон	5	549,36	44,86	2747	224	2740	3,41	17
				504,5	7,09	2523	35	107,1	0,06	-
		окно								
6	Е0158-4-3	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с люлек	81	44,58	0,64	3611	52	3821	0,29	24
				43,94	0,11	3559	9	107,1	-	-
		м								
7	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича шахт	2,5	4899,14	1880,99	12248	4702	9442	21,24	53
				3018,15	538,09	7545	1345	106,2	2,91	7
		м3								
8	Е0158-3-2 прим.	-Демонтаж вентшахт из дерева	4	499,86	44,86	1999	179	1980	3,09	12
				455	7,09	1820	28	107,1	0,06	-
		шт								
9	Е0110-8-3	-Демонтаж деревянных вентиляционных каналов	28,6	146,88	16,67	4201	477	4216	0,87	25
				130,21	6,3	3724	180	108	0,03	1
		м2								
10	Е0110-23-5	-Демонтаж люка ДЛ10-10	1	207,47	30,89	207	31	203	1,13	1
				176,58	11,68	177	12	108	0,06	-
		м2								
11	Е0118-10-10	-Демонтаж расширительных баков V=1,2м3	2	693,46	58,63	1387	117	1513	3,91	8
				634,83	21,73	1270	43	115,2	0,11	-
		1бак								
12	Е0118-10-8	-Демонтаж расширительных баков V=0,8м3	2	540,47	38,36	1081	77	1191	3,08	6
				502,11	14,77	1004	30	115,2	0,07	-
		1бак								
		КРОВЛЯ - МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	640	137,88	10,38	88242	6641	75240	0,65	417
				108,31	1,46	69316	935	107,1	0,01	4
		м2								
14	СПрайс-лист	-Профнастил с полимерным покрытием Н60-845-0,7мм	618,7	952,63	-	589392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	СПрайс-лист	-Оцинкованный настил плоский с полимерным покрытием 0,7мм	117,3	683,99	-	80232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	538	131,95	2,55	70991	1372	16819	0,2	105
				28,78	0,41	15484	221	107,1	0,01	3
		м2								
17	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной	102	1006,61	3,72	102674	379	4756	0,29	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из досок								
				42,95	0,59	4381	60	107,1	0,01	1
		м2								
18	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	102	370,12	0,96	37752	98	6463	0,34	34
				59	0,16	6018	16	107,1	-	-
		м								
19	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	640	21,41	1,14	13703	728	4014	0,03	21
		огнезащита		5,38	0,42	3444	272	108	-	1
		м2								
20	Е0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники,стропила,коньковый	2,28	21898,02	417,85	49927	953	10009	25,42	58
		прогон,затяжки,балки Б-1а		3907,13	157,5	8908	359	108	0,78	2
		м3								
21	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	23143,99	395,71	8332	142	1617	25,88	9
				4010,63	149,06	1444	54	108	0,73	-
		м3								
22	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	2,64	599,34	35,14	1582	93	443	0,9	2
		балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	376	35	108	0,07	-
		м3								
23	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами КО-1	105	840,4	3,11	88242	327	1381	0,07	7
				11,13	1,15	1169	121	107,1	0,01	1
		м								
24	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	13,2	29,61	0,03	391	-	71	0,03	-
		ПФ-0142 за один раз		6,68	-	88	-	81	-	-
		м2								
25	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	26,4	20,99	0,03	554	1	102	0,02	1
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,78	-	126	-	81	-	-
		м2								
26	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема	0,97	412,01	38,61	400	37	247	1,41	1
		до 2 м2		220,72	14,6	214	14	108	0,07	-
		м2								
27	С12064-7	-Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,97	13100	-	12707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	1	1960	-	1960	-	-	-	-
		здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	81	347,71	0,69	28165	56	6793	0,44	36
				78,19	0,11	6333	9	107,1	-	-
		м								
30	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,20574	57770,9	20485,8	11886	4215	6279	185,15	38
				33327	4348,63	6857	895	81	16,28	3
		т								
31	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06	15836,43	6844,83	950	411	376	33,24	2
				5796	1941,09	348	116	81	6,83	-
		т								
32	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы стремянки	0,06	133700	-	8022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,6	29,61	0,03	47	-	9	0,03	-
				6,68	-	11	-	81	-	-
		м2								
34	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2	20,99	0,03	67	-	12	0,02	-
				4,78	-	15	-	81	-	-
		м2								
35	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали фартук конька из стали с полимерным покрытием	32	185,12	1,55	5924	50	6059	1,12	36
				176,21	0,59	5639	19	107,1	-	-
		м2								
36	СПрайс-лист	-Фартук из плоского листа с полимерным покрытием 0,7мм	33,152	683,99	-	22676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	Е0106-19-2	-Заделка цементным раствором с добавлением волокнисты материалов	0,845	7284,43	354,05	6155	299	770	4,77	4
				830,59	133,74	702	113	94,5	0,65	1
		м3								
		КРОВЛЯ - СЛУХОВЫЕ ОКНА								
38	Е0110-15-1	-Устройство окон СО-1	4	3246,04	102,01	12984	408	4954	6,99	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
39	С12061-152	-Стоимость окна с жалюзийной решеткой	2,4	3960	-	9504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	С11011-819	-Петля накладная	16	40	-	640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С11011-813	-Задвижка накладная	8	142	-	1136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали фартуки и ендовы из стали с полимерным покрытием	17,2	185,12	1,55	3184	27	3257	1,12	19
				176,21	0,59	3031	10	107,1	-	-
		м2								
44	СПрайс-лист	-Фартук и ендовы из плоского листа с полимерным покрытием 0,7мм	17,8192	683,99	-	12188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		КРОВЛЯ - ВЕНТКАНАЛЫ								
45	Е0109-53-2	-Каркас из уголка 36х5	0,346	11244,84	1453,68	3891	503	2409	53,59	19
				8461,13	135	2928	47	81	0,66	-
		т								
46	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,346	59500	-	20587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9,4	29,61	0,03	278	-	51	0,03	-
				6,68	-	63	-	81	-	-
		м2								
48	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,8	20,99	0,03	395	-	73	0,02	-
				4,78	-	90	-	81	-	-
		м2								
49	Е0110-3-8	-Обшивка из оцинкованной стали толщ.0,7мм	23,75	66,29	2,15	1574	51	1521	0,38	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				58,48	0,81	1389	19	108	-	-
50	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	м2 -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,135375	72495 -	- -	9814 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0126-31-1	т -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо изовер	2,892	17385,43 2080,35	413,08 154,69	50279 6016	1195 447	5817 90	12,17 0,75	35 2
52	Е0115-70-1	м3 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	24,18	1094,58 222,01	6,15 2,34	26467 5368	149 57	5126 94,5	1,32 0,01	32 -
53	Е0115-71-1	м2 -Устройство каркаса при оштукатуривании стен	24,18	139,2 43,47	1,49 0,56	3366 1051	36 14	1006 94,5	0,26 -	6 -
		м2								
		КРОВЛЯ - ВЕНТШАХТЫ								
54	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	2,5	8235,72 1053,11	370,75 137,81	20589 2633	927 345	3162 106,2	6,84 0,68	17 2
55	Е0109-24-1	м3 -Устройство каркаса из уголковой стали	0,426	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	6916 4453	2142 571	4069 81	64,98 4,76	28 2
56	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,426	59500 -	- -	25347 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0109-48-1	т -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,426	1513,46 781,43	390,15 -	645 333	166 -	270 81	3,4 -	1 -
58	Е0110-5-1	т -Установка элементов каркаса из брусьев брусок обвязки	0,35	23599,99 4010,63	395,71 149,06	8260 1404	138 52	1572 108	25,88 0,73	9 -
59	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,35	599,34 142,31	35,14 13,23	210 50	12 5	59 108	0,9 0,07	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0110-7-4	м3 -Наращивание вентшахт доской толщ.25мм	43,6	206,19	7,6	8990	331	2024	0,28	12
				40,11	2,87	1749	125	108	0,01	1
61	Е0110-53-1	м2 -Антисептирование водными растворами стен	87,2	188,04	1	16397	87	1039	0,07	6
				10,64	0,4	928	35	108	-	-
62	Е0110-3-8	м2 -Обивка стен кровельной оцинкованной сталью толщ.0,7мм	82,12	66,29	2,15	5444	177	5258	0,38	32
				58,48	0,81	4802	67	108	-	-
63	СПрайс-лист	м2 -Оцинкованный настил плоский с полимерным покрытием 0,7мм	82,12	683,99	-	56169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0134-57-1	м2 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	34,8	64,6	1,46	2248	51	1995	0,4	14
				63,14	0,56	2197	20	90	-	-
65	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,7922	7634	-	13682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0120-21-6	м3 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	4	4786,5	39,43	19146	158	1286	2,09	8
				342,33	14,77	1369	59	90	0,08	-
67	Е0112-10-1	шт -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали фартуки из стали с полимерным покрытием	11,44	185,12	1,55	2118	18	2166	1,12	13
				176,21	0,59	2016	7	107,1	-	-
68	СПрайс-лист	м2 -Фартук и ендовы из плоского листа с полимерным покрытием 0,7мм	11,85184	683,99	-	8107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0106-19-2	м2 -Заделка цементным раствором с добавлением волокнисты материалов	0,143	7284,43	354,05	1042	51	130	4,77	1
				830,59	133,74	119	19	94,5	0,65	-
70	Е0120-21-7	м3 -Установка зонтов над шахтами	6	6410,8	80,92	38465	485	2815	2,99	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм		491,75	29,53	2951	177	90	0,14	1
		шт								
		КРОВЛЯ - КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ								
71	Е0116-13-2	-Наращивание стояков из полиэтиленовыхи труб д.100мм	33	764,59	1,79	25232	59	3517	0,64	21
				117,74	0,67	3885	22	90	-	-
		м								
72	Е0126-3-15	-Утепление стояков д.100мм в пределах чердака минплитой толщ.50мм с последующим обертыванием стеклохолстом	25	277,59	13,96	6940	349	1873	0,46	12
				77,89	5,35	1947	134	90	0,03	1
		м								
73	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали фартуки из стали с полимерным покрытием	3,6	185,12	1,55	666	6	682	1,12	4
				176,21	0,59	634	2	107,1	-	-
		м2								
74	СПрайс-лист	-Фартук и ендовы из плоского листа с полимерным покрытием 0,7мм	3,7296	683,99	-	2551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
75	Е0106-19-2	-Заделка цементным раствором с добавлением волокнисты материалов	0,0314	7284,43	354,05	229	11	29	4,77	-
				830,59	133,74	26	4	94,5	0,65	-
		м3								
		КОЗЫРЬКИ								
76	Е0109-53-2	-Устройство козырьков из труб	0,064	191344,84	1453,68	12246	93	446	53,59	3
		т		8461,13	135	542	9	81	0,66	-
77	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг анкерные болты	0,001	99034,93	380,3	99	-	36	227,7	-
				38036,25	143,44	38	-	94,5	0,7	-
		1т								
78	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,8	164,61	0,09	296	-	211	0,74	1
				124,2	0,02	224	-	94,5	-	-
		м2								
79	Е0134-60-13	-Покрытие козырька сотовым поликарбонатом	4,8	167,57	1,5	804	7	838	0,97	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				162,5	0,56	780	3	107,1	-	-
		м2								
80	СПрайс-лист-Сотовый поликарбонат		4,944	1009,79	-	4992	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК - ОКНА								
81	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	19,81	250,04	23,78	4953	471	4194	1,52	30
				226,26	8,98	4482	178	90	0,04	1
		м2								
82	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами под окнами	0,26	13252,27	474,95	3446	123	1474	35,39	9
				5258,25	78,75	1367	20	106,2	0,43	-
		м3								
83	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	17,47	379,3	23,6	6626	412	3866	1,18	21
				196,66	8,22	3436	144	108	0,04	1
		м2								
84	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 О-1	17,47	5206	-	90949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,17	537,52	23,97	629	28	345	1,59	2
				265,62	7,73	311	9	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
86	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 Ф-1	1,17	4472	-	5232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
87	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2-х сторон	105,6	100,69	65,24	10633	6889	7996	0,21	22
				35,45	24,64	3744	2602	126	0,12	13
		м								
88	С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	46	126,98	-	5841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	23,23	794,12	7,91	18447	184	7961	2,06	48
				359,66	2,99	8355	69	94,5	0,01	-
		м2								
90	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,23	171,88	2,63	3993	61	1663	0,45	10
				74,78	0,99	1737	23	94,5	-	-
		м2								
91	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	8,5	201,91	0,56	1716	5	373	0,26	2
				40,86	0,09	347	1	107,1	-	-
		м								
92	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,108	20223,91	784,6	2184	85	1439	99,48	11
				16327,13	126,56	1763	14	81	0,61	-
		т								
93	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,108	134000	-	14472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК - ПОЛЫ								
94	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	8,2	264,25	12,44	2167	102	456	0,31	3
				45,54	4,67	373	38	110,7	0,02	-
		м2								
95	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	8,2	65,23	0,29	535	2	458	0,33	3
				59	0,11	484	1	94,5	-	-
		м2								
96	Е0115-165-8 прим.	-Окраска площадок эмалью	8,2	185,31	2,35	1520	19	705	0,54	4
				90,05	0,9	738	7	94,5	-	-
		м2								
97	Е0162-7-4 прим.	-Окраска площадок эмалью с расчисткой 10%	15,4	82,2	0,09	1266	1	689	0,28	4
				47,32	0,02	729	-	94,5	-	-
		м2								
98	Е0162-11-4 прим.	-Окраска перил эмалью с расчисткой	5,2	67,56	0,07	351	-	182	0,22	1
				36,97	0,03	192	-	94,5	-	-
		м2								
99	Е0162-7-4	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов (эмалевая по краям маршей)	26	82,2	0,09	2137	2	1163	0,28	7
				47,32	0,02	1230	1	94,5	-	-
		м2								
100	Е0162-28-7	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	10,4112	115,22	0,03	1200	-	910	0,59	6
				92,48	0,01	963	-	94,5	-	-
		м2								
101	Е0162-28-13	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	3,24	109,08	0,05	353	-	243	0,48	2
				79,2	0,02	257	-	94,5	-	-
		м2								
		РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК - ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ								
102	Е0113-44-7	-Очистка щетками потолков	78,4	69,86	-	5477	-	4437	0,39	31
				69,86	-	5477	-	81	-	-
		м2								
103	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	25,2	907,09	3,58	22859	90	7752	1,87	47
				324,35	1,17	8174	30	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (толщ.2мм)	25,2	192,1	4,93	4841	124	2841	0,64	16
				117,43	1,86	2959	47	94,5	0,01	-
105	Е0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	103,6	119,37	2,91	12367	302	5022	0,3	31
				50,2	1,1	5200	114	94,5	0,01	1
106	Е0161-2-7	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	37,26	643,17	33,79	23965	1259	13847	2,27	84
				387,65	5,62	14444	209	94,5	0,03	1
107	Е0113-44-7	м2 -Очистка щетками стен от краски и извести	323,22	69,86	-	22581	-	18291	0,39	126
				69,86	-	22581	-	81	-	-
108	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (толщ.2мм)	371,8	158,8	4,29	59041	1594	30366	0,52	195
				84,79	1,64	31525	609	94,5	0,01	3
109	Е0115-180-5	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	219,2	113,07	2,35	24785	515	9460	0,27	58
				44,77	0,9	9813	197	94,5	-	1
110	Е0115-165-1-0	м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	152,6	126,5	2,01	19304	307	8730	0,36	54
				59,78	0,76	9122	116	94,5	-	1
111	Е0110-28-6 прим	м2 -Обивка дверей сталью неоцинкованной с одной стороны	3,42	144	1,73	492	6	486	0,86	3
				130,93	0,65	448	2	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
112	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,053694	55877	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	Е0115-172-2	-Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,42	68,47	2,3	234	8	71	0,13	-
				21,22	0,88	73	3	94,5	-	-
		м2								
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ОТОПЛЕНИЯ ПО ЧЕРДАКУ								
114	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	64	109,47	1	7006	64	8009	0,49	32
				108,47	0,16	6942	10	115,2	-	-
		м								
115	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	64	618,12	9,94	39560	636	5826	0,43	27
				75,3	3,71	4819	238	115,2	0,02	1
		м								
116	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	64	12,59	-	806	-	906	0,06	4
				12,29	-	787	-	115,2	-	-
		м								
117	Е0118-17-5	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2994,24	47,62	5988	95	574	1,31	3
				231,87	17,38	464	35	115,2	0,09	-
		1шт								
118	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	2	66,28	-	133	-	61	0,14	-
				26,65	-	53	-	115,2	-	-
		комплект								
119	Е0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
		1шт								
120	С130902-2	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем	4	5210	-	20840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0116-27-3	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм шт	18	1098,89	28,86	19780	520	19656	5,13	92
				936,68	11,25	16860	202	115,2	0,05	1
122	Е0116-27-1	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15 мм 1врезка	8	1062,09	28,86	8497	231	8736	5,13	41
				936,68	11,25	7493	90	115,2	0,05	-
123	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм 1врезка	10	350	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	18	500	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз шт	16,64	22,68	0,06	377	1	90	0,03	1
				6,68	0,03	111	-	81	-	-
126	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбаслаком м2	16,64	10,49	0,03	175	-	49	0,02	-
				3,6	-	60	-	81	-	-
127	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами ISOVER толщиной 50 мм м2	64	100,31	10,59	6420	678	3446	0,32	21
				55,89	3,94	3577	252	90	0,02	1
128	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER м	1,1072	2890	-	3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м3	64	133,64	9,25	8553	592	2460	0,25	16
				39,33	3,38	2517	216	90	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
130	СПРАЙС	-Стеклоткань	38,528	138,21	-	5325	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
131	СТОО"ТЕХНОО-Фланцы диам.50мм ПТ"		8	414,63	-	3317	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	СТОО"ТЕХНОО-Фланцы диам.159мм ПТ"		2	1623,96	-	3248	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
133	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	31,413	33,88	33,88	1064	1064	670	-	-
		т		-	23,71	-	745	90	0,5	16
134	Е010333-А15--1	Отвозка мусора на расстояние 15 км	31,413	148,78	148,78	4673	4673	841	-	-
		т		-	29,76	-	935	90	0,62	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2283798	55394			2673
			Тенге			439215	15378			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2096359	-	-		-
		Материалы -	Тенге			603650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			986463	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79272	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			397343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2588912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	453732	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18874	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21167	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126228	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			43522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39905	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			90	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			180787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48776	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2849119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3009
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	523674	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,539673				7235830				
		НДС 12%				868300				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				8104130тенге				

СОГЛАСОВАНО:

СТОРОНА 1: СТОРОНА 2: СТОРОНА 3: