Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик (субподрядчик): ТОО "АЭS and Limited"

Наименование строительства и его адрес: Развитие объектов внешней инфраструктуры питьевого водоснабжения и сети канализации для расширения деятельности ПТ "Казтеплоэнергомонтаж", распологаемой на Промзоне, участок №600 в г.Актобе Актюбинской области (строительство завода по производству теплоизолированных труб)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		Договор №126	11.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	Стоимость оборудования 2013 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2013 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	4 464 285,71		1 832 751,00			57 311,00	535 714,29	5 000 000,00
Итого за отчетный месяц		4 464 285,71	1 832 751,00			57 311,00	535 714,29	5 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____ Нуршин К.К.

Сдал
Директор ТОО "АЭS and Limited"

_____ Рахатұлы Ұ.

Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "AЭS and Limited"

Наименование строительства и его адрес: Развитие объектов внешней инфраструктуры питьевого водоснабжения и сети канализации для расширения деятельности ПТ "Казтеплоэнергомонтаж", распологаемой на Промзоне, участок №600 в г.Актобе Актюбинской области (строительство завода по производству теплоизолированных труб)

А К Т
выполненных работ
за декабрь 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**С пл ПТ "Казтеплоэнергомонтаж"**	**Труба канализационнач полиэтиленовая с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ду 200 мм (с к 1,1) ПЭ 200/400-ППУ-ПЭ**	**264,052**	**6548**		**1729011**				
		м								
		ИТОГО:				**1729011**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**1729011**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**103741**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1832751**				
		Итого с временными, 2,4 %				**1876737**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				**1933891**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1941222**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1959550**				
		ИТОГО:				**1959550**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**4376751**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**87535**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4464286**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**535714**				
		Итого с НДС				**5000000**				
		Всего:				**5000000**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____

Технадзор

_____ **Досов Р.**

Соот. рас.ф-2 по смете прав

Подрядчик:

Директор ТОО "АЭЗ and Limited"

_____ **Рахатулы Ұ.**

Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик (субподрядчик): ТОО "АЭS and Limited"

Наименование строительства и его адрес: Развитие объектов внешней инфраструктуры питьевого водоснабжения и сети канализации для расширения деятельности ПТ "Казтеплоэнергомонтаж", распологаемой на Промзоне, участок №600 в г.Актобе Актюбинской области (строительство завода по производству теплоизолированных труб)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за _____ 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		доп.соглашение б/н от 04.04.2014 г. к Договору №126	11.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	Стоимость оборудования 2013 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2013 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	5 110 715,00		2 213 920,00	4 944 897,00		165 818,00	613 286,00	5 724 001,00
Итого за отчетный месяц		5 110 715,00	2 213 920,00	4 944 897,00		165 818,00	613 286,00	5 724 001,00

Принял:
Руководитель ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____ Нуршин К.К.

Сдал
Директор ТОО "АЭS and Limited"

_____ Рахатұлы Ұ.

Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "AOS and Limited"
Наименование строительства и его адрес: Развитие инфраструктуры питьевого водоснабжения и сети канализации для расширения деятельности ПТ "Казтеплоэнергомонтаж"

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2014 года
Водоснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	E0101-25-2	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением 2 группы грунтов до 10 м (толщ.слоя-20см)**	536	11,19	11,19	5998	5998	1597	0	0		
		м3		0	3,06	0	1640	97,74	0,01	5		
2	E0101-25-10 K=4	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением добавлять на каждые последующие 10 м**	2144	9,4	9,4	20154	20153	5366	0	0		
		м3		0	2,57	0	5511	97,74	0,01	18		
3	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1236	27,84	26,18	34410	32352	10663	0,01	14		
		м3		1,66	7,2	2052	8899	97,74	0,03	31		
4	E0101-164-2	**Доработка вручную траншей глубиной 2,8 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2**	1236	262,72	0	324722	0	368331	1,85	2284		
		м3		262,72	0	324722	0	113,86	0	0		
5	E0101-164-2	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	50	218,93	0	10947	0	12417	1,54	77		
		м3		218,93	0	10947	0	113,86	0	0		
6	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ.10см)**	45	958,5	152,52	43133	6863	12381	1,02	46		
		м3		153,68	57,15	6916	2572	130,99	0,28	13		
7	E0101-27-3	**Засыпка трубопроводов песком толщ. 20см**	82	7,57	7,57	621	621	196	0	0		
		м3		0	2,46	0	202	97,74	0,01	1		
8	30-8-92	**Песок природный**	82	593		48626						
		м3										
9	C01031-A29-1	**Песок - погрузка**	148	20	0	2960	0	0	0	0		
		т		0	0	0	0		0	0		
10	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1232	6,48	6,48	7983	7983	2524	0	0		
		м3		0	2,1	0	2592	97,74	0,01	10		
11	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы**	247	134,1	0	33123	0	37572	0,97	240		
		м3		134,1	0	33123	0	113,86	0	0		
12	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1232	21,55	4,52	26550	5564	20429	0,11	133		
		м3		17,03	0	20981	0	97,74	0	0		
13	E0101-17-14	**Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	4,12	39,72	37,82	164	156	52	0,01	0		

2			4		6	7	8	9	10	11
		м3		1,87	11	8	45	97,74	0,04	0
14	С010333-А10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,4	76,6		567				
		т								
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,12	3,76	3,24	15	13	6	0	0
		м3		0,48	1,12	2	5	97,74	0	0
16	Е0101-12-14	Восстановление растительного слоя	536	27,84	26,18	14922	14030	4624	0,01	6
		м3		1,66	7,2	890	3859	97,74	0,03	13
17	Е0101-134-1	Уплотнение растительного слоя пневматическими трамбовками	536	21,55	4,52	11551	2421	8888	0,11	58
		м3		17,03	0	9128	0	97,74	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				586446				
		Раздел: Водопровод								
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,412	58881,69	25695,31	24259	10586	21446	194	80
		км		33075	6813,45	13627	2807	130,99	26,38	11
19	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения HDPE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	453,2	382		173122				
		м								
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	622	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130,99	0,03	0
21	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	658	0,6	2
		фланец		126	0	504	0	130,99	0	0
23	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, ВС3сп3 на Ру 2.5 Мпа, Dy 100 мм	4	688		2752				
		шт.								
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок Ду 100 мм	3	300,57	225,64	902	677	503	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130,99	0,23	1
25	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	271		813				
		шт								
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130,99	0,07	0
27	прайс-лист ТОО "ПромСнабЦентр"	Подставка под гидрант	1	7393		7393				
		шт								
28	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями	1	49441,2	22144,2	49441	22144	22651	78	78
		шт		12825	5979	12825	5979	120,92	22,62	23
		Итого по разделу: Водопровод				291167				
		Раздел: Водопроводные колодцы Ду 1500мм - 2шт Н=2500мм								
29	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для колодцев-2шт.)	18,84	23,36	22,08	440	416	125	0,01	0
		м3		1,28	5,56	24	105	97,74	0,02	0
30	Е0101-164-2	Зачистка вручную дна колодцев	1,26	218,93	0	276	0	313	1,54	2
		м3		218,93	0	276	0	113,86	0	0
31	Е0101-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	8,2	6,48	6,48	53	53	17	0	0
		м3		0	2,1	0	17	97,74	0,01	0
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,2	21,55	4,52	177	37	136	0,11	1
		м3		17,03	0	140	0	97,74	0	0

2		
	E0101-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцев с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3
34	C010333-A10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т
35	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3
36	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3
37	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный Тип С шт
38	E0108-6-1	Кладка горловин колодцев из кирпича м3
39	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт
40	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т
41	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3
42	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (отмостка) м2
		Итого по разделу: Водопроводные колодцы Ду 1500мм - 2шт Н=2500мм
		Раздел: Труба канализационная
43	прайс-лист ПТ "Казтеплоэнергомонтаж"	Труба канализационнач полиэтиленовая с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ду 200 мм (с к 1,1) ПЭ 200/400-ППУ-ПЭ м
		Итого по разделу: Труба канализационная
		ИТОГО:
		Накладные расходы :
		На общестроительные работы
		Всего накладных расходов:
		Итого с накладными
		- заработная плата
		- трудоемкость
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами
		Итого с временными, 2,4 %
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %
		ИТОГО:

4	5	6	7	8	9	10	11
15,2	39,72	37,82	604	575	190	0,01	0
	1,87	11	28	167	97,74	0,04	1
27,4	76,6		2099				
15,2	3,76	3,24	57	49	24	0	0
	0,48	1,12	7	17	97,74	0	0
3,04	33466,4	2104,76	101738	6398	11846	13,9	42
	2362,5	623,48	7182	1895	130,99	2,48	8
2	2957		5914				
0,12	2372,24	335,84	285	40	117	4,54	1
	699,75	126	84	15	118,9	0,61	0
0,048	10400		499				
0,034	151200		5141				
1,3	1865,8	0	2426	0	852	3,24	4
	531	0	690	0	123,94	0	0
13	293,85	14,76	3820	192	930	0,36	5
	52,43	5,54	682	72	123,94	0,03	0
			123528				
65,948	6548		431828				
			431828				
			1432969	137480			3091
			446326	36603			134
			546405				
			546405				
			1979369				
			81961				
			273				
			118761				
			2098135				
			2148490				
			2213920				
			2222313				
			2243294				
			2243294				

2		4		6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата				**564890**				
	Нормативная трудоемкость				**3498**				
	Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**5010505**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**100210**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5110715**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				**613286**				
	Итого с НДС				**5724001**				
	Всего:				**5724001**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____

Технадзор

_____ **Досов Р.**

Подрядчик

Директор ТОО "АЭS and Limited"

_____ **Рахатұлы Ұ.**

Соот. рас. ф-2 по смете проверил

Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "АЭS and Limited"

Наименование строительства и его адрес: Развитие инфраструктуры питьевого водоснабжения и сети канализации для расширения деятельности ПТ "Казтеплоэнергомонтаж"

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года
Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,412	8097,13	0	3336	0	4302	51,5	21
		км		8032,5	0	3309	0	130	0	0
2	E0122-38-7	**Врезка в существующую сеть, из труб диам. 300 мм**	1	3743,2	537,62	3743	538	1738	5,59	6
		врезка		1134	202,5	1134	203	130	0,99	1
		Итого по разделу: Водопровод				7079				
		Раздел: Земляные работы								
3	E0101-25-2	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением 2 группы грунтов до 10 м**	720	11,19	11,19	8057	8057	2137	0	0
		м3		0	3,06	0	2203	97	0,01	7
4	E0101-25-10 К=4	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением добавлять на каждые последующие 10 м**	2880	9,4	9,4	27072	27072	7180	0	0
		м3		0	2,57	0	7402	97	0,01	24
5	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1401	27,84	26,18	39004	36678	12041	0,01	16
		м3		1,66	7,2	2326	10087	97	0,03	35
6	E0101-164-2	**Доработка вручную траншей глубиной 2,8 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2**	156	262,72	0	40984	0	46312	1,85	288
		м3		262,72	0	40984	0	113	0	0
7	E0101-164-2	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	56	218,93	0	12260	0	13854	1,54	86
		м3		218,93	0	12260	0	113	0	0
8	E01031-A7-1	**Погрузка вытесненного грунта трубами**	38	30	30	1140	1140	798	0	0
		т		0	21	0	798	100	0,44	2
9	E010333-A10-2	**Вывоз вытесненного грунта трубами**	38	95,5	95,5	3629	3629	726	0	0
		т		0	19,1	0	726	100	0,4	2
10	E0101-13-5	**Работа на отвале грунта 2 группы**	21	33,67	32,1	707	674	283	0,01	0
		м3		1,57	12,33	33	259	97	0,05	1
11	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под гофрированные и предизолированные трубопроводы толщ. 10 см**	68	958,5	152,52	65178	10371	18637	1,02	69
		м3		153,68	57,15	10450	3886	130	0,28	19
12	E0101-27-3	**Засыпка гофрированных трубопроводов песком толщ. 20см**	77	7,57	7,57	583	583	183	0	0
		м3		0	2,46	0	189	97	0,01	1
13	30-8-92	**Песок природный**	77	593		45661				

2			4		6	7	8	9	10	11
		м3								
14	E01031-A29-1	Песок - погрузка	139	20	20	2780	2780	1946	0	0
		т		0	14	0	1946	100	0,29	4
15	E01031-A29-2	Песок - разгрузка	139	21,4	21,4	2975	2975	2082	0	0
		т		0	14,98	0	2082	100	0,31	4
16	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1381	6,48	6,48	8949	8948	2813	0	0
		м3		0	2,1	0	2900	97	0,01	11
17	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	276	134,1	0	37012	0	41824	0,97	268
		м3		134,1	0	37012	0	113	0	0
18	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1657	21,55	4,52	35708	7490	27372	0,11	179
		м3		17,03	0	28219	0	97	0	0
19	E0101-12-14	Восстановление растительного слоя	720	27,84	26,18	20045	18850	6188	0,01	8
		м3		1,66	7,2	1195	5184	97	0,03	18
20	E0101-134-1	Уплотнение растительного слоя	720	21,55	4,52	15516	3254	11894	0,11	78
		м3		17,03	0	12262	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				367260				
		Раздел: Канализация								
21	E0122-11-6	Укладка канализационных гофрированных безнапорных и полиэтиленовых с тепловой изоляцией труб диам. 200 мм	0,683	139706,75	90794,12	95420	62012	60340	286	195
		км		48375	19582,83	33040	13375	130	84,07	57
22	8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	421	1041		438261				
		м								
23	E0122-34-1	Установка комплекта изоляции стыков	27	300,56	225,63	8115	6092	4510	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
24	прайс-лист ПТ "Казтеплоэнергомонтаж"	Комплект изоляции стыков	27	4621		124767				
		шт								
25	E0125-12-1	Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями	3	49441,2	22144,2	148324	66433	67694	78	234
		шт		12825	5979	38475	17937	120	22,62	68
26	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,2	408,12	169,62	3347	1391	2645	1,55	13
		м3		238,5	4,07	1956	33	133	0,01	0
27	E0127-53-2	Восстановление асфальтового покрытия толщиной 4 см (15 см)	55	24,52	15,35	1349	844	805	0,03	2
		м2		5,94	5,06	327	278	133	0,02	1
28	E0127-54-2 K=22	Нормы для корректировки табл. 27-53-2 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	1210	0,02	0	24	0	16	0	0
		м2		0,01	0	12	0	133	0	0
29	30-10-8	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/	17,22	5550		95571				
		т								
30	E0147-205-2	Раскорчевка деревьев	3	38,55	38,55	116	116	43	0	0
		шт		0	11,19	0	34	129	0,05	0
31	E0151-4-2	Рытье ям для посадки деревьев	3	821,25	0	2464	0	2784	5,82	17
		яма		821,25	0	2464	0	113	0	0
32	E0147-9-3	Посадка деревьев	3	424,69	163,33	1274	490	1009	1,25	4
		шт		220,5	40,14	662	120	129	0,17	1
33	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/	3	972		2916				
		шт								
		Итого по разделу: Канализация				921948				
		Раздел: Устройство полимерных колодцев								
34	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для канализационных колодцев-16шт.)	81	23,36	22,08	1892	1788	537	0,01	1
		м3		1,28	5,56	104	450	97	0,02	2
35	E0101-162-8	Зачистка дна котлованов для колодцев вручную в грунтах 2 группы	5,6	407,25	0	2281	0	2578	2,64	15

2			4		6	7	8	9	10	11
		м3		407,25	0	2281	0	113	0	0
36	E01031-A7-1	Погрузка грунта вытесненного колодцами	72	30	30	2160	2160	1512	0	0
		т		0	21	0	1512	100	0,44	3
37	E010333-A14-1	Перевозка грунта вытесненного колодцами	72	101,9	101,9	7337	7337	1467	0	0
		т		0	20,38	0	1467	100	0,43	3
38	E01031-A7-2	Разгрузка грунта вытесненного колодцами	72	22,9	22,9	1649	1649	1154	0	0
		т		0	16,03	0	1154	100	0,34	2
39	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов грунтом 2 группы	45,44	134,1	0	6094	0	6886	0,97	44
		м3		134,1	0	6094	0	113	0	0
40	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный Тип С	16	2957		47312				
		шт								
41	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,48	1865,8	0	15822	0	5539	3,24	27
		м3		531	0	4503	0	123	0	0
42	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (отмостка)	84,32	293,85	14,76	24777	1245	6012	0,36	30
		м2		52,43	5,54	4421	467	123	0,03	2
43	E0123-16-3	Устройство канализационных круглых полимерных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	13,3	7222,1	445,32	96054	5923	110266	37,11	494
		м3		6210,68	166,73	82602	2218	130	0,82	11
44	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 0,7м (К-1) (2 кольца(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	4288		4288				
		шт								
45	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 0,85м (К-2) (3 кольца(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	4954		4954				
		шт								
46	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 1,07м (К-3) (4 кольца(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	5619		5619				
		шт								
47	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 0,93м (К-4) (4 кольца(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	5619		5619				
		шт								
48	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 1,17м (К-5) (5 колец(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	6284		6284				
		шт								
49	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 1,41м (К-6) (6 колец(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	6950		6950				
		шт								
50	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 1,6м (К-7) (7 колец(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	7615		7615				
		шт								
51	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 1,82м (К-8) (8 колец(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	8280		8280				
		шт								
52	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 2,13м (К-9) Ст-ть 21000тг (в текущих ценах 2013г.)	1	7763		7763				
		шт								
53	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 2,43м (К-10) Ст-ть 28000тг минус 2 кольца(200мм)х1800тг	1	9020		9020				
		шт								
54	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 1,9м (К-11) (8 колец(200мм)х1800тг+конусный переходник ст-ть 4000тг+ днище ст-ть 4000тг)	1	8280		8280				
		шт								
55	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 2,01м (К-12) Ст-ть 21000тг (в текущих ценах 2013г.)	1	7763		7763				
		шт								
56	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 2,06м (К-13) Ст-ть 21000тг (в текущих ценах 2013г.)	1	7763		7763				
		шт								

2		3	4		6	7	8	9	10	11
57	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 2,15м (К-14) Ст-ть 21000тг (в текущих ценах 2013г.)	1	7763		7763				
		шт								
58	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 2,29м (К-15) Ст-ть 21000тг+1 кольцо(200мм)х1800тг	1	8428		8428				
		шт								
59	прайс-лист ТОО "Тенуса Композит"	Полимерные композитные колодцы "Пазл" Н 2,37м (К-16) Ст-ть 21000тг+2 кольца(200мм)х1800тг	1	9093		9093				
		шт								
60	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную (от КК16 до сущ.колодца)	104	218,93	0	22769	0	25729	1,54	160
		м3		218,93	0	22769	0	113	0	0
61	Е0101-162-8	Зачистка траншеи вручную	9	407,25	0	3665	0	4141	2,64	24
		м3		407,25	0	3665	0	113	0	0
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	148	0,11	1
		м3		17,03	0	153	0	97	0	0
		Итого по разделу: Устройство полимерных колодцев				347488				
		Раздел: Прокол под автодорогой методом ГНБ 12м (продавливание)								
63	Е0101-12-9	Рытье котлованов: рабочий 4х2,5х3м и приемный 3х3х2,5м	97,5	29,64	28,03	2890	2733	820	0,01	1
		м3		1,61	7,06	157	688	97	0,02	2
64	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) с перемещением до 5 м	97,5	6,48	6,48	632	632	199	0	0
		м3		0	2,1	0	205	97	0,01	1
65	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97,5	21,55	4,52	2101	441	1610	0,11	11
		м3		17,03	0	1660	0	97	0	0
66	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
67	Е0104-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм	12	6381,44	5994,48	76577	71934	10974	2,12	25
		м		377,36	501,96	4528	6024	104	2,35	28
68	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		1290				
		т								
69	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,2	180000		36000				
		т								
70	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0
71	Е0122-45-1	Продавливание грунта трубами	12	1598,16	0	19178	0	23306	8,24	99
		м		1494	0	17928	0	130	4,85	58
72	Е0122-8-10	Укладка стальных футляров из труб диам. 426мм	0,012	270167,88	115634,5	3242	1388	2647	662	8
		км		126000	43681,5	1512	524	130	213,34	3
73	8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	12	5646		67752				
		м								
74	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб	12	313,94	0,42	3767	5	2443	0,9	11
		м		156,38	0,16	1877	2	130	0	0
75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0,05	349	1	84	0,03	0
		м2		5,81	0,02	93	0	90	0	0
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	32	20,36	0,02	651	1	120	0,02	1
		м2		4,16	0	133	0	90	0	0
77	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра (пакля)	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
78	1-1-457	Пакля пропитанная	10	195		1950				
		кг								
		Итого по разделу: Прокол под автодорогой методом ГНБ 12м (продавливание)				222524				
		Раздел: Прокол под автодорогой методом ГНБ 15м - 1шт.(продавливание)								

2			4		6	7	8	9	10	11
79	Е0101-12-9	Рытье котлованов: рабочий 4х2,5х3м и приемный 3х3х2,5м	48	29,64	28,03	1423	1345	404	0,01	1
		м3		1,61	7,06	77	339	97	0,02	1
80	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) с перемещением до 5 м	48	6,48	6,48	311	311	98	0	0
		м3		0	2,1	0	101	97	0,01	0
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48	21,55	4,52	1034	217	792	0,11	5
		м3		17,03	0	817	0	97	0	0
82	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
83	Е0104-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм	15	6381,44	5994,48	95721	89917	13717	2,12	32
		м		377,36	501,96	5660	7529	104	2,35	35
84	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		1290				
		т								
85	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,2	180000		36000				
		т								
86	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0
87	Е0122-45-1	Продавливание грунта трубами	15	1598,16	0	23972	0	29133	8,24	124
		м		1494	0	22410	0	130	4,85	73
88	Е0122-8-10	Укладка стальных футляров из труб диам. 426мм	0,015	270167,88	115634,5	4053	1735	3309	662	10
		км		126000	43681,5	1890	655	130	213,34	3
89	8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	15	5646		84690				
		м								
90	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб	15	313,94	0,42	4709	6	3052	0,9	13
		м		156,38	0,16	2346	2	130	0	0
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,8	0,05	218	1	52	0,03	0
		м2		5,81	0,02	58	0	90	0	0
92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	20	20,36	0,02	407	0	75	0,02	0
		м2		4,16	0	83	0	90	0	0
93	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра (пакля)	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
94	1-1-457	Пакля пропитанная	10	195		1950				
		кг								
		Итого по разделу: Прокол под автодорогой методом ГНБ 15м - 1шт.(продавливание)				261923				
		Раздел: Прокол под автодорогой методом ГНБ 14м - 2шт.(продавливание)								
95	Е0101-12-9	Рытье котлованов: рабочий 4х2,5х3м и приемный 3х3х2,5м	170	29,64	28,03	5039	4765	1430	0,01	2
		м3		1,61	7,06	274	1200	97	0,02	4
96	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) с перемещением до 5 м	170	6,48	6,48	1102	1102	346	0	0
		м3		0	2,1	0	357	97	0,01	1
97	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	170	21,55	4,52	3664	768	2808	0,11	18
		м3		17,03	0	2895	0	97	0	0
98	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
99	Е0104-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм	28	6381,44	5994,48	178680	167845	25606	2,12	59
		м		377,36	501,96	10566	14055	104	2,35	66
100	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		1290				
		т								
101	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,2	180000		36000				
		г								
102	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0

2			4		6	7	8	9	10	11
103	Е0122-45-1	Продавливание грунта трубами	28	1598,16	0	44748	0	54382	8,24	231
		м		1494	0	41832	0	130	4,85	136
104	Е0122-8-10	Укладка стальных футляров из труб диам. 426мм	0,028	270167,88	115634,5	7565	3238	6176	662	19
		км		126000	43681,5	3528	1223	130	213,34	6
105	8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	28	5646		158088				
		м								
106	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб	28	313,94	0,42	8790	12	5698	0,9	25
		м		156,38	0,16	4379	4	130	0	0
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38	21,8	0,05	828	2	200	0,03	1
		м2		5,81	0,02	221	1	90	0	0
108	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	76	20,36	0,02	1547	2	284	0,02	2
		м2		4,16	0	316	0	90	0	0
109	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра (пакля)	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
110	1-1-457	Пакля пропитанная	20	195		3900				
		кг								
		Итого по разделу: Прокол под автодорогой методом ГНБ 14м - 2шт.(продавливание)				462004				
		Раздел: Прокол под автодорогой методом ГНБ 29м - 1шт.(продавливание)								
111	Е0101-12-9	Рытье котлованов: рабочий 4х2,5х3м и приемный 3х3х2,5м	85	29,64	28,03	2519	2383	715	0,01	1
		м3		1,61	7,06	137	600	97	0,02	2
112	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) с перемещением до 5 м	85	6,48	6,48	551	551	174	0	0
		м3		0	2,1	0	179	97	0,01	1
113	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	85	21,55	4,52	1832	384	1405	0,11	9
		м3		17,03	0	1448	0	97	0	0
114	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
115	Е0104-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм	29	6381,44	5994,48	185061	173840	26520	2,12	61
		м		377,36	501,96	10943	14557	104	2,35	68
116	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		1290				
		т								
117	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,2	180000		36000				
		т								
118	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0
119	Е0122-45-1	Продавливание грунта трубами	29	1598,16	0	46347	0	56324	8,24	239
		м		1494	0	43326	0	130	4,85	141
120	Е0122-8-10	Укладка стальных футляров из труб диам. 426мм	0,029	270167,88	115634,5	7835	3353	6397	662	19
		км		126000	43681,5	3654	1267	130	213,34	6
121	8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	29	5646		163734				
		м								
122	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб	29	313,94	0,42	9104	12	5902	0,9	26
		м		156,38	0,16	4535	5	130	0	0
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	104	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	0	90	0	0
124	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	40	20,36	0,02	814	1	149	0,02	1
		м2		4,16	0	166	0	90	0	0
125	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра (пакля)	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
126	1-1-457	Пакля пропитанная	10	195		1950				
		кг								
		Итого по разделу: Прокол под автодорогой методом ГНБ 29м - 1шт.(продавливание)				463618				

2		4		6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:				3053844				3391
					554411				1107
	Накладные расходы :								
	На общестроительные работы				806225				
	Всего накладных расходов:				806225				
	Итого с накладными				3860069				
	- заработная плата				120934				
	- трудоемкость				403				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				231604				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4091673				
	Итого с временными, 2,4 %				4189873				
	Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				4317472				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4333839				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4374756				
	Итого с коэффициентом по договору, 1,19558%				4423675				
	ИТОГО:				4423675				
	Сметная заработная плата				801895				
	Нормативная трудоемкость				4901				
	Итого в текущих ценах, к = 2,23355				9880493,23				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				197609,86				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10078103,10				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				1209372,38				
	Итого с НДС				11287475,48				
	Всего:				11287475,48				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____

Технадзор:

_____ **Досов Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AЭS and Limited"

_____ **Рахатулы Ұ.**