Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

~~Двор~~: ул. ~~Сарайшык~~ 34, ЖК "Дипломат"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12		17		138	26.05.2015	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**68 342 120**	61 019 750							**7 322 370**	**68 342 120**

ЗАКАЗЧИК:

Аким района "Есиль" г. Астаны _____ **С. Мустафина**

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б. Солсанов**

м.п.

м.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Акимат района "Есиль" г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Благоустройство двора по адресу: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат"

Акт
выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года
Благоустройство двора по адресу: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		Демонтаж ограждений и преград								
1	**Е0146-57-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Демонтаж металлических конструкций**	**3,8842**	**9129,21**	**755,83**	**35460**	**2936**	**31532**	**46,62**	**181**
		т		**7897,50**	**220,50**	**30675**	**856**	**100**	**1,08**	**4**
2	Е0146-34-2	**Разборка бетонных преград**	**2,7326**	**2430,59**	**1082,84**	**6642**	**2959**	**4999**	**8,27**	**23**
		м3		**1347,75**	**481,50**	**3683**	**1316**	**100**	**1,95**	**5**
3	С01031-А30-12	**Погрузка материалов от разборки на мусор**	**9,8946**	**195,70**	--	**1936**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е010332-А22-1	**Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	**9,8946**	**157,63**	**157,63**	**1560**	**1560**	**312**	--	--
		т		--	**31,53**	--	**312**	**100**	**0,66**	**7**
		Демонтаж бортовых камней								
5	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на В=10 см с одной стороны бортового камня, Н=10 см**	**3,62**	**408,11**	**169,61**	**1477**	**614**	**1168**	**1,55**	**6**
		м3		**238,50**	**4,07**	**863**	**15**	**133**	**0,01**	--
6	С01031-А26-1	**Погрузка материала от разборки**	**8,5432**	**27,10**	--	**232**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е010332-А22-1	**Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	**8,5432**	**157,63**	**157,63**	**1347**	**1347**	**269**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010332-А22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	95,025	157,63	157,63	14979	14979	2996	--	--
		т		--	31,53	--	2996	100	0,66	63
17	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	54,3	3,08	2,66	167	144	70	--	--
		м3		0,39	0,93	21	50	97	--	--
18	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	36,2	2279,79	--	82528	--	23643	3,24	117
		м3		531,00	--	19222	--	123	--	--
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	362	525,04	6,63	190066	2400	53171	0,70	253
		м		108,68	1,76	39342	636	133	0,01	2
20	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	15,566	28200,00	--	438961	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Поребрик БР 8.20.100 - 199 м								
21	Е0101-162-2 т.ч. п-3,185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы под поребрик	19,9	235,80	--	4692	--	5302	1,51	30
		м3		235,80	--	4692	--	113	--	--
22	С01031-А5-1	Погрузка грунта	34,825	28,60	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е010332-А22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	34,825	157,63	157,63	5489	5489	1098	--	--
		т		--	31,53	--	1098	100	0,66	23
24	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	19,9	3,08	2,66	61	53	25	--	--
		м3		0,39	0,93	8	19	97	--	--
25	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик, Н=10см	7,96	2279,79	--	18147	--	5199	3,24	26
		м3		531,00	--	4227	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			974786	25110			668
			Тенге			105168	5303			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			974786				
		Материалы -	Тенге			10883				
		Всего заработная плата -	Тенге				110471			
		Местные материалы -	Тенге			829806				
		Накладные расходы -	Тенге			139513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1181157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				131398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1181157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				131398			

РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектных отметок

35	Е0106-1-1	**Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном**	0,48	392,17	66,01	188	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
36	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/**	0,4896	6035,00	--	2955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0123-24-1	**Демонтаж люков**	16	173,06	21,25	2769	340	2780	0,79	13
		шт		125,55	8,10	2009	130	130	0,04	1
38	Е0123-24-1	**Установка люков с учетом новых**	16	288,44	35,42	4615	567	4633	1,31	21
		шт		209,25	13,50	3348	216	130	0,07	1
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,02-04С-2004	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С01031-А37-1	**Погрузка люков**	0,07	122,80	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С01031-А37-2	**Разгрузка люков**	0,07	102,80	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е010332-А22-1	**Транспорт люков на мусор, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	0,07	157,63	157,63	11	11	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	31,53	–	2	100	0,66	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			23954	949			34
			Тенге			5451	360			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23954				
		Материалы -	Тенге			63				
		Всего заработная плата -	Тенге				5811			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13400				
		Местные материалы -	Тенге			4075				
		Накладные расходы -	Тенге			7527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1889				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6940			

РАЗДЕЛ 4.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/

43	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/**	273	39,75	37,82	10852	10324	3408	0,01	4
		м3		1,87	11,00	511	3002	97	0,04	10
44	**Е010332-А22-1**	**Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	334,425	157,63	157,63	52715	52715	10543	–	–
		т		–	31,53	–	10543	100	0,66	221
45	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	191,1	3,08	2,66	589	508	245	–	1
		м3		0,39	0,93	75	178	97	–	1
46	**Е010333-А1-1**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	143,325	19,70	19,70	2824	2824	565	–	–
		т		–	3,94	–	565	100	0,08	12
47	**Е0101-166-2**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	81,9	134,10	–	10983	–	12411	0,97	80
		м3		134,10	–	10983	–	113	–	–
48	**Е0101-130-2**	**Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	195	12,51	12,51	2439	2439	810	–	–
		м3		–	4,28	–	835	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	**Е0101-130-8**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/**								
			1365	1,27	1,27	1735	1735	506	--	--
		м3		--	0,38	--	522	97	--	2
50	Е0127-14-2	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см**								
			130	1705,88	73,75	221765	9588	5714	0,14	19
		м3		21,38	11,67	2779	1517	133	0,04	5
51	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"**								
			650	327,07	27,83	212593	18087	12512	0,03	21
		м2		5,00	9,47	3250	6158	133	0,03	22
52	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/**								
			0,52	40097,59	339,59	20851	177	97	0,58	--
		т		--	140,94	--	73	133	0,58	--
53	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой**								
			650	535,80	13,29	348272	8637	6769	0,04	24
		м2		6,51	1,32	4232	858	133	--	3
54	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/**								
			1300	61,06	0,54	79382	706	95	--	--
		м2		0,02	0,04	26	46	133	--	--
55	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой**								
			650	587,00	13,29	381551	8637	6769	0,04	24
		м2		6,51	1,32	4232	858	133	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/**								
			1300	67,48	0,54	87719	706	95	--	--
		м2		0,02	0,04	26	46	133	--	--
57	С2010-2	**Автогудронаторы, до 7000 л**								
			0,123188	1171,00	1171,00	144	144	60	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	60	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1434414	117226			173
			Тенге			26112	25260			283
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1434414				
	Материалы -		Тенге			63582				
	Всего заработная плата -		Тенге				51372			
	Местные материалы -		Тенге			1227493				
		Накладные расходы -	Тенге			60599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1584713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				60462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1584713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				60462			

РАЗДЕЛ 5.Восстановление дорожной одежды проездов Н+5 (на существующее покрытие)

58	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см**								
			129,165	202,84	196,64	26200	25400	2472	0,03	5
		м2		6,04	8,35	780	1079	133	0,03	4
59	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/**								
			0,826656	39376,59	339,59	32551	281	155	0,58	--
		т		--	140,94	--	117	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а\б марка II и-4 см на 40% площади	97,545408	5303,40	150,08	517323	14640	19892	0,55	53
		т		97,20	56,13	9481	5475	133	0,20	19
61	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,77499	40097,59	339,59	31075	263	145	0,58	--
		т		--	140,94	--	109	133	0,58	--
62	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	2583,3	567,12	13,29	1465048	34325	26902	0,04	97
		м2		6,51	1,32	16817	3410	133	--	12
63	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или неключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	5166,6	67,48	0,54	348622	2806	379	--	--
		м2		0,02	0,04	103	181	133	--	1
64	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,489587	1171,00	1171,00	573	573	238	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	238	100	2,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2421393	78288			156
			Тенге			27182	10609			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2421393				
	Материалы -		Тенге			590196				
	Всего заработная плата -		Тенге				37791			
	Местные материалы -		Тенге			1725727				
		Накладные расходы -	Тенге			50183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2619871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				45318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2619871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				45318			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Востановление дорожной одежды проездов с демонтажем старого а/б /5+5/								
65	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах	413,826	408,11	169,61	168887	70190	133508	1,55	641
		м3		238,50	4,07	98698	1684	133	0,01	6
66	C01031-A26-1	Погрузка материала от разборки	976,62936	27,10	--	26467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	E010332-A22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	976,62936	157,63	157,63	153946	153946	30789	--	--
		т		--	31,53	--	30789	100	0,66	647
68	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	3,310608	39376,59	339,59	130360	1124	621	0,58	2
		т		--	140,94	--	467	133	0,58	2
69	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	827,76	1815,68	73,75	1502950	61050	36384	0,14	119
		м3		21,38	11,67	17698	9659	133	0,04	34
70	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	4138,26	535,80	13,29	2217295	54986	43095	0,04	156
		м2		6,51	1,32	26940	5463	133	--	20
71	E0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	8276,52	61,06	0,54	505391	4496	607	--	1
		м2		0,02	0,04	166	291	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой**								
			4138,26	567,12	13,29	2346901	54986	43095	0,04	156
		м2		6,51	1,32	26940	5463	133	--	20
73	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/**								
			8276,52	67,48	0,54	558468	4496	607	--	1
		м2		0,02	0,04	166	291	133	--	1
74	С2010-2	**Автогудронаторы, до 7000 л**								
			0,0205874	1171,00	1171,00	24	24	10	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	10	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			7610689	405298			1076
			Тенге			170606	54115			730
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7610689				
	Материалы -		Тенге			320150				
	Всего заработная плата -		Тенге				224722			
	Местные материалы -		Тенге			6688169				
		Накладные расходы -	Тенге			288716				144
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8373369				1950
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				268029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8373369				1950
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				268029			

РАЗДЕЛ 7.Восстановление тротуаров из брусчатки

75	Е0127-56-1	Слой мелкозернистого песка и=5см								
			437,512	98,64	14,09	43157	6166	24894	0,24	106
		м2		38,03	4,75	16639	2079	133	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	437,512	181,70	21,26	79496	9302	88319	0,95	415
		м2		156,15	7,97	68317	3487	123	0,04	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			122653	15467			521
			Тенге			84956	5566			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122653				
	Материалы -		Тенге			289				
	Всего заработная плата -		Тенге				90522			
	Местные материалы -		Тенге			21941				
		Накладные расходы -	Тенге			113214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата -	Тенге				107504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			250019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата -	Тенге				107504			

РАЗДЕЛ 8.Устройство площадки с резиновым покрытием Мастерфайбр

77	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/**	241,8465	39,75	37,82	9614	9146	3019	0,01	3
		м3		1,87	11,00	452	2660	97	0,04	9
78	Е010332-А22-1	**Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	423,231375	157,63	157,63	66714	66714	13343	--	--
		т		--	31,53	--	13343	100	0,66	280
79	Е0101-130-2	**Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	234,045	12,51	12,51	2927	2927	972	--	--
		м3		--	4,28	--	1002	97	0,01	3
80	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/**	1638,315	1,27	1,27	2082	2082	608	--	--
		м3		--	0,38	--	627	97	--	2
81	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/**	78,015	1232,52	73,75	96155	5754	3429	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1668	910	133	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	780,15	321,55	27,83	250854	21708	15017	0,03	26
		м2		5,00	9,47	3901	7391	133	0,03	26
83	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,62412	40097,59	339,59	25026	212	117	0,58	--
		т		--	140,94	--	88	133	0,58	--
84	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячая м/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	780,15	412,70	--	321968	--	25681	0,14	112
		м2		24,75	--	19309	--	133	--	--
85	Е0111-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок	780,15	232,68	1,46	181525	1139	78033	0,43	335
		м2		80,78	0,54	63021	421	123	--	2
86	Прайс	Покрытие для детских площадок Мастерфайбер (тм) /с разметкой и комплетующими/	780,15	4120,34	--	3214485	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,147854	1171,00	1171,00	173	173	72	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	72	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4171523	109855			488
			Тенге			88350	26513			327
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4171523				
		Материалы -	Тенге			160248				
		Всего заработная плата -	Тенге				114863			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3214485				
		Местные материалы -	Тенге			598585				
		Накладные расходы -	Тенге			140291				70
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21044			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			258709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4570522				885
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				135907			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4570522				885
		Сметная заработная плата -	Тенге				135907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 9.Устройство ограждений

Ограждение Тип 1 /палисадники и детские площадки/

88	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	120	162,72	143,86	19526	17263	6465	0,13	16
		ямa		18,86	36,68	2263	4402	97	0,14	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,08	2369,27	100,89	2559	109	206	0,85	1
		м3		123,75	38,25	134	41	118	0,18	--
90	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,24	7973,45	95,97	25834	311	2749	4,90	16
		м3		771,75	36,25	2500	117	105	0,18	1
91	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стоек ограждения	0,426	4804,80	2285,57	2047	974	903	10,29	4
		т		1737,45	617,13	740	263	90	2,34	1
92	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	120	204,00	--	24480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,35696	27935,09	9375,11	121712	40847	72494	91,00	396
		т		16380,00	2107,33	71367	9182	90	7,36	32
94	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	4,35696	9850,48	1162,95	42918	5067	29274	46,60	203
		т		7357,50	108,00	32056	471	90	0,53	2
95	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	744	173,00	--	128712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-5413 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатанный квадратный из углеродистой стали размерами 16 х 16 мм ГОСТ 535 - 2005 (ГОСТ 2591-2006)	2,3184	50218,00	--	116425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3192	55620,00	--	17754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 3,5 мм, шириной 100-250 мм из стали марки Ст0	0,01128	45300,00	--	511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм из стали марки Ст0	0,0072	40600,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	13,2	60,75	--	802	--	722	0,34	4
		м2		60,75	--	802	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	13,2	21,80	0,05	288	1	69	0,03	–
		м2		5,81	0,02	77	–	90	–	–
102	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя**	26,4	20,36	0,02	537	1	99	0,02	1
		м2		4,16	–	110	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			504398	64572			642
			Тенге			110049	14476			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184529				
		Материалы -	Тенге			3722				
		Всего заработная плата -	Тенге				10446			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134983				
		Местные материалы -	Тенге			22255				
		Накладные расходы -	Тенге			10310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11993			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			166677				
		Материалы -	Тенге			15626				
		Всего заработная плата -	Тенге				114078			
		Накладные расходы -	Тенге			102671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16161				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			285509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				129479			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			153192				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9192				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			162384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			654421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				141472			

РАЗДЕЛ 10.Устройство МАФ по ул. Сарайшык

Устройство новых МАФ на детской игровой площадке

103	У1-9-6	**Игровой комплекс, строительные работы**	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
104	У1-9-7	**Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций**	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
105	Прайс	**Игровой комплекс (1 башня)**	1	281684,73	--	281685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	У1-9-6	**Игровой комплекс, строительные работы**	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
107	У1-9-7	**Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций**	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
108	Прайс	**Игровой комплекс (2 башня)**	1	519721,77	--	519722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	У1-21-1	**Качели, строительные работы**	3	988,22	20,24	2965	61	382	0,70	2
		качели		115,50	5,64	347	17	105	0,03	--
110	У1-21-2	**Качели, монтаж металлоконструкций**	3	3994,89	38,72	11985	116	10712	23,00	69
		качели		3956,17	11,22	11869	34	90	0,04	--
111	Прайс	**Диван-качель с навесом**	2	104405,27	--	208811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс	**Качели на металлических стойках двойные**	1	84676,52	--	84677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс	**Сиденье резиновое с гибкой подвеской**	1	8729,54	--	8730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс	**Сиденье резиновое с гибкой подвеской**	1	22347,62	--	22348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	У1-19-5	**Качалка, строительные работы**	4	7100,06	965,87	28400	3863	4698	3,10	12
		качалка		513,15	325,77	2053	1303	140	1,60	6
116	У1-19-6	**Качалка, монтаж металлоконструкций**	4	304,65	--	1219	--	1097	1,80	7
		качалка		304,65	--	1219	--	90	--	--
117	Прайс	**Качалка - балансир "Малая"**	2	35267,33	--	70535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс	**Качалка на пружине "Мотоцикл"**	1	57091,18	--	57091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Прайс	**Качалка на пружине "Вертолетик"**	1	87539,81	--	87540	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	У1-18-9	Карусель, строительные работы	1	7080,84	942,48	7081	942	1598	7,40	7
		карусель		1214,40	307,38	1214	307	105	1,50	2
121	У1-18-10	Карусель, монтаж металлоконструкций	1	309,02	4,37	309	4	276	1,80	2
		карусель		304,65	1,87	305	2	90	0,01	--
122	Прайс	Карусель	1	97770,83	--	97771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
124	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов", монтаж металлоконструкций	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
125	Прайс	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"	1	258499,08	--	258499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	У1-42-2	Столик с лавками со спинками, строительные работы	2	34929,67	4108,57	69859	8217	37161	88,00	176
		стол		14437,50	1046,22	28875	2092	120	5,10	10
127	Прайс	Столик с лавками со спинками	2	75842,23	--	151684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	У1-38-4	Песочница деревянная, строительные работы	1	1577,24	182,99	1577	183	1731	8,50	9
		песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
129	Прайс	Песочница	1	14937,99	--	14938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	У1-8-1	Горка, строительные работы	1	4217,52	2607,12	4218	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
131	У1-8-2	Горка, монтаж металлоконструкций	1	2307,33	22,48	2307	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
132	Прайс	Горка Н-1200	1	79508,63	--	79509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство МАФ на площадке для отдыха								
133	У1-28-3	Навес теневой, строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		комплекс		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
134	У1-28-4	Навес теневой, монтаж металлоконструкций	1	3614,08	38,72	3614	39	3228	21,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекс		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
135	Прайс	**Теневой навес**	1	112715,79	--	112716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2235969	17294			462
			Тенге			77725	5079			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2201721				
	Материалы -		Тенге			84697				
	Всего заработная плата -		Тенге				48833			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2056253				
		Накладные расходы -	Тенге			58181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8727			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2395496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				57560			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34249				
	Всего заработная плата -		Тенге				33971			
		Накладные расходы -	Тенге			30574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3889				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				38557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2464208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							531
		Сметная заработная плата -	Тенге				96117			

РАЗДЕЛ 11.Уборка территории

136	П	**Расчистка территории подметательно-вакуумной машиной Optifant 70 Iveco (дорожная)**	1	2567,53	--	2568	--	--	--	--
		маш/час		--	--	--	--	--	--	--
137	П	**Уборка территории коммунально-уборочной машиной MERCEDES-BENZ Unimog U 400 С поливомоечным оборудованием**	1	2668,79	--	2669	--	--	--	--
		маш/час		--	--	--	--	--	--	--
138	П	**Уборка тротуаров** тротуарно-уборочная машина PONY PN-20	1	3206,88	--	3207	--	--	--	--
		маш/час		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			8443	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8443				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			8950				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19771377	875948			5444
			Тенге			892955	**159887**			**1682**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19417259				
	Материалы -		Тенге			1241899				
	Всего заработная плата -		Тенге				904792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5427564				
	Местные материалы -		Тенге			**11118050**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1094127**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**164119**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1230683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21742069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068911			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			200926				
	Материалы -		Тенге			15626				
	Всего заработная плата -		Тенге				148050			
		Накладные расходы -	Тенге			133245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20050				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							902
		Сметная заработная плата -	Тенге				168036			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153192				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162384				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22258672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7850
		Сметная заработная плата -	Тенге				1207997			
		Затраты на временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			320 525				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			22 579 198				
		Затраты на производство работ в зимнее время, 2,2%	Тенге			496 743				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			225 793				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			90 317				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23 392 051				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			23 392 051				
		Итого в текущих ценах 2015 года, МРП -1982	Тенге			59 823 285				

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Акима района «Есиль» г.Астаны
_____ Б. Ахметжанов
«____» _____ 2015 года

ПРОТОКОЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ
Благоустройству внутриквартальных дворовых территорий, по объекту: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат" РАЙОНА «Есиль» г. АСТАНА

Председатель:
Б. Ахметжанов - зам акима района «Есиль» г.Астаны

Присутствовали:
А. Калиев - руководитель ПТО района «Есиль»
Ж. Айжанов - руководитель ОБ района «Есиль»
Д. Елеусизов – главный специалист ПТО района «Есиль»
К. Солсанов - директор ТОО «Акмолаводсервис и К»
К. Оспанов -- авторский надзор ТОО «Деловой –Альянс»
А. Валеев - независимый технический надзор ТОО «АДС - Сапа»

1. Пересмотреть выполнение отдельных видов и объемов работ в пределах сметной стоимости.
2. Исключить из производства отдельные виды и объемы работ.
3. Произвести дополнительные виды и объемы работ в пределах лимита бюджетного финансирования

Принято решение:

1. Исключить из производства следующие виды и объемы работ:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы		
	Демонтаж ограждений и преград		
1	Демонтаж металлических конструкций	т	2,46336
2	Разборка бетонных преград	м3	1,733015
3	Погрузка материалов от разборки на мусор	т	6,275155
4	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,275155
	Демонтаж бортовых камней		
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на В=10 см с одной стороны бортового камня, Н=10 см	м3	6,6609

6	Погрузка материала от разборки	т	15,71972
7	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	15,71972
8	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	666,09
9	Погрузка изделий из бетона от разборки	т	71,93772
10	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	71,93772
	Демонтаж поребрика		
11	Разборка поребрика	м	196,1
12	Погрузка изделий из бетона от разборки	т	6,90272
13	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,90272
	РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней и поребрика		
	Бортовой камень		
14	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	м3	82,3785
15	Погрузка грунта	т	144,1624
16	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	144,1624
17	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	82,3785
18	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	м3	54,919
19	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	549,19
20	Камни бетонные бортовые М-400	м3	25,4376
	Поребрик		
21	Разработка грунта 2 группы под поребрик	м3	19,61
22	Погрузка грунта	т	34,3175
23	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	34,3175
24	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	19,61
25	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик, Н=10см	м3	7,844
26	Установка поребрика сечением 100х250 мм	м	196,1
27	Камни бетонные бортовые М-300	м3	6,6935
	РАЗДЕЛ 3.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/		
28	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	475,9566
29	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	583,0468
30	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	333,1696
31	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	т	249,8772
32	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3	142,787
33	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	339,969
34	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	2379,783
35	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	м3	226,646
36	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	1133,23
37	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,906584
38	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	1133,23
39	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	1133,23
40	Автогудронаторы,-до 7000 л	маш-ч	0,2147698

	РАЗДЕЛ 4.Восстановление дорожной одежды проездов Н+5 (на существующее покрытие)		
41	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-5 см на 30% площади	м3	26,385
	РАЗДЕЛ 5.Устройство новых тротуаров из брусчатки		
42	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	м3	47,034
43	Погрузка грунта	т	82,3095
44	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	57,61665
45	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	32,9238
46	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	т	24,69285
47	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	м3	14,1102
48	Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см	м2	180,9
49	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	180,9
50	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	180,90
	РАЗДЕЛ 6.Устройство площадки с резиновым покрытием Мастерфайбр		
51	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	28,0178
52	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	49,03115
53	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	27,114
54	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	189,798
55	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/	м3	9,038
56	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	90,38
57	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,072304
58	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячая м/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	м2	90,38
59	Устройство покрытий для открытых площадок	м2	90,38
60	Покрытие для детских площадок Мастерфайбер (тм) /с разметкой и комплетующими/	м2	870,53
61	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,0171288
	РАЗДЕЛ 7. Озеленение		
	Деревья		
	Пересадка деревьев		
62	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	35,00
63	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14,00
64	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	яма	35,00
65	Перегной	м3	10,50

66	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	35,00
	РАЗДЕЛ 8.Устройство ограждений		
	Ограждение Тип 1 /палисадники и детские площадки/		
67	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	яма	213,00
68	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,9170
69	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,7510
70	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,75615
71	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	213,000
72	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	7,73360
73	Монтаж решеток ограждения	т	7,73360
74	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	м	1320,60
75	Прокат стальной горячекатанный квадратный из углеродистой стали размерами 16 х 16 мм ГОСТ 535 - 2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	4,1152
76	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5666
77	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 3,5 мм, шириной 100-250 мм из стали марки Ст0	т	0,0200
78	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм из стали марки Ст0	т	0,0128
	Раздел 9.Устройство МАФ по ул. Сарайшык		
	Устройство новых МАФ на детской игровой площадке		
79	Игровой комплекс (1 башня)	шт	1,00
80	Игровой комплекс (2 башня)	шт	1,00
81	Диван-качель с навесом	шт	2,00
82	Качели на металлических стойках двойные	шт	1,00
83	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
84	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
85	Качалка - балансир "Малая"	шт	2,00
86	Качалка на пружине "Мотоцикл"	шт	1,00
87	Качалка на пружине "Вертолетик"	шт	1,00
88	Карусель	шт	1,00
89	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"	шт	1,00
90	Столик с лавками со спинками	шт	2,00
	Устройство МАФ на площадке для отдыха		
91	Теневой навес	шт	1,00
	Раздел 10.Уборка территории		
92	Расчистка территории подметательно-вакуумной машиной Optifant 70 Iveco (дорожная)	маш/час	1,00
93	Уборка территории коммунально-уборочной машиной MERCEDES-BENZ Unimog U 400 C поливомоечным оборудованием	маш/час	1,00
94	Уборка тротуаров тротуарно-уборочная машина PONY PN-20	маш/час	1,00

2. Произвести следующие виды и объемы работ в пределах лимита бюджетного финансирования (предлагаемая замена)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/		
1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	1300
2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	1300
	РАЗДЕЛ 2.Восстановление дорожной одежды проездов Н+5 (на существующее покрытие)		
3	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	129,165
4	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	т	0,263776
5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а\б марка II н-4 см на 40% площади	т	31,125568
6	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,24729
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	824,3
8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	5166,6
9	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,2312286
	РАЗДЕЛ 3.Востановление дорожной одежды проездов с демонтажем старого а/б /5+5/		
10	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах	м3	263,826
11	Погрузка материала от разборки	т	622,62936
12	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	622,62936
13	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	т	2,110608
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	527,76
15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	2638,26
16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	8276,52
17	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	м2	2638,26

18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	8276,52
19	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,013125
	РАЗДЕЛ 4.Восстановление тротуаров из брусчатки		
20	Слой мелкозернистого песка н=5см	м2	256,612
21	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	256,612
	РАЗДЕЛ 5.Устройство площадки с резиновым покрытием Мастерфайбр		
30	Покрытие для детских площадок Мастерфайбер (тм) /с разметкой и комплетующими/	м2	780,15
	РАЗДЕЛ 6. устройство ограждения		
22	Очистка щетками, обеспыливание	м2	9,1720856
23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1720856
24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	19,0240856
	РАЗДЕЛ 7.Устройство МАФ по ул. Сарайшык		
	Устройство новых МАФ на детской игровой площадке		
25	Игровой комплекс (1 башня)	шт	1,00
26	Игровой комплекс (2 башня)	шт	1,00
27	Диван-качель с навесом	шт	2,00
28	Качели на металлических стойках двойные	шт	1,00
29	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
30	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
31	Качалка - балансир "Малая"	шт	2,00
32	Качалка на пружине "Мотоцикл"	шт	1,00
33	Качалка на пружине "Вертолетик"	шт	1,00
34	Карусель	шт	1,00
35	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"	шт	1,00
36	Столик с лавками со спинками	шт	2,00
37	Песочница деревянная, строительные работы	песочн.	1,00
38	Песочница	шт	1,00
39	Горка, строительные работы	горка	1,00
40	Горка, монтаж металлоконструкций	горка	1,00
41	Горка Н-1200	шт	1,00
	Устройство МАФ на площадке для отдыха		
42	Теневой навес	шт	1,00
	Раздел 8.Уборка территории		
43	Расчистка территории подметательно-вакуумной машиной Optifant 70 Iveco (дорожная)	маш/час	1,00

44	Уборка территории коммунально-уборочной машиной MERCEDES-BENZ Unimog U 400 C поливомоечным оборудованием	маш/час	1,00
45	Уборка тротуаров тротуарно-уборочная машина PONY PN-20	маш/час	1,00

Задание:

Исполнителю работ (ТОО «Акмолаводсервис и К») в исполнительной документации согласовать с организациями авторского и технического надзора, а также с ответственными представителями Заказчика вышеуказанные изменения в пределах утвержденной сметной стоимости.

Заместитель Акима района "Есиль" _____ Д. Ахметжанов

Руководитель ПТО района "Есиль" _____ А. Калиев

Руководитель ОБ район Есиль _____ Ж. Айтжанов

Гл. специалист ПТО Района "Есиль" _____ Д. Елеусизов

Директор ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ К. Солсанов

Авторский надзор ТОО «Деловой Альянс» _____ Ж. Оспанов

Представитель независимого технадзора Заказчика
ТОО "АДС - Сапа" _____ А.Х. Валеев

"Согласовано"
Подрядчик : ТОО "Акмолаводсервис и К"
Директор _____ К.Б.Солсанов
"___" 2015 год

"Утверждаю"
Заместитель акима
района «Есиль» г.Астаны
_____ Б. Ахметжанов
"___" 2015 года

Акт согласования замены видов работ и материалов

на Благоустройство двора по адресу: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат" - Двор: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
Исключаемые работы				Включаемые работы			
РАЗДЕЛ 1 Подготовительные работы				РАЗДЕЛ 1.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/			
	Демонтаж ограждений и преград			1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	1300
1	Демонтаж металлических конструкций	т	2,4633596	2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	1300
2	Разборка бетонных преград	м3	1,7330149	РАЗДЕЛ 2.Восстановление дорожной одежды проездов Н+5 (на существующее покрытие)			
3	Погрузка материалов от разборки на мусор	т	6,2751553	3	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	129,165
4	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,2751553	4	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	т	0,263776
	Демонтаж бортовых камней			5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а\б марка II н=4 см на 40% площади	т	31,125568
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на В=10 см с одной стороны бортового камня, Н=10 см	м3	6,6609	6	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,24729

Исключаемые работы				Включаемые работы			
6	Погрузка материала от разборки	т	15,719724	7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	824,3
7	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	15,719724	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	5166,6
8	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	666,09	9	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,2312286
9	Погрузка изделий из бетона от разборки	т	71,93772	РАЗДЕЛ 3 Востановление дорожной одежды проездов с демонтажем старого а/б /5+5/			
10	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	71,93772	10	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах	м3	263,826
	Демонтаж поребрика			11	Погрузка материала от разборки	т	622,62936
11	Разборка поребрика	м	196,1	12	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	622,62936
12	Погрузка изделий из бетона от разборки	т	6,90272	13	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	т	2,110608
13	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,90272	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	527,76
РАЗДЕЛ 2 Устройство бортовых камней и поребрика				15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	2638,26
	Бортовой камень			16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	8276,52
14	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	м3	82,3785	17	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	м2	2638,26
15	Погрузка грунта	т	144,162375	18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	8276,52
16	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	144,162375	19	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,013125
17	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	82,3785	РАЗДЕЛ 4 Восстановление тротуаров из брусчатки			

Исключаемые работы				Включаемые работы			
18	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	м3	54,919	20	Слой мелкозернистого песка н=5см	м2	256,612
19	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	549,19	21	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	256,612
20	Камни бетонные бортовые М-400	м3	25,4376	РАЗДЕЛ 5.Устройство площадки с резиновым покрытием Мастерфайбр			
	Поребрик			30	Покрытие для детских площадок Мастерфайбер (тм) /с разметкой и комплектующими/	м2	780,15
21	Разработка грунта 2 группы под поребрик	м3	19,61	РАЗДЕЛ 6. устройство ограждения			
22	Погрузка грунта	т	34,3175	22	Очистка щетками, обеспыливание	м2	9,1720856
23	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	34,3175	23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1720856
24	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	19,61	24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	19,0240856
25	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик, Н=10см	м3	7,844	РАЗДЕЛ 7.Устройство МАФ по ул. Сарайшык			
26	Установка поребрика сечением 100х250 мм	м	196,1		Устройство новых МАФ на детской игровой площадке		
27	Камни бетонные бортовые М-300	м3	6,6935	25	Игровой комплекс (1 башня)	шт	1,00
РАЗДЕЛ 3.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/				26	Игровой комплекс (2 башня)	шт	1,00
28	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	475,9566	27	Диван-качель с навесом	шт	2,00
29	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	583,046835	28	Качели на металлических стойках двойные	шт	1,00
30	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	333,16962	29	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
31	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	т	249,877215	30	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
32	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3	142,78698	31	Качалка - балансир "Малая"	шт	2,00
33	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	339,969	32	Качалка на пружине "Мотоцикл"	шт	1,00
34	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	2379,783	33	Качалка на пружине "Вертолетик"	шт	1,00

Исключаемые работы				Включаемые работы			
35	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	м3	226,646	34	Карусель	шт	1,00
36	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	1133,23	35	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"	шт	1,00
37	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,906584	36	Столик с лавками со спинками	шт	2,00
38	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	1133,23	37	Песочница деревянная, строительные работы	песочн.	1,00
39	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	1133,23	38	Песочница	шт	1,00
40	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,2147698	39	Горка, строительные работы	горка	1,00
РАЗДЕЛ 4.Восстановление дорожной одежды проездов Н+5 (на существующее покрытие)				40	Горка, монтаж металлоконструкций	горка	1,00
41	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-5 см на 30% площади	м3	26,385	41	Горка Н-1200	шт	1,00
РАЗДЕЛ 5.Устройство новых тротуаров из брусчатки					Устройство МАФ на площадке для отдыха		
42	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	м3	47,034	42	Теневой навес	шт	1,00
43	Погрузка грунта	т	82,3095	Раздел 8.Уборка территории			
44	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	57,61665	43	Расчистка территории подметательно-вакуумной машиной Optifant 70 Iveco (дорожная)	маш/час	1,00
45	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	32,9238	44	Уборка территории коммунально-уборочной машиной MERCEDES-BENZ Unimog U 400 С поливомоечным оборудованием	маш/час	1,00
46	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	т	24,69285	45	Уборка тротуаров тротуарно-уборочная машина PONY PN-20	маш/час	1,00
47	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	м3	14,1102				
48	Устройство песчаного слоя средней крупности Н=15см	м2	180,9				
49	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	180,9				
50	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	180,90				
РАЗДЕЛ 6.Устройство площадки с резиновым покрытием Мастерфайбр							

	Исключаемые работы			Включаемые работы				
51	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	28,0178					
52	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	49,03115					
53	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	27,114					
54	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	189,798					
55	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/	м3	9,038					
56	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	90,38					
57	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,072304					
58	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячая м/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	м2	90,38					
59	Устройство покрытий для открытых площадок	м2	90,38					
60	Покрытие для детских площадок Мастерфайбер (тм) /с разметкой и комплетующими/	м2	870,53					
61	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,0171288					
РАЗДЕЛ 7. Озеленение								
	Деревья							
	Пересадка деревьев							
62	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м	шт	35,00					
63	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14,00					
64	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0x1,0x0,6 м	яма	35,00					
65	Перегной	м3	10,50					
66	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м	шт	35,00					
РАЗДЕЛ 8 Устройство ограждений								
	Ограждение Тип 1 /палисадники и детские площадки/							

	Исключаемые работы			Включаемые работы				
67	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	яма	213,00					
68	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,9170					
69	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,7510					
70	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,75615					
71	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	213,000					
72	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	7,73360					
73	Монтаж решеток ограждения	т	7,73360					
74	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	м	1320,60					
75	Прокат стальной горячекатанный квадратный из углеродистой стали размерами 16 х 16 мм ГОСТ 535 - 2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	4,1152					
76	Стал. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5666					
77	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 3,5 мм, шириной 100-250 мм из стали марки Ст0	т	0,0200					
78	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм из стали марки Ст0	т	0,0128					
Раздел 9.Устройство МАФ по ул. Сарайшык								
	Устройство новых МАФ на детской игровой площадке							
79	Игровой комплекс (1 башня)	шт	1,00					
80	Игровой комплекс (2 башня)	шт	1,00					
81	Диван-качель с навесом	шт	2,00					
82	Качели на металлических стойках двойные	шт	1,00					
83	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00					
84	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00					
85	Качалка - балансир "Малая"	шт	2,00					
86	Качалка на пружине "Мотоцикл"	шт	1,00					
87	Качалка на пружине "Вертолетик"	шт	1,00					
88	Карусель	шт	1,00					
89	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"	шт	1,00					

Исключаемые работы				Включаемые работы			
90	Столик с лавками со спинками	шт	2,00				
	Устройство МАФ на площадке для отдыха						
91	Тенсвой навес	шт	1,00				
	Раздел 10 Уборка территории						
92	Расчистка территории подметательно-вакуумной машиной Optifant 70 Iveco (дорожная)	маш/час	1,00				
93	Уборка территории коммунально-уборочной машиной MERCEDES-BENZ Unimog U 400 C поливомоечным оборудованием	маш/час	1,00				
94	Уборка тротуаров тротуарно-уборочная машина PONY PN-20	маш/час	1,00				
	в ценах на 1.01.2001г. (тыс.тенге)	**(тыс.те**	12794,33			**(тыс.т**	12794,33
	в ценах на 1.01.2015г. (тыс.тенге)	**(тыс.те**	39283,20			**(тыс.т**	39283,20

А.Б. Калиев - руководитель ПТО района «Есиль»

К. Сейсанов – авторский надзор ТОО «Деловой –Альянс»

А.Х. Валеев - независимый технический надзор ТОО «АДС-Сапа»

К. Сейсанов - директор ТОО «Акмолаводсервис и К»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на включаемые работы

Благоустройство двора по адресу: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат" - включаемые работы, Двор: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/		
1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	1300
2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	1300
	РАЗДЕЛ 2.Восстановление дорожной одежды проездов Н+5 (на существующее покрытие)		
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	129,165
4	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	т	0,263776
5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а/б марка II н-4 см на 40% площади	т	31,125568
6	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,24729
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	824,3
8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	5166.6
9	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,2312286
	РАЗДЕЛ 3.Востановление дорожной одежды проездов с демонтажем старого а/б /5+5/		
10	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах	м3	263,826
11	Погрузка материала от разборки	т	622,62936
12	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	622,62936
13	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	т	2,110608
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	527,76
15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	2638,26
16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	8276,52
17	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	м2	2638,26
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5 см/	м2	8276,52
19	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,013125
	РАЗДЕЛ 4.Восстановление тротуаров из брусчатки		
20	Слой мелкозернистого песка н=5см	м2	256,612
21	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	256,612
	РАЗДЕЛ 5.Устройство площадки с резиновым покрытием Мастерфайбр		
30	Покрытие для детских площадок Мастерфайбер (тм) /с разметкой и комплетующими/	м2	780,15
	РАЗДЕЛ 6. устройство ограждения		
22	Очистка щетками, обеспыливание	м2	9,1720856
23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1720856
24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	19,0240856
	РАЗДЕЛ 7.Устройство МАФ по ул. Сарайшык		
	Устройство новых МАФ на детской игровой площадке		
25	Игровой комплекс (1 башня)	шт	1,00
26	Игровой комплекс (2 башня)	шт	1,00
27	Диван-качель с навесом	шт	2,00
28	Качели на металлических стойках двойные	шт	1,00
29	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
30	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00
31	Качалка - балансир "Малая"	шт	2,00

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
32	Качалка на пружине "Мотоцикл"	шт	1,00
33	Качалка на пружине "Вертолетик"	шт	1,00
34	Карусель	шт	1,00
35	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"	шт	1,00
36	Столик с лавками со спинками	шт	2,00
37	Песочница деревянная, строительные работы	песочн.	1,00
38	Песочница	шт	1,00
39	Горка, строительные работы	горка	1,00
40	Горка, монтаж металлоконструкций	горка	1,00
41	Горка Н-1200	шт	1,00
	Устройство МАФ на площадке для отдыха		
42	Теневой навес	шт	1,00
	Раздел 8.Уборка территории		
43	Расчистка территории подметательно-вакуумной машиной Optifant 70 Iveco (дорожная)	маш/час	1,00
44	Уборка территории коммунально-уборочной машиной MERCEDES-BENZ Unimog U 400 C поливомоечным оборудованием	маш/час	1,00
45	Уборка тротуаров тротуарно-уборочная машина PONY PN-20	маш/час	1,00

А.Б. Калиев - руководитель ПТО района «Есиль»

К. Оспанов – авторский надзор ТОО «Деловой –Альянс»

А.Х. Валеев - независимый технический надзор ТОО «АДС-Сапа»

К. Солсанов - директор ТОО «Акмолаводсервис и К»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на исключаемые работы

Благоустройство двора по адресу: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат" - исключаемые работы, Двор: ул. Сарайшык 34, ЖК "Дипломат"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
	Исключаемые работы			
	РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы			
	Демонтаж ограждений и преград			
1	Демонтаж металлических конструкций	т	2,4633596	
2	Разборка бетонных преград	м3	1,7330149	
3	Погрузка материалов от разборки на мусор	т	6,2751553	
4	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,2751553	
	Демонтаж бортовых камней			
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на В=10 см с одной стороны бортового камня, Н=10 см	м3	6,6609	
6	Погрузка материала от разборки	т	15,719724	
7	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	15,719724	
8	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	666,09	
9	Погрузка изделий из бетона от разборки	т	71,93772	
10	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	71,93772	
	Демонтаж поребрика			
11	Разборка поребрика	м	196,1	
12	Погрузка изделий из бетона от разборки	т	6,90272	
13	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,90272	
	РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней и поребрика			
	Бортовой камень			
14	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	м3	82,3785	
15	Погрузка грунта	т	144,162375	
16	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	144,162375	
17	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	82,3785	
18	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	м3	54,919	
19	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	549,19	
20	Камни бетонные бортовые М-400	м3	25,4376	
	Поребрик			
21	Разработка грунта 2 группы под поребрик	м3	19,61	
22	Погрузка грунта	т	34,3175	
23	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	34,3175	
24	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	19,61	
25	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик, Н=10см	м3	7,844	
26	Установка поребрика сечением 100х250 мм	м	196,1	
27	Камни бетонные бортовые М-300	м3	6,6935	
	РАЗДЕЛ 3.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/			
28	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	475,9566	
29	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	583,046835	
30	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	333,16962	
31	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	т	249,877215	
32	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3	142,78698	
33	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	339,969	
34	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	2379,783	
35	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня и-20см	м3	226,046	
36	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу	м2	1133,23	
37	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,906584	
38	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	1133,23	
39	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	1133,23	
40	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,2147698	
	РАЗДЕЛ 4.Восстановление дорожной одежды проездов Н+5 (на существующее покрытие)			
41	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным и-5 см на 30% площади	м3	26,385	

1	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 5.Устройство новых тротуаров из брусчатки			
42	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	м3	47,034	
43	Погрузка грунта	т	82,3095	
44	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	57,61665	
45	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	32,9238	
46	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	т	24,69285	
47	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	м3	14,1102	
48	Устройство песчанного слоя средней крупности H=15см	м2	180,9	
49	Устройство оснований из щебня фракционного h=12см	м2	180,9	
50	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	180,90	
	РАЗДЕЛ 6.Устройство площадки с резиновым покрытием Мастерфайбр			
51	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	25,0178	
52	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	49,03115	
53	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	27,114	
54	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	189,798	
55	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/	м3	9,038	
56	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу	м2	90,38	
57	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,072304	
58	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячая м/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	м2	90,38	
	Устройство покрытий для открытых площадок	м2	90,38	
60	Покрытие для детских площадок Мастерфайбер (тм) /с разметкой и комплетующими/	м2	870,53	
61	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,0171288	
	РАЗДЕЛ 7. Озеленение			
	Деревья			
	Пересадка деревьев			
62	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м	шт	35,00	
63	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14,00	
64	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0x1,0x0,6 м	яма	35,00	
65	Перегной	м3	10,50	
66	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м	шт	35,00	
	РАЗДЕЛ 8.Устройство ограждений			
	Ограждение Тип 1 /палисадники и детские площадки/			
67	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	яма	213,00	
68	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,9170	
69	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,7510	
70	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,75615	
71	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3.0	м	213,000	
	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	7,73360	
73	Монтаж решеток ограждения	т	7,73360	
74	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	м	1320,60	
75	Прокат стальной горячекатанный квадратный из углеродистой стали размерами 16 х 16 мм ГОСТ 535 - 2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	4,1152	
76	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5666	
77	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 3,5 мм, шириной 100-250 мм из стали марки Ст0	т	0,0200	
78	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм из стали марки Ст0	т	0,0128	
	Раздел 9.Устройство МАФ по ул. Сарайшык			
	Устройство новых МАФ на детской игровой площадке			
79	Игровой комплекс (1 башня)	шт	1,00	
80	Игровой комплекс (2 башня)	шт	1,00	
81	Диван-качель с навесом	шт	2,00	
82	Качели на металлических стойках двойные	шт	1,00	
83	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00	
84	Сиденье резиновое с гибкой подвеской	шт	1,00	
85	Качалка - балансир "Малая"	шт	2,00	
86	Качалка на пружине "Мотоцикл"	шт	1,00	
87	Качалка на пружине "Вертолетик"	шт	1,00	
88	Карусель	шт	1,00	
89	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"	шт	1,00	
90	Столик с лавками со спинками	шт	2,00	
	Устройство МАФ на площадке для отдыха			
91	Теневой навес	шт	1,00	

1	3	4	5	6
	Раздел 10.Уборка территории			
92	Расчистка территории подметательно-вакуумной машиной Optifant 70 Iveco (дорожная)	маш/час	1,00	
93	**Уборка территории** коммунально-уборочной **машиной** MERCEDES-BENZ Unimog U 400 C **поливомоечным** оборудованием	маш/час	1,00	
94	Уборка тротуаров тротуарно-уборочная машина PONY PN-20	маш/час	1,00	

А.Б. Калиев - руководитель ПТО района «Есиль»

О.Ж. Оспанов – авторский надзор ТОО «Деловой –Альянс»

А.Х. Валеев - независимый технический надзор ТОО «АДС-Сапа»

К. Солсанов - Директор ТОО «Акмолаводсервис и К»