Счет-фактура № 00000001058 от 29 июля 2013 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №28/1-53 на производство строительно-монтажных работ от 01.06.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010540004359, Астанинское железнодорожное хозяйство Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Астанинское железнодорожное хозяйство Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010540004359, 010000, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

ИИК получателя: KZ56998BTB0000007323, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутридеповского железнодорожного пути в здании производственной пристройки	шт	1	8 781 250,00	8 781 250,00	12%	1 053 750,00	9 835 000,00	0	
Всего по счету:					**8 781 250,00**		**1 053 750,00**	**9 835 000,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мусина З. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО «АсСнабСервис»
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера согласно приказа № 36-ОД от 26.11.12 г.
Бухгалтер Степаненко Г.В.
должность Ф.И.О. подпись

Акт об оказании производственных услуг № 00000001061
от 29 июля 2013 г.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Астанинское железнодорожное хозяйство Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор подряда №28/1-53 на производство строительно-монтажных работ от 01.06.13**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство внутридеповского железнодорожного пути в здании производственной пристройки	1	шт	9 835 000,00	9 835 000,00

Итого: 9 835 000,00
В том числе НДС 1 053 750,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 835 000,00 KZT
Девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Астанинское железнодорожное хозяйство Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 010540004359
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35
Расчетный счет: KZ56998BTB0000007323 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

финансовый директор
(должность)

Нурпеисова Л.Б.
(ФИО, подпись)

куз Кумибаев Н.

Нурпеисов С.

520110

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство" Реконструкция железнодорожных путей ремонтного депо

Наименование обьекта: Ремонт пути № 3 и реконструкция пути № 5 для ремонтного депо

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ ПУТИ № 3								
1.	Е32-16-1	Разборка и сборка стыков на болтах	100шт	0,16	26973,87	1034,91	4316	166	152,95	24
					24322,50	333,36	3892	53	1,55	0
2.	Е28-17-1	Разборка пути, состоящего из звеньев на деревянных шпалах, с расшивкой звеньев на базе	км	0,06	653280,68	567634,43	41157	35761	563,50	36
					85646,25	17704,96	5396	1115	53,59	3
3.	Е16-122-3 а	Срезка балласта после демонтажа рельсо-шпальной решетки	100 м.п.	0,63	4198,74	162,24	2624	101	22,43	14
					4036,50	--	2523	--	--	--
4.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,06	393960,99	334965,99	24820	21103	379,50	24
					58995,00	10737,92	3717	676	33,07	2
5.	Е28-11-8	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа Р65 длина рельсов 12,5 м при числе шпал на 1 км 1840 шт	км	0,01	2021583,84	1799060,36	26281	23388	1334,00	17
					204153,75	21840,87	2654	284	131,54	2
6.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	0,08	57844,09	162,24	4338	12	290,95	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					57681,84	--	4326	--	--	--
7.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,13	354234,65	12684,65	46546	1667	2196,50	289
					341550,00	4783,60	44880	629	22,25	3
8.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	193,20	887,56	--	171477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,10	167429,65	5193,40	16743	519	1010,85	101
					162236,25	1921,92	16224	192	8,94	1
10.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,10	290405,15	5780,15	29041	578	1886,00	189
					284625,00	2146,06	28462	215	9,98	1
11.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 75 м	10т/км	47,74	368,55	368,55	17594	17594	--	--
					--	144,42	--	6894	0,84	40
12.	Спрайс	Рельсы Р-65, старогодные 12,5 м	тн	9,70	61019,85	--	591649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	100,00	2144,94	--	214494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Спрайс	Накладка Р-65	тн	0,48	92454,32	--	44008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	1,53	81359,80	--	124643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	200,00	73,96	--	14793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Тпрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой М27	тн	0,05	135124,39	--	6081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Спрайс	Костыль 165	тн	0,30	92454,32	--	27921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11051-42	Возврат старогодних рельсов Р-65	Т	0,05	--	--	1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143019-2 17	Возврат шпал-100%	шт	5,60	-- --	-- --	-- 1	-- --	-- --	-- --
21.	Е16-45	Сплошная добивка костылей	1км пути	0,08	9528,99 9366,75	162,24 --	715 703	12 --	46,58 --	3 --
22.	Е16-56-4	Смазка стыковых болтов	100 болт	0,64	906,15 743,91	162,24 --	580 476	104 --	4,14 --	3 --
23.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути после обкатки поездами	км	0,06	170373,51 160166,25	3480,88 98,32	10734 10090	219 6	793,50 0,48	50 0
24.	Е28-39-10	Устройство переездов	шт	1,00	107930,61 78660,00	19727,84 7474,12	107931 78660	19728 7474	515,20 48,04	515 48

Итого по разделу: РЕМОНТ ПУТИ № 3 1528485

Раздел: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТИ № 5

25.	Е28-45-1	Разборка упоров	шт	1,00	34615,58 11100,38	23515,20 6406,92	34616 11100	23515 6407	75,21 25,16	75 25
26.	Е0168-1-5	Демонтаж асфальтобетонных покрытий для укладки пути и устройства переездов	м2	40,00	250,92 3,48	247,43 14,54	10037 139	9897 581	0,02 0,08	1 3
27.	Е28-11-8	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа Р65 длина рельсов 12,5 м при числе шпал на 1 км 1840 шт	км	0,01	2021583,84 204153,75	1799060,36 21840,87	26281 2654	23388 284	1334,00 131,54	17 2
28.	Е0129-249 -10	Укладка путей в депо из рельсов Р-65 на подкладки КБ с креплением анкерными болтами	км	0,08	1882783,00 972900,00	33619,54 6732,67	141209 72968	2521 505	4703,50 32,88	353 2
29.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	0,10	57844,09 57681,84	162,24 --	5784 5768	16 --	290,95 --	29 --
30.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,16	354234,65 341550,00	12684,65 4783,60	58201 56117	2084 786	2196,50 22,25	361 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	241,50	887,56	--	214346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,10	167429,65	5193,40	16743	519	1010,85	101
					162236,25	1921,92	16224	192	8,94	1
33.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,10	290405,15	5780,15	29041	578	1886,00	189
					284625,00	2146,06	28462	215	9,98	1
34.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 75 м	10т/км	63,65	368,55	368,55	23459	23459	--	--
					--	144,42	--	9192	0,84	53
35.	Спрайс	Рельсы Р-65, старогодные 12,5 м	тн	9,70	61019,85	--	591649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	28,00	2144,94	--	60058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Спрайс	Накладка Р-65	тн	0,28	92454,32	--	26349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	0,21	81359,80	--	16760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Спрайс	Подкладки КБ-65	тн	1,12	81359,80	--	91123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	56,00	73,96	--	4142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Тпрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой М27	тн	0,03	135124,39	--	3648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Спрайс	Костыль 165	тн	0,04	92454,32	--	3513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е16-56-4	Смазка стыковых болтов	100 болт	0,72	906,15	162,24	652	117	4,14	3
					743,91	--	536	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е28-39-10	Устройство переездов	шт	1,00	107930,61	19727,84	107931	19728	515,20	515
					78660,00	7474,12	78660	7474	48,04	48
		Итого по разделу: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТИ № 5								1465541

ИТОГО:

	2994030	226772	2931
	474631	43174	240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	592032
Всего накладных расходов:	592032
Итого с накладными	3586062

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215163
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3801225
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	3816430
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	3854442
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8609069
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	172181
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8781250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1053750
Итого с НДС	9835000

Принял:

Сдал:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА