Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
Инженер: ТОО "Нур & М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп.согл. №2 от 04.04.2019г. к дог. № 9 от 04.04.2018г.
Наименование обьекта - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Коралас, с/о Ушкын, Сарыагашского района, ЮКО

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за апрель 2019 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
		с начала строительства			с начала года			за отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с учетом НДС	без НДС	НДС 12%	с учетом НДС	без НДС	НДС 12%	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:									
1	Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Коралас, с/о Ушкын, Сарыагашского района, ЮКО	228 918 492	27 470 219	256 388 711	25 219 925	3 026 391	28 246 316	11 122 180	1 334 662	12 456 842
2	**Удержание 5%**	**11 445 925**	**1 373 511**	**12 819 436**	**1 260 996**	**151 320**	**1 412 316**	**556 109**	**66 733**	**622 842**
	Итого к оплате	**217 472 567**	**26 096 708**	**243 569 275**	**23 958 929**	**2 875 071**	**26 834 000**	**10 566 071**	**1 267 929**	**11 834 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____А.С.Кенегесов

Инженер:

Директор
ТОО "Нур & М Курылыс"
_____С.Сарсенов

Инженер-эксперт
ТОО "Нур & М Курылыс"
_____У.Корабоев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____С.К.Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
Инженер: ТОО "Нур & М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп.согл. №2 от 04.04.2019г. к дог. № 9 от 04.04.2018г.

Наименование обьекта - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Коралас, с/о Ушкын, Сарыагашского района, ЮКО

А К Т №2
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		ФУТЛЯРЫ								
63	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	35	605,00	--	21175	--	11957	0,69	24
		шт.		506,18	--	17716	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*341,64*		*11957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*305,23*				*10683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,41*				*1274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,73*		*2651*				
		Сметная стоимость				*35783*				
64	24-040207-5101	Таблички эмалированные для углового указателя	35	4177,94	--	146228	--	5849	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*167,12*		*5849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167,12*				*5849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,60*		*12166*				
		Сметная стоимость				*164243*				
65	11-221001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	2	2267,77	163,95	4536	328	2667	2,21	4
		шт.		1857,75	66,46	3715	133	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1333,44*		*2667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,93*				*2390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138,51*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,10*		*576*				
		Сметная стоимость				*7779*				
66	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	2	107115,53	--	214231	--	8569	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4284,62*		*8569*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*240624*				
73	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0041	604479,73	288477,58	2478	1183	1126	312,70	1
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	1223	368	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*274717,11*		*1126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33815,26*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70335,75*		*288*				
		Сметная стоимость				*3893*				
74	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	2013,86	--	2014	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*168*				
		Сметная стоимость				*2262*				
76	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	836,69	513,26	5857	3593	2447	0,41	3
		шт.		323,43	166,11	2264	1163	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*349,63*		*2447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*2128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,63*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,91*		*664*				
		Сметная стоимость				*8969*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			396519	5174			36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			463553				
		РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ								
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА (ТУПИКОВЫЕ)-1ШТ								
112	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	1661,73	--	4985	--	199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,47*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,47*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*415*				
		Сметная стоимость				*5599*				
116	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	3	361,13	17,71	1083	53	684	0,41	1
		счетчик (водомер)		331,72	8,28	995	25	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,02*		*684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205,36*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,66*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,13*		*141*				
		Сметная стоимость				*1908*				
117	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	3	2541,30	--	7624	--	305	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,069	163373,29	29576,54	11273	2041	3561	69,90	5
		км трубопровода		59666,64	10133,78	4117	699	62,1	10,58	1
		Накладные расходы -		*51614,83*		*3561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43346,06*				*2991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8268,77*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17199,05*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16021*				
11	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	0,020725	70807,14	7136,97	1467	148	817	73,60	2
		т конструкций		57498,53	254,72	1192	5	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39410,88*		*817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4239,15*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8817,44*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
12	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,020725	345850,53	--	7168	--	287	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834,02*		*287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*596*				
		Сметная стоимость				*8051*				
13	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,01	206225,08	1459,76	2062	15	215	33,10	--
		т		25858,71	413,19	259	4	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21500,55*		*215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8758,68*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18218,05*		*182*				
		Сметная стоимость				*2459*				
14	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1	424,32	--	424	--	17	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,97*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,97*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*35*				
		Сметная стоимость				*476*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			944077	41171			103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1128169				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11143854	795469			2376
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3190417				
		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			230 650				
		Итого:	Тенге			11 374 504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание - 1,6*0,7=1,12%	Тенге			91 662				
		Итого:	Тенге			11 466 165				
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1	Тенге			11 466 165				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,97...	Тенге			11 122 180				
		НДС-12%	Тенге			1 334 662				
		ИТОГО:	Тенге			12 456 842				

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Нур & М Курылыс"

Корабоев У.

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Прораб ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Алдияров Е.