«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«10» 09 2016 ж.
№ 210П есепке алынды

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 08 2016г.

Заказчик ГУ «Управление строительством г.Астаны», почтовый индекс 010000, Акмолинская обл., г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Сарыарка, д.3/1

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от 19 августа 2016г. ТОО «ТМ-Монтаж», генеральный директор Ваганов Александр Анатольевич, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Рыскулова, д.24, кв.1А,

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 31 августа 2016г. ТОО «АстанаСтройИнжиниринг», эксперты технического надзора: Маденов Абилкасым Айыпович, аттестаты: АДСиЖКХ № 01396 от 07.05.2012г., КДСЖКХ №05148 от 22.04.2013г.; Федотов Сергей Юрьевич, аттестат КДСЖКХ №06629 от 04.02.2014г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 31 августа 2016г. ТОО «ОРДА Инжиниринг», эксперт авторского надзора Карсенов Рустам Дюсембаевич

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство новой общеобразовательной школы со сносом существующей школы №26 по ул.Конституции, №24»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу Акмолинская обл., г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Конституции, д.24,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» мая 2014 г., №197-861, Акимат города Астаны;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление ГАСК г.Астаны» от 12.02.2015г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт ГЕОПРОЕКТ», проект №13/63.13

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» в г.Астана, от 11 сентября 2014г.;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2014г.;

(месяц, год)

окончание работ август 2016г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 21;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	М2	12158,8		10216,3	
Число этажей	Этаж	4+подвал+тех этаж		4+подвал+техэ таж	
Строительный объем	М3	45192,8		44792	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: общеобразовательная школа на 600 мест, 4-ех этажное здание с подвалом и техэтажом, стены - газобетонный блок, перегородки - кирпич, кровля - плоская, мягкая рулонная и скатная из сэндвич-панелей, отделка фасада - декоративная штукатурка, цоколь - сплиттерная плитка, декоративный элемент - фибробетон, штукатурка, крыльца - керамогранит, двери - металлические и из алюминиевого профиля, окна - металлопластиковые профили с двухкамерным стеклопакетом, витражи - алюминиевые профили с двухкамерным остеклением, отделка стен и перегородок - штукатурка, водоэмульсионная окраска, известковая побелка, низ стен и перегородок - керамическая плитка, пластмассовый плинтус, полы - линолеум, керамическая плитка, щиты паркетные, торцевые шашки, керамогранит, покрытие из бетона, потолок - известковая побелка, водоэмульсионная окраска, подвесной потолок «Армстронг»;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1666789,62 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1263436,14 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 178299,65 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1579965,41 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1197622,89 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 169011,09 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Общеобразовательная школа №26 принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

И.о. руководителя управления
Айтиханов Ерлан Канатович

Заказчик Рысбеков Талгат Тастыбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор Маденов Абилкасым Айыпович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Федотов Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор Карсенов Рустам Дюсембаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ваганов Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство новой общеобразовательной школы со сносом существующей школы №26 по ул. Конституции, № 24

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

№ п.п.	Наименование и виды работ	Договорная цена		Выполнение СМР, тенге					
				Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
	Подготовительные работы								
1	Подготовка территории строительства	100%	99 369 054			99,56%	98 928 209,00	0,44%	440 845,29
2	Разбивка осей	100%	62 465			100,00%	62 465,05	0,00%	0,00
	Итого		**99 431 519**			**99,56%**	**98 990 674,05**	**0,44%**	**440 845,29**
3	**Основные объекты строительства**								
I	**Общестроительные работы ниже 0.00**								
1	Земляные работы	100%	2 165 816			100,00%	2 165 816,47	0,00%	0,00
2	Фундаменты и наружные стены подвала	100%	102 131 039			100,00%	102 131 039,13	0,00%	0,00
3	Полы	100%	11 050 228			100,00%	11 050 228,07	0,00%	0,00
4	Проемы /окна, двери/	100%	571 477			100,00%	571 477,30	0,00%	0,00
5	Подкрановые пути	100%	4 621 882			0,00%	4 621 881,60	0,00%	0,00
	Итого		**120 540 443**		**0,0**	**96,17%**	**120 540 443**	**0,00%**	**0,00**
II	**Общестроительные работы выше 0.00**								
1	Каркас	100%	42 399 744			100,00%	42 399 743,68	0,00%	0,00
2	Перекрытия	100%	190 397 682			100,00%	190 397 681,58	0,00%	0,00
3	Стены	100%	43 907 489			100,00%	43 907 489,36	0,00%	0,00
4	Перегородки	100%	17 546 540			100,00%	17 546 540,47	0,00%	0,00
5	Металлоконструкции	100%	12 392 977			100,00%	12 392 976,70	0,00%	0,00
6	Кровля	100%	64 323 862			100,00%	64 323 861,96	0,00%	0,00
7	Лестницы	100%	17 234 640,68			100,00%	17 234 640,68	0,00%	0,00
8	Полы	100%	108 498 623			97,40%	105 673 134,00	2,60%	2 825 489,16
9	Проемы	100%	41 006 420			100,00%	41 005 844,30	0,00%	576,01

10	Отделочные работы	100%	85 539 115			100,00%	85 539 115,50	0,00%	0,00
11	Наружная отделка	100%	55 976 564,77			100,00%	55 976 564,77	0,00%	0,00
12	Входы	100%	21 509 059			98,73%	21 236 111,00	1,27%	272 948,36
13	Сходы в подвал, приямки	100%	15 622 917			98,13%	15 330 812,46	1,87%	292 105,00
14	Шахта лифта	100%	1 263 155			100,00%	1 263 155,45	0,00%	0,00
15	Прочие работы	100%	212 976			0,00%	0,00	100,00%	212 976,26
	Итого		**717 831 767**	**0,00%**	**0,00**	**94,37%**	**714 227 671,90**	**5,63%**	**3 604 094,79**
III	**Водопровод и канализация**								
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	100%	7 896 360	14,10%	1 113 351,24	100,00%	7 896 360,24	0,00%	0,00
2	Водомерный узел	100%	259 509	14,05%	36 462,65	100,00%	259 508,65	0,00%	0,00
3	Горячий водопровод Т3, Т4	100%	3 183 084	2,86%	91 057,93	100,00%	3 183 083,93	0,00%	0,00
4	Канализация бытовая К1	100%	8 444 299	16,69%	1 409 031,51	100,00%	8 444 298,51	0,00%	0,00
5	Канализация дождевая К2	100%	1 375 523	0,00%		75,47%	1 038 139,00	24,53%	337 383,98
IV	**Отопление**						0,00		
1	Отопление	100%	18 853 294	6,44%	1 213 412,72	100,00%	18 853 293,72	0,00%	0,00
2	Узел управления	100%	12 160 434			99,18%	12 060 433,79	0,82%	100 000,00
V	**Вентиляция**	100%	53 882 430	2,78%	1 500 053,21	100,00%	53 882 430,21	0,00%	0,00
VI	**Внутренне электроосвещение и электрооборудование**	100%	47 706 833		2 036 437,31	91,69%	43 742 995,31	8,31%	3 963 838,02
VII	**Слаботочные устройства**						0,00		
1	Телефонизация	100%	1 837 098	38,64%	709 874,17	100,00%	1 837 098,17	0,00%	0,00
2	Радиофикация	100%	1 528 524	46,86%	716 327,52	100,00%	1 528 523,52	0,00%	0,00
3	Часофикация и звуковая сигнализация	100%	1 044 991	0,00%		28,76%	300 509,00	71,24%	744 482,06
4	Акустическая система актового зала	100%	189 999	40,53%	76 999,52	100,00%	189 998,52	0,00%	0,00
5	Телевидение	100%	1 298 203	0,00%		100,00%	1 298 202,65	0,00%	0,00
6	Акустическая система спортивного зала	100%	207 715	30,47%	63 286,88	100,00%	207 714,88	0,00%	0,00
7	Локальная вычислительная сеть	100%	3 622 786	0,35%	12 675	100,00%	3 622 785,73	0,00%	0,00
8	Акустическая система рекреационных зон	100%	1 563 604	60,83%	951 166,71	100,00%	1 563 603,71	0,00%	0,00
9	Видеонаблюдение	100%	20 886 589	39,16%	8 178 447,00	42,74%	8 926 369,00	57,26%	11 960 220,35
VIII	Пожарная сигнализация	100%	4 935 630	35,55%	1 754 858,84	100,00%	4 935 629,84	0,00%	0,00
IX	Технологическое оборудование	100%	136 707 965	24,43%	33 393 817	99,67%	136 259 398,00	0,33%	448 566,74
X	Лифт	100%	6 126 675	0,00%		100,00%	6 126 674,52	0,00%	0,00
	Итого		**333 711 542**	**15,96%**	**53 257 258,94**	**94,74%**	**316 157 050,90**	**5,26%**	**17 554 491,15**

3	**Трансформаторная подстанция ТП-464**								
I	Общестроительные работы	100%	1 307 990			100,00%	1 307 989,64	0,00%	0,00
II	Электрооборудование	100%	23 717 390			100,00%	23 717 389,77	0,00%	0,00
III	Пожарно-охранная сигнализация	100%	190 923			0,00%	0,00	100,00%	190 922,63
	Итого		**25 216 302**			**99,24%**	**25 025 379,41**	**0,76%**	**190 922,63**
4	Электроснабжение	100%	12 171 051	9,34%	1 136 254	88,16%	11 866 083,00	11,84%	1 441 221,55
5	Наружное освещение	100%	4 008 946	30,69%	1 230 456	0,00%	1 230 456,00	100,00%	~~4 008 946~~,05
6	Телефонизация	100%	563 463			0,00%	0,00	100,00%	1778490,85 563 462,74
7	Телемеханика	100%	22 889			0,00%	0,00	100,00%	22 889,14
8	Наружные сети водопровода	100%	12 158 880	7,80%	948 623	82,47%	10 976 542,00	17,53%	2 130 960,64
9	Наружные сети канализации К-1	100%	17 195 294			93,64%	16 101 105,00	6,36%	1 094 188,85
10	Наружные сети канализации К-2	100%	17 782 625	11,95%	2 124 872	80,02%	16 354 696,00	19,98%	3 552 801,09
11	Тепловые сети	100%	87 939 140			99,46%	87 460 007,15	0,54%	479 133,00
12	Водопонижение котлована школы	100%	37 392 883			100,00%	37 392 882,00	0,00%	0,60
	Итого		**189 235 170**	**2,87%**	**5 440 205**	**92,98%**	**~~175 941 566,15~~**	**7,02%**	**~~13 293 603,66~~**
13	**Благоустройство и озеленение**						181381771,15		7853398,64
I	Вертикальная планировка	100%	4 839 400			100,00%	4 839 400,00	0,00%	0,03
II	Покрытие	100%	66 800 810,00	5,06%	3 378 397,02	63,60%	42 483 384,02	36,40%	24 317 425,98
III	Малые архитектурные формы	100%	5 058 762			0,00%	0,00	100,00%	5 058 762,01
IV	Ограждение	100%	11 842 667	9,67%	1 145 236	0,00%	8 504 900,00	100,00%	3 337 766,96
V	Озеленение	100%	5 457 033			0,00%	0,00	100,00%	5 457 032,66
	Итого		**93 998 671,66**	**4,81%**	**4 523 633,02**	**7,20%**	**55 827 684,02**	**90,89%**	**38 170 987,64**
	ВСЕГО:		**1 579 965 414,15**	**4,00%**	**63 221 096,96**	**85,02%**	**~~1 506 710 469,00~~**	**14,86%**	**~~73 254 945,15~~**

1572506644 6781474015

Заказчик: **Подрядчик:**

Проверено согласно ведомости договорной цены

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство новой общеобразовательной школы со сносом существующей школы №26 по ул. Конституции, № 24

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

№ п.п.	Наименование и виды работ	Договорная цена		Выполнение СМР, тенге					
				Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
	Подготовительные работы								
1	Подготовка территории строительства	100%	99 369 054			99,56%	98 928 209,00	0,44%	440 845,29
2	Разбивка осей	100%	62 465			100,00%	62 465,05	0,00%	0,00
	Итого		**99 431 519**			**99,56%**	**98 990 674,05**	**0,44%**	**440 845,29**
3	**Основные объекты строительства**								
I	**Общестроительные работы ниже 0.00**								
1	Земляные работы	100%	2 165 816			100,00%	2 165 816,47	0,00%	0,00
2	Фундаменты и наружные стены подвала	100%	102 131 039			100,00%	102 131 039,13	0,00%	0,00
3	Полы	100%	11 050 228			100,00%	11 050 228,07	0,00%	0,00
4	Проемы /окна, двери/	100%	571 477			100,00%	571 477,30	0,00%	0,00
5	Подкрановые пути	100%	4 621 882	100,00%	4 621 881,6	0,00%	4 621 881,60	0,00%	0,00
	Итого		**120 540 443**		**4 621 881,6**	**96,17%**	**115 918 560,97**	**0,00%**	**0,00**
II	**Общестроительные работы выше 0.00**								
1	Каркас	100%	42 399 744			100,00%	42 399 743,68	0,00%	0,00
2	Перекрытия	100%	190 397 682			100,00%	190 397 681,58	0,00%	0,00
3	Стены	100%	43 907 489			100,00%	43 907 489,36	0,00%	0,00
4	Перегородки	100%	17 546 540			100,00%	17 546 540,47	0,00%	0,00
5	Металлоконструкции	100%	12 392 977	3,32%	411 166,54	100,00%	12 392 976,70	0,00%	0,00
6	Кровля	100%	64 323 862			100,00%	64 323 861,96	0,00%	0,00
7	Лестницы	100%	17 234 640,68			100,00%	17 234 640,68	0,00%	0,00
8	Полы	100%	108 498 623	3,35%	806383 ~~3 631 872,16~~	97,39 ~~100,00%~~	105675134 ~~108 498 623,16~~	2,6 0,00%	2825489,16 0,00
9	Проемы	100%	41 006 420			100,00%	41 005 844,30	0,00%	576,01

10	Отделочные работы	100%	85 539 115	1,51%	1 290 286,70	100,00%	85 539 115,50	0,00%	0,00
11	Наружная отделка	100%	55 976 564,77	27,70%	15 508 014,77	100,00%	55 976 564,77	0,00%	0,00
12	Входы	100%	21 509 059			99,08%	21 311 339,00	0,92%	197 720,36
13	Сходы в подвал, приямки	100%	15 622 917	27,19%	4 247 668,46	100,00%	15 622 917,46	0,00%	0,00
14	Шахта лифта	100%	1 263 155	28,60%	361 271	100,00%	1 263 155,45	0,00%	0,00
15	Прочие работы	100%	212 976			0,00%	0,00	100,00%	212 976,26
	Итого		**717 831 767**	**3,55%**	**25 450 280,08**	99,99 **94,37%**	**717 420 494,06**	0,5 **5,63%**	**411 272,63**
III	**Водопровод и канализация**				22624790,92		714 227 670,78		3609095,09
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	100%	7 896 360	10,578 24,68%	835300 1 948 651,24	85,9 100,00%	6783009 7 896 360,24	14,099 0,00%	1113 357,24 0,00
2	Водомерный узел	100%	259 509	85,94 100,00%	223 046 259 508,65	85,94 100,00%	223 046 259 508,65	14,05 0,00%	36 462,65 0,00
3	Горячий водопровод Т3, Т4	100%	3 183 084	93,76 96,62%	2 984 519 3 075 576,93	97,139 100,00%	3 092 026 3 183 083,93	2,86 0,00%	91 057,93 0,00
4	Канализация бытовая К1	100%	8 444 299	39,77 56,46%	3 358 618 4 767 649,51	83,313 100,00%	7035267 8 444 298,51	16,68 0,00%	1409031,57 0,00
5	Канализация дождевая К2	100%	1 375 523	0 24,53%	0 337 383,98	75,47 100,00%	1038139 1 375 522,98	24,53 0,00%	337 383,98 0,00
IV	**Отопление**								
1	Отопление	100%	18 853 294	5,188 5,29%	978190 997 498,00	93,56 93,67%	17639881 17 659 189,00	6,43 6,33%	1213412,71 1 194 104,72
2	Узел управления	100%	12 160 434			99,18%	12 060 433,79	0,82%	100 000,00
V	**Вентиляция**	100%	53 882 430	1,4463 4,08%	779299 2 196 034,00	97,216 99,85%	52582377 53 799 112,00	0,15%	1500053 83 318,21
VI	**Внутренне электроосвещение и электрооборудование**	100%	47 706 833		6 000 275,33	100,00%	41706558 47 706 833,33	0,00%	0,00 6000275,33
VII	**Слаботочные устройства**								
1	Телефонизация	100%	1 837 098	44,914 83,56%	825 117 1 534 991,17	61,355 100,00%	1127224 1 837 098,17	38,64 0,00%	709874,17 0,00
2	Радиофикация	100%	1 528 524	11,033 57,90%	168657 884 984,52	53,135 100,00%	812196 1 528 523,52	46,8 0,00%	716327,52 0,00
3	Часофикация и звуковая сигнализация	100%	1 044 991	71,24%	0 744 482,06	100,00% 28,757	300509 1 044 991,06	71,242 0,00%	744482,06 0,00
4	Акустическая система актового зала	100%	189 999	59,47 100,00%	112999 189 998,52	59,47 100,00%	112999 189 998,52	40,52 0,00%	76999,52 0,00
5	Телевидение	100%	1 298 203	100,00%	1 298 202,65	100,00%	1 298 202,65	0,00%	0,00
6	Акустическая система спортивного зала	100%	207 715	69,531 100,00%	144428 207 714,88	69,53 100,00%	144428 207 714,88	30,46 0,00%	63286,88 0,00
7	Локальная вычислительная сеть	100%	3 622 786	99,65 100,00%	3610111 3 622 786	99,65 100,00%	3610111 3 622 785,73	0,34 0,00%	12674 0,00
8	Акустическая система рекреационных зон	100%	1 563 604	39,168 100,00%	612437 1 563 604	39,168 100,00%	612437 1 563 603,71	60,83 0,00%	951166,71 0,00
9	Видеонаблюдение	100%	20 886 589	0,26 67,88%	54663 14 178 447	3,58 71,20%	747921 14 871 703,00	96,4 28,80%	20138663,35 6 014 886,35
VIII	Пожарная сигнализация	100%	4 935 630	29,96 65,52%	1479082 3 233 941	69,44 100,00%	3180077 4 935 629,84	35,5 0,00%	1755848,44 0,00
IX	Технологическое оборудование	100%	136 707 965	24,43%	0 33 393 817	75,24 99,67%	102865581 136 259 398,00	24,75 0,33%	33842583,44 448 566,74
X	Лифт	100%	6 126 675	35,07%	2 148 886	100,00%	6 126 674,52	0,00%	0,00
	Итого		**333 711 542**	**24,75%**	**82 584 431,24**	**97,65%**	**325 870 666,03**	**2,35%**	**7 840 876,02**
					19613557,17		262899791,96		7081175,09

3	**Трансформаторная подстанция ТП-464**								
I	Общестроительные работы	100%	1 307 990			100,00%	1 307 989,64	0,00%	0,00
II	Электрооборудование	100%	23 717 390			100,00%	23 717 389,77	0,00%	0,00
III	Пожарно-охранная сигнализация	100%	190 923			0,00%	0,00	100,00%	190 922,63
	Итого		**25 216 302**			**99,24%**	**25 025 379,41**	**0,76%**	**190 922,63**
4	Электроснабжение	100%	12 171 051			88,16%	10 729 829,00	11,84%	1 441 221,55
5	Наружное освещение	100%	4 008 946			0,00%	0,00	100,00%	4 008 946,05
6	Телефонизация	100%	563 463			0,00%	0,00	100,00%	563 462,74
7	Телемеханика	100%	22 889			0,00%	0,00	100,00%	22 889,14
8	Наружные сети водопровода	100%	12 158 880			82,47%	10 027 919,00	17,53%	2 130 960,64
9	Наружные сети канализации К-1	100%	17 195 294			93,64%	16 101 105,00	6,36%	1 094 188,85
10	Наружные сети канализации К-2	100%	17 782 625			80,02%	14 229 824,00	19,98%	3 552 801,09
11	Тепловые сети	100%	87 939 140			99,46%	87 460 007,15	0,54%	479 133,00
12	Водопонижение котлована школы	100%	37 392 883			100,00%	37 392 882,00	0,00%	0,60
	Итого		**189 235 170**			**92,98%**	**175 941 566,15**	**7,02%**	**13 293 603,66**
13	**Благоустройство и озеленение**								
I	Вертикальная планировка	100%	4 839 400			100,00%	4 839 400,00	0,00%	27695823 0,03
II	Покрытие	100%	66 800 810,00	55,64 73,69%	37175282 ~~49 224 081,00~~	58,53 ~~76,58%~~	39104987 ~~51 155 786,00~~	41,4 ~~23,42%~~	~~15 645 024,00~~
III	Малые архитектурные формы	100%	5 058 762			0,00%	0,00	100,00%	5 058 762,01
IV	Ограждение	100%	11 842 667	62,15%	7 359 664	0,00%	7 359 664,00	100,00%	4 483 002,96
V	Озеленение	100%	5 457 033		44532946	0,00%	0,00	100,00%	5 457 032,66
	Итого		**93 998 671,66**	**60,20%**	~~**56 583 745,00**~~	**7,20%**	5130405,03 ~~**6 771 105,00**~~	**90,89%**	4269482 ~~**85 432 581,30**~~
	ВСЕГО:		**1 579 965 414,15**	5,89 ~~**10,71%**~~	~~**169 240 337,92**~~	**85,02%**	~~**1 343 330 981,35**~~	**14,86%**	~~**234 839 447,44**~~
					91393175,69		1448929575,97		1310358837,36

Заказчик:

Подрядчик:

Проверено согласно ведомости договорной цены ВВ