Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущей ремонт элементов благоустройства прилегающей территории памятников и скульптурных сооружений

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	208	01.03.2016	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	5 401 172	4 822 475							578 697	5 401 172

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны_____ П. Кулагин

Зам.акима района Сарыарка_____ Р. Акчурин

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Акмолаводсервис и К"_____ К. Солсанов

м.п.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений

Акт

приемки выполненных работ

Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 памятник Богенбая /Ремонт покрытий из гранита								
1	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	20	4123,7	149,25	82474	2985	41087	5,323	106,46
		м2		3974,45	77,55	79489	1551	50,7	0,0867	1,734
2	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	20	1830,15	0,2	36603	4	14642	1,74	34,8
		м2		1443,95	–	28879	–	50,7	–	–
3	11-150203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	20	955,45	79,45	19109	1589	9361	0,888	17,76
		м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62,1	15840	1242	54,8	0,0768	1,536
4	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	20	11644,5	74,35	232890	1487	117048	10,4	208
		м2 поверхности облицовки		10644,4	35,2	212888	704	54,8	0,0427	0,854
5	22-010101-0329	Плиты из гранита	9	21199		190791				
		м2								
6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	8	1757	1757	14056	14056	4696	–	–
		маш.-ч		–	913	–	7304	64,3	–	–

	Итого прямые затраты по разделу 1				**575 923**				**367**
									4,124
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				337 096				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				20 121				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 801				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				218 706				
	Накладные расходы I уровня, тенге				186 834				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				762 757				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				28 985				
	Итого, тенге				791 742				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				63 339				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**855 081**				
	Раздел 2 ~~памятник~~ Кочевой Цивилизации /Ремонт покрытий из гранита								
7	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	9	4123,67	149,22	37113	1343	18489	5,323	47,907
	м2		3974,44	77,56	35770	698	50,7	0,0867	0,7803
8	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	9	1830,11	0,22	16471	2	6588	1,74	15,66
	м2		1443,89	–	12995	–	50,7	–	–
9	11-150203-0402 Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	9	955,44	79,44	8599	715	4212	0,888	7,992
	м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62,11	7128	559	54,8	0,0768	0,6912
10	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	9	11644,44	74,33	104800	669	52672	10,4	93,6
	м2 поверхности облицовки		10644,33	35,22	95799	317	54,8	0,0427	0,3843
11	22-010101-0329 Плиты из гранита	6	21199		127194				
	м2								
12	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	4	1757	1757	7028	7028	2348	–	–
	маш.-ч		–	913	–	3652	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**301 205**				**165**
									1,8558
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				151 692				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				9 757				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 226				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				139 756				
	Накладные расходы I уровня, тенге				84 309				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				385 514				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				14 650				
	Итого, тенге				400 164				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				32 013				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**432 177**				
	Раздел 3 памятник Молдагуловой /Ремонт покрытий из гранита								
13	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	34	4123,71	149,26	140206	5075	69848	5,323	180,982
	м2		3974,44	77,56	135131	2637	50,7	0,0867	2,9478
14	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	34	1830,15	0,21	62225	7	24891	1,74	59,16
	м2		1443,94	–	49094	–	50,7	–	–
15	11-150203-0402 Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	34	955,47	79,44	32486	2701	15914	0,888	30,192
	м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62,12	26928	2112	54,8	0,0768	2,6112
16	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	34	11644,47	74,38	395912	2529	198982	10,4	353,6
	м2 поверхности облицовки		10644,38	35,21	361909	1197	54,8	0,0427	1,4518
17	22-010101-0329 Плиты из гранита	34	21199		720766				
	м2								
18	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	16	1756,94	1756,94	28111	28111	9393	–	–
	маш.-ч		–	913	–	14608	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 379 706**				**624**
									7,0108
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				573 062				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				38 423				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 554				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				768 222				
	Накладные расходы I уровня, тенге				319 028				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 698 734				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				64 552				
	Итого, тенге				1 763 286				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				141 063				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 904 349**				

Раздел 4 памятник Сейфуллина /Ремонт покрытий из гранита, покраска фасада

19	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	0,5	11644	74	5822	37	2926	10,4	5,2
	м2 поверхности облицовки		10644	36	5322	18	54,8	0,0427	0,02135
20	22-010101-0329 Плиты из гранита	0,5	21199		10600				
	м2								
21	11-130601-0207 Очистка щетками	0,5	274	–	137	–	74	0,34	0,17
	м2		274	–	137	–	54,2	–	–
22	12-120102-0307 Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов	0,5	510	4	255	2	116	0,466	0,233
	м2		392	2	196	1	59,1	0,002	0,001
23	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	8	1757	1757	14056	14056	4696	–	–
	маш.-ч		–	913	–	7304	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**30 870**				**6**
									0,02235
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 655				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				14 095				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 323				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 121				
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 812				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				38 682				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				1 470				
	Итого, тенге				40 152				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 212				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**43 364**				

Раздел 5 памятник Жертвам Репресий /Ремонт покрытий из гранита

24	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	0,5	4124	150	2062	75	1027	5,323	2,6615
	м2		3974	78	1987	39	50,7	0,0867	0,04335
25	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	0,5	1830	–	915	–	366	1,74	0,87
	м2		1444	–	722	–	50,7	–	–
26	11-150203-0402 Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	0,5	956	80	478	40	234	0,888	0,444
	м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62	396	31	54,8	0,0768	0,0384
27	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	0,5	11644	74	5822	37	2926	10,4	5,2

	м2 поверхности облицовки		10644	36	5322	18	54,8	0,0427	0,02135
28	22-010101-0329 Плиты из гранита	0,5	21199		10600				
	м2								
29	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	2	1757	1757	3514	3514	1174	–	–
	маш.-ч		–	913	–	1826	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 5				**23 391**				**9**
									0,1031
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 427				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				3 666				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 914				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 298				
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 727				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 118				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				1 106				
	Итого, тенге				30 224				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 418				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**32 642**				
	Раздел 6 памятник неизвестному солдату /Ремонт покрытий из гранита, покраска ограждения								
30	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	2	4123,5	149,5	8247	299	4109	5,323	10,646
	м2		3974,5	77,5	7949	155	50,7	0,0867	0,1734
31	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	2	1830	–	3660	–	1464	1,74	3,48
	м2		1444	–	2888	–	50,7	–	–
32	11-150203-0402 Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	2	955,5	79,5	1911	159	936	0,888	1,776
	м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62	1584	124	54,8	0,0768	0,1536
33	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	2	11644,5	74,5	23289	149	11705	10,4	20,8
	м2 поверхности облицовки		10644,5	35	21289	70	54,8	0,0427	0,0854
34	11-130601-0207 Очистка щетками	143	274,96	–	39319	–	21311	0,34	48,62
	м2		274,96	–	39319	–	54,2	–	–
35	12-120102-0307 Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов/прим.	143	510,86	3,54	73053	506	33240	0,466	66,638
	м2		391,48	1,83	55982	262	59,1	0,002	0,286

36	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	~~12~~ 8	1756,92	1756,92	~~21083~~ 14056	~~21083~~ 14056	~~7045~~ 4696	–	–
	маш.-ч		–	913	–	~~10956~~ 7304	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 6				~~170 562~~ 163535				**152**
									0,6984
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				129 011				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				~~22 196~~ 15169				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				~~11 567~~ 7915				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 356				
	Накладные расходы I уровня, тенге				~~79 810~~ 77461				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				~~250 372~~ 240996				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				~~9 514~~ 9158				
	Итого, тенге				~~259 886~~ 250154				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				~~20 791~~ 20012				
	Итого по разделу на подряд, тенге				~~280 677~~ 270166				
	Раздел 7 памятник Абая /Ремонт покрытий из гранита								
37	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	1	4124	149	4124	149	2054	5,323	5,323
	м2		3974	78	3974	78	50,7	0,0867	0,0867
38	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	1	1830	–	1830	–	732	1,74	1,74
	м2		1444	–	1444	–	50,7	–	–
39	11-150203-0402 Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	1	955	79	955	79	468	0,888	0,888
	м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62	792	62	54,8	0,0768	0,0768
40	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	1	11644	74	11644	74	5852	10,4	10,4
	м2 поверхности облицовки		10644	35	10644	35	54,8	0,0427	0,0427
41	22-010101-0329 Плиты из гранита	1	21199		21199				
	м2								
42	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	~~3~~ 0	1757	1757	5271	~~5271~~	1761	–	–
	маш.-ч		–	913	–	2739	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 7				~~45 023~~ 39752				**18**
									0,2062
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 854				

	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				~~5 573~~ 502				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				~~2 914~~ 175				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 595				
	Накладные расходы I уровня, тенге				~~10 867~~ 9106				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				~~55 890~~ 48858				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				~~2 124~~ 1857				
	Итого, тенге				~~58 014~~ 50715				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				~~4 641~~ 4057				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**~~62 655~~ 54772**				
	Раздел 8 памятник Атырау /Ремонт покрытий из гранита								
43	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	21	4123,71	149,24	86598	3134	43142	5,323	111,783
	м2		3974,43	77,57	83463	1629	50,7	0,0867	1,8207
44	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	21	1830,14	0,19	38433	4	15374	1,74	36,54
	м2		1443,95	–	30323	–	50,7	–	–
45	11-150203-0402 Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	21	955,48	79,43	20065	1668	9829	0,888	18,648
	м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62,1	16632	1304	54,8	0,0768	1,6128
46	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	21	11644,48	74,38	244534	1562	122901	10,4	218,4
	м2 поверхности облицовки		10644,38	35,19	223532	739	54,8	0,0427	0,8967
47	22-010101-0329 Плиты из гранита	19	21199		402781				
	м2								
48	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	24	1756,96	1756,96	42167	42167	14090	–	–
	маш.-ч		–	913,04	–	21913	64,3	–	–
49	31-050310-0103 Краны-манипуляторы, 16 т	4	4654,75	4654,75	18619	18619	3150	–	–
	маш.-ч		–	1224,75	–	4899	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 8				**853 197**				**385**
									4,3302
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				353 950				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				67 154				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 484				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				432 091				
	Накладные расходы I уровня, тенге				208 486				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 061 683				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				40 344				

	Итого, тенге				1 102 027				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				88 162				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 190 189**				
	Раздел 9 памятник ВОВ п. Коктал /Ремонт покрытий из гранита, ремонт звезды								
50	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	0,5	4124	150	2062	75	1027	5,323	2,6615
	м2		3974	78	1987	39	50,7	0,0867	0,04335
51	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	0,5	1830	–	915	–	366	1,74	0,87
	м2		1444	–	722	–	50,7	–	–
52	11-150203-0402 Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	0,5	956	80	478	40	234	0,888	0,444
	м2 оштукатуриваемой поверхности		792	62	396	31	54,8	0,0768	0,0384
53	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	0,5	11644	74	5822	37	2926	10,4	5,2
	м2 поверхности облицовки		10644	36	5322	18	54,8	0,0427	0,02135
54	22-010101-0329 Плиты из гранита	0,5	21199		10600				
	м2								
55	12-180101-2301 Ремонт мелкий /прим.	0,5	1644	62	822	31	455	1,88	0,94
	м2		1540	–	770	–	59,1	–	–
56	12-120102-0609 Окраска силикатными красками за два раза /прим.	0,5	472	–	236	–	125	0,509	0,2545
	м2		422	–	211	–	59,1	0,0005	0,00025
57	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	4 ~~8~~	1757	1757	~~14056~~ 7028	~~14056~~ 7028	~~4696~~ 2348	–	–
	маш.-ч		–	913	–	7304 3652	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 9				**~~34~~ 991** 27963				**10**
									0,10335
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 408				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				~~14 239~~ 7211				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				~~7 392~~ 3740				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 343				
	Накладные расходы I уровня, тенге				~~9 829~~ 7481				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				~~44 820~~ 35744				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				~~1 703~~ 1347				
	Итого, тенге				~~46 523~~ 36791				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				~~3 722~~ 2943				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**~~50~~ 245** 39734				

Инж. Серик

Итого прямые затраты по смете	~~3 414 868~~ 3395542	**1737**
		18,4542
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 585 155	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	~~195 224~~ 175848	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	~~98 175~~ 88132	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 634 488	
Накладные расходы I уровня, тенге	~~912 702~~ 906244	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 ~~327 570~~ 4301782	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	~~164 448~~ 163469	
Итого, тенге	4 ~~492 018~~ 4465255	
Сметная прибыль (8 %), тенге	~~359 361~~ 357219	
Итого по смете на подряд, тенге	**4 851 379** 4822475	
НДС (12 %)	~~582 165~~ 578697	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 433 544** 5401172	

Заказчик:

Заместитель акима
ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"

Руководитель ПТО

Руководитель ОСНиГЗ

Главный спец. ПТО

Главный спец. ПТО

Р. Акчурин

Э. Сабитов

А. Жанайдарұлы

Л. Рахимова

В. Федорович

Подрядчик:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К"

Начальник ТН

Мастер участка

Сметчик

К. Солсанов

Н. Пулова

Д. Волков

Н. Байтасова