Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО «ИЛЬИНСКОЕ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПетроГраньСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-«Строительство хозпостроек в с. Ильинка, СКО»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за

НОЯБРЬ месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без ндс		1 736 059							
С НДС 12%		0							0
Всего:		1 736 059							

Заказчик _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ТОО «ИЛЬИНСКОЕ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПетроГраньСтрой»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-«Строительство хозпостроек в с. Ильинка, СКО»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РПАБОТ

ЗА __НОЯБРЬ_ МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость в текущих ценах	1736059 тенге
Сметная стоимость	937,155 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	514 чел.-ч
Сметная заработная плата	90,779 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сарай								
1	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов	12	9048,31	260,48	108580	3126	8867	3,94	47
		м3		614,25	89,46	7371	1074	105	0,35	4
2	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев	0,53	5239,08	327,33	2777	173	1121	11,6	6
		1т		1890	123,75	1002	66	105	0,6	-
3	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53	65900	-	34927	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-19-1	-Устройство монолитного ростверка	19,6	14705,22	316,01	288222	6194	30610	8,25	162
		м3		1368	119,39	26813	2340	105	0,58	11
5	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев	0,2565	5239,08	327,33	1344	84	542	11,6	3
		1т		1890	123,75	485	32	105	0,6	-
6	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2565	65900	-	16903	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45352	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Веранда								
7	Е0108-6-9	-Кладка стен	5,8	9433,25	296,6	54713	1720	7022	5,95	35
		м3		915,75	110,25	5311	639	118	0,54	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7004	-		-

РАЗДЕЛ 3. Переход

8	E0106-3-1 -Устройство бетонных фундаментов	1,77	9048,31	260,48	16016	461	1308	3,94	7
		м3	614,25	89,46	1087	158	105	0,35	1
9	E0106-11-10-Армирование подстилающих слоев	0,078	5239,08	327,33	409	26	165	11,6	1
		1т	1890	123,75	147	10	105	0,6	-
10	C12041-73 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,078	111900	-	8728	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
11.	E0106-19-1 -Устройство монолитного ростверка	2,4	14705,22	316,01	35293	758	3748	8,25	20
		м3	1368	119,39	3283	287	105	0,58	1
12	E0106-11-10-Армирование подстилающих слоев	0,136	5239,08	327,33	713	45	288	11,6	2
		1т	1890	123,75	257	17	105	0,6	-
13	C12041-73 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,136	65900	-	8962	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
14	E0108-6-9 -Кладка стен	7,9	9433,25	296,6	74523	2343	9564	5,95	47
		м3	915,75	110,25	7234	871	118	0,54	4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	169298	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			90
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15613	-			-

РАЗДЕЛ 4. Кровля

15	E0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	1,88	22541,72	316,57	42378	595	8137	22,5	42
		м3	3487,5	119,25	6557	224	120	0,58	1
16	E0111-5-1 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	19,8	626,99	2,07	12414	41	6321	1,38	27
		м2	258,75	0,79	5123	16	123	-	-
17	E0112-13-3 -Утепление покрытий	19,8	189,45	4,72	3751	93	1712	0,4	8
		м2	70,88	1,78	1403	35	119	0,01	-
18	C11031-180 -Плиты теплоизоляционные ISOVER	4,08	14600	-	59568	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
19	E0112-7-5 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	21,6	1267,99	8,2	27389	177	7095	1,71	37
		м2	272,95	3,08	5896	67	119	0,02	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	178891	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	128
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22810	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	797609	15837		443

	Тенге	71970	5834		27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	677248	-	-	-
Материалы -	Тенге	115130	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77804	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8728	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	465584	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	86500	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	43
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	12975	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45825	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	809573	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	514
		-	90779	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120361	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	7222	-	-	-
		127582	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	937155	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	514
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90779	-	-

Итого в текущих ценах	1828389	тенге
Перевозка грузов	102000	
Итого с учетом перевозки материалов	**1930389**	**тенге**
Возврат строительных материалов(в т.ч)	228370	
Кирпич	228370	тенге
Итого	**1702019**	**тенге**
Налоги, сборы	34040	тенге
Итого по акту выполненных работ	**1736059**	**тенге**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____