Счет-фактура № 41 от 30 Апреля 2014 г.

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

БИН и адрес поставщика: БИН 031 040 004 862, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года

ИИК поставщика: KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 185 от 01.02.2014 года Текущий ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН 031 040 004 862, ТОО "Акмолаводсервис и К", РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 980 640 001 795, ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"

БИН и адрес получателя: БИН 980 640 001 795, РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97

ИИК получателя: KZ91 0705 0212 3000 2001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Ремонт элементов благоустройства р-на Сарыарка	усл	1	14 913 383,00	14 913 383,00	12 %	1 789 606,00	16 702 989,00	-----	-----
Всего по счету:					**14 913 383,00**		**1 789 606,00**	**16 702 989,00**		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Ремонт элементов благоустройства

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	185	01.02.2014	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**21 803 962**	**14 913 383**							**1 789 606**	**16 702 989**

ЗАКАЗЧИК:

Аким района Сарыарка г.Астаны _____ **Е.К. Булекпаев**

Зам.акима района Сарыарка _____ **Р.А.Акчурин**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

м.п.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Район Сары-Арка

Форма 2В

Заказ 33

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель 2014 года
Ремонт элементов благоустройства

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство брусчатки по ул. Желтоксан до пр. Победы										
1	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	755	106,45 93,69	12,76 4,78	80370 70736	9634 3609	91444 123	0,5688 0,02334	429 18
2	Е27-18-2	Разборка оснований *м3 конструкции*	113,25	66,76 15,5	51,26 9,62	7561 1755	5805 1089	3783 133	0,117 0,0356	13 4
3	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня *м2 покрытия*	755	50,65 38,03	12,52 4,39	38241 28713	9453 3314	42596 133	0,243 0,0177	183 13
4	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -7,000; *м2 покрытия*	-5285	0,83 0,83	– –	-4387 -4387	– –	-5835 133	0,0054 –	-29 –
5	99-1-1 (пл)	Щебень *м3*	37,75	904		34126				
6	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	90,6	1018,16 21,38	68,13 12,76	92245 1937	6173 1156	4114 133	0,144 0,0438	13 4

7	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	755	181,7 156,15	21,26 7,97	137184 117893	16051 6017	152409 123	0,948 0,0389	716 29
8	99-1-1 (пл)	Брусчатка *м2*	755	691		521705				
9	0-24-11	Автомобили бортовые, до 15 т *маш-ч*	48	920,9 –	920,9 204,8	44203 –	44203 9830	– –	– –	– –
10	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т *маш-ч*	12	2204 –	2204 364,5	26448 –	26448 4374	– –	– –	– –
Раздел 2. Устройство поребрика по ул. Желтоксан до пр. Победы										
11	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	85	122,85 122,85	– –	10442 10442	– –	13888 133	0,767 –	65 –
12	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под поребрик *м3 подстилающего слоя*	2,125	2783,6 531	– –	5915 1128	– –	1387 123	3,24 –	7 –
13	E27-34-2	Установка поребрика сечением 80 х 200 мм *м бортового камня*	85	554,88 108,68	6,63 1,76	47165 9238	564 150	12486 133	0,698 0,0061	59 1
14	99-1-1 (пл)	Камень бортовой - поребрик 1000 х 200 х 80 серый *шт*	85	207		17595				
15	0-24-11	Автомобили бортовые, до 15 т *маш-ч*	12	920,9 –	920,9 204,8	11051 –	11051 2458	– –	– –	– –
Раздел 3. Устройство тротуара и стоянки перед маг.Sine Tempore										
16	E11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	240	106,45 93,69	12,76 4,78	25548 22486	3062 1147	29069 123	0,5688 0,02334	137 6
17	E27-18-2	Разборка оснований *м3 конструкции*	36	66,76 15,5	51,26 9,62	2403 558	1845 346	1202 133	0,117 0,0356	4 1
18	E27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	240	50,65	12,52	12156	3005	13541	0,243	58

		м2 покрытия								
				38,03	4,39	9127	1054	133	0,0177	4
19	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -7,000;	-1680	0,83	–	-1394	–	-1854	0,0054	-9
		м2 покрытия		0,83	–	-1394	–	133	–	–
20	99-1-1 (пл)	Щебень								
		м3	12	904		10848				
21	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	28,8	1018,16	68,13	29323	1962	1307	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	616	367	133	0,0438	1
22	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	240	181,7	21,26	43608	5102	48448	0,948	228
		м2 покрытия		156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9
23	99-1-1 (пл)	Плитка тротуарная								
		м2	240	691		165840				
24	0-24-11	Автомобили бортовые, до 15 т								
		маш-ч	27	920,9	920,9	24864	24864	–	–	–
				–	204,8	–	5530	–	–	–
25	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т								
		маш-ч	9	2204	2204	19836	19836	–	–	–
				–	364,5	–	3281	–	–	–
		Всего прямые затраты				**1 402 896**	**189 058**			**1 878**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**306 324**	**45 635**			**90**
						907 514				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				407 985				
		- трудоемкость, чел-ч				61 198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204				
						108 653				
		Всего				**1 919 534**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19 195				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 678				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 946 407**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4 651 913**
- материалы, тенге	2 168 958
- сметная заработная плата, тенге	1 051 672
Налог (2 %)	93 038
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 744 951**
НДС (12 %)	569 394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 314 345**

Заказчик:

Зам.акима _____ Р.А. Акчурин

Начальник ПТО _____ Э.С. Сабитов

Ведущий спец. ПТО _____ Ж. Багисов

Гл. спец. ПТО _____ А. Жанайдарұлы

Подрядчик:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б. Солсанов

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»

_____ К.Б. Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима
р-на «Сары-Арка» г.Астана

_____ Р.А. Акчурин

Дефектный акт № 1

Ремонт элементов благоустройства за апрель 2014 года

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Устройство брусчатки по ул. Желтоксан до пр. Победы		
1	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2 покрытия	755
2	Разборка оснований	м3 конструкции	113,25
3	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	м2 покрытия	755
4	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2 покрытия	-5285
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	90,6
6	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	755
	Устройство поребрика по ул. Желтоксан до пр. Победы		
7	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	85
8	Устройство щебеночного подстилающего слоя под поребрик	м3 подстилающего слоя	2,125
9	Установка поребрика сечением 80 х 200 мм	м бортового камня	85
	Устройство тротуара и стоянки перед маг.Sine Tempore		
10	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2 покрытия	240
11	Разборка оснований	м3 конструкции	36
12	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	м2 покрытия	240
13	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2 покрытия	-1680
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	28,8
15	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	240

Начальник ПТО _____ **Э.С. Сабитов**

Ведущий спец. ПТО _____ **Ж. Багисов**

Инженер технадзора
ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ **Е. Хусаинов**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Форма 2В
Заказ 33

Наименование объекта: Район Сарыарка

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель 2014 года
Ремонт элементов благоустройства

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство брусчатки на Старой плащади под Роликовый корт										
1	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0; *м2 покрытия*	2088	106,45 93,69	12,76 4,78	222268 195625	26643 9981	252895 123	0,5688 0,02334	1188 49
2	Е27-18-2	Разборка оснований *м3 конструкции*	312,63	66,76 15,5	51,26 9,62	20871 4846	16025 3008	10446 133	0,117 0,0356	37 11
3	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня *м2 покрытия*	2088	50,65 38,03	12,52 4,39	105757 79407	26142 9166	117802 133	0,243 0,0177	507 37
4	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -6,000; *м2 покрытия*	-12528	0,83 0,83	– –	-10398 -10398	– –	-13829 133	0,0054 –	-68 –
5	99-1-1 (пл)	Щебень *м3*	104,4	904		94378				
6	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	246,93	1018,16 21,38	68,13 12,76	251414 5279	16823 3151	11212 133	0,144 0,0438	36 11
7	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	2088	181,7 156,15	21,26 7,97	379390 326041	44391 16641	421499 123	0,948 0,0389	1979 81
8	99-1-1 (пл)	Брусчатка *м2*	2088	691		1442808				

9	0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т *маш-ч*	37,34	674,1 –	674,1 173,3	25171 –	25171 6471	– –	– –	– –
10	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т *маш-ч*	12	2204 –	2204 364,5	26448 –	26448 4374	– –	– –	– –
		Раздел 2. Перемощение брусчатки на Старой площади									
11	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	382	106,45 93,69	12,76 4,78	40664 35790	4874 1826	46268 123	0,5688 0,02334	217 9
12	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	382	181,7 156,15	21,26 7,97	69409 59649	8121 3045	77114 123	0,948 0,0389	362 15
13	99-1-1 (пл)	Брусчатка *м2*	202	691		139582				
14	0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т *маш-ч*	26	674,1 –	674,1 173,3	17527 –	17527 4506	– –	– –	– –
15	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т *маш-ч*	12	2204 –	2204 364,5	26448 –	26448 4374	– –	– –	– –
		Раздел 3. Подъем колодцев									
16	Е23-24-1	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт*	1	146,8 125,55	21,25 8,1	147 126	21 8	174 130	0,786 0,042	1 –
17	Е23-24-1	Установка люка *шт*	1	310,27 209,25	35,42 13,5	310 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 –
18	П9-37-1	Люки - погрузка *т*	0,07	260 –	260 182	18 –	18 13	13 100	– 0,3822	– –
19	П9-37-2	Люки - разгрузка *т*	0,07	312,8 –	312,8 218,96	22 –	22 15	15 100	– 0,45982	– –
20	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс	0,07	167,64	167,64	12	12	2	–	–

груза *т*	–	33,53	–	2	100	0,07041	–
Всего прямые затраты			**2 852 246**	**238 721**			**4 260**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**696 574** 1 916 952	**66 595**			**213**
Накладные расходы, тенге			923 901				
- заработная плата, тенге			138 585				
- трудоемкость, чел-ч			462				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			226 569				
Всего			**4 002 716**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			40 027				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16 011				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4 058 754**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**9 700 422**				
- материалы, тенге			4 581 515				
- сметная заработная плата, тенге			2 289 123				
Налог (2 %)			194 008				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**9 894 430**				
НДС (12 %)			1 187 332				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**11 081 762**				

Заказчик:

Зам. акима _____ Р.А. Акчурин

Начальник ПТО _____ Э.С. Сабитов

Ведущий спец. ПТО _____ Ж. Багисов

Гл. спец. ПТО _____ А. Жанайдарұлы

Подрядчик:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б. Солсанов

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»
К.Б. Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима
р-на «Сары-Арка» г.Астана
Р.А. Акчурин

Дефектный акт № 2

Ремонт элементов благоустройства за апрель 2014 года

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Устройство брусчатки на Старой площади под Роликовый корт		
1	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2 покрытия	2088
2	Разборка оснований	м3 конструкции	312,63
3	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	м2 покрытия	2088
4	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2 покрытия	-12528
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	246,93
6	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2088
	Перемощение брусчатки на Старой площади		
7	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2 покрытия	382
8	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	382
	Подъем колодцев		
9	Демонтаж люка	шт	1
10	Установка люка	шт	1
11	Люки - погрузка	т	0,07
12	Люки - разгрузка	т	0,07
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс груза	т	0,07

Начальник ПТО _____ **Э.С. Сабитов**

Ведущий спец. ПТО _____ **Ж. Багисов**

Инженер технадзора
ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ _____

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Район Сарыарка

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель 2014 года
Ремонт элементов благоустройства

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Площадь МинФин										
1	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек *м2*	21,3	150,43 118,89	0,04 0,02	3204 2532	1 –	2659 105	0,738 0,0001	16 –
2	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	142	60,75 60,75	– –	8627 8627	– –	7764 90	0,34 –	48 –
3	Е15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	142	45,95 8,1	– –	6525 1150	– –	1208 105	0,044 –	6 –
4	99-1-10 (пл)	Стоимость морилки *шт*	36	211		7596				
5	Е13-44-7	Очистка щетками урн *м2*	150	60,75 60,75	– –	9113 9113	– –	8202 90	0,34 –	51 –
6	Е62-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей урн *м2*	150	94,4 49,19	0,07 0,02	14160 7379	11 3	7751 105	0,31 0,0001	47 –

7	E53-2-4	Разборка кладки стен из сплитерных блоков *м3 кладки*	0,42	4510,32 3659,4	850,92 135,23	1894 1537	357 57	1881 118	24,711 4,4	10 2
8	E8-22-1	Кладка рядовых сплитерных блоков *м3 кладки*	0,42	1965,31 594	372,83 139,5	825 249	157 59	363 118	3,72 0,68	2 –
9	99-1-2 (пл)	Сплитерный блок *шт*	30	114		3420				
10	E11-25-2	Демонтаж покрытий из накрывочных сплитерных элементов ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0; *м2 покрытия*	1,14	132,34 114,35	17,99 6,74	151 130	21 8	170 123	0,708 0,03294	1 –
11	E11-25-2	Устройство покрытий из накрывочных сплитерных элементов *м2 покрытия*	1,14	406,52 190,58	29,99 11,23	463 217	34 13	283 123	1,18 0,0549	1 –
12	99-1-3 (пл)	Накрывочный сплитерный элемент *шт*	20	73		1460				
13	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	25	674,1 –	674,1 173,3	16853 –	16853 4333	– –	– –	– –
		Всего прямые затраты				**74 291**	**17 434**			**182**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**30 934** 25 924	**4 473**			**2**
		Накладные расходы, тенге				30 281				
		- заработная плата, тенге				4 542				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 274				
		Всего				**110 846**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 108
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	443
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**112 397**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**268 629**
- материалы, тенге	61 958
- сметная заработная плата, тенге	99 185
Налог (2 %)	5 373
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**274 002**
НДС (12 %)	32 880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**306 882**

Заказчик:

Зам.акима _____ Р.А. Акчурин

Начальник ПТО _____ Э.С. Сабитов

Ведущий спец. ПТО _____ Ж. Багисов

Гл. спец. ПТО _____ А. Жанайдарұлы

Подрядчик:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б. Солсанов

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»
_____ К.Б. Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима
р-на «Сары-Арка» г.Астана
_____ Р.А. Акчурин

Дефектный акт

Ремонт элементов благоустройства за апрель 2014 года

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Площадь МинФин		
1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	21,3
2	Ошкуривание лавочек	м2	142
3	Покрытие лавочек морилкой	м2	142
4	Очистка щетками урн	м2	150
5	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей урн	м2	150
6	Разборка кладки стен из сплитерных блоков	м3	0,42
7	Кладка рядовых сплитерных блоков	м3	0,42
8	Демонтаж покрытий из накрывочных сплитерных элементов	м2	1,14
9	Устройство покрытий из накрывочных сплитерных элементов	м2	1,14

Начальник ПТО _____ Э.С. Сабитов

Ведущий спец. ПТО _____ Ж. Багисов

Инженер технадзора
ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ Е. Хусаинов