Счет-фактура № 63 от 30 Сентября 2012 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К"**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения поставщика :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 Адрес места нахождения: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
ИИК поставщика:	KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",
Договор (контракт) №	Договор № 105 от 24.07.2012 года Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов
Условия по договору(контракту)	**Наличный и безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №	(государство, регион, область, город, район) Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 ТОО "Акмолаводсервис и К" Адрес места нахождения: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 *(ИИН (БИН), РНН наименование и адрес места нахождения)*
Грузополучатель:	ИИН (БИН) 080 840 019 073 РНН 620 200 330 525 ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана Адрес места нахождения: РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1 *(ИИН (БИН), РНН наименование и адрес места нахождения)*
Получатель :	**ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения получателя:	ИИН (БИН) 080 840 019 073 РНН 620 200 330 525 Адрес места нахождения: РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1
ИИК получателя :	KZ23 0705 0212 3000 4001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.РК,

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Благоустройство сквера жилого массива Ильинка за октябрь 2012 года	усл	1	22226480.36	22226480.36	12 %	2667177.64	24893658.00	-----	-----
Всего по счету :			1		22226480.36		2667177.64	24893658.00		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф И.О., подпись)

М.П.

(ФИО,подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки.Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Благоустройство сквера жилого массива Ильинка 2012 год. Футбольное поле с парковкой

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2012 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	105	24.07.2012	МБ	1230004		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	24 893 658	22 226 480	9 930 587	9 930 587					2 667 178	24 893 658

ЗАКАЗЧИК:

Аким района "Есиль" г.Астаны _____ **С.Мустафина**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

м.п.

Наименование стройки - Благоустройство жилого массива Ильинка 2012 год

Форма 4

Наименование объекта - Футбольное поле с парковкой

Объект номер - 2

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4-1
(Локальный сметный расчет)

на

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	9930,587	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4616	чел.-ч
Сметная заработная плата	677,888	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Подготовительные работы									
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,2	2785,86 --	2785,86 578,34	557 --	557 116	81 70	-- 1,89	-- --	
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/ м3	330	39,75 1,87	37,82 11,00	13118 617	12479 3629	4119 97	0,01 0,04	4 12	
3	Е010332-А22 -1	Вывоз плодородного грунта на 22км, класс груза 1 т	577,5	157,63 --	157,63 31,53	91031 --	91031 18206	18206 100	-- 0,66	-- 382	
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	330	3,08 0,39	2,66 0,93	1017 129	878 307	423 97	-- --	1 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	825	27,84	26,18	22964	21594	7090	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1370	5940	97	0,03	21
6	С01031-А5-1	Погрузка грунта	1443,75	28,60	--	41291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е010332-А22 -1	Обратная засыпка под спортплощадку, расстояние перевозки 22км, класс груза 1	1443,75	157,63	157,63	227578	227578	45516	--	--
		т		--	31,53	--	45516	100	0,66	956
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	825	3,08	2,66	2543	2195	1056	--	2
		м3		0,39	0,93	322	767	97	--	3
9	Е0101-72-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.)	1650	0,58	0,58	951	951	41	--	--
		м2		--	0,03	--	43	97	--	--
10	Е0101-130-5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	825	6,45	6,45	5317	5317	1761	--	--
		м3		--	2,20	--	1815	97	0,01	6
11	Е0101-130-1 1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см	5775	0,78	0,78	4521	4521	1320	--	--
		м3		--	0,24	--	1361	97	--	4
				Устройство поребрика						
12	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	20,6	2563,00	--	52798	--	13454	3,24	67
		м3		531,00	--	10939	--	123	--	--
13	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	206	449,13	6,63	92521	1366	30257	0,70	144
		м		108,68	1,76	22388	362	133	0,01	1
14	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	5,15	27400,00	--	141110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е010333-А1- 1	Перевозка грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	49,17	19,70	19,70	969	969	194	--	--
		т		--	3,94	--	194	100	0,08	4
16	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	28,1	134,10	--	3768	--	4258	0,97	27
		м3		134,10	--	3768	--	113	--	--
		Устройство основания для футбольного поля								
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/30см/	342,75	1232,52	73,75	422452	25279	15066	0,14	49
		м3		21,38	11,67	7328	4000	133	0,04	14
18	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	193,5	1705,88	73,75	330088	14271	8505	0,14	28
		м3		21,38	11,67	4137	2258	133	0,04	8
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	1290	321,55	27,83	414794	35895	24832	0,03	43
		м2		5,00	9,47	6450	12220	133	0,03	43
20	Е0127-21-3	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5см	1290	17,39	11,84	22437	15277	14798	0,04	46
		м2		5,51	3,11	7108	4018	133	0,01	14
21	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	64,5	720,00	--	46440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок	1290	232,68	1,46	300157	1883	129030	0,43	555
		м2		80,78	0,54	104206	697	123	--	3
23	счет	Покрытие для спортплощадки	1290	2372,99	--	3061157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	счет	Полоса /для линии разметки/	279	130,51	--	36414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	счет	Соединительная лента	838	118,65	--	99428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143008-95	Песок кварцевый	19,34	457,00	--	8838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	счет	Резиновый гранулят	9,03	45482,39	--	410706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				Устройство тротуарной дорожки из а/б						
28	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/20см/	28,8	1232,52	73,75	35497	2124	1266	0,14	4
				21,38	11,67	616	336	133	0,04	1
		м3								
29	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	21,6	1705,88	73,75	36847	1593	949	0,14	3
				21,38	11,67	462	252	133	0,04	1
		м3								
30	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	144	321,55	27,83	46303	4007	2772	0,03	5
				5,00	9,47	720	1364	133	0,03	5
		м2								
31	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	13,59	5303,40	150,08	72092	2040	2772	0,55	7
				97,20	56,13	1321	763	133	0,20	3
		м2								
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0017	39418,41	--	68	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
		т								
33	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	144	412,70	--	59429	--	4740	0,14	21
				24,75	--	3564	--	133	--	--
		м2								
34	Е0127-55-2	Доработка асфальтобетонных покрытий до 4см	288	65,09	--	18744	--	1524	0,02	7
				3,98	--	1146	--	133	--	--
		м2								
35	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0004	1171,00	1171,00	1	--	--	--	--
				--	486,00	--	--	--	2,82	--
		маш-ч								
				Устройство парковки для автомобилей						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортовых камней								
36	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	5,7	235,80	--	1344	--	1519	1,51	9
		м3		235,80	--	1344	--	113	--	--
37	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня и обратная засыпка	6,98	19,70	19,70	138	138	28	--	--
		т		--	3,94	--	28	100	0,08	1
38	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	3,99	134,10	--	535	--	605	0,97	4
		м3		134,10	--	535	--	113	--	--
39	С01031-А5-1	Погрузка грунта	2,99	28,60	--	86	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22км, класс груза 1	2,99	157,63	157,63	472	472	94	--	--
		т		--	31,53	--	94	100	0,66	2
41	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,71	3,08	2,66	5	5	2	--	--
		м3		0,39	0,93	1	2	97	--	--
42	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	1,9	2563,00	--	4870	--	1241	3,24	6
		м3		531,00	--	1009	--	123	--	--
43	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	38	526,68	6,63	20014	252	5581	0,70	27
		м		108,68	1,76	4130	67	133	0,01	--
44	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	1,63	28200,00	--	46079	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием								
45	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	54,9	39,75	37,82	2182	2076	685	0,01	1
		м3		1,87	11,00	103	604	97	0,04	2
46	С01031-А5-1	Погрузка грунта	96,08	28,60	--	2748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е010332-А22 -1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т							
			96,08	157,63	157,63	15144	15144	3029	--	--
				--	31,53	--	3029	100	0,66	64
48	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	т							
			54,9	3,08	2,66	169	146	70	--	--
				0,39	0,93	21	51	97	--	--
49	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3							
			54,9	12,51	12,51	687	687	228	--	--
				--	4,28	--	235	97	0,01	1
50	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3							
			384,3	1,27	1,27	488	488	143	--	--
				--	0,38	--	147	97	--	--
51	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	м3							
			36,6	1705,88	73,75	62435	2699	1609	0,14	5
				21,38	11,67	783	427	133	0,04	2
52	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м3							
			183	327,07	27,83	59853	5092	3523	0,03	6
				5,00	9,47	915	1734	133	0,03	6
53	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	м2							
			21,59	5303,40	150,08	114522	3241	4404	0,55	12
				97,20	56,13	2099	1212	133	0,20	4
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	м2							
			0,0275	39758,00	--	1091	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
55	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	т							
			183	587,00	13,29	107421	2432	1906	0,04	7
				6,51	1,32	1191	242	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/								
		м2	183	67,48	0,54	12348	99	13	--	--
				0,02	0,04	4	6	133	--	--
57	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л								
		м2	0,0065	1171,00	1171,00	8	8	3	--	--
				--	486,00	--	3	100	2,82	--
		маш-ч								
		Устройство ограждений футбольного поля								
58	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/								
		яма	76	162,72	143,86	12367	10933	4094	0,13	10
				18,86	36,68	1433	2788	97	0,14	11
59	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки								
		м3	2,43	2369,27	100,89	5762	245	465	0,85	2
				123,75	38,25	301	93	118	0,18	--
60	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном								
		м3	8,06	7695,37	66,01	61994	532	1867	1,35	11
				195,75	24,93	1577	201	105	0,12	1
61	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения								
		т	5,55	4804,80	2285,57	26657	12680	11757	10,29	57
				1737,45	617,13	9639	3424	90	2,34	13
62	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные с квадратным сечением из стали БСт2кп-БСт4кп, 80х80х4 мм								
		м	516,8	714,00	--	368995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	6,57	27935,09	9375,11	183534	61594	109316	91,00	598
				16380,00	2107,33	107617	13845	90	7,36	48
64	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения								
		т	6,57	9850,48	1162,95	64718	7641	44144	46,60	306
				7357,50	108,00	48339	710	90	0,53	3
65	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	5,15	58700,00	--	302305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс полосовой	1,34	75900,00	--	101706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	684	187,00	--	127908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0737	44700,00	--	3294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза стоек и решеток ограждения	813,2	83,75	--	68106	--	70700	0,52	420
		м2		82,80	--	67333	--	105	--	--
70	С11011-285	Краска масляная густотертая цветная марки МА-015, для наружных работ	73,19	130,29	--	9536	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Наружное освещение								
71	Ц108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
72	Счет	Автоматический выключатель UZO 2P 25A 30MA (VIKO)	2	922,30	--	1845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	41,6	33,67	32,10	1401	1335	561	0,01	--
		м3		1,57	12,33	65	513	97	0,05	2
74	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,16	389,25	--	1619	--	1830	2,48	10
		м3		389,25	--	1619	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	97,5	6,48	6,48	632	632	199	--	--
		м3		--	2,10	--	205	97	0,01	1
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,32	21,55	4,52	739	155	567	0,11	4
		м3		17,03	--	584	--	97	--	--
77	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	11,44	134,10	--	1534	--	1734	0,97	11
		м3		134,10	--	1534	--	113	--	--
78	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	130	113,20	42,70	14716	5551	6150	0,25	33
		м		40,50	9,30	5265	1209	95	0,05	7
79	С151601-27	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,13	417400,00	--	54262	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	счет	Опора освещения 6м	4	17797,46	--	71190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-596-1	Установка прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции с лампой мощностью 500 Вт	8	705,60	23,60	5645	189	2031	1,57	13
		шт		263,00	4,20	2104	34	95	0,02	--
82	С151703-19	Прожектор типа Ж001-250-02-УХЛ1	8	13700,00	--	109600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151706-75	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100	8	1170,00	--	9360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
84	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	16	247,70	20,70	3963	331	1712	0,70	11
		шт		111,00	1,60	1776	26	95	0,01	--
85	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	160	88,90	3,10	14224	496	4286	0,16	26

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					27,90	0,30	4464	48	95	--	--
			м								
		Устройство спортивного инвентаря и МАФ									
86	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж ворот футбольных		0,4	4804,80	2285,57	1922	914	848	10,29	4
					1737,45	617,13	695	247	90	2,34	1
			т								
87	счет	Ворота футбольные для минифутбола /с сеткой/		2	98874,76	--	197750	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			комплект								
88	У1-43-1	Установка трибуны, строительные работы		1	14359,01	385,22	14359	385	1122	4,10	4
					671,55	129,72	672	130	140	0,63	1
			трибуна								
89	счет	Трибуна мобильная 3 ряда 50 мест (1,6мх25м)		1	213569,49	--	213569	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
90	У1-43-20	Лавочка со спинкой, строительные работы		3	1848,33	242,88	5545	729	5270	9,70	29
					1605,45	67,68	4816	203	105	0,33	1
			скамья								
91	счет	Скамья		3	15958,78	--	47876	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
92	У1-49-1	Урна, строительные работы		2	1070,96	80,96	2142	162	2126	6,00	12
					990,00	22,56	1980	45	105	0,11	--
			урна								
93	счет	Урна со вставкой		2	9136,03	--	18272	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			8737853	610669			2664
				Тенге			451384	135980			1657
	Стоимость оборудования -			Тенге			1845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1845				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			212772				
	Материалы -			Тенге			18894				
	Всего заработная плата -			Тенге				15384,00			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			173222				
		Накладные расходы -		Тенге			14615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2192,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			241030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17576,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7877411				
	Материалы -		Тенге			224520				
	Всего заработная плата -		Тенге				387465,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4747552				
	Местные материалы -		Тенге			2068938				
		Накладные расходы -	Тенге			450053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8827111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3424
		Сметная заработная плата -	Тенге				454973,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			276830				
	Материалы -		Тенге			27711				
	Всего заработная плата -		Тенге				184515,00			
		Накладные расходы -	Тенге			166064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24910,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26574				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			469467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1114
		Сметная заработная плата -	Тенге				209425,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			368995				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			391135				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9930588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4637
		Сметная заработная плата -	Тенге				681974,00			

Согласовано:

Директор

ТОО "Акмолаводсервис и К"

_____

К.Б.Солсапов

"__"_____2012г.

Утверждаю :

Заместитель акима

р-на "Есиль" г.Астана

_____

Ахметжанов Б.Т.

"__"_____2012г.

"____"_____2012г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе начальника ПТО аппарата акима района "Есиль" Куснидинова К.И., главного специалиста ПТО аппарата акима района "Есиль" Шоданова Т.Э., мастера участка ТОО "Акмолаводсервис и К" Карбушева Б., составили настоящий акт о том, что для благоустройства ЖМ Ильинка (строительства футбольного поля с парковкой) не будут выполняться следующие виды работ:

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество
1	3	4
	Устройство парковки для автомобилей	
	Устройство бортовых камней	
1	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	2
	м3	
2	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня и обратная засыпка	2,5
	т	
3	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	1,4
	м3	
4	Погрузка грунта	1,1
	т	
5	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22км, класс груза 1	1,1
	т	
6	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,6
	м3	
7	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	0,65
	м3	
8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	14
	м	
9	Камни бетонные бортовые М-400	0,6
	м3	
	Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием	
10	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	1

1	3	4
	м3	
11	Погрузка грунта	0,45
	т	
12	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	0,45
	т	
13	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,28
	м3	
	Устройство ограждений футбольного поля	
14	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	14
	яма	
15	Устройство щебеночного основания под стойки	0,4
	м3	
16	Омоноличивание бетоном	1,4
	м3	
17	Монтаж стоек ограждения	1
	т	
18	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	612
	м	
19	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,2
	т	
20	Монтаж решеток ограждения	1,2
	т	
21	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,95
	т	
22	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс полосовой	1,59
	т	
23	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	126
	м2	
24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,013
	т	
25	Окраска по металлу за 2 раза стоек и решеток ограждения	149,5
	м2	
26	Краска масляная густотертая цветная марки МА-015, для наружных работ	13,4

1	3	4
	кг	
	Перенос мусорной площадки	
27	Демонтаж мусорной площадки	0,3
	т	
28	Погрузка материалов от разборки	0,3
	т	
29	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,3
	т	
30	Разгрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	0,3
	т	
31	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,2
	м3	
32	Погрузка грунта	2,1
	т	
33	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	2,1
	т	
34	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,2
	м3	
35	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	1,2
	м3	
36	Устройство бетонного основания под мусорную площадку	1,2
	м3	
37	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02
	1т	
38	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,053
	1т	
39	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,053
	т	
40	Монтаж мусорной площадки	0,3
	т	
	Наружное освещение	
41	Блок управления шкафного исполнения , устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1
	шт	
42	Щит ЩУРн-3/48 окошко -0 36 IP31 (IEK)	1
	шт	
43	Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	1

1	3	4
	компл	
44	Трансформатор тока, напряжение 220 кВ	1
	компл	
45	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1
	шт	
46	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1
	шт	
47	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1
	шт	
48	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1
	шт	
49	Автоматический выключатель VTR4-6330 UZO RCCB 4P 63A 30MA (VIKO)	1
	шт	
50	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1
	шт	
51	Счетчик электрический СА4У-Э704 3-х фазный 60А Дала-2 Т1жки (1 тарифный)	2
	шт	
52	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 А	1
	шт	
53	Рубильник трезполюсный ВР32	2
	шт	
54	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,03
	кан.-км	
55	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	30
	м	
56	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, Dy труб 100 мм, Dн 175 мм	3
	шт	
57	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1
	кан.-км	
58	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	130
	м	
59	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2

1	3	4
	шт	
60	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	2
	компл	
61	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100
	м	
62	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,4
	1000шт	
63	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2
	колодец	
64	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2
	комплект	
65	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	24
	шт	
66	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	24
	шт	
67	Разработка грунта 2 группы под основание блоков	0,6
	м3	
68	Погрузка грунта	1,05
	т	
69	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	1,05
	т	
70	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,6
	м3	
71	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,1
	м3	
72	Укладка ж/б блоков под опоры освещения	6
	шт	
73	Блоки под опоры освещения /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,6
	м3	
74	Опора освещения 6м	2
	шт	
75	Установка прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции с лампой мощностью 500 Вт	4

1	3	4
	шт	
76	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	4
	шт	
77	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100	4
	шт	
	Устройство спортивного инвентаря и МАФ	
78	Лавочка со спинкой, строительные работы	3
	скамья	
79	Лавочка со спинкой	3
	шт	
80	Урна, строительные работы	2
	урна	
81	Урна со вставкой	2
	шт	

Начальник ПТО аппарата
акима района "Есиль" _____ Куснидинов К.И.

Главный специалист ПТО аппарата
акима района "Есиль" _____ Шоданов Т.Э.

мастер участка
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ Карбушев Б.

Согласовано:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К"

_____
К.Б.Солсанов
"__"_____2012г.

Утверждаю :

Заместитель акима
р-на "Есиль" г.Астана

_____
Ахметжанов Б.Т.
"__"_____2012г.

Дефектный акт

"____"_____2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе начальника ПТО аппарата акима района "Есиль" Кусидинова К.И., главного специалиста ПТО аппарата акима района "Есиль" Шоданова Т.Э., мастера участка ТОО "Акмолаводсервис и К" Карбушева Б., составили настоящий акт о том, что для благоустройства ЖМ Ильинка (строительства футбольного поля с парковкой) необходимо выполнить следующие виды работ:

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество
1	3	4
	Устройство поребрика	
1	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	0,83
	м3	
2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	8
	м	
3	Камни бетонные бортовые М-300	0,24
	м3	
4	Перевозка грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	1,93
	т	
5	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	1,13
	м3	
	Устройство основания для футбольного поля	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/20см/	112
	м3	
7	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	20,4
	м3	
8	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	135
	м2	
9	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5см	135
	м2	

1	3	4
10	Песок из отсевов дробления М-1000	6,75
	м3	
11	Устройство покрытий для открытых площадок	135
	м2	
12	Покрытие для спортплощадки	135
	м2	
13	Полоса /для линии разметки/	29
	м	
14	Соединительная лента	88
	м	
15	Песок кварцевый	2,02
	т	
16	Резиновый гранулят	0,94
	т	
	Устройство тротуарной дорожки из а/б	
17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,24
	м3	
18	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	0,933
	м3	
19	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракциионного щебня, уложенного по способу "заклинки"	6
	м2	
20	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	0,573
	м2	
21	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6
	м2	
22	Доработка асфальтобетонных покрытий до 4см	12
	м2	
	Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием	
23	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15,53
	м3	
24	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	108,43
	м3	
25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	10,43

1	3	4
	м3	
26	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	51,83
	м2	
27	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	6,13
	м2	
28	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,01
	т	
29	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	52
	м2	
30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	52
	м2	
31	Автогудронаторы, до 7000 л	0,1
	маш-ч	
	Устройство ограждений футбольного поля	
32	Трубы электросварные прямошовные с квадратным сечением из стали БСт2кп-БСт4кп, 80х80х4 мм	516,8
	м	

Начальник ПТО аппарата
акима района "Есиль" _____ Куснидинов К.И.

Главный специалист ПТО аппарата
акима района "Есиль" _____ Шоданов Т.Э.

мастер участка
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ Карбушев Б.

Заказчик : ГУ "Аппарата акима района "Есиль" г. Астана.

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Благоустройство внутриквартальных дворов района Есиль на 2012 год.

Благоустройство сквера жилого массива Ильинка 2012 год. Футбольное поле с парковкой

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,2	2785,86	2785,86	557	557	81	--	--
		га		--	578,34	--	116	70	1,89	--
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	330	39,75	37,82	13118	12479	4119	0,01	4
		м3		1,87	11,00	617	3629	97	0,04	12
3	Е010332-А22 -1	Вывоз плодородного грунта на 22км, класс груза 1	577,5	157,63	157,63	91031	91031	18206	--	--
		т		--	31,53	--	18206	100	0,66	382
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	330	3,08	2,66	1017	878	423	--	1
		м3		0,39	0,93	129	307	97	--	1
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	825	27,84	26,18	22964	21594	7090	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1370	5940	97	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С01031-А5-1	Погрузка грунта	1443,75	28,60	--	41291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е010332-А22 -1	Обратная засыпка под спортплощадку, расстояние перевозки 22км, класс груза 1	1443,75	157,63	157,63	227578	227578	45516	--	--
		т		--	31,53	--	45516	100	0,66	956
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	825	3,08	2,66	2543	2195	1056	--	2
		м3		0,39	0,93	322	767	97	--	3
9	Е0101-72-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.)	1650	0,58	0,58	951	951	41	--	--
		м2		--	0,03	--	43	97	--	--
10	Е0101-130-5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	825	6,45	6,45	5317	5317	1761	--	--
		м3		--	2,20	--	1815	97	0,01	6
11	Е0101-130-1 1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см	5775	0,78	0,78	4521	4521	1320	--	--
		м3		--	0,24	--	1361	97	--	4
				Устройство поребрика						
12	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	20,6	2563,00	--	52798	--	13454	3,24	67
		м3		531,00	--	10939	--	123	--	--
13	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	206	449,13	6,63	92521	1366	30257	0,70	144
		м		108,68	1,76	22388	362	133	0,01	1
14	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	5,15	27400,00	--	141110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е010333-А1- 1	Перевозка грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	49,17	19,70	19,70	969	969	194	--	--
		т		--	3,94	--	194	100	0,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	28,1	134,10	--	3768	--	4258	0,97	27
				134,10	--	3768	--	113	--	--
		м3								
		Устройство основания для футбольного поля								
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/30см/	342,75	1232,52	73,75	422452	25279	15066	0,14	49
				21,38	11,67	7328	4000	133	0,04	14
		м3								
18	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	193,5	1705,88	73,75	330088	14271	8505	0,14	28
				21,38	11,67	4137	2258	133	0,04	8
		м3								
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	1290	321,55	27,83	414794	35895	24832	0,03	43
				5,00	9,47	6450	12220	133	0,03	43
		м2								
20	Е0127-21-3	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5см	1290	17,39	11,84	22437	15277	14798	0,04	46
				5,51	3,11	7108	4018	133	0,01	14
		м2								
21	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	64,5	720,00	--	46440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
22	Е0111-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок	1290	232,68	1,46	300157	1883	129030	0,43	555
				80,78	0,54	104206	697	123	--	3
		м2								
23	счет	Покрытие для спортплощадки	1290	2372,99	--	3061157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
24	счет	Полоса /для линии разметки/	279	130,51	--	36414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	счет	Соединительная лента	838	118,65	--	99428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	С143008-95	Песок кварцевый	19,34	457,00	--	8838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	счет	Резиновый гранулят	9,03	45482,39	--	410706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				Устройство тротуарной дорожки из а/б						
28	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/20см/	28,8	1232,52	73,75	35497	2124	1266	0,14	4
				21,38	11,67	616	336	133	0,04	1
		м3								
29	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	21,6	1705,88	73,75	36847	1593	949	0,14	3
				21,38	11,67	462	252	133	0,04	1
		м3								
30	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракциионного щебня, уложенного по способу "заклинки"	144	321,55	27,83	46303	4007	2772	0,03	5
				5,00	9,47	720	1364	133	0,03	5
		м2								
31	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	13,59	5303,40	150,08	72092	2040	2772	0,55	7
				97,20	56,13	1321	763	133	0,20	3
		м2								
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0017	39418,41	--	68	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
		т								
33	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	144	412,70	--	59429	--	4740	0,14	21
				24,75	--	3564	--	133	--	--
		м2								
34	Е0127-55-2	Доработка асфальтобетонных покрытий до 4см	288	65,09	--	18744	--	1524	0,02	7
				3,98	--	1146	--	133	--	--
		м2								
35	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0004	1171,00	1171,00	1	--	--	--	--
				--	486,00	--	--	--	2,82	--
		маш-ч								
				Устройство парковки для автомобилей						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортовых камней								
36	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	5,7	235,80	--	1344	--	1519	1,51	9
				235,80	--	1344	--	113	--	--
		м3								
37	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня и обратная засыпка	6,98	19,70	19,70	138	138	28	--	--
				--	3,94	--	28	100	0,08	1
		т								
38	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	3,99	134,10	--	535	--	605	0,97	4
				134,10	--	535	--	113	--	--
		м3								
39	С01031-А5-1	Погрузка грунта	2,99	28,60	--	86	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22км, класс груза 1	2,99	157,63	157,63	472	472	94	--	--
				--	31,53	--	94	100	0,66	2
		т								
41	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,71	3,08	2,66	5	5	2	--	--
				0,39	0,93	1	2	97	--	--
		м3								
42	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	1,9	2563,00	--	4870	--	1241	3,24	6
				531,00	--	1009	--	123	--	--
		м3								
43	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	38	526,68	6,63	20014	252	5581	0,70	27
				108,68	1,76	4130	67	133	0,01	--
		м								
44	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	1,63	28200,00	--	46079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием								
45	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	54,9	39,75	37,82	2182	2076	685	0,01	1
				1,87	11,00	103	604	97	0,04	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С01031-А5-1	Погрузка грунта	96,08	28,60	--	2748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е010332-А22 -1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	96,08	157,63	157,63	15144	15144	3029	--	--
		т		--	31,53	--	3029	100	0,66	64
48	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	54,9	3,08	2,66	169	146	70	--	--
		м3		0,39	0,93	21	51	97	--	--
49	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	54,9	12,51	12,51	687	687	228	--	--
		м3		--	4,28	--	235	97	0,01	1
50	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	384,3	1,27	1,27	488	488	143	--	--
		м3		--	0,38	--	147	97	--	--
51	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	36,6	1705,88	73,75	62435	2699	1609	0,14	5
		м3		21,38	11,67	783	427	133	0,04	2
52	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	183	327,07	27,83	59853	5092	3523	0,03	6
		м2		5,00	9,47	915	1734	133	0,03	6
53	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	21,59	5303,40	150,08	114522	3241	4404	0,55	12
		м2		97,20	56,13	2099	1212	133	0,20	4
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0275	39758,00	--	1091	--	--	0,58	--
		т		--	--	--	--	--	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	183	587,00	13,29	107421	2432	1906	0,04	7
		м2		6,51	1,32	1191	242	133	--	1
56	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	183	67,48	0,54	12348	99	13	--	--
		м2		0,02	0,04	4	6	133	--	--
57	С201С-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0065	1171,00	1171,00	8	8	3	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	3	100	2,82	--
				Устройство ограждений футбольного поля						
58	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	76	162,72	143,86	12367	10933	4094	0,13	10
		яма		18,86	36,68	1433	2788	97	0,14	11
59	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	2,43	2369,27	100,89	5762	245	465	0,85	2
		м3		123,75	38,25	301	93	118	0,18	--
60	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	8,06	7695,37	66,01	61994	532	1867	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1577	201	105	0,12	1
61	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	5,55	4804,80	2285,57	26657	12680	11757	10,29	57
		т		1737,45	617,13	9639	3424	90	2,34	13
62	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные с квадратным сечением из стали БСт2кп-БСт4кп, 80х80х4 мм	516,8	714,00	--	368995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	6,57	27935,09	9375,11	183534	61594	109316	91,00	598
		т		16380,00	2107,33	107617	13845	90	7,36	48
64	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	6,57	9850,48	1162,95	64718	7641	44144	46,60	306
		т		7357,50	108,00	48339	710	90	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	5,15	58700,00	--	302305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс полосовой	1,34	75900,00	--	101706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	684	187,00	--	127908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0737	44700,00	--	3294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза стоек и решеток ограждения	813,2	83,75	--	68106	--	70700	0,52	420
		м2		82,80	--	67333	--	105	--	--
70	С11011-285	Краска масляная густотертая цветная марки МА-015, для наружных работ	73,19	130,29	--	9536	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Наружное освещение								
71	Ц108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
72	Счет	Автоматический выключатель UZO 2P 25A 30MA (VIKO)	2	922,30	--	1845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	41,6	33,67	32,10	1401	1335	561	0,01	--
		м3		1,57	12,33	65	513	97	0,05	2
74	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,16	389,25	--	1619	--	1830	2,48	10
		м3		389,25	--	1619	--	113	--	--
75	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	97,5	6,48	6,48	632	632	199	--	--
		м3		--	2,10	--	205	97	0,01	1
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,32	21,55	4,52	739	155	567	0,11	4
		м3		17,03	--	584	--	97	--	--
77	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	11,44	134,10	--	1534	--	1734	0,97	11
		м3		134,10	--	1534	--	113	--	--
78	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	130	113,20	42,70	14716	5551	6150	0,25	33
		м		40,50	9,30	5265	1209	95	0,05	7
79	С151601-27	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,13	417400,00	--	54262	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	счет	Опора освещения 6м	4	17797,46	--	71190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-596-1	Установка прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции с лампой мощностью 500 Вт	8	705,60	23,60	5645	189	2031	1,57	13
		шт		263,00	4,20	2104	34	95	0,02	--
82	С151703-19	Прожектор типа Ж001-250-02-УХЛ1	8	13700,00	--	109600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С151706-75	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100								
			8	1170,00	--	9360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземление								
84	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм								
			16	247,70	20,70	3963	331	1712	0,70	11
				111,00	1,60	1776	26	95	0,01	--
		шт								
85	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			160	88,90	3,10	14224	496	4286	0,16	26
				27,90	0,30	4464	48	95	--	--
		м								
		Устройство спортивного инвентаря и МАФ								
86	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж ворот футбольных								
			0,4	4804,80	2285,57	1922	914	848	10,29	4
				1737,45	617,13	695	247	90	2,34	1
		т								
87	счет	Ворота футбольные для минифутбола /с сеткой/								
			2	98874,76	--	197750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
88	У1-43-1	Установка трибуны, строительные работы								
			1	14359,01	385,22	14359	385	1122	4,10	4
				671,55	129,72	672	130	140	0,63	1
		трибуна								
89	счет	Трибуна мобильная 3 ряда 50 мест (1,6мх25м)								
			1	213569,49	--	213569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	У1-43-20	Лавочка со спинкой, строительные работы								
			3	1848,33	242,88	5545	729	5270	9,70	29
				1605,45	67,68	4816	203	105	0,33	1
		скамья								
91	счет	Скамья								
			3	15958,78	--	47876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
92	У1-49-1	Урна, строительные работы								
			2	1070,96	80,96	2142	162	2126	6,00	12
				990,00	22,56	1980	45	105	0,11	--
		урна								
93	счет	Урна со вставкой								
			2	9136,03	--	18272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8737853	610669			2664
			Тенге			451384	135980			1657
	Стоимость оборудования -		Тенге			1845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			449180	134778			1653
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1845				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1845				
		Материалы -	Тенге			212772				
		Всего заработная плата -	Тенге			18894				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15384,00			
		Накладные расходы -	Тенге			173222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			14615				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2192,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13643				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			241030				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17576,00			
		Материалы -	Тенге			7881942				
		Всего заработная плата -	Тенге			224520				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				384059,00			
		Местные материалы -	Тенге			4896600				
		Накладные расходы -	Тенге			1934225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			445523				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				66828,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499648				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8827113				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3403
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				450888,00			
		Материалы -	Тенге			276830				
		Всего заработная плата -	Тенге			27711				
		Накладные расходы -	Тенге				184515,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			166064				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24910,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26574				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			469467				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1114
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				209425,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			368995				
			Тенге			368995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		562004,36							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9930587,664				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		9928743,056 X 1,44 %	142973,90	10071716,96					
	Итого с зимними удорожаниями		10071716,956 X 2,2 %	221577,77	10293294,73					
	Итого с затратами на выслугу лет		10071716,956 X 1 %	100717,17	10394011,90					
	Итого с затратами на доп. отпуска		10071716,956 X 0,4 %	40286,87	10434298,77					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		10436143,375 X 2,088	21790667,37						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		21790667,367 X 2 %	435813,35	22226480,71					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2667177,69						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					24893658,4				

Заказчик :

Начальник ПТО района "Есиль" _____ К.Куснидинов

технадзор
директор ИП Котвич _____ В.Котович

гл.спец.ПТО района "Есиль" _____ Т.Щоданов

гл.спец.ПТО района "Есиль" _____ А.Аяшева

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Солсанов

мастер ТОО "Акмолаводсервис и К" _____

инженер-сметчик ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ Т.Городничева

Приложение 1
к Договору №_____
от «» 2012 года

Площадка №1
(Мини-футбольная площадка

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма, тг.
1	Искусственная трава 40 мм 3% раскрой	1 290 м2	6000	7 740 000
2	Белая разметка, шир.5-10 мм	279 м/п	330	92 070
3	Соединительная лента, шир.30мм	838 м	300	251 400
4	Клей	293 кг	1 400	410 200
5	Кварцевый песок	20 тонн	22 000	440 000
6	Резиновый гранулят	10 тонн	115 000	1 150 000
7	Работы по настилу, разметке, засыпке кварцевого песка и резинового гранулята, а также рассчесыванию.	1 290 м2	1000	1 290 000
	ИТОГО			**11 376 670**

Сумма Договора составляет 11 376 670 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят тенге) тенге, с учетом НДС 12%

Заказчик

ТОО «Акмолаводсервис и К»
РНН 620300232782
Р/счет KZ 308560000000900827
Валютный счёт в дол США
KZ058560000000520017
Валютный счёт в ЕВРО
KZ518560000000529277
МФО KCJBZKX
АО «Банк Центр Кредит»
ОКПО 40089228
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Дулатова 173
Тел: 28 88 03
Электр.адрес: avs.kz.@mail.ru

Директор _____ **К.Солсанов**

Подрядчик

ТОО «АстанаСпортСтрой»
Адрес: г. Астана, ул. Пушкина, 2 офис 3
Филиал АСТАНА АО «БТА банк»
РНН 620 200 297992
БИН 070 440 013256
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ62319Y010003256044
Тел. 8(7172) 37-59-05

Директор _____ **Мукашев К.А.**

«АстанаСпортСтрой»

Форма № 1

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3098,834 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 332,02 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 200 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района Есиль на 2012 год

(наименование стройки)

на невыполняемые работы

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Футбольное поле с парковкой	1217,87	19,24	--	1 237,11
		Всего по главе	**1217,87**	**19,24**	--	**1237,11**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	17,54	--	--	17,54
4	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2,63	--	--	2,63
		Всего по главе	**17,54**	--	--	**17,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1235,41**	**19,24**	--	**1254,65**

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	27,18	--	--	27,18
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	12,35	12,35
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	4,94	4,94
		Всего по главе	**27,18**	--	**17,30**	**44,47**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1262,59**	**19,24**	**17,30**	**1299,12**
8		В том числе возвратные суммы	2,63	--	--	2,63
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1262,59**	**19,24**	**17,30**	**1299,12**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	2636,28	40,17	36,11	2712,56
10		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	5,49	--	--	5,49
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	54,25	54,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2636,28**	**40,17**	**90,36**	**2766,82**
12	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	332,02	332,02
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2636,28**	**40,17**	**422,38**	**3098,83**

Согласовано:

Начальник ПТО района "Есиль" _____ К.Куснидинов
(ответственный представитель Заказчика)

директор ТОО «АЛЬФА-ПРОЕКТ» _____ Ж.Оспанов
(авторский надзор)

директор ИП Котович _____ В.Котович
(технический надзор)

Подрядчик:

Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ К.Солсанов

Наименование стройки - Благоустройство жилого массива Ильинка 2012 год

Форма 4

Наименование объекта - Футбольное поле с парковкой

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-1
(Локальный сметный расчет)

на

Основание:

Сметная стоимость 1237,109 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 635 чел.-ч
Сметная заработная плата 115,958 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство парковки для автомобилей								
		Устройство бортовых камней								
1	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	2	235,80	--	472	--	533	1,51	3
				235,80	--	472	--	113	--	--
		м3								
2	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня и обратная засыпка	2,5	19,70	19,70	49	49	10	--	--
				--	3,94	--	10	100	0,08	--
		т								
3	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	1,4	134,10	--	188	--	212	0,97	1
				134,10	--	188	--	113	--	--
		м3								
4	С01031-А5-1	Погрузка грунта	1,1	28,60	--	31	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22км, класс груза 1	1,1	157,63	157,63	173	173	35	--	--
		т		--	31,53	--	35	100	0,66	1
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,6	3,08	2,66	2	2	1	--	--
		м3		0,39	0,93	--	1	97	--	--
8	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	0,65	2563,00	--	1666	--	425	3,24	2
		м3		531,00	--	345	--	123	--	--
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	14	526,68	6,63	7374	93	2056	0,70	10
		м		108,68	1,76	1522	25	133	0,01	--
10	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	0,6	28200,00	--	16920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием						
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	1	39,75	37,82	40	38	12	0,01	--
		м3		1,87	11,00	2	11	97	0,04	--
12	С01031-А5-1	Погрузка грунта	0,45	28,60	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е010332-А22 -1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	0,45	157,63	157,63	71	71	14	--	--
		т		--	31,53	--	14	100	0,66	--
14	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,28	3,08	2,66	1	1	--	--	--
		м3		0,39	0,93	--	--	--	--	--
				Устройство ограждений футбольного поля						
15	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	14	162,72	143,86	2278	2014	754	0,13	2
				18.86	36,68	264	514	97	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма								
16	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	0,4	2369,27	100,89	948	40	76	0,85	--
				123,75	38,25	50	15	118	0,18	--
		м3								
17	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	1,4	7695,37	66,01	10774	92	324	1,35	2
				195,75	24,93	274	35	105	0,12	--
		м3								
18	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	1	4804,80	2285,57	4805	2286	2119	10,29	10
				1737,45	617,13	1737	617	90	2,34	2
		т								
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	612	714,00	--	436968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,2	27935,09	9375,11	33522	11250	19966	91,00	109
				16380,00	2107,33	19656	2529	90	7,36	9
		т								
21	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	1,2	9850,48	1162,95	11821	1396	8063	46,60	56
				7357,50	108,00	8829	130	90	0,53	1
		т								
22	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,95	58700,00	--	55765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс полосовой	1,59	1,55	--	2	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	126	187,00	--	23562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
25	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,013	44700,00	--	581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза стоек и решеток ограждения	149,5	83,75	--	12521	--	12998	0,52	77
		м2		82,80	--	12379	--	105	--	--
27	С11011-285	Краска масляная густотертая цветная марки МА-015, для наружных работ	13,4	130,29	--	1746	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Перенос мусорной площадки						
28	Е0146-57-3 т.ч. п.3.5	Демонтаж мусорной площадки	0,3	9129,21	755,83	2739	227	2435	46,62	14
		т		7897,50	220,50	2369	66	100	1,08	--
29	С01031-А12- 1	Погрузка материалов от разборки	0,3	234,30	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е010332-А1- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,3	24,60	24,60	7	7	1	--	--
		т		--	4,92	--	1	100	0,10	--
31	С01031-А12- 2	Разгрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	0,3	232,80	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,2	39,75	37,82	48	45	15	0,01	--
		м3		1,87	11,00	2	13	97	0,04	--
33	С01031-А5-1	Погрузка грунта	2,1	28,60	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е010332-А22 -1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	2,1	157,63	157,63	331	331	66	--	--
		т		--	31,53	--	66	100	0,66	1
35	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,2	3,08	2,66	4	3	2	--	--
		м3		0,39	0,93	--	1	97	--	--
36	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	1,2	280,88	248,35	337	298	177	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32,18	78,59	39	94	133	0,27	--
		м3								
37	Е0106-3-1	Устройство бетонного основания под мусорную площадку	1,2	8681,11	260,48	10417	313	887	3,94	5
				614,25	89,46	737	107	105	0,35	--
		м3								
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	70437,87	304,24	1409	6	206	58,00	1
				9675,00	114,75	194	2	105	0,56	--
		1т								
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,053	5239,08	327,33	278	17	112	11,60	1
				1890,00	123,75	100	7	105	0,60	--
		1т								
40	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,053	63500,00	--	3366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	Е0109-30-1	Монтаж мусорной площадки	0,3	14359,66	5522,03	4308	1657	1997	35,90	11
				6075,00	1322,37	1823	397	90	4,73	1
		т								
				Наружное освещение						
42	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения , устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
		шт								
43	Прайс-лист	Щит ЩУРн-3/48 окошко -0 36 IP31 (IEK)	1	4653,44	--	4653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Ц0108-6-2	Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	1	10240,00	4253,00	10240	4253	4542	22,00	22
				3825,00	955,99	3825	956	95	5,54	6
		компл								
45	Ц0108-6-4	Трансформатор тока, напряжение 220 кВ	1	22086,00	12140,00	22086	12140	9085	38,00	38
				6615,00	2947,96	6615	2948	95	17,10	17
		компл								
46	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
				493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
		шт								
48	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
50	Прайс-лист	Автоматический выключатель VTR4-6330 UZO RCCB 4P 63A 30MA (VIKO)	1	1425,38	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
52	Прайс-лист	Счетчик электрический СА4У-Э704 3-х фазный 60А Дала-2 Т1жки (1 тарифный)	2	2892,68	--	5785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-521-1 7	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 А	1	2353,40	89,40	2353	89	1242	6,00	6
		шт		1292,00	15,80	1292	16	95	0,09	--
54	Прайс-лист	Рубильник трезполюсный ВР32	2	3689,22	--	7378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,03	230122,38	--	6904	--	743	144,00	4
		кан.-км		22500,00	--	675	--	110	--	--
56	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	30	193,00	--	5790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130802-38	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, Dy труб 100 мм, Dн 175 мм	3	125,00	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1	621603,38	--	62160	--	2287	133,00	13
		кан.-км		20790,00	--	2079	--	110	--	--
59	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	130	24,95	0,06	3244	8	3145	0,15	20
		м		24,89	--	3236	--	97,2	--	--
60	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4421,20	3287,00	8842	6574	3460	6,00	12
		шт		1094,00	726,99	2188	1454	95	4,22	8
61	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	2	4150,00	--	8300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100	32,40	23,70	3240	2370	1378	0,06	6
		м		8,60	5,90	860	590	95	0,03	3
63	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,4	20200,00	--	8080	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	13522,62	653,59	27045	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
65	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	24	273,20	--	6557	--	4560	1,00	24
		шт		200,00	--	4800	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	24	84,00	--	2016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы под основание блоков	0,6	39,75	37,82	24	23	7	0,01	--
		м3		1,87	11,00	1	7	97	0,04	--
69	С01031-А5-1	Погрузка грунта	1,05	28,60	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	1,05	157,63	157,63	166	166	33	--	--
		т		--	31,53	--	33	100	0,66	1
71	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,6	3,08	2,66	2	2	1	--	--
		м3		0,39	0,93	--	1	97	--	--
72	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,1	280,88	248,35	28	25	15	0,22	--
		м3		32,18	78,59	3	8	133	0,27	--
73	Е0107-1-1	Укладка ж/б блоков под опоры освещения	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
		шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
74	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Блоки под опоры освещения /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,6	19600,00	--	11760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс	Опора освещения 6м	2	17797,46	--	35595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-596-1	Установка прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции с лампой мощностью 500 Вт	4	705,60	23,60	2822	94	1015	1,57	6
		шт		263,00	4,20	1052	17	95	0,02	--
77	С151703-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	4	13700,00	--	54800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151706-75	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100	4	1170,00	--	4680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Устройство спортивного инвентаря и МАФ								
78	У1-43-20	Лавочка со спинкой, строительные работы	3	1848,33	242,88	5545	729	5270	9,70	29
				1605,45	67,68	4816	203	105	0,33	1
		скамья								
79	Прайс	Лавочка со спинкой	3	15958,78	--	47876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	У1-49-1	Урна, строительные работы	2	1070,96	80,96	2142	162	2126	6,00	12
				990,00	22,56	1980	45	105	0,11	--
		урна								
81	Прайс	Урна со вставкой	2	9136,03	--	18272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1069305	49663			527
			Тенге			89404	11724			59
		Стоимость оборудования -	Тенге			19243				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19243				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			141906				
		Материалы -	Тенге			11725				
		Всего заработная плата -	Тенге				31064,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79460				
		Накладные расходы -	Тенге			29582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4437,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10289				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			181777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				35501,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			383768				
		Материалы -	Тенге			91307				
		Всего заработная плата -	Тенге				34347,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188781				
		Местные материалы -	Тенге			63692				
		Накладные расходы -	Тенге			37141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5571,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			446164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				39918,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54455				
	Материалы -		Тенге			5823				
	Всего заработная плата -		Тенге				35717,00			
		Накладные расходы -	Тенге			32145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4822,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5196				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				40539,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			469933				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			469933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28196				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498129				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1237109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				115958,00			

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3098,834 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 332,02 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 200 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района Есиль на 2012 год

(наименование стройки)

на дополнительные работы

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Футбольное поле с парковкой	1236,18		--	1 236,18
		Всего по главе	**1236,18**	**0,00**	--	**1236,18**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	17,80	--	--	17,80
4	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2,67	--	--	2,67
		Всего по главе	**17,80**	--	--	**17,80**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1253,98**	**0,00**	--	**1253,98**

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	27,59	--	--	27,59
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	12,54	12,54
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	5,02	5,02
		Всего по главе	**27,59**	--	**17,56**	**45,14**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1281,57**	**0,00**	**17,56**	**1299,12**
8		В том числе возвратные суммы	2,67	--	--	2,67
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1281,57**	**0,00**	**17,56**	**1299,12**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	2675,91	0,00	36,66	2712,56
10		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	5,58	--	--	5,57
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	54,25	54,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2675,91**	**0,00**	**90,91**	**2766,82**
12	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	332,02	332,02
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2675,91**	**0,00**	**422,93**	**3098,83**

Согласовано:

Начальник ПТО района "Есиль" _____ К.Куснидинов
(ответственный представитель Заказчика)

директор ТОО «АЛЬФА-ПРОЕКТ» _____ Ж.Оспанов
(авторский надзор)

директор ИП Котович _____ В.Котович
(технический надзор)

Подрядчик:

Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ К.Солсанов

Наименование стройки - Благоустройство жилого массива Ильинка 2012 год

Форма 4

Наименование объекта - Футбольное поле с парковкой

Объект номер - 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4-1
(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1466,037	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	120	чел.-ч
Сметная заработная плата	23,996	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство поребрика										
1	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	0,8	2563,00	--	2050	--	523	3,24	3		
		м3		531,00	--	425	--	123	--	--		
2	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	8	449,13	6,63	3593	53	1175	0,70	6		
		м		108,68	1,76	869	14	133	0,01	--		
3	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	0,2	27400,00	--	5480	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е010333-А1- 1	Перевозка грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	1,93	19,70	19,70	38	38	8	--	--		
		т		--	3,94	--	8	100	0,08	--		
5	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	1,1	134,10	--	148	--	167	0,97	1		
		м3		134,10	--	148	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство основания для футбольного поля								
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/20см/	27	1232,52	73,75	33278	1991	1187	0,14	4
		м3		21,38	11,67	577	315	133	0,04	1
7	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	20,25	1705,88	73,75	34544	1494	890	0,14	3
		м3		21,38	11,67	433	236	133	0,04	1
8	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	135	321,55	27,83	43409	3756	2599	0,03	4
		м2		5,00	9,47	675	1279	133	0,03	5
9	Е0127-21-3	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5см	135	17,39	11,84	2348	1599	1549	0,04	5
		м2		5,51	3,11	744	421	133	0,01	2
10	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	6,75	720,00	--	4860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок	135	232,68	1,46	31412	197	13503	0,43	58
		м2		80,78	0,54	10905	73	123	--	--
12	счет	Покрытие для спортплощадки	135	2372,99	--	320354	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	счет	Полоса /для линии разметки/	29	130,51	--	3785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	счет	Соединительная лента	88	118,65	--	10441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ссчет	Песок кварцевый	19,34	8700,98	--	168277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	счет	Резиновый гранулят	0,94	45482,39	--	42753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство тротуарной дорожки из а/б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/20см/	1,23	1232,52	73,75	1516	91	54	0,14	--
		м3		21,38	11,67	26	14	133	0,04	--
18	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	0,933	1705,88	73,75	1592	69	41	0,14	--
		м3		21,38	11,67	20	11	133	0,04	--
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	6	321,55	27,83	1929	167	115	0,03	--
		м2		5,00	9,47	30	57	133	0,03	--
20	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	0,57	5303,40	150,08	3023	86	116	0,55	--
		м2		97,20	56,13	55	32	133	0,20	--
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6	412,70	--	2476	--	198	0,14	1
		м2		24,75	--	149	--	133	--	--
22	Е0127-55-2	Доработка асфальтобетонных покрытий до 4см	12	65,09	--	781	--	64	0,02	--
		м2		3,98	--	48	--	133	--	--
				Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием						
23	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15,53	12,51	12,51	194	194	64	--	--
		м3		--	4,28	--	66	97	0,01	--
24	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	108,43	1,27	1,27	138	138	40	--	--
		м3		--	0,38	--	41	97	--	--
25	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	10,4	1705,88	73,75	17741	767	457	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	222	121	133	0,04	--
26	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	51,8	327,07	27,83	16942	1441	997	0,03	2
		м2		5,00	9,47	259	491	133	0,03	2
27	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	6,1	5303,40	150,08	32351	916	1244	0,55	3
		м2		97,20	56,13	593	342	133	0,20	1
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,01	39758,00	--	398	--	--	0,58	--
		т		--	--	--	--	--	0,58	--
29	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	52	587,00	13,29	30524	691	542	0,04	2
		м2		6,51	1,32	339	69	133	--	--
30	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	52	67,48	0,54	3509	28	4	--	--
		м2		0,02	0,04	1	2	133	--	--
31	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,1	1171,00	1171,00	117	117	49	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	49	100	2,82	--
				Устройство ограждений футбольного поля						
32	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные с квадратным сечением из стали БСт2кп-БСт4кп, 80х80х4 мм	516,8	714,00	--	368995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство спортивного инвентаря и МАФ								
33	счет	Скамья	3	13525,00	--	40575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	счет	Урна со вставкой	2	3170,93	--	6342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	шт							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1235912	13832			94
		Материалы -	Тенге			16518	3641			13
		Всего заработная плата -	Тенге			866917				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22753				
		Местные материалы -	Тенге				20159,00			
		Накладные расходы -	Тенге			597387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			216427				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			25584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3838,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			53550				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			946051				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							120
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23996,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			368995				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22140				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			391135				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1466037				
			Тенге							120
							23996,00			

Утверждаю :
Подрядчик: ТОО "Акмолакоксервис и К"
Директор_____К.Б.Солсанов
"__"_____2012г

Утверждаю :
Заказчик ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана
Зам.акима_____Б.Т.Ахметжанов
"_____2012г

Акт согласования замены видов работ и материалов

по благоустройству жилого массива Ильинка 2012 год (устройство футбольного поля с парковкой)

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
Устройство парковки для автомобилей		**Устройство поребрика**	
Устройство бортовых камней		Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	0,83
Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	2		
		м3	
м3		Установка поребрика сечением 80х200 мм	8
Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня и обратная засыпка	2,5		
		м	
т		Камни бетонные бортовые М-300	0,24
Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	1,4		
		м3	
м3		Перевозка грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	1,93
Погрузка грунта	1,1		
		т	
т		Подсыпка грунта к внешней грани поребрика	1,13
Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22км, класс груза 1	1,1		
		м3	
т		**Устройство основания для футбольного поля**	
Работа на отвале 1 группы грунтов	0,6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-	112
м3		м3	
Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	0,65	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	20,4
м3		м3	
Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	14	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня,	135
м		м2	
Камни бетонные бортовые М-400	0,6	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5см	135

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
м3		м2	
Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием		Песок из отсевов дробления М-1000	6,75
Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	1		
м3		м3	
Погрузка грунта	0,45	Устройство покрытий для открытых площадок	135
т		м2	
Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	0,45	Покрытие для спортплощадки	135
т		м2	
Работа на отвале 1 группы грунтов	0,28	Полоса /для линии разметки/	29
м3		м	
Устройство ограждений футбольного поля		Соединительная лента	88
Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	14		
		м	
ямa		Песок кварцевый	2,02
Устройство щебеночного основания под стойки	0,4		
		т	
м3		Резиновый гранулят	0,94
Омоноличивание бетоном	1,4		
		т	
м3		**Устройство тротуарной дорожки из а/б**	
Монтаж стоек ограждения	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,24
т		м3	
Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	612	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	0,933
м		м3	
Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на	1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	6
т		м2	
		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения	0,573

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
Монтаж решеток ограждения	1,2		
		м2	
т		Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из	6
Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,95		
		м2	
т		Доработка асфальтобетонных покрытий до 4см	12
Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм,	1,59		
		м2	
т		**Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием**	
Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	126	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15,53
		м3	
м2		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками	108,43
Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,013		
		м3	
т		Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	10,43
Окраска по металлу за 2 раза стоек и решеток ограждения	149,5		
		м3	
м2		Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня,	51,83
Краска масляная густотертая цветная марки МА-015, для наружных работ	13,4		
		м2	
кг		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II	6,13
Перенос мусорной площадки			
Демонтаж мусорной площадки	0,3		
		м2	
т		Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,01
Погрузка материалов от разборки	0,3		
		т	
т		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками	52
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,3		
		м2	
т		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	52
Разгрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	0,3		
		м2	
т		Автогудронаторы, до 7000 л	0,1

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,2		
		маш-ч	
м3		**Устройство ограждений футбольного поля**	
Погрузка грунта	2,1	Трубы электросварные прямошовные с квадратным сечением из стали БСт2кп-	516,8
т		м	
Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	2,1		
т			
Работа на отвале 1 группы грунтов	1,2		
м3			
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1,2		
м3			
Устройство бетонного основания под мусорную площадку	1,2		
м3			
Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02		
1т			
Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,053		
1т			
Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,053		
т			
Монтаж мусорной площадки	0,3		
т			
Наружное освещение			
Блок управления шкафного исполнения , устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1		
шт			
Щит ЩУРн-3/48 окошко -0 36 IP31 (IEK)	1		
шт			
Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	1		

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
компл			
Трансформатор тока, напряжение 220 кВ	1		
компл			
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1		
шт			
Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса	1		
шт			
Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1		
шт			
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене	1		
шт			
Автоматический выключатель VTR4-6330 UZO RCCB 4P 63A 30MA (VIKO)	1		
шт			
Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1		
шт			
Счетчик электрический СА4У-Э704 3-х фазный 60А Дала-2 Т1жки (1 тарифный)	2		
шт			
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением	1		
шт			
Рубильник трезполюсный ВР32	2		
шт			
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами	0,03		
кан.-км			
Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	30		
м			
Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, Dy труб 100 мм,	3		

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,2		
м3		маш-ч	
Погрузка грунта	2,1	**Устройство ограждений футбольного поля**	
т		Трубы электросварные прямошовные с квадратным сечением из стали БСт2кп-	516,8
Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	2,1	м	
т			
Работа на отвале 1 группы грунтов	1,2		
м3			
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1,2		
м3			
Устройство бетонного основания под мусорную площадку	1,2		
м3			
Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02		
1т			
Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,053		
1т			
Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,053		
т			
Монтаж мусорной площадки	0,3		
т			
Наружное освещение			
Блок управления шкафного исполнения , устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1		
шт			
Щит ЩУРн-3/48 окошко -0 36 IP31 (IEK)	1		
шт			
Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	1		

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
компл			
Трансформатор тока, напряжение 220 кВ	1		
компл			
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1		
шт			
Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса	1		
шт			
Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1		
шт			
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене	1		
шт			
Автоматический выключатель VTR4-6330 UZO RCCB 4P 63A 30MA (VIKO)	1		
шт			
Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1		
шт			
Счетчик электрический СА4У-Э704 3-х фазный 60А Дала-2 Т1жки (1 тарифный)	2		
шт			
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением	1		
шт			
Рубильник трезполюсный ВР32	2		
шт			
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами	0,03		
кан.-км			
Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	30		
м			
Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, Dy труб 100 мм,	3		

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
шт			
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1		
кан.-км			
Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	130		
м			
Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2		
шт			
Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	2		
компл			
Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100		
м			
Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,4		
1000шт			
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	2		
колодец			
Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2		
комплект			
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой	24		
шт			
Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	24		
шт			
Разработка грунта 2 группы под основание блоков	0,6		
м3			
Погрузка грунта	1,05		

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
т			
Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	1,05		
т			
Работа на отвале 1 группы грунтов	0,6		
м3			
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,1		
м3			
Укладка ж/б блоков под опоры освещения	6		
шт			
Блоки под опоры освещения /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,6		
м3			
Опора освещения 6м	2		
шт			
Установка прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции с лампой мощностью 500 Вт	4		
шт			
Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	4		
шт			
Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100	4		
шт			
Устройство спортивного инвентаря и МАФ			
Лавочка со спинкой, строительные работы	3		
скамья			
Лавочка со спинкой	3		
шт			
Урна, строительные работы	2		
урна			

Предусмотренные сметой работы, но не выполненные		Фактически выполненные работы, не предусмотренные сметой	
Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
Урна со вставкой			
	2		
шт			
Сметная стоимость строительства в текущих ценах (сНДС) **тыс.тенге**	**3 098,83**	**Сметная стоимость строительства в текущих ценах (сНДС)** **тыс.тенге**	**3 098,83**

сметы прилагаются

Согласовано:

КУСНИДИНОВ К. _____ начальник ПТО ГУ "Аппарат Акима района "Есиль" г.Астана
(ответственный представитель Заказчика)

ОСПАНОВ Ж.Б. _____ директор ТОО "Альфа-проект"
(авторский надзор)

КОТОВИЧ В.Г. _____ директор ИП Котович
(технический надзор)

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 24893,66 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2667,18 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 200 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района Есиль на 2012 год

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Благоустройство сквера жилого массива Ильинка (футбольное поле с парковкой)	9928,75	1,84	--	9930,59
		Всего по главе	**9928,75**	**1,84**	**--**	**9930,59**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	142,97	--	--	142,97
4	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	21,45	--	--	21,45
		Всего по главе	**142,97**	**--**	**--**	**142,97**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**10071,72**	**1,84**	**--**	**10073,56**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	221,58	--	--	221,58
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	100,72	100,72
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	40,29	40,29
		Всего по главе	**221,58**	--	**141,00**	**362,58**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10293,30**	**1,84**	**141,00**	**10436,14**
8		В том числе возвратные суммы	21,45	--	--	21,45
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**10293,30**	**1,84**	**141,00**	**10436,14**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	21492,41	3,84	294,42	21790,67
10		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	44,78	--	--	44,77
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	435,81	435,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**21492,41**	**3,84**	**730,23**	**22226,48**
12	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	2667,18	2667,18
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**21492,41**	**3,84**	**3397,41**	**24893,66**

Согласовано:

Начальник ПТО района "Есиль" _____ К.Куснидинов
(ответственный представитель Заказчика)

директор ТОО «АЛЬФА-ПРОЕКТ» _____ Ж.Оспанов
(авторский надзор)

директор ИП Котович _____ В.Котович
(технический надзор)

Подрядчик:

Директор

ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ К.Солсанов

Утверждаю
ГУ Аппарата акима района «Есиль» г.Астаны
Заместитель акима _____ Ахметжанов Б.Т.
«___» _____ 2012 года

ПРОТОКОЛ
Технического совещания
По благоустройству территории в жилом массиве Ильинка (футбольное поле с парковкой)

Председатель:
Ахметжанов Б.Т.-зам Акима района «Есиль» г.Астаны

Присутствовали:
Куснидинов К.И. -начальник ПТО района «Есиль»
Оспанов Ж.Б. -директор ТОО «Альфа-Проект»
Солсанов К.Б. -директор ТОО «Акмолаводсервис и К»
Шоданов Т.Э. - гл.спец. ПТО района «Есиль»
Котович В.Г.- технадзор ИП Котович

Повестка дня:

В связи с нецелеобразностью выполнения отдельных видов работ, указанных в рабочем проекте согласно приложению №1 и необходимостью выполнения других работ неучтенных в ПСД, но выявленные в процессе строительства согласно приложению №2, РЕШИЛИ:

1. В пределах общей стоимости строительства согласно утвержденного ПСД произвести взаимозаменяемость работ.
2. Исключить учтенные по договору работы согласно приложению №1.

3. Принять дополнительные работы согласно приложению №2

Начальник ПТО района «Есиль» _____ Куснидинов К.И.

Директор ТОО «Альфа-Проект» _____ Оспанов Ж.Б.

Директор ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ Солсанов К.Б.

Гл.спец. ПТО района «Есиль» _____ Шоданов Т.Э.

Технадзор
Директор ИП Котович _____ Котович В.Г.