Счет-фактура № 138 от 31 Июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

БИН и адрес поставщика: БИН 031 040 004 862, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года

ИИК поставщика: KZ98 8490 5KZ0 0028 6167, БИК NURS KZ KX, в АО "Нурбанк",

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №114 от 06.03.2015года Текущий ремонт элементов благоустройства

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН 031 040 004 862, ТОО "Акмолаводсервис и К", РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 080 840 019 073, ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана

БИН и адрес получателя: БИН 080 840 019 073, РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1

ИИК получателя: KZ23 0705 0212 3000 4001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.РК,

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт элементов благоустройства район "Есиль"	усл	1	28 264 176,00	28 264 176,00	12 %	3 391 701,00	31 655 877,00	-----	-----
Всего по счету:					**28 264 176,00**		**3 391 701,00**	**31 655 877,00**		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июле 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	114	06.03.2015	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	196 653 992	28 264 176							3 391 701	31 655 877

ЗАКАЗЧИК:
Аким
района "Есиль" г.Астаны _____ **С.Мустафина**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

м.п.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Договор № 114 от 6 марта 2015г.

Акт
приемки выполненных работ
Текущий ремонт элементов благоустройства в июле 2015 год

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 пр. Туран р-н Ледового Дворца									
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	6	294,75	–	1769	–	1999	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1769	–	113	–	–
2	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,6	2636,67	–	9492	–	2352	3,24	12
		м3 подстилающего слоя		531	–	1912	–	123	–	–
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	455,49	6,63	18220	265	5875	0,698	28
		м бортового камня		108,68	1,76	4347	70	133	0,0061	–
4	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,8	28200		50760				
		м3								
5	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	1,8	294,75	–	531	–	600	1,89	3
		м3 грунта		294,75	–	531	–	113	–	–
6	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,2	2636,67	–	3164	–	784	3,24	4
		м3 подстилающего слоя		531	–	637	–	123	–	–
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	455,49	6,63	9110	133	2938	0,698	14

	м бортового камня								
			108,68	1,76	2174	35	133	0,0061	–
8 99-1-1с/ф	Поребрик	20	410,16		8203				
	шт								
9 Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	1550	2,01	2,01	3116	3116	1300	–	–
	м2								
			–	0,65	–	1008	129	0,0025	4
10 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	155	958,35	68,13	148544	10560	7038	0,144	22
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	3314	1978	133	0,0438	7
11 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1550	181,47	21,26	281279	32953	312896	0,948	1469
	м2 покрытия								
		350	156,15	7,97	242033	12354	123	0,0389	60
12 30-3-40	Плитка тротуарная	~~1550~~	791,25		~~1226438~~ 276938				
	м2								
13 Е6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,24	7246,57	66,01	1739	16	56	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
14 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,2448	432		106				
	м3								
15 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,2448	722		177				
	м3								
16 Е23-24-1	Установка люка	8	310,27	35,42	2482	283	2317	1,31	10
	шт								
			209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
17 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	8	13400		~~107200~~				
	комплект								
18 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,224	122,8	122,8	28	28	19	–	–
	т								
			–	85,96	–	19	100	0,18052	–
19 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,224	102,8	102,8	23	23	16	–	–
	т								
			–	71,96	–	16	100	0,15112	–
20 П7-12-1	Перевозка грузов на 12 км, 1 класс груза	0,224	103,51	103,51	23	23	5	–	–
	т								
			–	20,7	–	5	100	0,04347	–
21 0-24-10	Автомобили бортовые, до 10 т	56	788,8	788,8	44173	44173	10836	–	–
	маш-ч								
			–	193,5	–	10836	100	1	56
22 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	70	674,1	674,1	47187	47187	12131	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	12131	100	1	70

Раздел 2 Набережная р. Есиль

23	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4685 ~~9990~~	141,93	17,01	1090422 ~~1417881~~	130422 ~~169930~~	1241119 ~~1613375~~	0,7584	7576
		м2 покрытия		124,92	6,38	~~1247951~~ 460010	~~63736~~ 49080	123	0,03112	311
24	Е1-164-2	Выборка подстилающего слоя	4685 ~~999~~	218,93	–	~~218711~~ 168248	–	~~247143~~ 190160	1,54	1538
		м3 грунта		218,93	–	~~218711~~ 168248	–	113	–	–
25	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	4685 ~~9990~~	2,01	2,01	~~20080~~ 15447	~~20080~~	~~8377~~ 6447	–	–
		м2		–	0,65	–	~~6494~~ 4995	129	0,0025	25
26	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4685 ~~999~~	958,35	68,13	~~957392~~ 736402	68062	~~45361~~ 34895	0,144	144
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	~~21359~~ 16431	~~12747~~ 9806	133	0,0438	44
27	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	4685 ~~9990~~	181,47	21,26	~~1812885~~ 1394527	~~212387~~	~~2016658~~ 1551276	0,948	9471
		м2 покрытия		156,15	7,97	~~1559939~~ 1200005	79620 61249	123	0,0389	389
28	30-3-40	Плитка тротуарная	275 ~~675~~	791,25		~~534094~~ 247594				
		м2								
29	Е11-25-2 (ДМ)	Демонтаж покрытий из плит ПТШ, ПТД ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	270	176,45	23,99	47642	6477	53614	0,944	255
		м2 покрытия		152,46	8,98	41164	2425	123	0,04392	12
30	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27	958,35	68,13	25875	1840	1226	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	577	345	133	0,0438	1
31	Е11-25-2	Устройство покрытий из плит ПТШ, ПТД	270	404,85	29,99	109310	8097	67021	1,18	319
		м2 покрытия		190,58	11,23	51457	3032	123	0,0549	15
32	1-1-1169	Плитка ПТД, ПТШ	110 ~~270~~	1130,35		~~305195~~ 124139				
		м2								
33	Е63-8-2	Разборка облицовки из плит гранитных	49	941,58	103,23	46137	5058	44072	5,323	261
		м2		838,35	18,24	41079	894	105	0,102	5
34	Е61-10-1	Ремонт штукатурки	49	551,69	15,7	27033	769	15693	1,74	85
		м2		302,6	2,43	14827	119	105	0,0132	1
35	Е53-16-1	Заделка трещин	5	83,17	1,38	416	7	341	0,41	2
		м трещин		67,95	0,23	340	1	100	0,001	–
36	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	49	134,46	3,39	6589	166	6056	0,65	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	5733	35	105	0,0505	2
37	Е15-4-1	Облицовка гранитными плитами	49	2650,05	11,94	129852	585	107892	10,4	510
		м2 поверхности облицовки		2092,5	4,5	102533	221	105	0,022	1

38	30-11-17	Плиты из гранита *м2*	49	3216,68		157617				
39	Е54-12-1	Демонтаж плит перекрытий ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 сборных конструкций*	245,7	110,16	19,64	27066	4826	32211	0,67332	165
				90,52	3,12	22241	767	140	0,0207	5
40	Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен *м2*	245,7	551,69	15,7	135550	3857	78693	1,74	428
				302,6	2,43	74349	597	105	0,0132	3
41	Е53-16-1	Заделка трещин *м трещин*	25	83,17	1,38	2079	35	1705	0,41	10
				67,95	0,23	1699	6	100	0,001	–
42	Е15-63-2	Штукатурка *м2 оштукатуриваемой поверхности*	245,7	392,03	4,45	96322	1093	42276	0,888	218
				162,9	0,97	40025	238	105	0,0637	16
43	Е54-12-1	Укладка плит накрывочных *м2 сборных конструкций*	245,7	195,01	32,73	47914	8042	53682	1,1222	276
				150,86	5,2	37066	1278	140	0,0345	8
44	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т *маш-ч*	24	2204	2204	52896	52896	8748	–	–
				–	364,5	–	8748	100	1	24
45	0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т *маш-ч*	78	674,1	674,1	52580	52580	13517	–	–
				–	173,3	–	13517	100	1	78

Раздел 3 ул. Кабанбай батыра

46	99-1-1с/ф	Лавка *шт*	2	101279,43		202559				
47	99-1-1с/ф	Урна *шт*	2	50639,72		101279				
48	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т *маш-ч*	8	2204	2204	17632	17632	2916	–	–
				–	364,5	–	2916	100	1	8
49	0-24-10	Автомобили бортовые, до 10 т *маш-ч*	8	788,8	788,8	6310	6310	1548	–	–
				–	193,5	–	1548	100	1	8

Раздел 4 Пешеходный мост

50	Е63-8-2	Разборка облицовки из плит гранитных *м2*	2,52	941,58	103,23	2373	260	2267	5,323	13
				838,35	18,24	2113	46	105	0,102	–
51	Е61-10-1	Ремонт штукатурки *м2*	2,52	551,69	15,7	1390	40	807	1,74	4
				302,6	2,43	763	6	105	0,0132	–
52	Е53-16-1	Заделка трещин *м трещин*	2	83,17	1,38	166	3	136	0,41	1
				67,95	0,23	136	–	100	0,001	–
53	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,52	134,46	3,39	339	9	312	0,65	2

54 E15-4-1	Облицовка гранитными плитами	2,52	117	0,72	295	2	105	0,0505	–
	м2 поверхности облицовки		2650,05	11,94	6678	30	5548	10,4	26
55 30-11-18	Плиты из гранита	2,52	2092,5	4,5	5273	11	105	0,022	–
	м2		3216,68		8106				
56 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	8	674,1	674,1	5393	5393	1386	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	1386	100	1	8
Раздел 5 Главная площадь - Колизей									
57 E63-8-2	Разборка облицовки из плит гранитных	5,4	941,58	103,23	5085	557	4856	5,323	29
	м2		838,35	18,24	4527	98	105	0,102	1
58 E61-10-1	Ремонт штукатурки	5,4	551,69	15,7	2979	85	1729	1,74	9
	м2		302,6	2,43	1634	13	105	0,0132	–
59 E53-16-1	Заделка трещин	5	83,17	1,38	416	7	341	0,41	2
	м трещин		67,95	0,23	340	1	100	0,001	–
60 E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	5,4	134,46	3,39	726	18	668	0,65	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	632	4	105	0,0505	–
61 E15-4-1	Облицовка гранитными плитами	5,4	2650,05	11,94	14310	64	11890	10,4	56
	м2 поверхности облицовки		2092,5	4,5	11300	24	105	0,022	–
62 30-11-18	Плиты из гранита	5,4	3216,68		17370				
	м2								
63 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	16	674,1	674,1	10786	10786	2773	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	2773	100	1	16
	Всего прямые затраты		6180488		**8598777**	**796741**			**23013**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3766501** 4035537	**242214**			**1179**
	Накладные расходы, тенге		3949016		4856000				
	- заработная плата, тенге				728400				
	- трудоемкость, чел-ч				2428				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				50207				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		607483		810299				
	Всего		10684227		**14265076**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		106843		142651				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		42737		57060				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		10836907		**14464787**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	27 909 776	**36986460**
- материалы, тенге		10318868
- сметная заработная плата, тенге		12623464
- нормативная трудоемкость, чел-ч		26620
Налог (2 %)	554200	739729
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	28 464 176	**37726189**
НДС (12 %)	3 391 701	4527143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	31 855 877	**42253332**

Заказчик:

Заместитель акима
района «Есиль» **Б. Ахметжанов**

Руководитель ПТО района «Есиль» А. Калиев

Гл.спец. района «Есиль» Д. Елеусизов

Гл.спец. района «Есиль» А. Аяшева

Подрядчик:

Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К» **К. Б. Солсанов**

Начальник ТН: Н. М. Пулова

Мастер участка: Б. Х. Солсанов

Сметчик: Н. А. Байтасова

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»
_____ К. Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима
района «Есиль»
_____ Б. Ахметжанов

Дефектный акт

Текущий ремонт элементов благоустройства

за июль 2015 года

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	пр. Туран р-н Ледового Дворца		
1	Разработка траншей	м3	6
2	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	3,6
3	Установка бетонных бортовых камней	м	40
4	Разработка траншей	м3	1,8
5	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	1,2
6	Установка бетонных бортовых камней	м	20
7	Планировка участка	м2	1550
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	155
9	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком / плит. трот. брук. новая	м2	1550 / 1350
10	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	м3	0,24
11	Установка люка	шт	8
12	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	т	0,224
13	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	т	0,224
14	Перевозка грузов на 12 км, 1 класс груза	т	0,224
	Набережная р. Есиль		
15	Демонтаж брусчатки	м2	9990 ~~468,5~~
16	Выборка подстилающего слоя	м3	999 ~~468,5~~
17	Планировка участка	м2	9990 ~~468,5~~
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	999 468,5
19	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком / плит. трот. брусчат. нов.	м2 275	9990 468,5
20	Демонтаж покрытий из плит ПТШ, ПТД	м2	270

21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	27
22	Устройство покрытий из плит ПТШ, ПТД площ. 3 тел нов.	м2	270
23	Разборка облицовки из плит гранитных	м2	49
24	Ремонт штукатурки	м2	49
25	Заделка трещин	м	5
26	Штукатурка	м2	49
27	Облицовка гранитными плитами	м2	49
28	Демонтаж плит перекрытий	м2	245,7
29	Ремонт штукатурки стен	м2	245,7
30	Заделка трещин	м	25
31	Штукатурка	м2	245,7
32	Укладка плит накрывочных	м2	245,7
	Пешеходный мост		
33	Разборка облицовки из плит гранитных	м2	2,52
34	Ремонт штукатурки	м2	2,52
35	Заделка трещин	м	2
36	Штукатурка	м2	2,52
37	Облицовка гранитными плитами	м2	2,52
	Главная площадь - Колизей		
38	Разборка облицовки из плит гранитных	м2	5,4
39	Ремонт штукатурки	м2	5,4
40	Заделка трещин	м	5
41	Штукатурка	м2	5,4
42	Облицовка гранитными плитами	м2	5,4

Руководитель ПТО района «Есиль» А. Калиев

Гл. спец. района «Есиль» Д. Елеусизов

Начальник ТН: Н. М. Пулова

ТОО «Акмолаводсервис и К»

Мастер участка: Б. Х. Солсанов