Заказчик: ТОО « МАЭК-Казатомпром»

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170
код 8044.1 16 ст .235 ТЭС

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование: Капитальный ремонт кровли здания холодного склада ТЭС (РЗ)
Инв. № 34809- 1 093 765 тенге.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		01-01-13/ 837	От 02.03.2015г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 225 017	1 093 765	419 297						131 252	1 225 017
За текущий месяц	1 225 017	1 093 765		419 297					131 252	1 225 017

Сметная стоимость - 1 225 017 тенге.

Заказчик : Главный инженер ТЭС А.Сапаков 2015 года.

Подрядчик : Директор ТОО «Айдана-ИК» К.Маллабеков 2015 года.

Заказчик: ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания холодного склада ТЭС (РЗ)

Утвержден
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

код 8044.1.16 ст 235 ТЭС

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2015 года.

на ремонтные работы.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ремонт кровли основного здания										
1	58-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (4 слоя)	152	29,02	2,02	4411	307	4447	0,17	26		
		м2		27	0,32	4104	49	107,1	-	-		
2	58-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (2 слоя)	10	29,02	2,02	290	20	293	0,17	2		
		м2		27	0,32	270	3	107,1	-	-		
3	12-17-1 К=0,8	-Демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	152	40,47	12,75	6152	1938	5876	0,19	30		
		м2		27,72	4,77	4213	725	119	0,02	4		
4	12-17-2 К=0,8 К=35	-добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек при демонтаже	152	7,98	4,9	1213	745	874	0,03	4		
		м2		3,08	1,75	468	266	119	0,01	1		
5	12-14-2 К=0,8	-Демонтаж утеплителя из керамзита	10,64	502,58	196,58	5347	2092	4809	2,17	23		
		м3		306	73,8	3256	785	119	0,36	4		
6	12-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	10,64	5449,86	245,72	57986	2614	6011	2,71	29		
		м3		382,5	92,25	4070	982	119	0,45	5		
7	12-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	152	199,18	15,94	30275	2423	7346	0,24	37		
		м2		34,65	5,96	5267	906	119	0,03	4		
8	12-17-2 К=35	-добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	152	185,18	4,9	28147	745	1013	0,03	5		
				3,85	1,75	585	266	119	0,01	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	12-10-1	-Устройство мелких покрытий /бракдмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2 31	575,05	1,24	17827	38	5670	0,97	30
				153,23	0,47	4750	15	119	-	-
10	12-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05 2002.СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2 152	84,88	3,28	12901	498	3798	0,12	19
				20,22	0,78	3073	118	119	-	-
11	1-1-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит- класса,модифицированные СБС-полимером	м2 174,8	256	-	44749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	I-1-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2 до 0 С,теплостойкость от +70 С до +85 С,стеклоткань,крошка/пленка,марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2 174,8	189	-	33037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	12-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м2 10	339,33	3,73	3393	37	483	0,23	2
				39,15	1,4	392	14	119	0,01	-
14	1-1-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером	м 25,2	189	-	4763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
					Ремонт кровли пристройки					
15	58-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (4 слоя)	м2 51	29,02	2,02	1480	103	1492	0,17	9
				27	0,32	1377	16	107,1	-	-
16	58-2-1	-Разборка примыканий кровли из рулонных материалов (2 слоя)	м2 6	29,02	2,02	174	12	176	0,17	1
				27	0,32	162	2	107,1	-	-
17	12-17-1 К=0,8	-Демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2 51	40,47	12,75	2064	650	1972	0,19	10
				27,72	4,77	1414	243	119	0,02	1
18	12-17-2	-добавлять или исключать на	51	7,98	4,9	407	250	293	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,8 К=35	каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек при демонтаже		3,08	1,75	157	89	119	0,01	-
		м2								
19	12-14-2 К=0,8	-Демонтаж утеплителя из керамзита	3,57	502,58 306	196,58 73,8	1794 1092	702 263	1614 119	2,17 0,36	8 1
		м3								
20	12-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,57	5449,86 382,5	245,72 92,25	19456 1366	877 329	2017 119	2,71 0,45	10 2
		м3								
21	12-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	51	199,18 34,65	15,94 5,96	10158 1767	813 304	2465 119	0,24 0,03	12 1
		м2								
22	12-17-2 К=35	-добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	51	185,18 3,85	4,9 1,75	9444 196	250 89	340 119	0,03 0,01	2 1
		м2								
23	12-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13	575,05 153,23	1,24 0,47	7476 1992	16 6	2378 119	0,97 -	13 -
		м2								
24	12-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05 2002.СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных наплавляемых битумно-полимерных материалов	51	84,88 20,22	3,28 0,78	4329 1031	167 40	1274 11	0,12 -	6 -
		м2								
25	1-1-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит- класса,модифицированные СБС-полимером	58,65	256 -	- -	15014 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
26	1-1-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2 до 0 С,теплостойкость от +70 С до +85 С,стеклоткань,крошка/пленка,марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	58,65	189 -	- -	11085 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
27	12-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	6	339,33 39,15	3,73 1,4	2036 235	22 8	290 119	0,23 0,01	1 -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1-1-1218	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером	15,12	189	-	2858	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
29	69-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	160	6,08	-	973	-	876	0,05	7
		м2		6,08	-	973	-	90	-	-
30	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,23	27,1	27,1	60	60	42	-	-
		т		-	18,97	-	42	100	0,4	1
31	010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	2,23	171,4	171,4	382	382	76	-	-
		т		-	34,28	-	76	100	0,72	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	339682	15321			288
	Тенге	42287	5519			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	339682	-	-		-
Материалы -	Тенге	36298	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47806	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	111506	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	133905	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	382				
Накладные расходы -	Тенге	55881	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8382	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23734	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	419297	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		344
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56188	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	419297	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		344
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56188	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.			
Итого прямых затрат			339682
Накладные расходы			55881
Ненормируемые и непредвиденные затраты			23734
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			419297
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	419297 X 2,55742		1072319
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1072319 X 2 %	21446	1093765
Налог на добавленную стоимость	12 %		131252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(НДС) Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1225017			

Заказчик

Подр

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДКС

_____ М. Алыев

А К Т

приема-сдачи отремонтированных объектов в эксплуатацию

"15" июня 2015г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия:

От эксплуатационного подразделения

Директор ТЭС Самойлов Н.
главный инженер ТЭС Сазонов А.
главный инженер РЗ Новичков А.

От ремонтной организации

Директор ТОО "Айдана-ИК"
Молдабеков К.

составили настоящий акт в том, что Капитальный ремонт кровли здания холодного склада ТЭС (РЗ)
(наименование объекта, название сметы и т.д.)

инвентарный № 34809

находился в плановом капитальном ремонте с "02" марта 2015 г.

по "15" июня 2015 г.

Предусмотренные дефектной ведомостью работы по капитальному ремонту выполнены полностью, оценкой хорошо

По окончании капитального ремонта (реконструкции) объект прошел следующие испытания _____ и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объектов, вызванные реконструкцией, модернизацией нет

Перечень документов прилагаемых к акту

От Эксплуатационного Подразделения

Председатель комиссии

Члены комиссии

От Ремонтной организации