Счет-фактура № 00000000798 от 05.12.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" (2)

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №059/ИНТ от 09.10.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000273 от 5 Декабря 2014 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120540007940, (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 120540007940, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова	усл.	1	1 460 538,39	1 460 538,39	12%	175 264,61	1 635 803,00		
Всего по счету:					**1 460 538,39**		**175 264,61**	**1 635 803,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщи**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М. Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Дополнительные работы по объекту: Строительство мечети в г. Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		059/ИНТ	09.10.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014г.	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	1 460 538						175 265	**1 635 803**
в том числе за отчетный месяц:		1 460 538	599 122	1 431 900		28 638	175 265	**1 635 803**

Заказчик:
Директор
Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» Есенбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Счет-фактура № 00000000798 от 05.12.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" (2)

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №059/ИНТ от 09.10.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000273 от 5 Декабря 2014 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120540007940, (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 120540007940, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова	усл.	1	1 460 538,39	1 460 538,39	12%	175 264,61	1 635 803,00		
Всего по счету:					1 460 538,39		175 264,61	1 635 803,00		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщи

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М. Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ** — ИИН/БИН **120540007940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №059/ИНТ от 09.10.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000273	**05.12.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова (дополнительные работы)		усл.	1	1 635 803,00	1 635 803,00	175 264,61	1 635 803,00
			Итого	1	x	1 635 803,00	175 264,61	1 635 803,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Е. Есенбаев / Е. Есенбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ** — ИИН/БИН **120540007940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №059/ИНТ от 09.10.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000273	05.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова (дополнительные работы)		усл.	1	1 635 803,00	1 635 803,00	175 264,61	1 635 803,00
			Итого	1	x	1 635 803,00	175 264,61	1 635 803,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / Е.Есенбаев / Е.Есенбаев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Дополнительные работы по объекту: Строительство мечети в г. Актобе

Акт №1

выполненных работ за декабрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 1-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел 1 Демонтаж								
1	Е16-15-1 (ДМ)	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм kмат1=0; *шт*	51	293,49 254,25	39,24 15,75	14968 12967	2001 803	17626 128	1,47 0,07	75 4
2	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) *комплект*	34	101,59 98,26	3,33 0,54	3454 3341	113 18	4300 128	0,608 0,0045	21 –
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	104,38	133,16 109,58	23,58 4,16	13899 11438	2461 434	12466 105	0,743 0,0234	78 2
4	Е63-11-1	Разборка облицовки перегородок из гипсокартонных листов *м2*	10,214	12,89 11,84	1,05 0,41	132 121	11 4	131 105	0,0731 0,002	1 –
5	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	28,54	116,63	10,56	3329	301	3782	0,6987	20

			106,07	1,67	3027	48	123	0,0144	–
6 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,612	2719,44	399,69	9823	1444	10156	15,88	57
	м3 кладки								
			2319,75	63	8379	228	118	0,54	2
7 Е52-1-3	Разборка бетонного основания	6,96	3714,23	2438,48	25851	16972	15492	7,78	54
	м3								
			1275,75	950,21	8879	6613	100	5,22	36
8 Е63-8-2	Разборка гранитной столешницы	5,336	941,58	103,23	5024	551	4799	5,323	28
	м2								
			838,35	18,24	4473	97	105	0,102	1
9 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	14	244,84	6,45	3428	90	4291	1,43	20
	комплект								
			238,39	1,04	3337	15	128	0,0088	–
10 Е16-14-5 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов канализационных из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм kмат1=0;	33,6	225,41	9,63	7574	324	9435	1,22	41
	м трубопровода								
			215,78	3,6	7250	121	128	0,0176	1
11 Е16-14-3 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм kмат1=0;	34	193,83	5,28	6590	180	8292	1,05	36
	м трубопровода								
			188,55	1,98	6411	67	128	0,0097	–
12 Е10-92-3 (ДМ)	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2 kмат1=0;	23,52	175,8	22,07	4135	519	4553	0,92	22
	м2 проемов								
			153,73	7,58	3616	178	120	0,037	1
13 Е10-10-1 (ДМ)	Демонтаж пластиковых перегородок в санузлах kмат1=0;	42,15	174,5	31,62	7355	1333	7831	0,889	37
	м2 перегородок								
			142,88	11,95	6022	504	120	0,0583	2
	Всего по разделу 1, тенге				**228405**				
	Сметная заработная плата, тенге				103864				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				591				
	Раздел 2 Монтаж								
14 Е15-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	44,07	2445,06	2,1	107754	93	16174	2,08	92
	м2 поверхности облицовки								
			348,75	0,79	15369	35	105	0,0039	–

15	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	28,54	2081,21	15,2	59398	434	6342	1,07	31
		м2 покрытия		173,3	7,37	4946	210	123	0,037	1
16	Е6-1-20	Устройство бетонного основания	4,53	8677,67	311,32	39310	1410	2658	2,82	13
		м3		441	117,61	1998	533	105	0,5744	3
17	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	22	891,93	90,13	19622	1983	13560	2,6	57
		шт		447,75	33,75	9851	743	128	0,16	4
18	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,264	2975,47	1238,47	786	327	583	10,6	3
		м3		1737	468	459	124	100	2,28	1
19	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,89	634,99	31,85	1200	60	461	1,15	2
		м2 проемов		190,8	12,04	361	23	120	0,0587	–
20	99-2-1(пл)Прайс	Блоки дверные (сосна) ДГ21-9П	1,89	7827,63		14794				
		м2								
21	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	1	1960		1960				
		комплект								
22	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,51	1414,36	34,73	30423	747	6042	1,43	31
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	4840	280	118	0,0635	1

	Всего по разделу 2, тенге				**340331**					
	Сметная заработная плата, тенге				46645					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				262					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**568 736**					

Временные здания и сооружения (1,8 %)	10 237
ИТОГО:	578 973
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	12 043
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 790
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 316

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 431 900**
Налог (2 %)	28 638
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 460 538**
НДС (12 %)	175 265
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 635 803**

Заказчик
Директор Общественного
Фонда «Ғасыр Нұры» _____ **Е.К.Есенбаев**

Подрядчик

ТОО «Интерстиль» _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор
Инженер АО «Национальный
центр Курылыс Консалтинг» _____ **Н.А.Жунусов**

Технадзор от Заказчика:
Общественный
Фонд «Ғасыр Нұры» _____ **Садирбаев Г.**