Счет-фактура № 00000000001 от 13.01.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" (2)

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.+соглашение от 21.09.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000001 от 13 Января 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ БИН и адрес грузополучателя: БИН:120540007940, , (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 120540007940, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова	усл.	1	26 562 500,00	26 562 500,00	12%	3 187 500,00	29 750 000,00		
Всего по счету:					**26 562 500,00**		**3 187 500,00**	**29 750 000,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М. Курланова Альмира

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ,**	**120540007940**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.+соглашение от 21.09.12г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	**13.01.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова			усл.	1	29 750 000,00	29 750 000,00
				Итого	**1**	**x**	**29 750 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.01.2015

М.П. М.П.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Соглашение	21.09.2012г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014г.	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	26 562 500						3 187 500	**29 750 000**
в том числе за отчетный месяц:		26 562 500	10 896 095	26 041 667		520 833	3 187 500	**29 750 000**

Заказчик:
Директор
Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» Есенбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Акт №1

выполненных работ за январь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 1-2-6 Водопровод										
		Раздел 1 Холодное водоснабжение								
1	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	1	382,37 211,5	36,99 13,5	382 212	37 14	289 128	1,22 0,07	1 –
2	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды *шт*	1	15600		15600				
3	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном *комплект*	1	958,45 56,25	1,57 –	958 56	2 –	72 128	0,31 –	– –
4	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	6905,1 155,25	70,85 27	6905 155	71 27	233 128	0,91 0,13	1 –
5	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм *соединение*	4	727,06 177,75	36,99 13,5	2908 711	148 54	979 128	0,96 0,07	4 –

	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	2	7372,57	1,57	14745	3	138	0,3	1
			54	–	108	–	128	–	–
7	E16-15-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	56	891,93	90,13	49948	5047	34514	2,6	146
			447,75	33,75	25074	1890	128	0,16	9
8	9-4-52 Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	33	1250		41250				
9	9-4-53 Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20-32 мм *шт*	21	1390		29190				
10	9-4-54 Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	5670		11340				
11	E16-12-3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм *соединение*	34	975,46	53,14	33166	1807	12632	1,46	50
			270	20,25	9180	689	128	0,1	3
12	E16-12-4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм *соединение*	16	1333,93	53,14	21343	850	5944	1,46	23
			270	20,25	4320	324	128	0,1	2
13	E16-15-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	19	891,93	90,13	16947	1712	11709	2,6	49
			447,75	33,75	8507	641	128	0,16	3
14	80-1-4 Затвор дисковый поворотный Ду 80 мм *шт.*	15	5088,16		76322				
15	80-1-4 Затвор дисковый поворотный Ду 100 мм *шт.*	4	6388,22		25553				
16	E22-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 80 мм *км трубопровода*	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
			33075	6813,45	132	27	130	26,38	–

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-75x8,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	487		1948				
	м								
18 E22-47-1	Протаскивание в кожух ПЭ труб диаметром 80 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,844	2
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	294	–	130	0,0005	–
19 8-4-1043	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-315x35,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2	7930		15860				
	м								
20 E22-11-9	Установка гильз диаметром 350 мм	0,002	199229,36	127554,83	398	255	257	413	1
	км трубопровода		70416,5	28479,01	141	57	130	121,05	–
21 8-6-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325x9 мм	2	4774		9548				
	м								
22 E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	55	425,7	14,12	23414	777	7437	0,553	30
	м трубопровода		100,35	5,29	5519	291	128	0,0258	1
23 E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1622	0,553	7
	м трубопровода		100,35	5,29	1204	63	128	0,0258	–
24 E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм	45	935,75	20,8	42109	936	7967	0,725	33
	м трубопровода		130,5	7,79	5873	351	128	0,038	2
25 E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	35	1240,75	20,8	43426	728	6196	0,725	25
	м трубопровода		130,5	7,79	4568	273	128	0,038	1
26 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	147	72,96	16,85	10725	2477	6310	0,211	31
	м трубопровода		38,59	4,33	5673	637	100	0,025	4
27 1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 20 мм, толщина стенки 13 мм	5	72		360				
	м								

	черный, Dв 25 мм, толщина стенки 13 мм	35	90		3150				
	м								
29 1-3-227	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 32 мм, толщина стенки 13 мм	15	106		1590				
	м								
30 1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 50 мм, толщина стенки 13 мм	12	136		1632				
	м								
31 1-3-235	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 70 мм, толщина стенки 13 мм	15	232		3480				
	м								
32 1-3-237	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 80 мм, толщина стенки 13 мм	30	280		8400				
	м								
33 1-3-240	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 108 мм, толщина стенки 13 мм	35	434		15190				
	м								
34 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	17,984	100,69	0,07	1811	1	1138	0,369	7
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1084	–	105	0,0001	–
35 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,32	148,39	0,07	641	–	490	0,646	3
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	467	–	105	0,0001	–
36 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	187	439,78	12,19	82239	2280	71108	1,64	307
	м трубопровода		292,5	4,57	54698	855	128	0,0223	4
37 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, д.15-20 мм	187	32		5984				
	м								
38 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	60	336,95	7,9	20217	474	18025	1,29	77
	м трубопровода		231,75	2,95	13905	177	128	0,0144	1
39 8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм	60	53		3180				
	м								

	полипропиленовых труб диаметром 32 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	76	310,32	5,28	23584	401	18534	1,05	80
	м трубопровода		188,55	1,98	14330	150	128	0,0097	1
41 8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	76	90		6840				
	м								
42 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	8	412,02	6,65	3296	53	2606	1,4	11
	м трубопровода		252	2,5	2016	20	128	0,0122	–
43 8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=40x6,7 мм	8	164		1312				
	м								
44 Е9-49-2	Крепление для трубопроводов.	135	59,75	0,42	8066	57	3519	0,161	22
	болт		28,8	0,16	3888	22	90	0,0008	–
45 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21,9	200		4380				
	кг								
46 Ц12-902-1	Задвижка с электроприводом, Dy 100 мм	2	6204	1236	12408	2472	7205	20	40
	шт		3893	110	7786	220	90	0,644	1
47 80-1-6	Задвижка параллельная клиновая с э/приводом AUMA Ду 100 мм. N=0,75 кВт	2	342050,21		684100				
	шт.								
48 Е16-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
49 80-1-7	Клапан обратный с аксиальным затвором типа 402 Ду 80 мм.	2	72876,2		145752				
	шт.								
50 Е16-3-3	Установка фасонных частей диаметром 100 мм	0,1944	103360,46	798,8	20093	155	1228	28,8	6
	т фасонных частей		4635	299,25	901	58	128	1,46	–
51 Е16-3-2	Установка фасонных частей диаметром 80 мм	0,1804	106490,53	798,8	19211	144	1638	41,7	8
	т фасонных частей		6795	299,25	1226	54	128	1,46	–
52 Е16-3-1	Установка фасонных частей диаметром 65 мм	0,001	109122,09	798,8	109	1	10	48,1	–
	т фасонных частей		7852,5	299,25	8	–	128	1,46	–

	из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	7	401		2807				
	шт								
54 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	76	321		24396				
	шт								
55 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311		311				
	шт								
56 8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	4	741		2964				
	шт								
57 8-10-137	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х3,5 мм	26	646		16796				
	шт								
58 8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-57х3,0 мм	2	321		642				
	шт								
59 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 104х4-57х3 мм	2	338		676				
	шт								
60 8-10-115	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 114,3х3,6-88,9х3,2 мм	3	347		1041				
	шт								
61 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
62 99-1-7	Втулка под фланец Ду 110 мм.	2	817,39		1635				
	шт.								
	Всего по разделу 1, тенге				**1912336**				
	Раздел 2 Кран пожарный								
63 Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 70 мм	16	10263,47	23,09	164216	369	3410	0,9	14
	кран		157,5	9	2520	144	128	0,04	1
64 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
	шт								

65 80-1-4	Шкаф пожарный ШПК-Пульс-320	1	17573,22		17573				
	шт.								
66 76-46-21	Огнетушитель	2	1730		3460				
	шт								
67 Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
	шт		4770	58,5	9540	117	90	0,342	1
68 80-1-1	Насос MVI5203/PN16	2	237040,5		474081				
	шт.								
69 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
	шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
70 80-1-2	Шкаф управления насосами	1	373580,39		373580				
	шт.								
71 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	958,45	1,57	3834	6	288	0,31	1
	комплект		56,25	–	225	–	128	–	–
72 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	240	935,75	20,8	224580	4992	42483	0,725	174
	м трубопровода		130,5	7,79	31320	1870	128	0,038	9
73 Ц12-1023-2	Дроссельная шайба для трубопровода Dy 65 мм	15	1113,8	34,1	16707	512	13757	6	90
	шт		1010	9	15150	135	90	0,053	1
74 99-1-2	Дроссельная шайба D 29 для трубы Ду 65 мм.	2	2988,64		5977				
	шт.								
75 99-1-2	Дроссельная шайба D 31 для трубы Ду 65 мм.	7	2988,64		20920				
	шт.								
76 99-1-2	Дроссельная шайба D 35 для трубы Ду 65 мм.	6	2988,64		17932				
	шт.								
77 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	3	7932,57	1,57	23798	5	207	0,3	1
	кран		54	–	162	–	128	–	–
	Всего по разделу 2, тенге				**1469245**				

Раздел 3 Горячее водоснабжение

	1,6 МПа, Dy 32 мм	9	699		6291				
	шт								
91 9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	5	982		4910				
	шт								
92 Е16-15-3									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
	шт								
			447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
93 80-1-4	Затвор дисковый поворотный Ду 80 мм	5	5088,16		25441				
	шт.								
94 Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	10	975,46	53,14	9755	531	3716	1,46	15
	соединение								
			270	20,25	2700	203	128	0,1	1
95 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
96 80-1-4	Затвор дисковый поворотный Ду 50 мм	2	4113,87		8228				
	шт.								
97 Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	6	727,06	36,99	4362	222	1469	0,96	6
	соединение								
			177,75	13,5	1067	81	128	0,07	–
98 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
99 80-1-6									
	Клапан обратный с аксиальным затвором Ду 50 мм	1	61683,73		61684				
	шт.								
100 Е16-3-2	Установка стальных фасонных частей диаметром 80 мм	0,011	106490,53	798,8	1171	9	100	41,7	–
	т фасонных частей								
			6795	299,25	75	3	128	1,46	–
101 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	6	321		1926				

	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	75	935,75	20,8	70181	1560	13276	0,725	54
	м трубопровода								
			130,5	7,79	9788	584	128	0,038	3
114 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	203	72,96	16,85	14811	3421	8713	0,211	43
	м трубопровода								
			38,59	4,33	7834	879	100	0,025	5
115 1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 20 мм, толщина стенки 13 мм	29	72		2088				
	м								
116 1-3-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 13 мм	30	90		2700				
	м								
117 1-3-227	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 32 мм, толщина стенки 13 мм	35	106		3710				
	м								
118 1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм	10	121		1210				
	м								
119 1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм	24	136		3264				
	м								
120 1-3-237	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 80 мм, толщина стенки 13 мм	75	280		21000				
	м								
121 E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	24,72	100,69	0,07	2489	2	1566	0,369	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	1491	–	105	0,0001	–
122 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,78	148,39	0,07	1600	1	1222	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1164	–	105	0,0001	–
123 E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	172	439,78	12,19	75642	2097	65403	1,64	282
	м трубопровода								
			292,5	4,57	50310	786	128	0,0223	4
124 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, д.15-20 мм	172	32		5504				
	м								

	полипропиленовых труб диаметром 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	53	336,95	7,9	17858	419	15922	1,29	68
	м трубопровода		231,75	2,95	12283	156	128	0,0144	1
126	8-4-69 Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм	53	53		2809				
	м								
127	Е16-14-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	30	310,32	5,28	9310	158	7316	1,05	32
	м трубопровода		188,55	1,98	5657	59	128	0,0097	–
128	8-4-70 Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	30	90		2700				
	м								
129	Е16-14-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,4	28
	м трубопровода		252	2,5	5040	50	128	0,0122	–
130	8-4-71 Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=40x6,7 мм	20	164		3280				
	м								
131	Е9-49-2 Крепление для трубопроводов.	135	59,75	0,42	8066	57	3519	0,161	22
	болт		28,8	0,16	3888	22	90	0,0008	–
132	8-10-45 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	22,145	200		4429				
	кг								
	Всего по разделу 3, тенге				**758025**				
	Всего по смете				**4 139 606**				

Локальная смета № 1-2-7 Канализация

Раздел 1 Хозяйственно-бытовая канализация

1	Е16-14-5 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	95	603,52	9,63	57334	915	26676	1,22	116
	м трубопровода		215,78	3,6	20499	342	128	0,0176	2

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	110	903,94	14,83	99433	1631	28408	1,11	122
	м трубопровода								
			196,2	5,56	21582	612	128	0,0271	3
3 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 80 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4
	км трубопровода								
			33075	6813,45	662	136	130	26,38	1
4 8-4-1032									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-75х8,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	487		9740				
	м								
5 Е16-10-11	Установка гильз из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	3	5189,25	104,14	15568	312	1938	2,63	8
	м трубопровода								
			465,75	38,99	1397	117	128	0,1905	1
6 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	4	1412,7	6,95	5651	28	426	0,46	2
	комплект								
			81	2,25	324	9	128	0,01	–
7 8-10-183	Ревизии d 100 мм	6	523		3138				
	шт								
8 Ц12-902-1	Монтаж затвора с электроприводом, Dy 100 мм	3	6204	1236	18612	3708	10808	20	60
	шт								
			3893	110	11679	330	90	0,644	2
9 80-1-1	Затвор с э/приводом 2-х камерный магистральный Ду 100 мм.	3	672119,7		2016359				
	шт.								
10 Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	6	1333,93	53,14	8004	319	2230	1,46	9
	соединение								
			270	20,25	1620	122	128	0,1	1
11 Е20-13-1	Установка вентиляционных клапанов диаметром 100 мм	4	255,13	5,38	1021	22	876	1,03	4
	клапан								
			168,75	2,25	675	9	128	0,01	–
12 80-1-2	Вентиляционный клапан Ду 100 мм.	4	5480,42		21922				
	шт.								
	Всего по разделу, тенге				**2347884**				
	Раздел 2 Сантехническое оборудование								
13 Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	46	4260,08	54,7	195964	2516	10996	0,99	46

				166,5	20,25	7659	932	128	0,1	5
14	Е17-2-3	Установка смесителей для душа.	46	1793,32	1,57	82493	72	7419	0,7	32
		шт								
				126	–	5796	–	128	–	–
15	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	46	2330		107180				
		шт								
16	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	50	5930,28	21,53	296514	1077	22752	1,95	98
		комплект								
				346,5	9	17325	450	128	0,04	2
17	Е17-2-3	Установка смесителей	50	1793,32	1,57	89666	79	8064	0,7	35
		шт								
				126	–	6300	–	128	–	–
18	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	50	1700		85000				
		шт								
19	Е17-3-4	Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	20	21796,49	84,74	435930	1695	14861	3,2	64
		комплект								
				549	31,5	10980	630	128	0,15	3
20	Е17-2-3	Установка смесителей для душа.	18	1793,32	1,57	32280	28	2903	0,7	13
		шт								
				126	–	2268	–	128	–	–
		Всего по разделу, тенге				**1475543**				
		Всего по смете				**3 823 427**				

Локальная смета № 1-2-8 Электроосвещение и силовое

14	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	163	314,3	120	51231	19560	25705	0,79	129
		шт								
				132	34	21516	5542	95	0,199	32
15	99-9-65	Светильник TBS461 4x14W/840 HFP SQR PC MLO WSC	27	20851,76		562998				
		шт								
16	99-9-63	Лампа TL5 HE 14/840 SLV/40	188	135,24		25425				
		шт								
18	99-9-54	Лампы Master PL-C 18W/840/4P 1CT/5X 10BOX	14	598,85		8384				
		шт								

	Выключатель полугерметический и герметический	44	134,8	3,6	5931	158	4816	0,68	30
	шт		115	0,2	5060	9	95	0,001	–
23	18-1-12 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	44	156		6864				
	шт								
24	Ц8-591-10 Розетки штепсельные полугерметические и герметические	38	133,4	3,6	5069	137	4162	0,68	26
	шт		115	0,3	4370	11	95	0,001	–
25	18-1-143 Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	38	46		1748				
	шт								
26	Ц10-898-12 Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	184	742	305	136528	56120	95128	2	368
	коробка		398	72	73232	13248	110	0,421	77
27	18-3-49 Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,184	16100		2962				
	1000шт								
28	Ц8-146-4 Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	7529	93,4	32,3	703209	243187	273943	0,2	1506
	м кабеля		31,3	7	235658	52703	95	0,041	309
29	16-1-341 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	5,818	52100		303118				
	1000м								
30	16-1-343 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,19	79100		15029				
	1000м								
31	16-1-592 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,145	159700		23157				
	1000м								
32	16-1-593 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,17	248700		42279				
	1000м								
33	16-1-595 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,075	593100		44483				

34	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,04	921900		36876			
		1000м							
35	99-96-5	Кабель ВВГ 5х70мм2	20	2838,46		56769			
		м							
36	99-9-9	Кабель ВВГ 5х25 мм2	190	1029,96		195692			
		м							
37	16-3-34	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,15	179100		26865			
		1000м							
38	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	0,06	61302		3678			
		1000м							
39	16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 35 мм2	0,48	223406		107235			
		1000м							
40	Ц8-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 35 мм2	1380	118	2,9	162840	4002	77611	0,33	455
		жила		58,7	0,5	81006	690	95	0,003	4
41	Ц8-574-4	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 70 мм2	358	141	3,9	50478	1396	27208	0,39	140
		жила		79,4	0,6	28425	215	95	0,004	1
42	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	824	39	1,5	32136	1236	20432	0,16	132
		м		25,9	0,2	21342	165	95	0,001	1
43	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	33,4	999		33367				
		10м								
44	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	49	1420		69580				
		10м								

	размер 50х50х5 мм		8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт								
				149	2,9	1192	23	95	0,017	–
46	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,09	47200		4248				
		т								
47	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20	51,7	2,8	1034	56	528	0,16	3
		м								
				27,5	0,3	550	6	95	0,002	–
48	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0045	50600		228				
		т								
49	1-4-83	Сталь полосовая 50х5 мм (ГОСТ 103-76)	0,137	46400		6357				
		т								
50	Е33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,5	14242,7	7785,2	7121	3893	4456	35,4	18
		т								
				6457,5	2029,95	3229	1015	105	7,1	4
51	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03	47400		1422				
		т								
52	1-4-83	Сталь полосовая 50х5 мм (ГОСТ 103-76)	0,018	46400		835				
		т								
53	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,023	47200		1086				
		т								
54	99-6-35	Держатель для прута фасадный	63	74,72		4707				
		шт								
55	99-6-13	Держатель для прута кровельный	12	112,07		1345				
		шт								
		Всего по смете				**3 447 764**				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11 410 797**					

Временные здания и сооружения (1,8 %)	134 581
ИТОГО:	11 545 378
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	158 316
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	76 113
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30 445
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 810 252**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**28 226 503**
Итого с коэф. договорной цены К=0,92259628	**26 041 667**
Налог (2 %)	520 833

НДС (12 %)	3 187 500
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29 750 000**

Заказчик

Директор Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» _____ **Е.К.Есенбаев**

Технадзор

Инженер АО «Национальный центр Курылыс Консалтинг» _____ **Н.А.Жунусов**

Подрядчик

ТОО «Интерстиль» _____ **Г.Л.Саribекян**

Технадзор от Заказчика:

Общественный Фонд «Ғасыр Нұры» _____ **Г.С.Садирбаев**