Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы Кафе-бар "Престиж" по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ЗА МАЙ 2013 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы кухня								
1	Е0113-44-7	-Очистка потолков от набела	66,15	69,86	-	4621	-	3743	0,39	26
		м2		69,86	-	4621	-	81	-	-
2	Е0113-44-7	-Очистка стен от набела	105,47	69,86	-	7368	-	5968	0,39	41
		м2		69,86	-	7368	-	81	-	-
3	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	52,41	133,16	23,58	6979	1236	5633	0,74	39
				109,58	4,16	5743	218	94,5	0,02	1
		м2								
4	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен после демонтажа керамической плитки	52,41	32,87	-	1723	-	1723	0,23	12
				32,87	-	1723	-	100	-	-
		м2								
5	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	28,36	20,76	0,19	589	5	646	0,14	4
				20,57	0,02	583	1	110,7	-	-
		1м								

6	Е0155-1-4	-Разборка оконных откосов из ГКЛ на деревянном каркасе	2,18	199,1	29,4	434	64	411	1,21	3
				169,7	4,77	370	10	108	0,04	-
7	Е0157-2-7	-Демонтаж керамической плитки с подоконника	м2 1,12	116,63	10,56	131	12	134	0,7	1
				106,07	1,67	119	2	110,7	0,01	-
8	Е0153-2-1	-Демонтаж кирпичной кладки подоконника	1м2 0,07	4899,14	1880,99	343	132	264	21,24	1
				3018,15	538,09	211	38	106,2	2,91	-
9	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия подоконника	м3 1,12	358,97	192,06	402	215	296	1,11	1
				166,91	72,15	187	81	110,7	0,4	-
10	Е0113-44-7	-Подготовка поверхности дверей к маслянной окраске	1м2 21,92	69,86	-	1531	-	1240	0,39	9
				69,86	-	1531	-	81	-	-
11	Е0156-14-1	-Снятие дверных /замков/ приборов врезных	м2 7	18,74	-	131	-	142	0,14	1
				18,74	-	131	-	108	-	-
12	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки и пожарной сигнализации	шт 60	3,69	-	221	-	215	0,03	2
				3,69	-	221	-	97,2	-	-
13	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	м 11	8,42	-	93	-	90	0,06	1
				8,42	-	93	-	97,2	-	-
14	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	шт 2	9,32	0,23	19	-	18	0,06	-
				9,09	0,05	18	-	97,2	-	-
15	Е0113-44-7	-Очистка радиаторов отопления и металлических конструкции /под окраску/	шт 25,2	69,86	-	1761	-	1426	0,39	10
				69,86	-	1761	-	81	-	-
16	Е0121-22-1	-Демонтаж автоматического выключателя /щитовая/	м2 1	24,84	-	25	-	24	0,2	-
				24,84	-	25	-	97,2	-	-
17	Е0110-92-2	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей (главный вход)	шт 4,72	134,71	20,41	636	96	619	0,86	4
				114,3	7,13	539	34	108	0,04	-
18	Е0169-5-9	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях (увеличение дверного проема)	м2 50	13,12	0,25	656	13	581	0,08	4
				12,87	0,05	644	3	90	-	-
19	Е0113-44-7	-Очистка камина	отверст 4,5	69,86	-	314	-	255	0,39	2

		м2		69,86	-	314	-	81	-	-
20	Е0109-53-1	-Демонтаж металлических решеток железной двери	0,05	16242,81	1416,44	812	71	621	94,42	5
				14826,38	497,81	741	25	81	2,44	-
		т								
21	Е0113-44-7	-Очистка металлических дверей (подготовка под окраску)	9,7	69,86	-	678	-	549	0,39	4
				69,86	-	678	-	81	-	-
		м2								
22	Е0163-5-1	-Выемка стекол с установкой железной двери	2,04	281,81	3,26	575	7	539	1,65	3
				278,55	0,99	568	2	94,5	0,01	-
		м2								
23	Е0162-36-1	-Очистка вручную фасадов с земли и лесов	35	25,7	-	899	-	850	0,18	6
				25,7	-	899	-	94,5	-	-
		м2								
24	Е0169-11-1	-Устройство инвентарных деревянных лесов	35	93,38	-	3268	-	2941	0,55	19
				93,38	-	3268	-	90	-	-
		м2								
25	Цена поставщика	-Гвозди 90мм	0,5	128	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	Е0158-2-3	-Разборка покрытий кровли из черепицы	42,12	109,99	3,54	4633	149	4805	0,67	28
				106,45	0,07	4484	3	107,1	-	-
		м2								
27	Е0158-4-1	-Разборка коньков и примыканий из листовой стали	68,8	14,39	1,29	990	89	982	0,09	6
				13,1	0,23	901	16	107,1	-	-
		м								
28	Е0158-3-3	-Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	3	266,31	31,5	799	94	770	1,59	5
				234,81	4,97	704	15	107,1	0,04	-
		окно								
29	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	42,12	24,15	2,64	1017	111	991	0,15	6
				21,51	0,45	906	19	107,1	-	-
		м2								
30	Е0109-40-1	-Демонтаж металлических уголков	12,4	20,59	0,42	255	5	204	0,15	2
				20,17	0,16	250	2	81	-	-
		м								
31	Е0158-2-1	-Разборка покрытий из рубероида	5,96	29,02	2,02	173	12	174	0,17	1
				27	0,32	161	2	107,1	-	-
		м2								
32	Е0126-31-1	-Демонтаж утеплителя "Изовер"	0,59	1994,74	330,46	1177	195	949	12,17	7
		м3		1664,28	123,75	982	73	90	0,75	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		43317	2506			253
		Тенге		40747	542			3
Стоимость монтажных работ -		Тенге		357	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	357	-		-
Накладные расходы -		Тенге		347	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	52	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		42	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		747	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата -		Тенге		-	409	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		41892	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	39913	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		64	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		36634	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5495	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4712	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		83238	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		265
Сметная заработная плата -		Тенге		-	45409	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1067	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	1018	-		-
Накладные расходы -		Тенге		825	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	124	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		114	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2006	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7
Сметная заработная плата -		Тенге		-	1142	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		85991	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		275
Сметная заработная плата -		Тенге		-	46960	-		-

РАЗДЕЛ 2. Окна

33 Е0134-57-1 -Утепление подоконников	1,12	64,6	1,46	72	2	71	0,4	-
м2		63,14	0,56	71	1	99	-	-
34 С11031-0104-Утеплитель	0,03	3363	-	101	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
35 С11011-1163-Пена монтажная	1	530	-	530	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 шт		-	-	-	-	-	-	-
36 Е0157-15-1 -Устройство стяжек цементных	1,12	334,62	21,02	375	24	190	0,67	1

		1м2		149,69	3,31	168	4	110,7	0,01	-
37	Е0110-22-2	-Установка подоконников	1,05	125,82	6,98	132	7	126	0,67	1
		м2		108,16	2,65	114	3	108	0,01	-
38	С12061-196	-Доски подоконные из ПХВ	1,5	5725	-	8588	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	профилей ширина 700 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Е0134-56-2	-Устройство какркаса под оконные откосы	2,18	401,48	5,59	875	12	859	2,45	5
		м2		395,89	2,14	863	5	99	0,01	-
40	Цена поставщика	-Профиль направляющий 60х27	4,7	120	-	564	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	Цена поставщика	-Подвес прямой	9	10	-	90	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Цена поставщика	-Саморезы	0,1	350	-	35	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
43	Цена поставщика	-Дюбель гвозди	18	3,4	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0110-87-3П РИМ	-Устройство откосов оконных из ПВХ панелей с утеплением	2,18	519,22	17,66	1132	39	1070	2,67	6
		м2		447,64	6,66	976	15	108	0,03	-
45	С11031-0104	-Утеплитель	0,04	3363	-	135	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-0588	-Плиты пластиковые облицовочные	2,18	990	-	2158	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-428	-Стартовый профиль	0,47	38	-	18	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0111-27-3	-Устройство покрытий из керамических плиток	0,14	6919,99	14,65	969	2	31	-	-
		м2		197,43	5,49	28	1	110,7	0,03	-
49	Е0115-180-1	-Огрунтовка оконных откосов	1,78	53,82	1,49	96	3	44	0,16	-
		м2		25,62	0,56	46	1	94,5	-	-
50	Е0115-64-5	-Шпатлевка оконных откосов	1,78	685,86	7,65	1221	14	278	0,93	2
		м2		162,6	2,9	289	5	94,5	0,01	-
51	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами	9,58	169,75	0,04	1626	-	1077	0,74	7

за два раза металлических оконных решеток		118,89	0,02	1139	-	94,5	-	-
52 E0115-165-5-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	м2 5,99	357,27	0,2	2140	1	1418	1,45	9
деревянных заполнений проемов оконных		250,47	0,09	1500	1	94,5	-	-
53 E0162-34-7 -Промывка окон на фасадах	м2 24,64	15,7	-	387	-	343	0,1	3
	м2	14,74	-	363	-	94,5	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21304	103			33
	Тенге			5556	34			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21304	-	-		-
Материалы -	Тенге			2251	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5590	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12279	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			1114	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			5506	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	826	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1609	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28419	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6416	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28419	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6416	-		-
РАЗДЕЛ 3. Двери								
54 E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и	2,99	13186,7	128,16	39428	383	707	1,03	3
внутренних дверных проемах в каменных стенах		174,4	44,59	521	133	108	0,17	1
55 E0156-26-1 -Установка наличников	м2 10	99,63	0,41	996	4	130	0,08	1
Изм. и доп.вып.10	м	11,97	0,07	120	1	108	-	-
56 E0156-27-2 -Установка дверных приборов	9	23,81	-	214	-	227	0,15	1
накладных		23,33	-	210	-	108	-	-
57 E0156-27-1 -Установка дверных приборов	шт 9	77,9	-	701	-	743	0,39	4
врезных		76,46	-	688	-	108	-	-
	шт							

58	Цена поставщика	-Замок врезной для межкомнатный дверей	6	1200	-	7200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Цена поставщика	-Замок врезной для наружных дверей	3	3150	-	9450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Цена поставщика	-Ригель	1	290	-	290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Цена поставщика	-Навесы	4	410	-	1640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Цена поставщика	-Отбойник дверной	1	470	-	470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0162-10-4	-Улучшенная масляная окраска дверей	21,92	136,5	0,07	2992	2	1298	0,38	8
				62,64	0,02	1373	-	94,5	-	-
		м2								
64	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических дверных решеток	2,04	169,75	0,04	346	-	229	0,74	2
				118,89	0,02	243	-	94,5	-	-
		м2								
65	Е0115-172-4	-Масляная окраска железных дверей	19,4	205,45	0,09	3986	2	2277	0,74	14
				124,2	0,02	2409	-	94,5	-	-
		м2								
66	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	4,72	352,5	25,51	1664	120	774	0,86	4
				142,88	8,91	674	42	108	0,04	-
		м2								
67	Е0110-87-3П РИМ	-Устройство откосов дверных из МДФ панелей	6,47	1996,42	17,66	12917	114	3174	2,67	17
				447,64	6,66	2896	43	108	0,03	-
		м2								
68	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка уголков ПХВ на откосы	9,24	99,63	0,41	921	4	120	0,08	1
				11,97	0,07	111	1	108	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	83215	629			55
	Тенге	9246	221			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	83215	-	-		-
Материалы -	Тенге	54290	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9466	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19050	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге			9680	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1452	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5574	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98469	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
Сметная заработная плата -	Тенге			-	10918	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			98469	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
Сметная заработная плата -	Тенге			-	10918	-		-
РАЗДЕЛ 4. Потолок								
69 Е0115-180-2-Огрунтовка потолков	66,15	56,98	2,06	3769	136	1813	0,18	12
м2		28,21	0,79	1866	52	94,5	-	-
70 Е0115-64-4 -Шпатлевка потолков	35,15	633,24	6,9	22258	242	5547	0,64	22
м2		164,4	2,61	5779	92	94,5	0,01	-
71 Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	122,73	184,23	2,91	22611	357	5949	0,3	37
		50,2	1,1	6161	135	94,5	0,01	1
м2								
72 Е0115-176-4-Проолифка потолков	30,15	108,38	-	3268	-	356	0,07	2
м2		12,48	-	376	-	94,5	-	-
73 Е0162-8-3 -Улучшенная масляная окраска потолков	30,15	220,71	0,1	6654	3	3150	0,7	21
		110,55	0,02	3333	1	94,5	-	-
м2								
74 Е0111-40-1 -Установка гардины ПХВ	9	125,78	0,2	1132	2	186	0,1	1
м		18,61	0,09	167	1	110,7	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			59692	741			95
	Тенге			17682	280			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59692	-	-		-
Материалы -	Тенге			26949	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	17962	-		-
Местные материалы -	Тенге			14320	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			17002	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2550	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4602	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81295	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20512	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			81295	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20512	-		-
РАЗДЕЛ 5. Пол								
75 Е0162-11-6 -Маслянная окраска полов	23,36	190,18	0,14	4442	3	1728	0,49	11

		м2		78,23	0,03	1827	1	94,5	-	-
76	E0162-11-6	-Маслянная окраска плинтусов деревянных	1,75	200,43	0,14	351	-	129	0,49	1
				78,23	0,03	137	-	94,5	-	-
		м2								
77	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	11,4	1092,35	6,13	12453	70	878	0,44	5
				67,28	2,31	767	26	110,7	0,01	-
		м2								
78	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	37,5	125,78	0,2	4717	8	776	0,1	4
				18,61	0,09	698	3	110,7	-	-
		м								
79	E0157-21-4	-Устройство керамической плитки пола	1,35	660,08	2,57	891	3	758	3,09	4
				507,51	-	685	-	110,7	-	-
		1м2								
80	E0109-40-1	-Установка порожка	11,65	27,71	0,53	323	6	240	0,15	2
		м		25,21	0,2	294	2	81	-	-
81	Цена поставщика	-Порог 0,9м	1	450	-	450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	Цена поставщика	-Порог лестничный 2,7м	5	1345	-	6725	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	30352	90		27
	Тенге	4408	33		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30029	-	-	-
Материалы -	Тенге	18463	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4145	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7175	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	193	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4270	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	640	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2058	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36356	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4785	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	323	-	-	-
Материалы -	Тенге	23	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	296	-	-
Накладные расходы -	Тенге	240	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	596	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	332	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	36953	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5117	-	-

РАЗДЕЛ 6. Стены

83	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки стен	3,1	538,23	33,79	1669	105	1152	2,27	7

		м2		387,65	5,62	1202	17	94,5	0,03	-
84	E0115-180-1-	Первичная огрунтовка стен	105,47	53,82	1,49	5676	157	2610	0,16	17
		м2		25,62	0,56	2702	59	94,5	-	-
85	E0115-64-3 -	Выравнивание стен штукатурными смесями	83,45	1115,13	6,86	93058	572	10905	0,52	44
				135,66	2,62	11321	219	94,5	0,01	1
		м2								
86	E0115-18-1 -	Облицовка поверхностей стен керамической плиткой	54,41	1572,84	2,63	85578	143	18810	2,15	117
				364,84	0,99	19851	54	94,5	-	-
		м2								
87	E0115-55-2 -	Декоративная штукатурка стен "Дождик"	105,1	811,38	3,72	85276	391	59982	2,94	309
				602,89	1,04	63363	109	94,5	0,04	4
		м2								
88	E0115-176-4-	Покрытие лаком камина Коэф.=2	9	173,4	-	1561	-	170	0,07	1
		м2		19,96	-	180	-	94,5	-	-
89	E0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	181,53	231,28	2,63	41984	477	12998	0,45	81
				74,78	0,99	13576	179	94,5	-	1
		м2								
90	E0115-176-4-	Проолифка стен	29,04	108,38	-	3147	-	342	0,07	2
		м2		12,48	-	362	-	94,5	-	-
91	E0115-168-5-	Масляная окраска стен	75,02	278,07	2,63	20861	197	10802	0,84	63
		м2		151,37	0,99	11356	74	94,5	-	-
92	E0109-40-1 -	Установка перфоуголков	7,05	27,71	0,53	195	4	145	0,15	1
		м		25,21	0,2	178	1	81	-	-
93	Цена поставщика	-Перфоуголок 3м	13	112	-	1456	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	E0113-16-6 -	Огрунтовка радиаторов грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,2	22,68	0,06	572	2	137	0,03	1
				6,68	0,03	168	1	81	-	-
		м2								
95	E0115-172-4-	Масляная окраска радиаторов, труб, количество окрасок 2	25,2	205,45	0,09	5177	2	2958	0,74	19
				124,2	0,02	3130	1	94,5	-	-
		м2								
96	E0117-1-6 -	Установка умывальников	1	7242,64	26,91	7243	27	472	2,24	2
		комплект		398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	-
97	E0117-2-3 -	Установка смесителей	1	2493,61	1,96	2494	2	167	0,81	1
		шт		144,9	-	145	-	115,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			355947	2078			665
			Тенге			127933	725			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346015	-	-		-
	Материалы -		Тенге			132978	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	127924	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1456	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			82324	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	120866	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18130	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28013	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	494894	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	727
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146054	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	195	-	-	-
Материалы -	Тенге	14	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	179	-	-
Накладные расходы -	Тенге	145	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	361	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	201	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9736	-	-	-
Материалы -	Тенге	9164	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	555	-	-
Накладные расходы -	Тенге	639	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	623	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10998	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	650	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	506252	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	732
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146905	-	-

РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение

98	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	12	113,54	73,85	1362	886	732	0,26	3
				39,69	28,1	476	337	90	0,15	2
			м							
99	Е0167-8-3	-Устройство скрытой электропроводки	1	2938,01	6,26	2938	6	2850	18,37	18
				2931,75	-	2932	-	97,2	0,01	-
			помещени							
100	С151601-366	-Провод 2х2,5	0,0712	45500	-	3240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
101	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	25	37,55	-	939	-	912	0,24	6
				37,55	-	939	-	97,2	-	-
			шт							
102	Цена поставщика	-Розетка штепсельная	12	225	-	2700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
103	Цена поставщика	-Выключатель	10	225	-	2250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
104	Цена поставщика	-Регулятор электрический	3	890	-	2670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
105	Ц0108-526-1	-Установка автоматического	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1

	выключателя 6А								
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
			шт							
106	Цена поставщика -Автомат 6А		1	135	-	135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
107	Е0121-17-18-Монтаж светильников		6	216,59	5,17	1300	31	1094	0,7	4
				185,47	2,05	1113	12	97,2	0,01	-
			шт							
108	С151701-46 -Светильник потолочный		6	2770	-	16620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
109	Е0121-17-6 -Монтаж люстр		1	339,71	89,2	340	89	235	1,17	1
				183,71	57,61	184	58	97,2	0,25	-
			шт							
110	Е0121-3-1 -Прокладка гофрошланга		12	40,46	-	486	-	353	0,19	2
				30,28	-	363	-	97,2	-	-
			м							
111	Цена поставщика -Гофрошланг		12	68	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
112	Цена поставщика -Система светодиодная RGB		1	43500	-	43500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
113	Е0167-15-7 -Монтаж точечных светильников		26	168,51	0,5	4381	13	4248	0,98	25
				168,01	0,09	4368	2	97,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			84177	1039			61
			Тенге			10602	412			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30744	-	-		-
	Материалы -		Тенге			606	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10200	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19860	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9910	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1486	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2439	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			43092	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11687	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53433	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	813	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52071	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			732	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	110	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3250	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	923	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			100508	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12610	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Пожарная сигнализация									
114	Ц0110-667-4-Прибор ПС на 4 луча		1	2221,32	4,32	2221	4	1897	11	11

		шт		2108	-	2108	-	90	-	-
115	Цена поставщика	-Прибор "ВЭРС-ПК4"	1	5250	-	5250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Цена поставщика	-Аккумулятор резервного питания 4,5 А/ч	1	1035	-	1035	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	14	460,22	4,32	6443	60	5506	2	28
				437	-	6118	-	90	-	-
		шт								
118	Цена поставщика	-Датчик дыма ИП-212-141	12	365	-	4380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	Цена поставщика	-Датчик тепловой ИП-103-5/1-А3	2	95	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	150	62,46	2,16	9369	324	6624	0,28	42
				48,8	0,27	7320	41	90	-	-
		м								
121	Цена поставщика	-Кабель КСПВ1х2х0,5	130	8	-	1040	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
122	Цена поставщика	-Кабель КСПВ1х4х0,5	20	15	-	300	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
123	Ц0108-396-5	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	50	374,9	313,2	18745	15660	6853	0,32	16
				54,9	89,37	2745	4468	95	0,52	26
		м								
124	Цена поставщика	-Кабель канал 15 на 10	50	37	-	1850	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
125	Ц0110-669-1	-Устройство сигнальное Маяк-12КП	2	2065,42	4,32	4131	9	3568	11	22
				1982	-	3964	-	90	-	-
		шт								
126	Цена поставщика	-Маяк-12КП	2	740	-	1480	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
127	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,5	-	154	-	130	1	1
				144	-	144	-	90	-	-
		шт								
128	Цена поставщика	-Извещатель ИПР-55	2	740	-	1480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	Цена поставщика	-Табло ВЫХОД	2	420	-	840	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стенах)	150	8,65	0,05	1298	8	1290	0,05	8
				8,6	-	1290	-	100	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		60206	16066			128
				Тенге		23689	4509			26
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		41063	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2606	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	26908	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		24578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		69579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		158
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	30595	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19143	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1290	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		17845	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1484	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		91238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		167
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32078	-		-

РАЗДЕЛ 9. Цоколь

131	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки стен	4,2	538,23	33,79	2261	142	1561	2,27	10
		м2		387,65	5,62	1628	24	94,5	0,03	-
132	Е0115-180-1	-Огрунтовка цоколя	27,25	53,82	1,49	1467	41	674	0,16	4
		м2		25,62	0,56	698	15	94,5	-	-
133	Е0115-64-3	-Выравнивание цоколя штукатурными смесями	25	1115,13	6,86	27878	172	3267	0,52	13
		м2		135,66	2,62	3392	65	94,5	0,01	-
134	Е0109-40-1	-Установка перфоуголков	50	27,71	0,53	1386	26	1029	0,15	7
		м		25,21	0,2	1260	10	81	-	-
135	Цена поставщика	-Перфоуголок 3м	17	112	-	1904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0115-176-4	-Проолифка цоколя	27,25	108,38	-	2953	-	321	0,07	2
		м2		12,48	-	340	-	94,5	-	-
137	Е0113-16-6	-Огрунтовка цоколя ГФ-21	27,25	22,68	0,06	618	2	148	0,03	1

м2		6,68	0,03	182	1	81	-	-
138 Е0115-168-5-Маслянная окраска цоколя	27,25	278,07	2,63	7578	72	3924	0,84	23
м2		151,37	0,99	4125	27	94,5	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			46044	453			60
	Тенге			11625	142			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44658	-	-		-
Материалы -	Тенге			9891	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	10497	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1904	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			22071	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			9895	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1484	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3273	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57826	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
Сметная заработная плата -	Тенге			-	11981	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1386	-	-		-
Материалы -	Тенге			99	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1270	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1029	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	154	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2560	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1425	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			60386	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13406	-		-

РАЗДЕЛ 10. Кровля

139 Е0110-14-1 -Установка стропил	0,1	6529,02	417,85	653	42	439	-	-
м3		3907,13	157,5	391	16	108	0,78	-
140 Е0158-23-5 -Смена обрешетки сплошным настилом из досок	42,12	243,13	14,21	10241	599	9253	1,38	58
		202,77	2,34	8541	99	107,1	0,03	1
м2								
141 Е0110-53-3 -Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	44,13	399,27	2,06	17620	91	1101	0,05	2
		22,36	0,75	987	33	108	-	-
м2								
142 Е0110-3-5 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	2,1	263,04	9,43	552	20	568	1,64	3
		246,85	3,57	518	8	108	0,02	-
м2								
143 Е0112-4-2 -Устройство примыканий	40	828,16	5,36	33127	215	3533	0,48	19

	наплавляеммым материалом "Ризолин"		80,48	2	3219	80	107,1	0,01	-
144	E0112-4-2 -Устройство примыканий наплавляеммым материалом "Рукан"	м 20	828,16	5,36	16563	107	1767	0,48	10
			80,48	2	1610	40	107,1	0,01	-
145	E0112-7-5 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м 42,12	1348,5	10,25	56799	432	14334	1,97	83
			313,89	3,85	13221	162	107,1	0,02	1
146	E0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /коньков,примыканий и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2 22,8	739,16	1,55	16853	35	4317	1,12	25
			176,21	0,59	4018	13	107,1	-	-
147	E0110-12-3 -Подшивка потолков и карниза панелями ПХВ	м2 32,5	798,97	5,6	25967	182	4379	0,77	25
			122,65	2,11	3986	69	108	0,01	-
148	E0156-26-1 -Установка уголков ПХВ	м2 20	99,63	0,41	1993	8	260	0,08	2
	Изм. и доп.вып.10	м	11,97	0,07	239	1	108	-	-
149	E0113-16-6 -Огрунтовка труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	22,68	0,06	68	-	16	0,03	-
			6,68	0,03	20	-	81	-	-
150	E0115-172-4-Масляная окраска труб, количество окрасок 2	м2 3	205,45	0,09	616	-	352	0,74	2
			124,2	0,02	373	-	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	181051	1731			230
	Тенге	37122	521			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181051	-	-		-
Материалы -	Тенге	142198	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37643	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40319	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6048	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13282	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	234652	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		253
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43690	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	234652	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		253
Сметная заработная плата -		Тенге		-	43690	-		-

РАЗДЕЛ 11. Прочие работы

151 Е0151-6-1 -Погрузо-разгрузочные работы	56	112,5	-	6300	-	5500	0,83	46
	м3	112,5	-	6300	-	87,3	-	-
152 Е0169-16-1 -Приготовление известкового раствора в построечных условиях	0,21	3185,16	802,41	669	169	475	17,53	4
		2382,75	128,25	500	27	90	0,78	-
153 Е0169-18-1 -Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	152,88	6,08	-	930	-	837	0,05	7
	м3	6,08	-	930	-	90	-	-
154 Е0169-18-2 -Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	152,88	3,02	-	462	-	416	0,02	3
	м2	3,02	-	462	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	8360	169			61
	Тенге	8192	27			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8360	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8219	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7227	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1084	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	935	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16522	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9303	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	16522	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9303	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	973664	25605			1668
	Тенге	296800	7445			44
Стоимость монтажных работ -	Тенге	72164	-	-		-
Материалы -	Тенге	3212	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37465	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19860	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34834	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5225	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6420	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	113418	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		225
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42690	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	888793	-	-		-

Материалы -	Тенге	387020	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	263462	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	111844	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	120023	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	253420	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38013	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68533	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1210746	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1612
Сметная заработная плата -	Тенге	-	301475	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2971	-	-	-
Материалы -	Тенге	136	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2764	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2239	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	336	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5523	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3100	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9736	-	-	-
Материалы -	Тенге	9164	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	555	-	-
Накладные расходы -	Тенге	639	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	623	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10998	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	650	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1340685	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1858
Сметная заработная плата -	Тенге	-	347916	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			973664,219
Накладные расходы			291132,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			75887,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1340684,4
Итого с затратами на выслугу лет	1340684,422 X 1 %	13406,844	1354091,3
Итого с затратами на доп. отпуска	1340684,422 X 0,4 %	5362,738	1359454
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1359454,004 X 2,234		3037020,2
Командировочные расходы			402025,00
Перевозка грузов			245000,00
Итого:			3684045,2
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3684045,2 X 2 %	73680,904	3757726,1

Итого 3757726,1

Стоимость работ договорная 3424000,0

Заказчик: Подрядчик: