Ал 115
ст. 180

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

Двор: ул. Достык, 10

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
12	17	148	22.05.2014	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**33 263 930**	**29 699 937**							**3 563 993**	**33 263 930**

ЗАКАЗЧИК:

Аким района "Есиль" г. Астаны_____**С. Мустафина**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К"_____**К.Б. Солсанов**

м.п.

Заказчик: ГУ "Акимат района "Есиль" г. Астана"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Благойстройство жилых кварталов и микрорайонов, ул. Достык 10

Акт
выполненных работ за июль месяц 2014 года
Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района "Есиль" на 2014 года
Двор: ул. Достык, 10

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		Демонтаж ограждений и преград								
1	Е0146-57-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических конструкций т	0,747	9605,08	755,83	7175	565	6064	46,62	35
				7897,50	220,50	5899	165	100	1,08	1
2	Е0146-34-2	Разборка бетонных преград м3	0,54	2430,59	1082,84	1313	585	988	8,27	4
				1347,75	481,50	728	260	100	1,95	1
3	С01031-А30-12	Погрузка материалов от разборки на мусор т	1,935	195,70	–	379	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т	1,935	157,63	157,63	305	305	61	–	–
				–	31,53	–	61	100	0,66	1
		Демонтаж бортовых камней								
5	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на В=10см с одной стороны бортового камня, Н=10см м3	1,18	408,11	169,61	482	200	381	1,55	2
				238,50	4,07	281	5	133	0,01	–
6	С01031-А26-1	Погрузка материала от разборки т	4,9796	27,10	–	135	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	4,9796	157,63	157,63	785	785	157	--	--
		т		--	31,53	--	157	100	0,66	3
8	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	211	79,88	--	16855	--	22417	0,57	119
		м		79,88	--	16855	--	133	--	--
9	С01031-А11-11	Погрузка изделий из бетона от разборки	22,788	152,80	--	3482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	22,788	157,63	157,63	3592	3592	718	--	--
		т		--	31,53	--	718	100	0,66	15
		Демонтаж поребрика								
11	Е0127-20-2	Разборка поребрика	118	79,88	--	9426	--	12536	0,57	67
		м		79,88	--	9426	--	133	--	--
12	С01031-А11-11	Погрузка изделий из бетона от разборки	4,1536	152,80	--	635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	4,1536	157,63	157,63	655	655	131	--	--
		т		--	31,53	--	131	100	0,66	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45217	6686			227
			Тенге			33189	1497			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45217				
		Материалы -	Тенге			711				
		Всего заработная плата -	Тенге				34686			
		Накладные расходы -	Тенге			43453				22
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6518			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93990				273
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				41204			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			93990				273
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				41204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	12,1	3,08	2,66	37	32	15	–	–
		м3		0,39	0,93	5	11	97	–	–
25	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик, Н=10см	3,39	2279,79	–	7728	–	2214	3,24	11
		м3		531,00	–	1800	–	123	–	–
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребрика сечением 80х200 мм	121	449,13	6,63	54345	802	17773	0,70	84
		м		108,68	1,76	13150	213	133	0,01	1
27	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	1,936	27400,00	–	53046	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			512403	14386			317
			Тенге			49516	3038			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512403				
		Материалы -	Тенге			6208				
		Всего заработная плата -	Тенге				52554			
		Местные материалы -	Тенге			440102				
		Накладные расходы -	Тенге			66706				33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10006			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			34747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613855				403
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62560			
		Сметная заработная плата -	Тенге			613855				403
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62560			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Восстановление дорожной одежды проездов /земля/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а/б марки II и-4см на 70% площади	35,6832	5303,40	150,08	189242	5355	7277	0,55	19
		т		97,20	56,13	3468	2003	133	0,20	7
29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,162	40097,59	339,59	6496	55	30	0,58	--
		т		--	140,94	--	23	133	0,58	--
30	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	540	567,12	13,29	306246	7175	5624	0,04	20
		м2		6,51	1,32	3515	713	133	--	3
31	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0102341	1171,00	1171,00	12	12	5	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	5	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			501996	12598			40
			Тенге			6984	2744			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501996				
		Материалы -	Тенге			13748				
		Всего заработная плата -	Тенге				9727			
		Местные материалы -	Тенге			468667				
		Накладные расходы -	Тенге			12936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			545828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11668			
		РАЗДЕЛ 4.Восстановление дорожной одежды проездов на эксплуатируемой кровле								
32	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а/б марки II и-5см на 80% площади	145,1872	5303,40	150,08	769986	21790	29608	0,55	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		97,20	56,13	14112	8149	133	0,20	29
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,4614	40097,59	339,59	18501	157	86	0,58	–
		т		–	140,94	–	65	133	0,58	–
34	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	1538	567,12	13,29	872235	20436	16017	0,04	58
		м2		6,51	1,32	10012	2030	133	–	7
35	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	3076	67,48	0,54	207557	1671	225	–	–
		м2		0,02	0,04	62	108	133	–	–
36	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0291482	1171,00	1171,00	34	34	14	–	–
		маш-ч		–	486,00	–	14	100	2,82	–
		Демонтаж брусчатого покрытия тротуаров и площадок								
37	Е0127-18-1	Разборка покрытий и оснований из брусчатки	78	298,24	37,24	23263	2905	28454	1,80	140
		м3		261,00	13,28	20358	1036	133	0,06	5
38	С01031-А11-11	Погрузка изделий из бетона от разборки	184,08	152,80	–	28127	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	184,08	157,63	157,63	29017	29017	5803	–	122
		т		–	31,53	–	5803	100	0,66	278
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1948720	76009			164
			Тенге			44544	17206			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1948720				
		Материалы -	Тенге			39423				
		Всего заработная плата -	Тенге				61750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				
	Местные материалы -		Тенге			1760616				
		Накладные расходы -	Тенге			80208				40
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12031			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			121736				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2150663				482
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73781			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2150663				482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73781			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.Устройство новых тротуаров из брусчатки на эксплуатируемой кровле								
40	Е0127-56-1	**Устройство оснований из щебня фракционного н=12см**	75,4	347,46	14,09	26198	1063	4290	0,24	18
		м2		38,03	4,75	2867	358	133	0,02	1
41	Е0127-56-2	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 17 см**	377	26,80	0,49	10103	185	473	0,01	2
		м2		0,83	0,11	313	42	133	--	--
42	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок / сеткой 5 Вр-1/100 /**	0,232232	5239,08	327,33	1217	76	491	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	439	29	105	0,60	--
43	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	75,4	198,50	15,94	14967	1202	3644	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2613	449	119	0,03	2
44	Е0112-17-2	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /до 50 мм/**	2639	8,20	0,14	21629	369	502	--	2
		м2		0,11	0,05	290	132	119	--	1
45	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой / нижний слой/**	75,4	42,86	18,33	3232	1382	2816	0,14	10
		м2		24,53	6,86	1850	517	119	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс	Техноэласт ЭПП м2	76,908	301,64 –	– –	23199 –	– –	– –	– –	– –
47	Прайс	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (ведро 16 кг) кг	18,4763964	145,81 –	– –	2694 –	– –	– –	– –	– –
48	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой / верхний слой/ м2	75,4	42,86 24,53	18,33 6,86	3232 1850	1382 517	2816 119	0,14 0,03	10 3
49	Прайс	Техноэласт ЭПП м2	76,908	301,64 –	– –	23199 –	– –	– –	– –	– –
50	Е0112-1-1	Устройство кровель из рулонных материалов на битумной мастике м2	75,4	30,42 25,88	4,54 1,71	2294 1951	342 129	2476 119	0,15 0,01	11 1
51	Прайс	Геотекстиль иглопробивной плотностью 300г/м2 м2	76,908	72,56 –	– –	5580 –	– –	– –	– –	– –
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	75,4	198,50 34,65	15,94 5,96	14967 2613	1202 449	3644 119	0,24 0,03	18 2
53	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 50мм/ м2	2639	8,20 0,11	0,14 0,05	21629 290	369 132	502 119	– –	2 1
54	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов м2	75,4	406,52 190,58	29,99 11,23	30651 14370	2261 847	18716 123	1,18 0,05	89 4
55	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/ м2	76,908	1382,10 –	– –	106294 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			311084 29445	9834 3602			185 18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311084				
		Материалы -	Тенге			1217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				33048			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160966				
		Местные материалы -	Тенге			109621				
		Накладные расходы -	Тенге			40371				20
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6056			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			21087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372542				223
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39103			
		Сметная заработная плата -	Тенге			372542				223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39103			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 6. Устройство гимнастической площадки с резиновым покрытием на эксплуатируемой кровле								
56	Е0127-56-1	**Устройство оснований из щебня фракционного н=12см**	98	347,46	14,09	34051	1381	5576	0,24	24
		м2		38,03	4,75	3727	466	133	0,02	2
57	Е0127-56-2	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять/исключать до 19 см**	686	26,80	0,49	18383	337	860	0,01	4
		м2		0,83	0,11	569	77	133	--	--
58	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок / сеткой 5 Вр-1/100 /**	0,30184	5239,08	327,33	1581	99	638	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	570	37	105	0,60	--
59	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	98	198,50	15,94	19453	1562	4736	0,24	24
		м2		34,65	5,96	3396	584	119	0,03	3
60	Е0112-17-2	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 50 мм/**	3430	8,20	0,14	28112	480	653	--	3
		м2		0,11	0,05	377	172	119	--	1
61	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой / нижний слой/**	98	42,86	18,33	4200	1796	3661	0,14	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,53	6,86	2404	672	119	0,03	3
62	Прайс	Техноэласт ЭПП	99,96	148,58	--	14852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (ведро 16 кг)	24,0144144	145,81	--	3502	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой / верхний слой/	98	42,86	18,33	4200	1796	3661	0,14	14
		м2		24,53	6,86	2404	672	119	0,03	3
65	Прайс	Техноэласт ЭПП	99,96	148,58	--	14852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0112-1-1	Устройство кровель из рулонных материалов на битумной мастике	98	30,42	4,54	2981	445	3218	0,15	14
		м2		25,88	1,71	2536	168	119	0,01	1
67	Прайс	Геостекстиль иглопробивной плотностью 300г/м2	99,96	72,56	--	7253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / сеткой 5 Вр-1/100 /	0,30184	5239,08	327,33	1581	99	638	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	570	37	105	0,60	--
69	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	98	198,50	15,94	19453	1562	4736	0,24	24
		м2		34,65	5,96	3396	584	119	0,03	3
70	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /до 50мм/	3430	8,20	0,14	28112	480	653	--	3
		м2		0,11	0,05	377	172	119	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11						
71	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой м2	98	587,00 6,51	13,29 1,32	57526 638	1302 129	1021 133	0,04 –	4 –
72	Е0111-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок м2	98	232,68 80,78	1,46 0,54	22803 7916	143 53	9802 123	0,43 –	42 –
73	Прайс	Покрытие для детских игровых площадок Мастерфайбр (тм) /с разметкой и комплектующими II 0,01/ м2	98	4077,18 –	– –	399564 –	– –	– –	– –	– –
		Демонтаж зеленой зоны								
74	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	27	408,11 238,50	169,61 4,07	11019 6440	4580 110	8711 133	1,55 0,01	42 –
75	С01031-А11-11	Погрузка изделий из бетона от разборки т	63,72	152,80 –	– –	9736 –	– –	– –	– –	– –
76	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т	63,72	157,63 –	157,63 31,53	10044 –	10044 2009	2009 100	– 0,66	42 217
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			713259 35321	26107 5942			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713259				
		Материалы -	Тенге			20370	41263			
		Всего заработная плата -	Тенге			440022				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181702				
		Местные материалы -	Тенге			50572				25
		Накладные расходы -	чел.-ч				7586			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			45830				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			809660				304
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				48849			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			809660				304
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				48849			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство детской игровой площадки с резиновым покрытием на эксплуатируемой кровле								
77	E0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	356	347,46	14,09	123695	5017	20256	0,24	87
		м2		38,03	4,75	13539	1692	133	0,02	7
78	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять/исключать до 18 см	2136	26,80	0,49	57240	1050	2678	0,01	12
		м2		0,83	0,11	1773	240	133	--	1
79	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / сеткой 5 Вр-1/100 /	1,09648	5239,08	327,33	5745	359	2318	11,60	13
		1т		1890,00	123,75	2072	136	105	0,60	1
80	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	356	198,50	15,94	70667	5675	17204	0,24	87
		м2		34,65	5,96	12335	2122	119	0,03	10
81	E0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 50 мм/	12460	8,20	0,14	102120	1744	2372	--	11
		м2		0,11	0,05	1371	623	119	--	4
82	E0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой / нижний слой/	356	42,86	18,33	15258	6525	13298	0,14	49
		м2		24,53	6,86	8733	2442	119	0,03	12
83	Прайс	Технэласт ЭПП	363,12	301,64	--	109532	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (ведро 16 кг)	87,236036	145,81	--	12720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой / верхний слой/	356	42,86	18,33	15258	6525	13298	0,14	49
		м2		24,53	6,86	8733	2442	119	0,03	12
86	Прайс	Технэласт ЭПП	363,12	301,64	–	109532	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0112-1-1	Устройство кровель из рулонных материалов на битумной мастике	356	30,42	4,54	10830	1616	11688	0,15	52
		м2		25,88	1,71	9213	609	119	0,01	3
88	Прайс	Геостекстиль иглопробивной плотностью 300г/м2	363,12	72,56	–	26348	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
89	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / сеткой 5 Вр-1/100 /	1,09648	5239,08	327,33	5745	359	2318	11,60	13
		1т		1890,00	123,75	2072	136	105	0,60	1
90	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	356	198,50	15,94	70667	5675	17204	0,24	87
		м2		34,65	5,96	12335	2122	119	0,03	10
91	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 50мм/	12460	8,20	0,14	102120	1744	2372	–	11
		м2		0,11	0,05	1371	623	119	–	4
92	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	356	587,00	13,29	208973	4730	3707	0,04	13
		м2		6,51	1,32	2318	470	133	–	2
93	Е0111-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок	356	232,68	1,46	82834	520	35608	0,43	153
		м2		80,78	0,54	28758	192	123	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Прайс	Покрытие для детских игровых площадок Мастерфайбр (тм) /с разметкой и комплектующими Н 0,01/ м2	356	3731,66	--	1328470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2457753	41540			636
			Тенге			104622	13848			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457753				
		Материалы -	Тенге			73998				
		Всего заработная плата -	Тенге				118470			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1586603				
		Местные материалы -	Тенге			650990				
		Накладные расходы -	Тенге			144324				72
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21649			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			156125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2758202				775
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140119			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2758202				775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140119			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 8. Озеленение								
		Газоны на на эксплуатируемой кровле								
95	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см м2	316	347,46	14,09	109797	4453	17980	0,24	77
				38,03	4,75	12017	1502	133	0,02	6
96	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять/исключать до 14 см м2	632	26,80	0,49	16936	311	792	0,01	3
				0,83	0,11	525	71	133	--	--
97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / сеткой 5 Вр-1/100 / 1т	0,97328	5239,08	327,33	5099	319	2058	11,60	11
				1890,00	123,75	1839	120	105	0,60	1
98	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	316	198,50	15,94	62727	5037	15271	0,24	77
				34,65	5,96	10949	1883	119	0,03	9
99	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /до 50 мм/	11060	8,20	0,14	90646	1548	2106	--	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,11	0,05	1217	553	119	–	3
100	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой / верхний слой/	316	42,86	18,33	13544	5792	11804	0,14	44
		м2		24,53	6,86	7751	2168	119	0,03	11
101	Прайс	Техноэласт ЭПП	322,32	301,64	–	97225	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
102	Прайс	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (ведро 16 кг)	77,4342342	145,81	–	11291	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой	316	42,86	18,33	13544	5792	11804	0,14	44
		м2		24,53	6,86	7751	2168	119	0,03	11
104	Прайс	Техноэласт ГРИН	322,32	434,67	–	140103	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
105	Е0112-1-1	Устройство кровель из рулонных материалов на битумной мастике	316	30,42	4,54	9613	1435	10375	0,15	46
		м2		25,88	1,71	8178	540	119	0,01	3
106	Прайс	Геотекстиль термообработанный плотностью 300г/м2	322,32	72,56	–	23388	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
107	Е0112-1-1	Устройство кровель из рулонных материалов на битумной мастике	316	30,42	4,54	9613	1435	10375	0,15	46
		м2		25,88	1,71	8178	540	119	0,01	3
108	Прайс	Профилированная мембрана PLANTER gEO	322,32	450,56	–	145226	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0112-1-1	Устройство кровель из рулонных материалов на битумной мастике	316	30,42	4,54	9613	1435	10375	0,15	46
		м2		25,88	1,71	8178	540	119	0,01	3
110	Прайс	Геостекстиль термообработанный плотностью 150г/м2	322,32	72,56	--	23388	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	316	244,28	--	77192	--	23757	0,40	126
		м2		58,28	--	18416	--	129	--	--
112	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	316	19,01	--	6007	--	3347	0,05	17
		м2		8,21	--	2594	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			864949	27557			547
			Тенге			87596	10086			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			864949				
	Материалы -		Тенге			3857				
	Всего заработная плата -		Тенге				97682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			440619				
	Местные материалы -		Тенге			305321				
		Накладные расходы -	Тенге			120044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата -	Тенге				115688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1044093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата -	Тенге				115688			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство ограждений								
		Ограждение Тип 1 /на эксплуатируемой кровле/								
113	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	168	77,20	0,50	12970	84	11611	0,46	77
		отверст		76,70	0,09	12886	15	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0672	172357,31	536,06	11582	36	3364	289,00	19
		1т		47475,00	202,50	3190	14	105	0,99	--
115	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стоек ограждения	0,149	4804,80	2285,57	716	341	316	10,29	2
		т		1737,45	617,13	259	92	90	2,34	--
116	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 51х3 мм	42	204,00	--	8568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,267	27935,09	9375,11	35394	11878	21081	91,00	115
		т		16380,00	2107,33	20753	2670	90	7,36	9
118	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	1,267	9850,48	1162,95	12481	1473	8513	46,60	59
		т		7357,50	108,00	9322	137	90	0,53	1
119	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	217	173,00	--	37541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм	0,595	44300,00	--	26359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	0,091	50600,00	--	4605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0	0,0035	40600,00	--	142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0875	46868,00	--	4101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	15,575	60,75	--	946	--	852	0,34	5
		м2		60,75	--	946	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,3	21,80	0,05	1358	3	327	0,03	2
		м2		5,81	0,02	362	1	90	–	–
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	124,6	20,36	0,02	2537	2	467	0,02	3
		м2		4,16	--	518	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			159298	13818			282
			Тенге			48237	2929			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64599				
		Материалы -	Тенге			11365				
		Всего заработная плата -	Тенге				17932			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35206				
		Накладные расходы -	Тенге			16620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2493			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20425			
		Стоимость металлромонтажных работ -	Тенге			48590				
		Материалы -	Тенге			4564				
		Всего заработная плата -	Тенге				33233			
		Накладные расходы -	Тенге			29910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4710				
		ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -	Тенге			83210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				37720			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46109				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2767				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			218177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				58145			
		РАЗДЕЛ 10.Устройство МАФ								
		Устройство новых МАФ на детской игровой площадке								
127	У1-9-6	Игровой комплекс, строительные работы	1	2302,91	91,91	2303	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	У1-9-7	Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	–
129	Прайс	Детский игровой комплекс (ДИК 2.10)	1	283248,36	–	283248	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
130	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	1	3994,89	38,72	3995	39	3571	23,00	23
		качели		3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	–
131	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	1	3994,89	38,72	3995	39	3571	23,00	23
		качели		3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	–
132	Прайс	Качели на металлических стойках двойные	1	68026,74	–	68027	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
133	У1-19-1	Качалки, строительные работы	3	1265,57	125,42	3797	376	4267	6,90	21
		качалка		1140,15	45,12	3420	135	120	0,22	1
134	Прайс	Качалка-балансир "Малая"	1	23585,11	–	23585	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
135	Прайс	Качалка на пружине "Машинка"	2	57756,39	–	115513	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
136	У1-18-10	Карусель, монтаж металлоконструкций	1	309,02	4,37	309	4	276	1,80	2
		карусель		304,65	1,87	305	2	90	0,01	–
137	Прайс	Карусель	1	62570,22	–	62570	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
138	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	742,95	295,80	743	296	573	2,70	3
		брусья		447,15	98,70	447	99	105	0,48	–
139	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	478,13	–	478	–	430	2,80	3
		брусья		478,13	–	478	–	90	–	–
140	Прайс	Брусья паралельные	1	12032,87	–	12033	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
141	У1-21-1	Паутина устройство	1	135,74	20,24	136	20	127	0,70	1
		комплекс		115,50	5,64	116	6	105	0,03	–
142	У1-21-2	Паутина устройство	1	3994,89	38,72	3995	39	3571	23,00	23
		комплекс		3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	–
143	Прайс	Паутина	1	82580,20	–	82580	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	У1-9-6	Домик, строительные работы	1	2302,91	91,91	2303	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
145	У1-9-7	Домик, монтаж металлоконструкций	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
146	Прайс	Домик	1	77008,63	--	77009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	У1-21-1	Шведская стенка с двумя турниками, строительные работы	1	135,74	20,24	136	20	127	0,70	1
		шт		115,50	5,64	116	6	105	0,03	--
148	У1-21-2	Шведская стенка с двумя турниками, монтаж металлоконструкций	1	3994,89	38,72	3995	39	3571	23,00	23
		шт		3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	--
149	Прайс	Шведская стенка с двумя турниками	1	25269,89	--	25270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство МАФ на площадке для отдыха								
150	У1-43-20	Лавочка со спинкой, строительные работы	9	1848,33	242,88	16635	2186	15811	9,70	87
		скамья		1605,45	67,68	14449	609	105	0,33	3
151	Прайс	Лавочка без спинки	9	15773,16	--	141958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	У1-49-1	Урна, строительные работы	9	1070,96	80,96	9639	729	9569	6,00	54
		урна		990,00	22,56	8910	203	105	0,11	1
153	Прайс	Урна	9	5528,38	--	49755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство уличных тренажеров на гимнастической площадке								
154	У1-9-8	Уличный тренажер, строительные работы	12	1153,85	61,55	13846	739	13941	6,60	79
		комплекс		1092,30	14,10	13108	169	105	0,07	1
155	У1-9-9	Уличный тренажер, монтаж металлоконструкций	12	2015,90	29,35	24191	352	21556	12,00	144
		комплекс		1986,55	9,35	23839	112	90	0,04	--
156	Прайс	Уличный тренажер "Шаговый"	1	172828,96	--	172829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс	Уличный тренажер "Жим ногами"	1	121880,09	--	121880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Прайс	Уличный тренажер "Жим от груди"	1	145526,36	--	145526	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Прайс	Уличный тренажер "Маятниковый" шт	1 шт	80504,99 --	-- --	80505 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	Прайс	Уличный тренажер "Тяга верхняя" шт	1 шт	152993,13 --	-- --	152993 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	Прайс	Уличный тренажер "Эллиптический" шт	1 шт	150121,82 --	-- --	150122 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162	Прайс	Уличный тренажер "Жим на брусьях" шт	1 шт	135403,89 --	-- --	135404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
163	Прайс	Уличный тренажер "Рычажная тяга" шт	1 шт	127360,78 --	-- --	127361 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164	Прайс	Уличный тренажер "Пресс двойной" шт	1 шт	146260,25 --	-- --	146260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
165	Прайс	Уличный тренажер "Бицепс" шт	1 шт	170516,02 --	-- --	170516 --	-- --	-- --	-- --	-- --
166	Прайс	Уличный тренажер "Твистер" шт	1 шт	98616,66 --	-- --	98617 --	-- --	-- --	-- --	-- --
167	Прайс	Уличный тренажер "Гребля" шт	1 шт	86305,64 --	-- --	86306 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2630238	5206			568
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95165	1476			7
		Всего заработная плата -	Тенге			2579404				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46259			
		Накладные расходы -	Тенге			2529867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			49105				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7366			25
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2786220				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				53625			302
		Всего заработная плата -	Тенге			50834				
		Накладные расходы -	Тенге				50382			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45343				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6802			23
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5771				
						101948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				57183			320
		Сметная заработная плата -	Тенге			2888168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				110808			622
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 11.Уборка территории								
168	П	**Расчистка территории подметательно-пакуумной машиной OPTIfAnT 70 IvECO (дорожная)**	10	2845,54	–	28455	–	–	–	–
		маш/час		–	–	–	–	–	–	–
169	П	**Уборка территории коммунально-уборочной машиной MERCEDES-BENZ UniMOg U 400 С поливомоечным оборудованием**	10	2957,74	–	29577	–	–	–	–
		маш/час		–	–	–	–	–	–	–
170	П	**Уборка тротуаров тротуарно-уборочная машина PONY PN-20**	10	3554,09	–	35541	–	–	–	–
		маш/час		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			93573	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93573				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93573				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			99188				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10238491	233742			3297
			Тенге			534619	62367			463
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10092958				
		Материалы -	Тенге			170898				
		Всего заработная плата -	Тенге				513371			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5286857				
		Местные материалы -	Тенге			3917018				
		Накладные расходы -	Тенге			624338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93651			312
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			643038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11360334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				607022			3589
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99424				
		Материалы -	Тенге			4564				
		Всего заработная плата -	Тенге				83615			

70710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			75253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11288			38
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			185158				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				94903			521
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2767				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11594367				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Затраты на врменные здания и сооружения 1,44%	Тенге				701925			4110
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			166 959				
		Затраты на производство работ в зимнее время, 2,2%	Тенге			11 761 326				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			258 749				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			117 613				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			47 045				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			12 184 732				
		Итого в текущих ценах 2013 года, МРП = 1852	Тенге			12 184 732				
		Налог, сборы обязательные платежи в бюджет, 2%	Тенге			29 117 586				
		Итого	Тенге			582 352				
		НДС, 12%	Тенге			29 699 937				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			3 563 993				
						33 263 930				

Заказчик:

Заместитель Акима района "Есиль" _____ Б. Ахметжанов

Руководитель ПТО района "Есиль" _____ К. Кусидинов

Руководитель ОБ район Есиль _____ Т. Шоданов

Гл. специалист ПТО Района "Есиль" _____ А. Махметов

Гл. специалист ПТО Района "Есиль" _____ А. Аяпова

Представитель технического надзора Заказчика
Директор ТОО "Санрем ПВ" _____ К.И. Кумпекеев

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ Солсанов К.Б.

Начальник ПТО ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ Усович Т.М.