Счет-фактура № 00000000462 от 31.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000134 от 31 Июля 2014 г.

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120540007940,

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ

БИН и адрес покупателя: БИН: 120540007940,

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акц
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова	усл.	1	269 950 013,39	269 950 013,39	12%	32 394 001,61	302 344 015,00	
Всего по счету:					**269 950 013,39**		**32 394 001,61**	**302 344 015,00**	

Руководитель организации Сарибекян Г. Л. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщи**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М. Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Соглашение	21.09.2012г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012-2013г.	Стоимость оборудова-ния 2012-2013г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012-2013г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	269 950 013						32 394 002	**302 344 015**
в том числе за отчетный месяц:		269 950 013	110 735 094	264 656 875		5 293 138	32 394 002	**302 344 015**

Заказчик:
Директор
Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» _____ Есенбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ** — **120540007940**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000134	31.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова		усл.	1	302 344 015,00	302 344 015,00	32 394 001,61	302 344 015,00
			Итого	1	x	302 344 015,00	32 394 001,61	302 344 015,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / Е. Есенбаев / Е.Есенбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Счет-фактура № 00000000462 от 31.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.+соглашение от 21.09.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000134 от 31 Июля 2014 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120540007940, (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 120540007940, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова	усл.	1	269 950 013,39	269 950 013,39	12%	32 394 001,61	302 344 015,00		
Всего по счету:					**269 950 013,39**		**32 394 001,61**	**302 344 015,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ,** — **120540007940**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.+соглашение от 21.09.12г.

Номер документа	Дата составления
00000000134	**31.07.2014**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова			усл.	1	302 344 015,00	302 344 015,00
				Итого	**1**	**x**	**302 344 015,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2014

М.П.

М.П.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Акт №1

выполненных работ за июль 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 1-2-4 Общестроительные работы проектируемого здания мечети

Раздел 11 Утепление и отделка куполов

11.4 Отделка куполов

105	99-1-1ООО "Воз	Кровельные карты размером 0,5х667х1000 мм	422	4850,2		2046784				
		шт								
106	99-1-1ООО "Воз	Кровельные костыли	15,49	323,52		97056				
		кг								
108	99-1-1ООО "Воз	Навершие Н=2,24 м с полумесяцем 500 мм и шарами 400 мм и 110 мм из нержавеющей стали с нитрид титановым покрытием	1	1313598,33		1313598				
		шт								
109	99-1-1ООО "Воз	Навершие Н=5,1 м с полумесяцем 1000 мм и шарами 850 мм, 300 мм и 110 мм из нержавеющей стали с нитрид титановым покрытием	1	1758200,84		1758201				

		шт								
110	99-1-1ООО "Воз	Навершие Н=2,4 м с полумесяцем 500 мм и шарами 400 мм и 110 мм из нержавеющей стали с нитрид титановым покрытием	1	1455062,8		1455063				
		шт								
111	99-1-1ООО "Воз	Пешка на центральный купол	1	404184,1		404184				
		шт								
112	99-1-1ООО "Воз	Пешка на малый купол	1	131359,83		131360				
		шт								
		Всего по разделу, тенге				**7 541 054**				

Раздел 12 Примыкание стен к существующей мечети

113	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	87	1596,81	372,83	138922	32436	75302	3,72	324
		м3 кладки		594	139,5	51678	12137	118	0,68	59
114	30-4-7	Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) марки 50	80,04	7966,5		637639				
		м3								
		Всего по разделу, тенге				**902975**				
		Сметная заработная плата, тенге				75110				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				421				

Раздел 13 Лестницы

13.1 Лестница в осях 9-10/Д-Е

115	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	6,4	12160,91	241,1	77830	1543	9231	8,06	52
		м3		1282,5	91,08	8208	583	105	0,4448	3
116	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1	41200		4120				
		т								
117	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,041	71100		2915				
		т								
118	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,952	64500		61404				
		т								

13.2 Лестница в осях 2-4/К-Л

119	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	17	12160,91	241,1	206735	4099	24519	8,06	137
		м3		1282,5	91,08	21803	1548	105	0,4448	8
120	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,139	41200		5727				
		т								
121	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,116	71100		8248				
		т								
122	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,147	64500		138482				
		т								

13.3 Лестница в осях 8-11/В-Д

123	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	15	12160,91	241,1	182414	3617	21634	8,06	121
		м3		1282,5	91,08	19238	1366	105	0,4448	7
124	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,104	41200		4285				
		т								
125	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,088	71100		6257				
		т								
126	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,951	64500		125840				
		т								
		Всего по разделу, тенге				**932419**				
		Сметная заработная плата, тенге				61054				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				356				

<u>Раздел 14 Перегородки</u>

14.1 Первый этаж

127	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	110,29	438,19	34,73	48328	3830	30975	1,43	158
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	24815	1435	118	0,0635	7

128	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125	5,559	21100		117295				
		1000шт								

14.2 Второй этаж

129	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	73,196	438,19	34,73	32074	2542	20557	1,43	105
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	16469	952	118	0,0635	5
130	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125	3,689	21100		77838				
		1000шт								
		Всего по разделу, тенге				**346691**				
		Сметная заработная плата, тенге				51401				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				301				

Раздел 15 Монтаж перемычек

15.1 Первый этаж

131	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	103,01	66,43	618	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
132	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,079	24000		1896				
		м3								

15.2 Второй этаж

133	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	103,01	66,43	515	332	333	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
134	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,07	24000		1680				
		м3								
		Всего по разделу, тенге				**5769**				
		Сметная заработная плата, тенге				634				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Раздел 16 Проемы

16.1 Витражи

135	Е9-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; т.ч. п.3.6: ктрр2=1,03; кзпр2=1,03;	426,7	1087,35	202,92	463972	86586	352520	4,31673	1842
		м2		866,75	51,2	369842	21847	90	0,1729	74
136	99-1-1Прайс	Стоимость витражей и оконных блоков из аллюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	426,7	20105,72		8579111				
		м2								
	16.2 Двери									
137	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	289,11	323,78	83,13	93608	24034	58284	0,801	232
		м2 проемов		138,83	29,17	40137	8433	120	0,1169	34
138	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	26,25	634,99	31,85	16668	836	6390	1,15	30
		м2 проемов		190,8	12,04	5009	316	120	0,0587	2
139	99-2-1Прайс-лис	Блоки дверные (без обклада, сосна) ДГ21-10П, ДГ21-7П,ДГ21-9П, ДГ21-8П , ДГ21-15П, ДГ24-15П, ДГ24-14П	55,59	7827,63		435138				
		м2								
140	99-2-2Прайс-лис	Блоки дверные (ЛДСП, сосна) ДГ21-10П,ДГ21-7П	7,77	5657,5		43959				
		м2								
141	99-2-3Прайс-лис	Блоки дверные (ясень) ДГ24-15П	36	54736,63		1970519				
		м2								
142	99-2-4Прайс-лис	Блоки дверные (с обкладом, сосна) ДГ24-15П	21,6	17415,2		376168				
		м2								
143	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
144	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	27	1500		40500				
		комплект								
145	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
		комплект								
146	99-1-1прайс	Доборные элементы сосна	0,94	7034,15		6612				
		м2								

147	99-1-1прайс	Доборные элементы ясень		7,56	14548,34		109985			
			м2							
148	99-1-1прайс	Наличник 100х20 с орнаментом (ясень)		39	1906,01		74334			
			м							
149	99-1-1прайс	Портал 700х20 с орнаментом (ясень)		3	21409,52		64229			
			м							
150	99-1-1прайс	Наличник 70х10		87,5	166,24		14546			
			м							
151	99-1-1прайс	Наличник резной 100х20 сосна		110	888		97680			
			м							
	16.3 Декоративная ниша									
152	99-1-1	Декоративная ниша		1	33106,7		33107			
			шт							
		Всего по разделу, тенге					**13630741**			
		Сметная заработная плата, тенге					508163			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					2423			
	Раздел 17 Полы									
	17.1 Тип 1									
153	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		890	194,65	9,95	173239	8856	61238	0,356	317
			м2 стяжки		52,2	3,74	46458	3329	123	0,0182	16
154	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		1780	29,66	0,67	52795	1193	1926	0,0044	8
			м2 стяжки		0,63	0,25	1121	445	123	0,0012	2
155	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		890	323,65	18,42	288049	16394	101655	0,416	370
			м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	76496	6150	123	0,0337	30
156	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		890	215,39	9,05	191697	8055	59388	0,251	223
			м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	45257	3026	123	0,0165	15
157	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий		890	266,09	2,58	236820	2296	57472	0,322	287
			м2 пола		51,53	0,97	45862	863	123	0,0047	4
158	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм		890	1905,05	11,03	1695495	9817	108726	0,601	535

	м2 покрытия								
			95,18	4,14	84710	3685	123	0,0202	18
159 Е11-36-3	Устройство ковровых покрытий 1 категории	890	2009,13	4,65	1788126	4139	80965	0,4717	420
	м2 покрытия								
			72,23	1,73	64285	1540	123	0,0085	8
160 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	142	12,88	0,46	1829	65	2135	0,0765	11
	м плинтусов								
			12,04	0,18	1710	26	123	0,0008	–
161 99-1-1прайс	Плинтус 110 сосна	142	579,05		82225				
	м								
17.2 Тип 2									
162 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	420,88	194,65	9,95	81924	4188	28959	0,356	150
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	21970	1574	123	0,0182	8
163 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2525,28	29,66	0,67	74900	1692	2733	0,0044	11
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1591	631	123	0,0012	3
164 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	420,88	1950,96	30,36	821120	12778	72636	0,801	337
	м2 покрытия								
			132,85	7,46	55914	3140	123	0,038	16
17.3 Тип 3									
165 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	365,66	194,65	9,95	71176	3638	25160	0,356	130
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	19087	1368	123	0,0182	7
166 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	731,32	29,66	0,67	21691	490	792	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	461	183	123	0,0012	1
167 Е11-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на 1 м2	365,66	572,73	16,29	209424	5957	181862	2,22	812
	м2 покрытия								
			398,25	6,1	145624	2231	123	0,0298	11
168 30-11-30	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 30 мм	365,66	9860		3605408				
	м2								
17.4 Тип 4									

169 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	75,37	323,65	18,42	24394	1388	8609	0,416	31
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6478	521	123	0,0337	3
170 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	75,37	215,39	9,05	16234	682	5029	0,251	19
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3833	256	123	0,0165	1
171 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	75,37	1950,96	30,36	147044	2288	13007	0,801	60
	м2 покрытия		132,85	7,46	10013	562	123	0,038	3
17.5 Тип 5									
172 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	88,93	323,65	18,42	28782	1638	10159	0,416	37
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	7644	615	123	0,0337	3
173 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	88,93	215,39	9,05	19155	805	5934	0,251	22
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	4522	302	123	0,0165	1
174 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	88,93	194,65	9,95	17310	885	6119	0,356	32
	м2 стяжки		52,2	3,74	4642	333	123	0,0182	2
175 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	533,58	29,66	0,67	15826	357	577	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	336	133	123	0,0012	1
176 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	72,51	137,96	0,32	10003	23	3723	0,236	17
	м плинтусов		41,63	0,11	3019	8	123	0,0006	–
17.6 Тип 6									
177 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	157,7	194,65	9,95	30696	1569	10851	0,356	56
	м2 стяжки		52,2	3,74	8232	590	123	0,0182	3

178 Е15-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами в зданиях с повышенными требованиями к отделке	157,7	3908,5	683,33	616370	107761	494837	13	2050
	м2 облицовки		2587,5	400,91	408049	63224	105	1,9576	309
179 30-11-30	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 30 мм	157,7	9860		1554922				
	м2								
17.7 Тип 8									
180 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	104,92	323,65	18,42	33957	1933	11984	0,416	44
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	9018	725	123	0,0337	4
181 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	104,92	215,39	9,05	22599	950	7001	0,251	26
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	5335	357	123	0,0165	2
182 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	104,92	8789,73	4,93	922218	517	3883	0,186	20
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	3069	194	119	0,009	1
183 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	104,92	215,37	13,43	22597	1409	7445	0,366	38
	м2 стяжки		52,65	5,04	5524	529	123	0,0246	3
184 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	629,52	33,85	0,67	21309	422	681	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	397	157	123	0,0012	1
185 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,92	194,65	9,95	20423	1044	7219	0,356	37
	м2 стяжки		52,2	3,74	5477	392	123	0,0182	2
186 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	419,68	29,66	0,67	12448	281	454	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	264	105	123	0,0012	1
187 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	104,92	1950,96	30,36	204695	3185	18108	0,801	84
	м2 покрытия		132,85	7,46	13939	783	123	0,038	4

17.8 Тип 9

188	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	110,15	48,53	5,55	5346	611	6103	0,258	28
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	4734	228	123	0,0102	1
189	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,16963	5239,08	327,33	889	56	359	11,6	2
		т		1890	123,75	321	21	105	0,6	–
190	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	110,15	194,65	9,95	21441	1096	7579	0,356	39
		м2 стяжки		52,2	3,74	5750	412	123	0,0182	2
191	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	440,6	29,66	0,67	13068	295	477	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	278	110	123	0,0012	1

17.9 Тип 10

192	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	83,81	194,65	9,95	16314	834	5766	0,356	30
		м2 стяжки		52,2	3,74	4375	313	123	0,0182	2
193	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167,62	29,66	0,67	4972	112	182	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	106	42	123	0,0012	–
194	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	83,81	323,65	18,42	27125	1544	9572	0,416	35
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	7203	579	123	0,0337	3
195	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	83,81	215,39	9,05	18052	758	5593	0,251	21
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	4262	285	123	0,0165	1
196	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	83,81	266,09	2,58	22301	216	5412	0,322	27
		м2 пола		51,53	0,97	4319	81	123	0,0047	–
197	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	83,81	1905,05	11,03	159662	924	10239	0,601	50
		м2 покрытия		95,18	4,14	7977	347	123	0,0202	2
198	Е11-34-3	Устройство покрытий из паркета штучного	83,81	2027,12	7,09	169893	594	17833	1,03	86
		м2 покрытия								

				170,33	2,66	14275	223	123	0,013	1
199	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	51,5	12,88	0,46	663	24	774	0,0765	4
		м плинтусов		12,04	0,18	620	9	123	0,0008	–
200	99-1-1прайс	Плинтус 110 сосна	51,5	579,05		29821				
		м								
		Всего по разделу, тенге				**16003459**				
		Сметная заработная плата, тенге				1485857				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7751				

Раздел 18 Отделочные работы ниже отм. 0.00

18.1 Стены

201	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1687,43	432,18	4,55	729273	7678	395910	1,17	1974
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	375116	1941	105	0,0526	89
202	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1687,43	377,98	3,43	637815	5788	132956	0,4552	768
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	124414	2211	105	0,0063	11
203	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	87,93	240,17	92,82	21118	8162	11930	0,59	52
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	8863	3067	100	0,17	15
204	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	4,52839	5520		24997				
		м3								
205	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	87,93	975,42	4,92	85769	433	17996	1,15	101
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	16975	164	105	0,0091	1
206	Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1165,03	372,09	2,33	433496	2715	137594	0,625	728
		м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,88	130017	1025	105	0,0043	5

207 Е15-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	522,4	1559,01	2,1	814427	1097	191730	2,08	1087
	м2 поверхности облицовки		348,75	0,79	182187	413	105	0,0039	2
18.2 Потолок									
208 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	531,6	933,37	2,86	496179	1520	157954	1,63	867
	м2		282,04	0,94	149932	500	105	0,0046	2
209 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	687,13	456,81	3,94	313888	2707	74746	0,5535	380
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	70163	1024	105	0,00729	5
210 Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	598,2	413,8	2,81	247535	1681	91396	0,813	486
	м2 окрашиваемой поверхности		144,45	1,06	86410	634	105	0,0052	3
211 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	88,93	240,17	92,82	21358	8254	12066	0,59	52
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	8964	3102	100	0,17	15
212 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	3,5572	5520		19636				
	м3								
213 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	88,93	1005,33	4,92	89404	438	20386	1,28	114
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	19249	166	105	0,0091	1
	Всего по разделу, тенге				**5490333**				
	Сметная заработная плата, тенге				1373237				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7380				

Раздел 19 Отделочные работы выше отм. 0.00

19.1 1 этаж

214 Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1472	432,18	4,55	636169	6698	345365	1,17	1722
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	327226	1693	105	0,0526	77
215 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1472	377,98	3,43	556387	5049	115982	0,4552	670
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	108531	1928	105	0,0063	9
216 Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1435,2	372,09	2,33	534024	3344	169503	0,625	897
	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,88	160168	1263	105	0,0043	6
217 Е15-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	36,8	1559,01	2,1	57372	77	13506	2,08	77
	м2 поверхности облицовки		348,75	0,79	12834	29	105	0,0039	–
218 Е15-5-6	Облицовка стен полированными плитами из мрамора или травертина толщиной 25 мм при расходе до 2 шт на м2	110,52	1248,19	7,26	137950	802	123038	5,5	608
	м2 поверхности облицовки		1057,5	2,75	116875	304	105	0,0134	1
219 30-11-229	Плиты из мрамора пиленые полированные, длина 500-1500 мм, ширина 200-500 мм, толщина 20 мм	110,52	6880		760378				
	м2								
220 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	480,63	933,37	2,86	448606	1375	142809	1,63	783
	м2		282,04	0,94	135557	452	105	0,0046	2
221 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	480,63	456,81	3,94	219557	1894	52283	0,5535	266
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	49077	716	105	0,00729	4
222 Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	480,63	413,8	2,81	198885	1351	73433	0,813	391
	м2 окрашиваемой поверхности		144,45	1,06	69427	509	105	0,0052	2

223	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1380,9154	125,15	0,62	172822	856	112565	0,434	599
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	95076	318	118	0,0011	2
19.2 2 этаж										
224	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1299,04	432,18	4,55	561419	5911	304785	1,17	1520
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	288777	1494	105	0,0526	68
225	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1299,04	377,98	3,43	491011	4456	102354	0,4552	591
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	95778	1702	105	0,0063	8
226	Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1299,04	372,09	2,33	483360	3027	153422	0,625	812
		м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,88	144973	1143	105	0,0043	6
227	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	727,79	933,37	2,86	679297	2081	216248	1,63	1186
		м2		282,04	0,94	205266	684	105	0,0046	3
228	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	753,91	456,81	3,94	344394	2970	82010	0,5535	417
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	76982	1123	105	0,00729	5
229	Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	753,91	413,8	2,81	311968	2118	115186	0,813	613
		м2 окрашиваемой поверхности		144,45	1,06	108902	799	105	0,0052	4
230	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1230,19	125,15	0,62	153958	763	100279	0,434	534
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	84699	283	118	0,0011	1
19.3 Отделка колонн										

231	E15-25-17	Облицовка колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм при расходе до 6 шт на м2 в зданиях с повышенными требованиями к отделке	147	4361,8	225,24	641185	33110	582841	18,8	2764
		м2 поверхности облицовки		3645	131,1	535815	19272	105	0,6401	94
232	30-11-231	Плиты из мрамора пиленые полированные, длина 500-1500 мм, ширина 200-500 мм, толщина 30 мм	147	7890		1159830				
		м2								
233	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	180	436,18	3,43	78512	617	14182	0,4552	82
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	13271	236	105	0,0063	1
234	E15-55-3	Высококачественная штукатурка по камню гладких колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) декоративным раствором	180	1199,99	1,88	215998	338	225519	5,1	918
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1192,5	0,72	214650	130	105	0,0035	1
235	30-2-41	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем	12,6	14000		176400				
		м3								
		Всего по разделу, тенге				**12788680**				
		Сметная заработная плата, тенге				3334759				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				17267				

Раздел 20 Художественные гипсовые изделия

20.1 Стоимость и работа

236	E15-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм	304,56	44,88	0,62	13669	189	14112	0,26	79
		м деталей		43,88	0,25	13364	76	105	0,0012	–
237	7-2-77	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 26-50 см	170,8	2470		421876				
		м								

238 7-2-74	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 6-10 см *м*	89,8	1200		107760				
239 7-2-77	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 26-50 см *м*	43,96	2470		108581				
240 7-1-23	Межоконные вставки гипсовые с легким и сложным рисунком, 500x900 *шт*	18	6840		123120				
241 Е15-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм *м деталей*	346,84	44,88	0,62	15566	215	16071	0,26	90
			43,88	0,25	15219	87	105	0,0012	–
242 7-2-77	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 26-50 см *м*	304,6	2470		752362				
243 7-2-74	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 6-10 см *м*	42,24	1200		50688				
244 7-2-43	Капитель цементная коринфская сборная высотой 126-200 см *шт*	10	24900		249000				
245 Е15-102-3	Установка гипсовых розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных) простого, среднего и сложного рисунков диаметром до 750 мм *деталь*	10	351,88	5,38	3519	54	3473	1,97	20
			328,5	2,25	3285	23	105	0,01	–
246 7-1-97	Розетка гипсовая потолочная круглая среднего и сложного рисунка диаметром 350К=2,000; *шт*	16	4350		69600				
247 7-1-97	Розетка гипсовая потолочная круглая среднего и сложного рисунка диаметром 900К=6,000; *шт*	12	4350		52200				
248 7-2-42	Декоративная ставка никахная, 1500x800 *шт*	10	15100		151000				

249	7-2-78	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, 2100х2500	9,2	3180		29256			
		м							
		Всего по разделу, тенге				**2312764**			
		Сметная заработная плата, тенге				37102			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				206			
	Раздел 21 Наружная отделка								
250	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1085,67	240,17	92,82	260745	100772	147304	0,59	641
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	109436	37868	100	0,17	185
251	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	151,994	5520		839007			
		м3							
252	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	271,42	2522,66	337,41	684700	91580	286807	4,76	1292
		м3 кладки		769,5	126	208858	34199	118	0,62	168
253	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	104,225	15900		1657178			
		1000шт							
254	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,344	72779,65	422,15	243375	1412	33205	56,4	189
		т металлических изделий		8257,5	157,5	27613	527	118	0,77	3
255	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	843,7	125,15	0,62	105589	523	68774	0,434	366
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	58089	194	118	0,0011	1
256	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,912	93997,62	304,24	85726	277	31782	198	181
		т		33075	114,75	30164	105	105	0,56	1
	21.2 Фасад									
257	Е15-24-4	Облицовка стен мраморными полированными плитами толщиной до 30 мм при расходе до 6 шт на м2 в зданиях с повышенными требованиями к отделке	1033,437	3213,27	448,28	3320712	463269	2775220	12	23492
		м2 поверхности облицовки		2295	262,55	2371738	271329	105	1,282	2510

258	30-11-277	Плиты и детали из мрамора цельные пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 260-400 мм, толщина 25-90 мм	1957,6988	16100	31518951
		м2			
259	99-1-3Прайс	Клей усиленный USTA-140, серый, 25 кг	19576,988	28,02	548547
		кг			

Всего по разделу, тенге	**45 164 082**
Сметная заработная плата, тенге	10207408
Нормативная трудоемкость, чел-ч	50278

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**105 118 967**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	1 892 141
ИТОГО:	107 011 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2 225 831
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 070 111
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	428 044
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**110 735 094**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**264 656 875**
Налог (2 %)	5 293 138
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**269 950 013**
НДС (12 %)	32 394 002
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**302 344 015**

Заказчик
Директор Общественного
Фонда «Ғасыр Нұры» _____ **Е.К.Есенбаев**

Подрядчик
ТОО «Интерстиль» _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор
Инженер АО «Национальный
центр Курылыс Консалтинг» _____ **Н.А.Жунусов**

Технадзор от Заказчика:
Общественный
Фонд «Ғасыр Нұры» _____ **М.Биданов**