Счет-фактура № 00000000352 от 25.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №031/ИНТ от 06.06.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000106 от 25 Июня 2014 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120540007940, (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 120540007940, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова	усл.	1	89 285 714,29	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000,00		
Всего по счету:					**89 285 714,29**		**10 714 285,71**	**100 000 000,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М. Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

«ИНТЕРСТИЛЬ» ЖШС

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Соглашение	21.09.2012г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012-2013г.	Стоимость оборудования 2012-2013г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012-2013г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	89 285 715						10 714 285	**100 000 000**
в том числе за отчетный месяц:		89 285 715	30 554 120	87 535 014		1 750 701	10 714 285	**100 000 000**

Заказчик:
Директор
Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» Есенбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ** — **120540007940**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000106	**25.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова		усл.	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71	100 000 000,00
			Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / Е.Есеов / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ЗАКАЗЧИК: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство мечети в г. Актобе.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-1 Демонтажные работы. Подготовительные работы.										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0133-253-3	-Демонтаж стальных опор ограждения	33	716,75	543,5	23653	17936	10993	1,03	34
				173,25	144	5717	4752	105	0,5	17
		опора								
2	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	19	3714,23	2438,48	70570	46331	39967	7,78	148
				1275,75	950,21	24239	18054	94,5	5,22	99
		м3								
3	Е0146-34-1	-Разборка бутовых фундаментов	100,8	1821,64	680,89	183621	68634	140843	7,2	726
				1140,75	256,5	114988	25855	100	1,26	127
		м3								
4	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	13,2	3714,23	2438,48	49028	32188	27767	7,78	103
				1275,75	950,21	16840	12543	94,5	5,22	69
		м3								
5	Е0153-2-1	-Разборка кладки стен входного тамбура существующей мечети	8,25	4899,14	1880,99	40418	15518	31158	21,24	175
				3018,15	538,09	24900	4439	106,2	2,91	24
		м3								
6	Е0153-2-1	-Разборка кладки стен и облицовки из керамического кирпича	82,5	4899,14	1880,99	404179	155182	311580	21,24	1752
				3018,15	538,09	248997	44392	106,2	2,91	240
		м3								

7	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	175	4899,14	1880,99	857350	329173	660927	21,24	3717
				3018,15	538,09	528176	94166	106,2	2,91	509
		м3								
8	Е0146-38-1	-Разборка оштукатуренных деревянных щитовых перегородок	170	77,52	22,87	13178	3888	10759	0,39	67
				54,65	8,64	9291	1469	100	0,04	7
		м2								
9	Е0157-2-1	-Разборка деревянных полов	100	51,33	4,89	5133	489	5233	0,34	34
				46,44	0,83	4644	83	110,7	0,01	1
		1м2								
10	Е0146-42-1	-Разборка бетонных стяжек	100	51,1	-	5110	-	5110	0,3	30
				51,1	-	5110	-	100	-	-
		м2								
11	Е0146-35-2	-Разборка монолитных железобетонных перекрытий	12,54	3437,46	1725,21	43106	21634	29654	10,48	131
				1712,25	652,5	21472	8182	100	3,18	40
		м3								
12	Е0154-1-1	-Разборка деревянных перекрытий	9	332,55	54,11	2993	487	2795	1,94	17
				278,44	9,09	2506	82	108	0,06	1
		м2								
13	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	390	48,37	4,36	18864	1700	18667	0,29	112
				44,01	0,68	17164	265	107,1	0,01	2
		м2								
14	С010333-А20-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	640	139,8	-	89472	-	17894	0,59	376
				27,96	-	17894	-	100	-	-
		т								
15	Е0111-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж тротуарной бетонной плитки	394	108,9	14,88	42907	5864	48108	0,57	224
				93,69	5,58	36914	2198	123	0,03	11
		м2								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге -3403699 - - -

2-1 Общестроительные работы.

ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы ниже отм. 0.000

РАЗДЕЛ 1. Усиление стен и фундаментов существующего здания мечети

1	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	328,5	481,5	-	158173	-	178735	2,78	913
				481,5	-	158173	-	113	-	-
		м3								
2	Е010333-А10-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	153	95,5	95,5	14612	14612	2922	-	-

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2		-	19,1	-	2922	100	0,4	61
3	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	т 238,5	134,1 --- 134,1	- --- -	31983 --- 31983	- --- -	36141 --- 113	0,97 --- -	232 --- -
4	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 238,5	21,55 --- 17,03	4,52 --- -	5139 --- 4062	1077 --- -	3940 --- 97	0,11 --- -	26 --- -
5	E0146-26-1 -	Сверление в бутобетонных стенах горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм	м3 608	175,98 --- 85,05	88,16 --- 52,04	106999 --- 51710	53599 --- 31640	83351 --- 100	0,45 --- 0,08	275 --- 50
6	E0146-26-17-	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст. 42560	2,88 --- 1,35	1,4 --- 0,83	122551 --- 57456	59629 --- 35199	92655 --- 100	0,01 --- -	306 --- 55
7	E0111-15-7 -	Зачистка бетонных поверхностей стальными щетками	отверст. 99	127,03 --- 115,2	9,83 --- 3,69	12576 --- 11405	973 --- 365	14477 --- 123	0,69 --- 0,02	68 --- 2
8	E0106-1-22 -	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В30	м2 90	9532,97 --- 585	353,46 --- 133,52	857967 --- 52650	31811 --- 12017	67900 --- 105	3,6 --- 0,65	324 --- 59
9	C143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 91,35	106 --- -	- --- -	9683 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
10	C12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т 8,954	64500 --- -	- --- -	577533 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т 1,16	64400 --- -	- --- -	74704 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

12	Е0152-7-1	-Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов м2	18,2	1128,33	1,04	20536	19	6798	2,68	49
				395,24	0,02	7193	-	94,5	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-2628136	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

13	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2282	39,72	37,82	90651	86297	28484	0,01	30
				1,87	11	4267	25097	97	0,04	86
14	Е0101-163-8-	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	230	537,3	-	123579	-	139644	3,55	817
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,3	-	123579	-	113	-	-
15	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 м3	4270	95,5	95,5	407785	407785	81557	-	-
				-	19,1	-	81557	100	0,4	1713
16	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов разрыхленных до 10 м (перемещение во временный отвал) т	2512	11,19	11,19	28109	28109	7456	-	-
				-	3,06	-	7687	97	0,01	25
17	Е0101-25-10- К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (на 40м) м3	2512	37,6	37,6	94447	94447	25053	-	-
				-	10,28	-	25827	97	0,03	84
18	Е0101-17-14-	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки м3	695	39,72	37,82	27608	26282	8675	0,01	9
				1,87	11	1300	7644	97	0,04	26
19	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, м3	1181,5	95,5	95,5	112833	112833	22567	-	-
				-	19,1	-	22567	100	0,4	474

		расстояние перевозки 10 км, класс груза 2							
		т							
20	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	625,5	6,83	6,83	4270	4270	1133	-
				-	1,87	-	1168	97	0,01	4
		м3							
21	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,5	134,1	-	9320	-	10532	0,97	68
				134,1	-	9320	-	113	-	-
		м3							
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	695	21,55	4,52	14975	3139	11481	0,11	75
				17,03	-	11836	-	97	-	-
		м3							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-1325167	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты							
23	Е0108-3-1	-Устройство основания из песчано-гравийной смеси под фундаменты	228,38	845,5	97,07	193095	22169	40019	0,78	178
				112,5	36	25693	8222	118	0,18	41
		м3							
24	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	228,38	21,55	4,52	4921	1031	3773	0,11	25
				17,03	-	3889	-	97	-	-
		м3							
					Сборный фундамент					
25	Е0106-1-1	-Устройство подстилающего слоя из бетона В7,5	0,37	6838,57	66,01	2530	24	86	1,35	-
				195,75	24,93	72	9	105	0,12	-
		м3							
26	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
				104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
		шт							
27	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	8	408,67	272,99	3269	2184	2578	0,83	7
				135,68	94,48	1085	756	140	0,36	3
		шт							
28	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	5,184	17700	-	91757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	5,184	106	-	550	-	-	-	-

		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,184	302	-	1566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,56	245,44	3,82	8482	132	1582	0,21	7
				37,35	1,44	1291	50	118	0,01	-
		м2								
					Монолитный ж/б фундамент					
32	Е0105-11-2	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе шпунтов из швеллера массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунтах группы 2	8,172	13677,95	8481,57	111776	69311	43884	17,1	140
				2970	1699,56	24271	13889	115	5,11	42
		т								
33	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N18	8,172	57700	-	471524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0106-1-1	-Устройство подстилающего слоя из бетона В12,5	95	7134,37	66,01	677765	6271	22013	1,35	128
				195,75	24,93	18596	2368	105	0,12	12
		м3								
35	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой из гидроизола	950	438,52	7,14	416594	6783	27778	0,14	136
				22,1	2,68	20995	2546	118	0,01	12
		м2								
36	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В27,5	570	8244,11	196,62	4699143	112073	207392	1,79	1020
				272,25	74,27	155183	42334	105	0,36	207
		м3								
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	578,55	106	-	61326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,054	41200	-	2225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	1,584	71100	-	112622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002	А-III, d 10 мм							
	СН РК 8.02-04С-2004	т							
40	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	31,309	64500	-	2019431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
41	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,577	62100	-	594732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
42	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,709	59900	-	162269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция вертикальная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	548,96	245,44	3,82	134737	2097	25127	0,21	116
				37,35	1,44	20504	791	118	0,01	4
		м2								
44	Е0108-4-7	-Гидроизоляция горизантальная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	106	245,44	3,82	26017	405	4852	0,21	22
				37,35	1,44	3959	153	118	0,01	1
		м2								
45	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	325	240,26	92,82	78085	30167	44096	0,59	192
				100,8	34,88	32760	11336	100	0,17	55
		м2								
46	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 140 мм	45,5	5520	-	251160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен	15	14267,38	185,63	214011	2784	50017	18,17	273
				3264,75	69,75	48971	1046	100	0,34	5
		м3								
48	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	110	2522,66	337,41	277493	37115	116236	4,76	524
				769,5	126	84645	13860	118	0,62	68
		м3								
49	С143006-8 Изм. и доп.вып.10	-Кирпич керамический одинарный /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	42,24	15900	-	671616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1000шт							
50	Е0112-15-3	-Гидроизоляция стен подвала бикростом	521,5	174,58	0,99	91043	516	7428	0,07	36
				11,59	0,38	6044	198	119	-	1
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-12699803	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Колонны от -3,400 до -0,100 (К1,К2,К3,К4)								
51	Е0106-14-12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м из бетона В22,5	15,4	11565,51	697,55	178109	10742	35186	10,8	166
				1912,5	263,5	29453	4058	105	1,29	20
		м3								
52	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,631	106	-	1657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,415	64700	-	26851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,387	62100	-	24033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,584	59900	-	154782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			-445853	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Стены от -3,400 до -0,100								
56	Е0106-13-6	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	133,7	11318,9	404,96	1513337	54143	233107	9,27	1239
				1507,5	152,98	201553	20453	105	0,75	100
		м3								
57	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	133,7056	106	-	14173	-	-	-	-

		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	м3 0,293	71100 --	- -	20832 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	14,449	64500 --	- -	931960 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,653	62100 --	- -	40551 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0107-19-4	-Герметизация швов мастикой, вертикальных	12,4	69,13 32,4	0,18 0,07	857 402	2 1	564 140	0,19 -	2 -
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м 264,93	245,44 37,35	3,82 1,44	65024 9895	1012 381	12126 118	0,21 0,01	56 2
63	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2 342	125,15 68,85	0,62 0,23	42802 23547	212 79	27878 118	0,43 -	148 -
64	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м2 1,87	2355,06 670,5	337,41 126	4404 1254	631 236	1758 118	4,38 0,62	8 1
65	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	м3 0,711	15900 -	- -	11305 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			-3095919	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Плита железобетонная на отм. -0,300

66	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади	157	12261,39 1282,5	241,1 91,08	1925038 201353	37853 14300	226435 105	8,06 0,44	1265 70

		до 6 м из бетона В22,5							
		м3							
67	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	159,355	106	-	16892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04	41200	-	1648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,803	71100	-	57093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	22,068	64500	-	1423386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,772	62100	-	110041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,273	59900	-	76253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0107-19-3	-Герметизация швов мастикой, горизонтальных	25	59,17	0,14	1479	4	939	0,16	4
				26,78	0,05	670	1	140	-	-
		м								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			-4069556	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Перегородки

74	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	364,322	438,19	34,73	159642	12653	102320	1,43	521
				225	13,01	81972	4740	118	0,06	23

	02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06		м2							
75	С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	18,362	21100	-	387438	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	345	125,15	0,62	43177	214	28122	0,43	150
					68,85	0,23	23753	79	118	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			-763943	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Монтаж перемычек										
77	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	52	103,01	66,43	5356	3455	3473	0,15	8
					23,85	23,85	1240	1240	140	0,11	5
78	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	3,278	24000	-	78672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			-92751	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге			-25121128	-	-		-
	ОТДЕЛ 2. Общестроительные работы выше отм. 0.000										
	РАЗДЕЛ 9. Колонны										
						Колонны от -0,100 до +4,100(К1,К2,К4)					
79	Е0106-14-13	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 4 м из бетона В22,5	м3	13,86	10408,25	603,92	144258	8370	21035	7,51	104
					1217,25	228,13	16871	3162	105	1,11	15
80	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,22	64700	-	14234	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм		0,207	62100	-	12855	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	т							
82	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,357	59900	-	141184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
					Колонны от +4,100 до +9,200(К1,К2,К4)					
83	Е0106-14-14	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м из бетона В22,5	16,97	9994,64	552,42	169609	9375	23323	6,56	111
				1100,25	208,69	18671	3541	105	1,02	17
		м3								
84	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,362	64700	-	23421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
85	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,222	62100	-	13786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
86	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,424	59900	-	145198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			-751438	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Стены

					Стены от -0,100 до +4,100					
87	Е0106-17-9	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	188,64	11396,73	344,1	2149879	64911	356427	10,1	1905
				1669,5	129,98	314934	24519	105	0,63	120
		м3								
88	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,394	71100	-	28013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								

89	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	19,78	64500 -	- -	1275810 -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	7,604	62100 -	- -	472208 -	- -	- -	- -	- -
					Стены от +4,100 до 9,200					
91	Е0106-17-9	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5 м3	223,4	11396,73 1669,5	344,1 129,98	2546029 372966	76872 29038	422104 105	10,1 0,63	2256 142
92	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,505	71100 -	- -	35906 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	20,052	64500 -	- -	1293354 -	- -	- -	- -	- -
94	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,741	62100 -	- -	232316 -	- -	- -	- -	- -
					Кладка стен из блоков "экотон"					
95	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	41,02	1596,81 594	372,83 139,5	65501 24366	15293 5722	35504 118	3,72 0,68	153 28
96	СПрайс-лист	-Стоимость блоков "Экотон" м3	37,74	7966,5 -	- -	300656 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			-9766530	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. Плиты железобетонные

Плита железобетонная на отм.+3,900

97	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22.5	103	12261,39	241,1	1262923	24833	148553	8,06	830
		м3		1282,5	91,08	132098	9381	105	0,44	46
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200	-	824	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,839	71100	-	59653	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	14,946	64500	-	964017	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,037	62100	-	126498	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
						Плита железобетонная на отм.+7,200				
102	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22.5	22,3	12261,39	241,1	273429	5377	32162	8,06	180
		м3		1282,5	91,08	28600	2031	105	0,44	10
103	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,081	71100	-	5759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
104	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,973	64500	-	191759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			-3249511	-	-	-

РАЗДЕЛ 12. Обвязочные балки на отм.+9,000

105	E0106-18-5	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	5	13666,94	376,87	68335	1884	15159	16,1	81
				2745	142,36	13725	712	105	0,7	3
		м3								
106	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,235	64700	-	15205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,198	64500	-	12771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,238	62100	-	14780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
109	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,457	59900	-	27374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			-162840	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 13. Лестницы

Лестница в осях 9-10/Д-Е

110	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	6,4	12261,39	241,1	78473	1543	9230	8,06	52
				1282,5	91,08	8208	583	105	0,44	3
		м3								
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1	41200	-	4120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	2004									
112	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,041	71100	-	2915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,952	64500	-	61404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Лестница в осях 2-4/К-Л				
114	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5 м3	17	12261,39	241,1	208444	4099	24518	8,06	137
				1282,5	91,08	21803	1548	105	0,44	8
115	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,139	41200	-	5727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,116	71100	-	8248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,147	64500	-	138481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Лестница в осях 8-11/В-Д				
118	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5 м3	15	12261,39	241,1	183921	3616	21634	8,06	121
				1282,5	91,08	19238	1366	105	0,44	7
119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,104	41200	-	4285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2004									
120	С12041-113	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,088	71100	-	6257	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	С12041-115	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,951	64500	-	125840	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			-936506	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. Перегородки

Первый этаж на отм.0,000

122	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	110,29	438,19	34,73	48328	3830	30975	1,43	158
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			225	13,01	24815	1435	118	0,06	7
		м2								
123	С143006-34	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	5,559	21100	-	117295	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

Второй этаж на отм.0,000

124	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	73,196	438,19	34,73	32074	2542	20557	1,43	105
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			225	13,01	16469	952	118	0,06	5
		м2								
125	С143006-34	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	3,689	21100	-	77838	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			-346691	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. Монтаж перемычек

				Первый этаж на отм.0,000					
126	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		шт								
127	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,079	24000	-	1896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
				Второй этаж на отм.0,000						
128	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	103,01	66,43	515	332	334	0,15	1
				23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
		шт								
129	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,07	24000	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			-5770	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка стен выше 0,000

130	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	396,078	240,26	92,82	95162	36764	53740	0,59	234
				100,8	34,88	39925	13815	100	0,17	67
		м2								
131	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 150 мм	67,713	5520	-	373776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
132	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	99,018	2522,66	337,41	249789	33410	104631	4,76	471
				769,5	126	76194	12476	118	0,62	61
		м3								
133	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический одинарный /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	44,84	15900	-	712956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
134	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,2198	49879,65	422,15	60843	515	12112	56,4	69
				8257,5	157,5	10072	192	118	0,77	1
		т								
135	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	307,8	125,15	0,62	38521	191	25090	0,43	134
				68,85	0,23	21192	71	118	-	-
		м2								
136	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2736	93997,62	304,24	25718	83	9535	198	54

			33075	114,75	9049	31	105	0,56	-
	1т								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			-1867585	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			-17086871	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	-45611701
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,8%	Тенге	-821011
ИТОГО:	Тенге	-46432712
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-2,08%	Тенге	-965800
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	-464327
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	-185731
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	-48048570
ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088	Тенге	-100325414
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	-2006508
ИТОГО:	Тенге	-102331922
НДС-12%	Тенге	-12279831
ВСЕГО:	**Тенге**	**-114611753**

ЗАКАЗЧИК:

Директор Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» _____ Е.К.Есенбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

ТЕХНАДЗОР:

Инженер АО «Национальный центр Курылыс Консалтинг» _____ Н.А.Жунусов

ТЕХНАДЗОР ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Общественный Фонд «Ғасыр Нұры» _____ М.Биданов

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Акт №1

выполненных работ за июнь 2014 года

(локальная смета 1-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 1-1-1 Демонтажные работы										
1	Е33-253-3	Демонтаж стальных опор ограждения kмат1=0;	33	716,75	543,5	23653	17936	10992	1,03	34
		опора		173,25	144	5717	4752	105	0,5	17
2	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	19	3714,23	2438,48	70570	46331	42293	7,78	148
		м3		1275,75	950,21	24239	18054	100	5,22	99
3	Е46-34-1	Разборка бутовых фундаментов	100,8	1821,64	680,89	183621	68634	140843	7,2	726
		м3		1140,75	256,5	114988	25855	100	1,26	127
4	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	13,2	3714,23	2438,48	49028	32188	29383	7,78	103
		м3		1275,75	950,21	16840	12543	100	5,22	69
5	Е53-2-1	Разборка кладки стен входного тамбура существующей мечети	8,25	4899,15	1881	40418	15518	34620	21,241	175
		м3 кладки		3018,15	538,09	24900	4439	118	2,91	24
6	Е53-2-1	Разборка кладки стен и облицовки из керамического кирпича	82,5	4899,15	1881	404180	155183	346199	21,241	1752
		м3 кладки		3018,15	538,09	248997	44392	118	2,91	240

	м3 кладки								
			3018,15	538,09	528176	94166	118	2,91	509
8.	Е46-38-1	Разборка оштукатуренных деревянных щитовых перегородок	170	77,52	22,87	13178	3888	10760	0,3914	67
		м2							
				54,65	8,64	9291	1469	100	0,0422	7
9	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	100	51,33	4,89	5133	489	5814	0,336	34
		м2							
				46,44	0,83	4644	83	123	0,0086	1
10	Е46-42-1	Разборка бетонных стяжек	100	51,1	–	5110	–	5110	0,2995	30
		м2 покрытия							
				51,1	–	5110	–	100	–	–
11	Е46-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	12,54	3437,46	1725,21	43106	21634	29654	10,48	131
		м3							
				1712,25	652,5	21472	8182	100	3,18	40
12	Е54-1-1	Разборка перекрытий деревянных	9	332,55	54,11	2993	487	3106	1,9383	17
		м2 перекрытий							
				278,44	9,09	2506	82	120	0,0642	1
13	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	390	48,37	4,36	18864	1700	20741	0,2875	112
		м2 кровли							
				44,01	0,68	17164	265	119	0,005	2
14	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	640	139,8	139,8	89472	89472	17894	–	–
		т							
				–	27,96	–	17894	100	0,05872	38
15	Е11-25-1 (ДМ	Демонтаж тротуарной бетонной плитки kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	394	108,57	14,88	42777	5863	48109	0,948	374
		м2 покрытия							
				93,69	5,58	36914	2199	123	0,0389	15

Всего по смете	**3 529 172**
Сметная заработная плата, тенге	1517315
Нормативная трудоемкость, чел-ч	9349

Локальная смета № 1-2-1 Общестроительные работы существующего здания мечети

Раздел 1 Усиление стен и фундаментов существующего здания мечети

1	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	328,5	481,5	–	158173	–	178735	2,78	913
		м3 грунта							
				481,5	–	158173	–	113	–	–

	км, 2 класс груза	153	95,5	95,5	14612	14612	2922	–	–
	т								
			–	19,1	–	2922	100	0,04011	6
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	238,5	134,1	–	31983	–	36141	0,972	232
	м3 грунта								
			134,1	–	31983	–	113	–	–
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	238,5	21,55	4,52	5140	1078	3940	0,108	26
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	4062	–	97	–	–
5 Е46-26-1	Сверление в бутобетонных стенах горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	608	175,99	88,16	107002	53601	83350	0,453	275
	отверстие								
			85,05	52,04	51710	31640	100	0,0816	50
6 Е46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	42560	2,88	1,4	122573	59584	92781	0,0072	306
	отверстие								
			1,35	0,83	57456	35325	100	0,0013	55
7 Е11-15-7	Зачистка бетонных поверхностей стальными щетками	99	127,03	9,83	12576	973	14477	0,69	68
	м2 покрытия								
			115,2	3,69	11405	365	123	0,018	2
8 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В30	88	10451,55	353,46	919736	31104	66392	3,6	317
	м3								
			585	133,52	51480	11750	105	0,6521	57
9 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	89,32	106		9468				
	м3								
10 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	8,954	64500		577533				
	т								
11 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,16	64400		74704				
	т								

	для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	18,2	1128,33	1,04	20536	19	7553	2,6756	49
	м2 шва		395,24	0,02	7193	–	105	0,0012	–
	Всего по разделу, тенге				**2692747**				
	Сметная заработная плата, тенге				528408				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2599				

Раздел 2 Устройство входа в осях 11-12, М-Л

2.1 Устройство свай (23 шт)

13	Е1-12-26								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	38,5	34,43	33,42	1326	1287	178	0,00617	–
	м3 грунта		1,01	3,75	39	144	97	0,01302	1
14	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,75	218,93	–	383	–	433	1,54	3
	м3 грунта		218,93	–	383	–	113	–	–
15	Е5-30-1								
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 т.ч. п.3.4: ктрр1=1,13; ктрм1=1,13; кзпр1=1,13; кэкс1=1,13; кзпм1=1,13;	4,8	16351,24	7379,38	78486	35421	18495	8,7236	42
	м3 конструктивного объема свай		1553,47	1797,05	7457	8626	115	6,5314	31
16	8-6-111								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х5 мм	54	2696		145584				
	м								
17	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,872	106		516				
	м3								
18	4-1-116								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,36	64400		23184				
	т								
19	4-1-94								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00768	69000		530				
	т								
20	4-1-95								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1296	66000		8554				
	т								

2.2 Устройство монолитных ростверка, плиты и лестницы

21 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,064	6257,17	66,01	6658	70	247	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	208	27	105	0,1218	–
22 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,94	8444,89	353,46	24828	1039	2219	3,6	11
	м3								
			585	133,52	1720	393	105	0,6521	2
23 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,9841	106		316				
	м3								
24 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,72	245,44	3,82	4104	64	765	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	624	24	118	0,007	–
25 Е6-1-16	Устройство лестничных маршей	5,43	7490,98	196,62	40676	1068	1975	1,79	10
	м3								
			272,25	74,27	1478	403	105	0,3628	2
26 Е6-22-1	Устройство перекрытий толщиной 200 мм	2,63	11660,51	241,1	30667	634	3794	8,06	21
	м3								
			1282,5	91,08	3373	240	105	0,4448	1
27 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,024	41200		989				
	т								
28 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,15	64700		9705				
	т								
29 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,346	68800		23805				
	т								
30 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,053	64400		67813				
	т								
2.3 Устройство кирпичной кладки									
31 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	29,9326	8541,44	335,84	255668	10053	29166	4,54	136
	м3 кладки								
			699,75	126	20945	3772	118	0,61	18
32 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	37,88	245,44	3,82	9297	145	1735	0,212	8
	м2 поверхности								