Акт № 2 от 20 мая 2013 г.

Исполнитель ТОО ПетроГраньСтрой

Заказчик: ТОО Ильинское

Основание: Без договора

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонтные работы Кафе-бар Престиж	1	шт	1 874 203,00	1 874 203,00

Итого: 1 874 203,00

В том числе НДС

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 874 203,00 KZT

Один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи двести три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО ПетроГраньСтрой

БИН: 091140007316

Адрес: Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к-94

Расчетный счет: KZ768560000003111743 в АО "Банк ЦентрКредит"

БИК: KCJBKZKX

Заказчик: ТОО Ильинское

БИН: 940140000761

Адрес: Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка

Расчетный счет: KZ58319S010000409951 в АФ АО "БТА БАНК"

БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

(должность)

(ФИО, подпись)

"Петро-ГраньСтрой"

"ИЛЬИНСКОЕ"

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы Кафе-бар "Престиж" по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ЗА АПРЕЛЬ 2013 ГОДА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	9,97	5,64	0,19	56	2	60	0,04	-
				5,45	0,02	54	-	110,7	-	-
2	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м	17,09	17,38	0,93	297	16	314	0,11	2
				16,45	0,14	281	2	110,7	-	-
3	Е0157-13-5	-Разборка пола из ДСП (барная стойка) 1м2	10	28,72	0,46	287	5	314	0,46	5
				28,27	0,07	283	1	110,7	-	-
4	Е0134-60-3	-Разборка декорпанели барной стойки 1м2	8,44	57,94	0,6	489	5	481	0,86	7
				57,34	0,23	484	2	99	-	-
5	Е0157-13-5	-Разборка барной стойки м2	13,64	28,72	0,46	392	6	428	0,46	6
				28,27	0,07	386	1	110,7	-	-
6	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ 1м2	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
7	Е0134-56-2	-Разборка металлической ширмы умывальника	компл	5,6	160,59	2,24	899	13	883	2,45	14
					158,36	0,85	887	5	99	0,01	-
8	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(фартук умывальника)	м2	1	133,16	23,58	133	24	107	0,74	1
					109,58	4,16	110	4	94,5	0,02	-
9	Е0115-101-1	-Демонтаж галтелей	м2	10,72	20,49	0,31	220	3	206	0,3	3
					20,18	0,13	216	1	94,5	-	-
10	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и	м	26,9	16,97	0,07	456	2	430	0,12	3
		улучшенных(банкетная)			16,9	0,02	455	1	94,5	-	-
11	Е0163-6-1	-Демонтаж потолочной плитки(банкетная)	м2	7,09	16,97	0,07	120	-	113	0,12	1
					16,9	0,02	120	-	94,5	-	-
12	Е0155-1-4	-Разборка стен из ГКЛ на деревянном каркасе	м2	128,48	199,1	29,4	25580	3777	24209	1,21	156
					169,7	4,77	21803	613	108	0,04	6
13	Е0156-13-1	-Снятие дверных наличников	м2	10,2	6,47	0,3	66	3	69	0,04	-
					6,17	0,05	63	1	108	-	-
14	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	м	2,89	59,88	6,55	173	19	170	0,36	1
					53,33	1,04	154	3	108	0,01	-
15	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	м2	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
					290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
16	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	шт	21	3,69	-	77	-	75	0,03	1
					3,69	-	77	-	97,2	-	-
17	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	м	15	8,42	-	126	-	123	0,06	1
					8,42	-	126	-	97,2	-	-
18	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников и люстр	шт	31	9,32	0,23	289	7	275	0,06	2
					9,09	0,05	282	2	97,2	-	-
19	Е0167-7-1	-Демонтаж датчиков пожарной сигнализации	шт	4	8,42	-	34	-	33	0,06	-
					8,42	-	34	-	97,2	-	-
20	Е0164-64-1	-Разборка решеток вентиляционных	шт	2	88,92	10,17	178	20	19	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				78,75	2,25	158	5	12	0,01	-
21	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен шт	105,1	32,87	-	3455	-	3455	0,23	24
				32,87	-	3455	-	100	-	-
22	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски м2	105,1	69,86	-	7343	-	5947	0,39	41
				69,86	-	7343	-	81	-	-
23	Е0113-44-7	-Ошкуривание потолка из ГКЛ м2	86,73	69,86	-	6059	-	4908	0,39	34
				69,86	-	6059	-	81	-	-
24	Е0157-2-7	-Демонтаж керамической плитки с подоконников м2	3,96	116,63	10,56	462	42	472	0,7	3
				106,07	1,67	420	7	110,7	0,01	-
25	Е0153-2-1	-Демонтаж кирпичной кладки подоконника 1м2	0,19	4899,14	1880,99	931	357	718	21,24	4
				3018,15	538,09	573	102	106,2	2,91	1
26	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия подоконника м3	3,96	358,97	192,06	1422	761	1048	1,11	4
				166,91	72,15	661	286	110,7	0,4	2
27	Е0157-2-7	-Демонтаж керамической плитки пола 1м2	3,7	116,63	10,56	432	39	441	0,7	3
				106,07	1,67	392	6	110,7	0,01	-
28	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	4,7	358,97	192,06	1687	903	1244	1,11	5
				166,91	72,15	784	339	110,7	0,4	2
29	Е0169-19-3	-Очистка плитки после разборки 1м2	45	1,69	-	76	-	68	0,01	1
				1,69	-	76	-	90	-	-
30	Е0157-2-7	-Демонтаж керамической плитки цоколя шт	17,15	116,63	10,56	2000	181	2045	0,7	12
				106,07	1,67	1819	29	110,7	0,01	-
31	Е0157-2-8	-Очистка цоколя от старого раствора 1м2	24,5	358,97	192,06	8795	4706	6484	1,11	27
				166,91	72,15	4089	1768	110,7	0,4	10
32	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки м2	41,8	20,76	0,19	868	8	953	0,14	6
				20,57	0,02	860	1	110,7	-	-
33	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 1м	11,1	51,07	0,69	567	8	646	0,33	4
				50,38	0,11	559	1	115,2	-	-
34	Е0165-2-1	-Разборка канализационных труб диаметром 50 мм м	5,8	118,01	1,59	684	9	780	0,69	4
				116,42	0,25	675	1	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных м	1	151,66	1,36	152	1	173	2,15	2
36	Е0151-1-2	-Копание грунта внутри здания вручную (канализация) компл	0,49	150,3 855,87	0,19 0,05	150 419	- -	115,2 391	- 5,13	- 3
37	Е0165-6-1	-Очистка канализационных труб диаметром 50 мм м3	1	785,25 58,5	0,02 -	385 59	- -	101,7 67	- 0,35	- -
38	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия крылец м	9,27	58,5 358,97	- 192,06	59 3328	- 1780	115,2 2453	- 1,11	- 10
39	Е0109-40-1	-Демонтаж уголка крылец 1м2	14,54	166,91 10,29	72,15 0,21	1547 150	669 3	110,7 120	0,4 0,15	4 2
40	Е0110-12-3	-Демонтаж панелей ПВХ потолка входной группы м	12	10,08 51,3	0,08 2,24	147 616	1 27	81 647	- 0,77	- 9
		м2		49,06	0,84	589	10	108	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70119	12791			407
			---- Тенге			57294	3866			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			526	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	521	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			506	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58946	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67903	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			286	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1545	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1812	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		462
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70478	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Окна								
41	E0134-57-1	-Утепление подоконников	4,05	64,6	1,46	262	6	255	0,4	2
		м2		63,14	0,56	256	2	99	-	-
42	C11031-0104	-Утеплитель	0,06	3363	-	202	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	C11011-1163	-Пена монтажная	3	530	-	1590	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
44	E0110-22-2	-Установка подоконников	4,05	125,82	6,98	510	28	485	0,67	3
		м2		108,16	2,65	438	11	108	0,01	-
45	C12061-196	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 900 мм	4,5	7360	-	33120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
46	E0134-56-2	-Устройство какркаса под оконные откосы	10,38	401,48	5,59	4167	58	4090	2,45	25
		м2		395,89	2,14	4109	22	99	0,01	-
47	Цена поставщика	-Профиль направляющий 60х27	72	120	-	8640	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
48	Цена поставщика	-Профиль направляющий 27х28	12	112	-	1344	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Цена поставщика	-Подвес прямой шт	50	10 -	- -	500 -	- -	- -	- -	- -
50	Цена поставщика	-Саморезы кг	1,44	350 -	- -	504 -	- -	- -	- -	- -
51	Цена поставщика	-Дюбель гвозди шт	100	3,4 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0110-87-3П-РИМ	-Устройство откосов оконных из ПВХ панелей с утеплением м2	10,38	519,22 447,64	17,66 6,66	5390 4646	183 69	5093 108	2,67 0,03	28 -
53	С11031-0104	-Утеплитель м3	0,12	3363 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
54	С11011-0588	-Плиты пластиковые облицовочные 1000м2	19,2	990 -	- -	19008 -	- -	- -	- -	- -
55	С11011-428	-Стартовый профиль 10м	15,3	38 -	- -	581 -	- -	- -	- -	- -
56	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная шт	2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен оконных проемов м3	0,2	8129,33 6046,99	593,69 98,44	1626 1209	119 20	1175 95,58	40,7 0,54	8 -
58	Е0134-57-1	-Утепление вверха оконного проема м2	4,05	64,6 63,14	1,46 0,56	262 256	6 2	255 99	0,4 -	2 -
59	С11031-0104	-Утеплитель м3	0,06	3363 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
60	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная шт	2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация монтажной пеной м шва	91,8	16,25 16,25	- -	1492 1492	- -	1410 94,5	0,1 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82262	400			77
			Тенге			12406	126			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82262	-	-		-
		Материалы -	Тенге			643	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12533	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68555	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			258	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14447	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Потолок								
62	Е0115-180-2-Огрунтовка потолков		86,73	56,98	2,06	4942	179	2377	0,18	15
		м2		28,21	0,79	2447	68	94,5	-	-
63	Е0115-64-4 -Шпатлевка потолков		86,73	565,34	6,9	49032	598	13688	0,64	55
		м2		164,4	2,61	14258	226	94,5	0,01	1
64	Е0115-101-1-Установка галтелей		37,92	51,62	0,78	1957	29	1819	0,3	11
		м		50,46	0,31	1914	12	94,5	-	-
65	С12069-52 -Галтели потолочные		37,92	50	-	1896	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0134-57-1 -Утепление подоконников		5,67	64,6	1,46	366	8	358	0,4	2
		м2		63,14	0,56	358	3	99	-	-
67	С11031-0104-Утеплитель		0,18	3363	-	605	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-1163-Пена монтажная		2	530	-	1060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			59859	815			84
			Тенге			18976	309			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7062	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19286	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3561	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2736	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22022	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			82786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22022	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Пол								
69	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных	6,2	334,62	21,02	2075	130	1050	0,67	4
		1м2		149,69	3,31	928	21	110,7	0,01	-
70	E0157-21-4	-Устройство покрытий из керамических плиток	6,48	1301,41	2,57	8433	17	3641	3,09	20
		1м2		507,51	-	3289	-	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10508	147			24
			Тенге			4217	21			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4237	-		-
		Местные материалы -	Тенге			968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4941	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4941	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Стены								
71	E0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	5,6	119,81	2,07	671	12	608	0,41	2
		м		101,93	0,35	571	2	106,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С11011-1163	-Пена монтажная	2	530	-	1060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки стен	9,6	538,23	33,79	5167	324	3568	2,27	22
		м2		387,65	5,62	3721	54	94,5	0,03	-
74	Е0115-180-1	-Первичная огрунтовка стен	105,1	53,82	1,49	5656	156	2601	0,16	17
		м2		25,62	0,56	2693	59	94,5	-	-
75	Е0115-63-2	-Оштукатуривание стен	105,1	417,24	8,9	43852	935	29962	1,02	107
		м2		299,74	1,94	31502	204	94,5	0,08	8
76	Е0115-180-1	-Повторная огрунтовка стен	105,1	53,82	1,49	5656	156	2601	0,16	17
		м2		25,62	0,56	2693	59	94,5	-	-
77	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями	105,1	971,13	6,86	102066	721	13734	0,52	55
				135,66	2,62	14258	275	94,5	0,01	1
		м2								
78	Е0115-36-2	-Облицовка стен на клее ГКЛ	39,52	344,57	6,21	13617	246	4974	0,82	32
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	м2		131,31	1,88	5189	74	94,5	0,01	-
79	Е0115-180-1	-Огрунтовка стен по ГКЛ	39,52	53,82	1,49	2127	59	978	0,16	6
		м2		25,62	0,56	1013	22	94,5	-	-
80	Е0115-64-3	-Выравнивание гипсокартонных поверхностей из сухих растворных смесей	39,52	464,38	6	18352	237	4519	0,52	21
				118,71	2,29	4691	91	94,5	0,01	-
		м2								
81	Е0115-65-1	-Штукатурка дверных откосов	10,41	586,88	7,91	6109	82	3568	2,06	21
		м2		359,66	2,99	3744	31	94,5	0,01	-
82	Е0115-36-2	-Облицовка откосов на клее ГКЛ	5,5	468,57	6,21	2577	34	692	0,82	4
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-20	м2		131,31	1,88	722	10	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05									
83	E0115-180-1	-Огрунтовка откосов	10,41	53,82	1,49	560	15	258	0,16	2
		м2		25,62	0,56	267	6	94,5	-	-
84	E0115-64-5	-Шпатлевка откосов дверных	10,41	599,96	7,65	6246	80	1628	0,93	10
		м2		162,6	2,9	1693	30	94,5	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			213718	3058			316
			Тенге			72757	918			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213718	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73675	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1060	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92645	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17004	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			300412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84129	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение								
85	E0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	11,2	113,54	73,85	1272	827	683	0,26	3
		м		39,69	28,1	445	315	90	0,15	2
86	E0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	11,2	30,63	-	343	-	310	0,17	2
		м		28,46	-	319	-	97,2	-	-
87	Цена поставщика	-Распредкоробка	5	22,5	-	113	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Цена поставщика	-Подрозетник	15	22,5	-	338	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2065	827			5
			Тенге			763	315			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			343	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	319	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			310	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	759	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			683	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	862	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1227	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Сантехника								
89	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для пластиковых труб и канализации	4	475,88	332,26	1904	1329	976	0,94	4
				143,62	127,55	574	510	90	0,7	3
90	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	отверст 5,5	636,63	0,8	3501	4	776	0,67	4
				122,13	0,31	672	2	115,2	-	-
91	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м 22	351,61	15,24	7735	335	8670	1,89	41
				336,38	5,71	7400	126	115,2	0,03	1
92	Цена поставщика	-Труба водопроводная 20мм	м 24	66,4	-	1594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Цена поставщика	-Обводная	м 3	44,8	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Цена поставщика	-Тройник 20мм	шт 8	15	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Цена поставщика	-Муфта с резьбой 20мм	шт 9	73	-	657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Цена поставщика	-Крепление 20мм	шт 22	9	-	198	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
97	Цена поставщика	-Уголок 20мм	шт	10	- 9	- -	- 90	- -	- -	- -	- -
98	Цена поставщика	-Муфта 20мм	шт	6	- 8	- -	- 48	- -	- -	- -	- -
99	Цена поставщика	-Вентиль 20мм	шт	3	- 246,6	- -	- 740	- -	- -	- -	- -
100	Цена поставщика	-Отвод 50мм	шт	3	- 35	- -	- 105	- -	- -	- -	- -
101	Цена поставщика	-Крепление 50мм	шт	4	- 31	- -	- 124	- -	- -	- -	- -
102	Цена поставщика	-Муфта 50мм	шт	2	- 39	- -	- 78	- -	- -	- -	- -
103	Цена поставщика	-Тройник 50мм	шт	3	- 65	- -	- 195	- -	- -	- -	- -
104	Цена поставщика	-Переход 50мм на 70мм	шт	3	- 90	- -	- 270	- -	- -	- -	- -
105	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	шт	1	- 1426,59	- 8,69	- 1427	- 9	- 111	- 0,53	- 1
106	Е0165-6-1	-Прочистка канализационных труб диаметром 50 мм	комплект м	24	93,15 58,5 58,5	2,81 - -	93 1404 1404	3 - -	115,2 1617 115,2	0,01 0,35 -	- 8 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге --- Тенге				20324 --- 10144	1677 --- 640			58 --- 3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6256	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	1085	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4353	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				976	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	146	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				434	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7666	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	1231	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				14068	-	-		-
	Материалы -		Тенге				4150	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	9699	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				11174	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1676	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1514	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			34422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12606	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Крыльцо								
107	Е0157-15-1	-Устройство цементных стяжек	5,32	223,08	14,01	1187	75	601	0,67	4
		м2		99,79	2,21	531	12	110,7	0,01	-
108	Е0157-21-4	-Устройство плитки бетонной	7,53	1147,28	2,57	8639	19	4230	3,09	23
		м2		507,51	-	3822	-	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			9826	94			27
			Тенге			4352	12			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9826	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4826	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4364	-		-
		Местные материалы -	Тенге			553	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	725	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5089	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5089	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы								
109	Е0169-16-1	-Приготовление известкового раствора в построечных условиях	1,56	3185,16	802,41	4969	1252	3525	17,53	27
				2382,75	128,25	3717	200	90	0,78	1
		м3								
110	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	86,73	6,08	-	527	-	475	0,05	4
				6,08	-	527	-	90	-	-
		м2								
111	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	86,73	3,02	-	262	-	236	0,02	2
				3,02	-	262	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
112	Е0151-6-1	-Погрузка мусора в прицеп	12	112,5	-	1350	-	1179	0,83	10
		м3		112,5	-	1350	-	87,3	-	-
113	Цена поставщика	-Кольцо колодца КС 10-9	1	6055	-	6055	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			13163	1252			43
			Тенге			5856	200			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6869	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6869	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			481843	21061			1041
			Тенге			186766	6407			44
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			869	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	840	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			816	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	962	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465193	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61939	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	180942	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84034	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			123869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	207492	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11244	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1943	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13187	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			713097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221807	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			407578,62
Накладные расходы			190890,91
Ненормируемые и непредвиденные затраты			40364,01
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			638833,54
Итого с затратами на выслугу лет	638833,54 X 1 %	6388,34	645221,88
Итого с затратами на доп. отпуска	645221,88 X 0,4 %	2580,89	647802,77
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	647802,77 X 2,234		1447191,30
Командировочные расходы			255322,60
Перевозка грузов			144000,00
Итого:			1846513,90
Возвратные суммы			
Песок			6900,00
Вода			1500,00
Электроэнергия			660,00
Итого:			1837453,90
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1837453,90 X 2 %	36749,10	1874203,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %		-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1874203,00

Заказчик:

Подрядчик: