Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райимбека, зап. Ул. Казакова-бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т №1
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на 2-01 наружные сети водопровода В1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	26,663	37,06	35,39	988	943	290	0,01	0
		м3		1,63	9,6	44	256	97	0,03	1
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	46,661	176,4	176,4	8231	8231	1646	0	0
		т		0	35,28	0	1646	100	0,74	35
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26,663	4,33	3,73	115	99	48	0	0
		м3		0,55	1,29	15	34	97	0	0
4	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	222,957	32,24	30,47	7187	6793	2041	0,01	3
		м3		1,77	7,67	394	1710	97	0,03	6
5	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	6,896	325,4	0	2244	0	2536	2,09	14
		м3		325,4	0	2244	0	113	0	0
6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	183,882	7,45	7,45	1370	1370	432	0	0
		м3		0	2,42	0	445	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	45,971	154,22	0	7089	0	8011	1,12	51
		м3		154,22	0	7089	0	113	0	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	183,882	29,49	6,18	5423	1137	4158	0,15	27
		м3		23,31	0	4286	0	97	0	0
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	10,436	332,52	332,52	3470	3470	2172	0	0
		м3		0	214,61	0	2240	97	0,99	10
10	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	3,06	490,69	7,84	1502	24	172	0,3	1
		м2		46,84	2,92	143	9	113	0,01	0
11	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,035	7439,82	5932,56	261	208	109	7,25	0
		км		1507,26	833,38	53	29	133	4,83	0
12	СПРАЙС лист ТОО ПРОТЭКТ	Сигнальная лента ЛСВ-250х200 предназначена для идентификации	0,1401	4341,95		608				
		рулон								
		Итого по разделу: Земляные работы				38489				
		Раздел: Колодцы								
13	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м	23,607	20120,01	2161,85	474981	51036	69666	10,19	241
		м3		1650,83	619,19	38972	14618	130	2,37	56
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,168	29600		152973				
		м3								
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,672	32560		119560				
		м3								
16	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	24,534	7208		176841				
		м								
17	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89 м Dв 1500 мм	8,088	7928,8		64128				
		м								
18	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	7	998		6986				
		шт								
19	С12021-237	Стремянки металлические	0,3597	154400		55532				
		т								
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,6273	94466,26	2799,76	59261	1756	33198	195,5	123
		т		36742,5	1058,29	23049	664	140	5,16	3
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,622	41,97	0,05	1201	1	246	0,05	1
		м2		9,57	0	274	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	7	13400		93800				
		шт								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	173,5	251,62	4,39	43655	762	9133	0,24	42
		м2		42,95	1,66	7452	287	118	0,01	1
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	187,421	1441,13	175,4	270098	32873	59073	1,17	220
		м3		176,73	65,72	33123	12318	130	0,32	60
		Итого по разделу: Колодцы				1519017				
		Раздел: Футляры								
26	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	111,203	4836		537778				
		м								
32	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	361,982	2496		903507				
		м								
37	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	450,445	2145		966204				
		м								
43	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	3507,052	1803		6323215				
		м								
		Итого по разделу: Футляры				8730704				
		Раздел: Трубопроводы								
48	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12723,576	982		12494552				
		м								
50	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2869,3	1942		5572181				
		м								
		Итого по разделу: Трубопроводы				18066732				
		Раздел:								
52	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0993	130385,55	36746,17	12941	3647	11640	414	41
		км		76331,25	13881,94	7576	1378	130	67,79	7
53	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	179,588	1055		189465				
		м								
54	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,1789	520681,52	68912,27	93136	12327	8755	63,25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		11617,88	26032,84	2078	4657	130	127,14	23
55	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,1789	11660,63	0	2086	0	2575	71,07	13
		км		11074,5	0	1981	0	130	0	0
		Итого по разделу:				297628				
		ИТОГО:				28652569	124680			789
						128773	40291			204
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				109				
		На общестроительные работы				215793				
		Всего накладных расходов:				215902				
		Итого с накладными				28868471				
		- заработная плата				32385				
		- трудоемкость				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1732108				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30600579				
		Итого с временными, 1,5 %				31059588				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				31702521				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31826759				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				32137355				
		ИТОГО:				32137355				
		Сметная заработная плата				201449				
		Нормативная трудоемкость				1101				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				87959941				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1759199				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				89719140				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10766297				
		Итого с НДС				100485437				
		Всего:				100540256				
		Тендерная скидка				2 010 805				
		Итого к оплате				98 529 451				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства"города Алматы

Технический надзор:
ТОО "Сейсмоустройзащита"

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Дарженбаев Б.Ж.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства"города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО"ТриА Холдинг"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_"_мая_2012г.
№ _170_

Наименование строительства и его адрес:

"Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райимбека, зап. Ул. Казакава-бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за 17 октября 2017г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		Код
					№040740002533/170239/00	**15.08.2017г.**					
					Д.с.№040740002533/170239/00	**23.08.2017г.**					
№пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**98 529 451**	**87 972 724**							**10 556 727**	**98 529 451**

М.П. Заказчик Заместитель Руководителя
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства"города Алматы Аманжолов К.Ж. _____ " "_____ 2017г.

М.П. Подрядчик Директор
ТОО "ТриА Холдинг": Даркенбаев Б.Ж. _____ " "_____ 2017г.