Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы Кафе-бар "Престиж" по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

Составлен в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0113-44-7	-Очистка стен цоколя	61,7	60,75	-	3748	-	3373	0,34	21
		м2		60,75	-	3748	-	90	-	-
2	E0115-180-1	-Огрунтовка цоколя	61,7	62,68	1,19	3867	73	1473	0,14	9
		м2		22,28	0,45	1375	28	105	-	-
3	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки стен цоколя	6,71	467,1	33,79	3134	227	2242	2,06	14
		м2		347,96	5,62	2335	38	94,5	0,03	-
4	E0115-176-4	-Проолифка цоколя	13,7	117,6	-	1611	-	312	0,06	1
		м2		21,7	-	297	-	105	-	-
5	E0115-168-5	-Масляная окраска цоколя	13,7	231,09	2,1	3166	29	1905	0,73	10
		м2		131,63	0,79	1803	11	105	-	-
6	E0115-180-7	-Водоэмульсионная окраска колером цоколя	48	195,54	2,33	9386	112	5669	0,63	30
		м2		111,6	0,88	5357	42	105	-	-
7	E0115-172-4	-Масляная окраска дверей и окон и решетки	38,42	185,86	0,07	7141	3	4358	0,65	25
		м2		108	0,02	4149	1	105	-	-
8	E0156-26-1	-Установка наличников на двери	45,45	60	0,41	2727	19	2642	0,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.10	м		53,75	0,07	2443	3	108	-	-
9	Е0115-176-4	-Проолифка наличника	3,18	106,75	-	339	-	36	0,06	-
				10,85	-	35	-	105	-	-
10	Е0115-168-1	-Масляннная окраска наличника м2	3,18	231,79	2,1	737	7	464	0,78	2
				138,15	0,79	439	3	105	-	-
11	Е0115-64-5	-Шпатлевка откосов дверных м2	8,8	1288,59	6,12	11340	54	2504	0,81	7
				268,64	2,32	2364	20	105	0,01	-
12	Е0115-180-1	-Огрунтовка откосов м2	8,8	62,68	1,19	552	10	210	0,14	1
				22,28	0,45	196	4	105	-	-
13	Е0115-180-7	-Водоэмульсионная окраска дверных откосов м2	8,8	195,54	2,33	1721	21	1039	0,63	6
				111,6	0,88	982	8	105	-	-
14	Е0115-180-7	-Водоэмульсионная окраска галтелей м2	2,26	195,54	2,33	442	5	267	0,63	1
				111,6	0,88	252	2	105	-	-
15	Е0115-18-1	-Облицовка поверхностей стен в жилых зданиях кераической плиткой м2	5,13	1986,81	2,1	10192	11	9232	1,87	10
				1713,15	0,79	8788	4	105	-	-
16	Цена поставщика	-Плитка керамическая м2	5,13	3815	-	19571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0169-1-4	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд (отдушины) м2	2	1553,21	1088,65	3106	2177	1587	3,07	6
				464,56	417,36	929	835	90	2,29	5
18	Е0112-15-1	-Устройство пароизоляции из рубероида шт	46,9	236,49	3,57	11091	167	3811	0,18	8
				74,52	1,35	3495	63	107,1	-	-
19	Е0101-165-2	-Разработка грунта вручную под отмостку м2	30,95	463,16	-	14335	-	14579	3,22	100
				463,16	-	14335	-	101,7	-	-
20	Е0109-40-1	-Устройство профиля 27-28 по периметру здания м3	154,75	124,67	0,53	19293	81	5246	0,13	20
				41,65	0,2	6445	31	81	-	-
21	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под бетон М	15,47	995,84	51,44	15406	796	12360	4,01	62
				939,26	0,11	14530	2	85,05	-	-
22	Е0106-50-1	-Монтаж и демонтаж опалубки стен м3	23,21	322,06	86,6	7475	2010	5905	1,63	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				235,46	33,75	5465	783	94,5	0,56	13
23	E0106-19-1	м2 -Устройство бетонной отмостки	6,57	6994,6	395,01	45955	2595	10694	9,49	62
				1573,2	149,24	10336	980	94,5	0,73	5
24	E0153-21-3	м3 -Кирпичная кладка стен	0,14	3974,51	376,2	556	53	332	7,06	1
				2351,25	127,24	329	18	95,58	0,49	-
25	E0157-21-4	м3 -Устройство плитки бетонной	1,5	1271,68	3,21	1908	5	1441	3,09	5
				964,27	-	1446	-	99,63	-	-
26	E0110-23-1	м2 -Установка дверного блока	1,8	2159,93	128,16	3888	231	3772	0,9	2
				1895,63	44,59	3412	80	108	0,17	-
27	E0156-27-2	м2 -Установка ручек накладных, шпингалетов, шариков	10	27,31	-	273	-	261	0,17	2
				26,83	-	268	-	97,2	-	-
28	E0115-176-4	шт -Проолифка стен	61,3	120,86	-	7408	-	1446	0,07	4
				24,95	-	1530	-	94,5	-	-
29	E0115-168-5	м2 -Маслянная окраска стен	61,3	251,36	2,63	15408	161	8826	0,84	52
				151,37	0,99	9279	61	94,5	-	-
30	E0113-44-7	м2 -Очистка потолков и расшивка швов	4,3	69,86	-	300	-	243	0,39	2
				69,86	-	300	-	81	-	-
31	E0115-180-2	м2 -Огрунтовка потолков	4,3	99,15	2,06	426	9	118	0,18	1
				28,21	0,79	121	3	94,5	-	-
32	E0115-64-4	м2 -Выравнивание потолков шпатлевкой	4,3	1082,18	4,93	4653	21	1673	0,64	3
				409,82	1,86	1762	8	94,5	0,01	-
33	E0115-176-5	м2 -Проолифка потолков	53,7	127,16	-	6828	-	1586	0,08	5
				31,26	-	1679	-	94,5	-	-
34	E0162-8-3	м2 -Маслянная окраска потолков	53,7	224,24	0,13	12042	7	5808	0,8	43
				127,13	0,03	6827	1	85,05	-	-
35	E0115-64-5	м2 -Шпатлевка откосов дверных	3,4	1426,35	7,65	4850	26	1310	0,93	3
				404,87	2,9	1377	10	94,5	0,01	-
36	E0115-176-4	м2 -Проолифка дверных откосов	5,7	108,38	-	618	-	67	0,07	-
				12,48	-	71	-	94,5	-	-
37	E0162-12-1	м2 -Маслянная окраска дверных откосов	5,7	154,79	0,09	882	-	283	0,35	2
				58,37	0,02	333	-	85,05	-	-
38	E0169-19-3п-1	м2 -Переноска строительного материала	20	257,84	-	5157	-	4177	0,01	-
				257,84	-	5157	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			261533	8909			559
			----			---	---			---
			Тенге			123991	3039			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48705	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120554	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19571	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137955	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12767	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6476	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7263	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			405749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145217	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			261532,347
Накладные расходы			121248,56
Ненормируемые и непредвиденные затраты			22966,91
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			405747,82
Итого с затратами на выслугу лет	405747,815 X 1 %	4057,478	409805,29
Итого с затратами на доп. отпуска	405747,815 X 0,4 %	1622,991	411428,28
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	411428,284 X 2,234		919130,79
Командировочные расходы			294054,00
Перевозка грузов			183225,00
Итого:			1396409,70
Налоги, сборы и обязат. платежи	1396409,7 X 2 %	27928,194	1424337,89
Итого			**1424000,00**

Заказчик: Подрядчик: