Счет-фактура № 00000000700 от 01.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000217 от 1 Октября 2014 г.

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120540007940,

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ

БИН и адрес покупателя: БИН: 120540007940,

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акц
						Ставка	Сумма		Ставка
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова	усл.	1	133 928 571,43	133 928 571,43	12%	16 071 428,57	150 000 000,00	
Всего по счету:					**133 928 571,43**		**16 071 428,57**	**150 000 000,00**	

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщи

(должность)

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М.

(Ф.И.О., подпись)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Соглашение	21.09.2012г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012-2013г.	Стоимость оборудования 2012-2013г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012-2013г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	133 928 571						16 071 429	**150 000 000**
в том числе за отчетный месяц:		133 928 571	54 938 294	131 302 521		2 626 050	16 071 429	**150 000 000**

Заказчик:
Директор
Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» Есенбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ**	**120540007940**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000217	**01.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова		усл.	1	150 000 000,00	150 000 000,00	16 071 428,57	150 000 000,00
			Итого	1	x	150 000 000,00	16 071 428,57	150 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / Е.Есембаев / Е.Есембаев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-2-4 Общестроительные работы проектируемого здания мечети								
		Раздел 21 Наружная отделка								
		21.2 Фасад								
257	E15-24-4	Облицовка стен мраморными полированными плитами толщиной до 30 мм при расходе до 6 шт на м2 в зданиях с повышенными требованиями к отделке *м2 поверхности облицовки*	924,2618	3213,27 2295	448,28 262,55	2969903 2121181	414328 242665	2482039 105	12 1,282	23492 2510
		21.3 Цоколь								
260	E15-24-12	Облицовка стен гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм при расходе до 6 шт на м2 в зданиях с повышенными требованиями к отделке *м2 поверхности облицовки*	552,5	5568,41 4500	655,89 384,64	3076547 2486250	362379 212514	2833702 105	23,2 1,8781	12818 1038
261	30-11-17	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 15 мм	552,5	9710		5364775				

21.4 Минарет в осях 9-10/Д-Е

262	E26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме т.ч. п.1.13.2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	15,802	17120,86	222,76	270544	3520	63230	21,804	345
		м3 изоляции		3917,7	83,7	61907	1323	100	0,408	6
263	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	316,04	133,23	1,19	42106	376	12692	0,223	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	11946	142	105	0,0022	1
264	E15-55-3	Высококачественная штукатурка по камню гладких колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) декоративным раствором	316,04	1342,37	1,88	424243	594	395961	5,1	1612
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1192,5	0,72	376878	228	105	0,0035	1
265	E15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами т.ч. п.3.19: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	316,04	383,48	2,56	121195	809	41059	0,6875	217
		м2 окрашиваемой поверхности		122,76	0,97	38797	307	105	0,00473	1

21.5 Минарет в осях 9-10/Л-М

266	E26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме т.ч. п.1.13.1: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	2,235	16407,49	213,47	36671	477	8570	20,8955	47
		м3 изоляции		3754,46	80,21	8391	179	100	0,391	1
267	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	44,7	133,23	1,19	5955	53	1796	0,223	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	1690	20	105	0,0022	–
268	E15-55-3	Высококачественная штукатурка по камню гладких колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) декоративным раствором	44,7	1342,37	1,88	60004	84	56004	5,1	228
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1192,5	0,72	53305	32	105	0,0035	–
269	E15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,7	372,09	2,33	16632	104	5279	0,625	28

			111,6	0,88	4989	39	105	0,0043	–
21.6 Купол в осях 2-4,И-К									
270 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	30,85	133,23	1,19	4110	37	1239	0,223	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	1166	14	105	0,0022	–
271 Е15-55-3	Высококачественная штукатурка по камню гладких колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) декоративным раствором	30,85	1342,37	1,88	41412	58	38652	5,1	157
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1192,5	0,72	36789	22	105	0,0035	–
272 Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,85	372,09	2,33	11479	72	3644	0,625	19
	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,88	3443	27	105	0,0043	–
	Всего по разделу, тенге				**19 492 807**				
Раздел 22 Металлическая лестница минарета									
273 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03; кзпр1=1,03;	1,69116	13862,66	5475,86	23444	9261	10265	29,767	50
	т конструкций		5191,2	1552,87	8779	2626	90	5,46	9
274 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1,72779	14359,66	5522,03	24810	9541	11503	35,9	62
	т конструкций		6075	1322,37	10496	2285	90	4,73	8
275 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	3,41895	177400		606522				
	т								
276 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	148	21,8	0,05	3226	7	777	0,0295	4
	м2		5,81	0,02	860	3	90	0,0001	–
277 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	148	20,35	0,02	3012	3	554	0,0213	3
	м2								

278	E46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	200	175,99	88,16	35198	17632	27418	0,453	91
		отверстие		85,05	52,04	17010	10408	100	0,0816	16
279	E46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-1,000;	-1328	2,88	1,4	-3825	-1859	-2895	0,0072	-10
		отверстие		1,35	0,83	-1793	-1102	100	0,0013	-2
280	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	12	132,03	66,18	1584	794	1226	0,337	4
		отверстие		63,23	38,95	759	467	100	0,0608	1
281	E46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-1,000;	-96	1,61	0,76	-155	-73	-112	0,0038	–
		отверстие		0,72	0,45	-69	-43	100	0,0007	–
282	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0318	172357,31	536,06	5481	17	1592	289	9
		т		47475	202,5	1510	6	105	0,99	–
		Всего по разделу, тенге				**794603**				
		Сметная заработная плата, тенге				60367				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				270				

Раздел 23 Кровля

23.1 Стремянка См-1

283	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03; kзпр1=1,03;	0,5032	13862,66	5475,86	6976	2755	3054	29,767	15

			5191,2	1552,87	2612	781	90	5,46	3
284	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,5032	177400		89268			
285	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	20,128	21,8	0,05	439	1	105	0,0295	1
				5,81	0,02	117	–	90	0,0001	–
286	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	20,128	20,35	0,02	410	–	76	0,0213	–
				4,16	–	84	–	90	–	–
287	E46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	8	175,99	88,16	1408	705	1096	0,453	4
				85,05	52,04	680	416	100	0,0816	1
288	E46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-1,000; *отверстие*	-40	2,88	1,4	-115	-56	-87	0,0072	–
				1,35	0,83	-54	-33	100	0,0013	–
289	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,0012	172357,31	536,06	207	1	60	289	–
				47475	202,5	57	–	105	0,99	–
	23.2 Кровля									
290	E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер *м2 кровли*	632,55	24,75	0,22	15656	139	5487	0,0446	28
				7,2	0,09	4554	57	119	0,0004	–
291	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой *м2 изолируемой поверхности*	632,55	141,96	1,19	89797	753	20663	0,155	98
				27	0,45	17079	285	119	0,0022	1

292	1-1-1436	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-97	695,805	192		133595				
		м2								
293	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	632,55	189,45	4,72	119837	2986	54694	0,403	255
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	44835	1126	119	0,0086	5
294	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	632,55	157,89	4,72	99873	2986	42500	0,312	197
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	34588	1126	119	0,0086	5
295	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	130,3053	11576		1508414				
		м3								
296	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	632,55	145,23	15,94	91865	10083	30569	0,243	154
		м2 стяжки		34,65	5,96	21918	3770	119	0,0291	18
297	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=40,000;	25302	5,16	0,14	130558	3542	4817	0,0009	23
		м2 стяжки		0,11	0,05	2783	1265	119	0,0003	8
298	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	632,55	42,86	18,33	27111	11595	23627	0,138	87
		м2 кровли		24,53	6,86	15516	4339	119	0,0335	21
299	99-1-1прайс Техн	Нижний слой Техноэласт ЭПП	727,4325	301,85		219576				
		м2								
300	99-1-1прайс Техн	Верхний слой Техноэласт ЭКП	714,7815	334,35		238987				
		м2								

23.3 Ливневка на кровли мечети

301	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	30	230,08	1,43	6902	43	3951	0,56	17
		м трубопровода								

302	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	30	600		18000				
		м								
303	8-5-101	Тройники, отводы, d=100 мм	12	4130		49560				
		шт								
		23.4 Устройство отлива главного купола								
304	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	86,664	549,73	1,24	47642	107	15852	0,972	84
		м2 покрытия		153,23	0,47	13280	41	119	0,0023	–
305	Е34-27-4	Окраска в два слоя	0,493	7729,82	2897,82	3811	1429	2194	20,66	10
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	1627	545	101	5,39	3
		23.5 Устройство декоративных элементов купола и минарета								
306	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,25512	13010,1	1826,1	3319	466	3139	42,7	11
		т стальных элементов		8100	690,75	2066	176	140	3,37	1
307	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,21624	66400		14358				
		т								
308	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,00288	68053		196				
		т								
309	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,018	57720		1039				
		т								
310	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,3726	9469,94	1216,94	3529	453	3338	31,4	12
		т стальных элементов		5940	459	2213	171	140	2,25	1
311	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,306	66400		20318				
		т								
312	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,0288	57720		1662				
		т								
313	1-1-888	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0378	59000		2230				
		т								

	Всего по разделу, тенге				**3351257**				
	Сметная заработная плата, тенге				213377				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1171				
	Раздел 24 Воздухозаборная шахта в осях А,5-6								
	24.0 Строительные работы								
314	E8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,544	1247,83	34,73	5670	158	1276	1,43	6
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1022	59	118	0,0635	–
315	E6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,1	12592,28	241,1	13852	265	1587	8,06	9
	м3		1282,5	91,08	1411	100	105	0,4448	–
316	4-1-6								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,002	45800		92				
	т								
317	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,102	52400		5345				
	т								
318	E11-8-1								
	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	3,33396	1508,16	261,86	5028	873	2841	4,01	13
	м3 изоляции		594	99	1980	330	123	0,48	2
	24.1 Монтаж решетки михраба								
319	E9-33-1								
	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	1,197	7917,38	2765,33	9477	3310	3435	14,2	17
	т конструкций		2587,5	601,25	3097	720	90	2,18	3
320	E9-62-8								
	Изготовление рамы для решетки михраба	1,197	96371,18	4444,95	115356	5321	22081	110	132
	т конструкций		19800	696,02	23701	833	90	2,55	3
321	E46-25-1								
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	14	132,03	66,18	1848	927	1430	0,337	5
	отверстие		63,23	38,95	885	545	100	0,0608	1

322 Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-1,000;	-70	1,61	0,76	-113	-53	-82	0,0038	–
	отверстие		0,72	0,45	-50	-32	100	0,0007	–
323 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	2,1	172357,31	536,06	361950	1126	105129	289	607
	т		47475	202,5	99698	425	105	0,99	2
24.2 Кровля									
324 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,206	8541,44	335,84	10301	405	1175	4,54	5
	м3 кладки		699,75	126	844	152	118	0,61	1
325 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовой эмульсией битумной	10,8238	31,57	0,22	342	2	94	0,0446	–
	м2 кровли		7,2	0,09	78	1	119	0,0004	–
326 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	10,8238	207,96	1,19	2251	13	353	0,155	2
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	292	5	119	0,0022	–
327 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,8238	145,23	15,94	1572	173	524	0,243	3
	м2 стяжки		34,65	5,96	375	65	119	0,0291	–
328 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	162,357	5,16	0,14	838	23	31	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	18	8	119	0,0003	–
329 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	10,8238	3495,75	4,72	37837	51	935	0,403	4
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	767	19	119	0,0086	–
330 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	10,8238	3464,19	4,72	37496	51	727	0,312	3
	м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	592	19	119	0,0086	–

331 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	13,596	369,67	18,33	5026	249	508	0,138	2
	м2 кровли		24,53	6,86	334	93	119	0,0335	–
	Всего по разделу, тенге				**801585**				
	Сметная заработная плата, тенге				159693				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				891				

Раздел 25 Входы

25.1 Вход в осях И-К,1 (лист 17 АС)

332 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	336,22	172,69	2017	1036	1147	0,476	3
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
333 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,17	10900		12753				
	м3								
334 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	723,14	389,08	4339	2334	2443	0,937	6
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	923	822	140	0,5542	3
335 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,258	10000		32580				
	м3								
336 Е6-1-3	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3	0,72	8314,53	379,21	5986	273	525	3,51	3
	м3		551,25	143,26	397	103	105	0,6996	1
337 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	11,35478	8541,44	335,84	96986	3813	11065	4,54	52
	м3 кладки		699,75	126	7946	1431	118	0,61	7
338 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33,592	245,44	3,82	8245	128	1538	0,212	7
	м2 поверхности		37,35	1,44	1255	48	118	0,007	–
339 Е6-1-16	Устройство лестничных маршей в опалубке, прямоугольных	4,1	7490,98	196,62	30713	806	1492	1,79	7
	м3		272,25	74,27	1116	305	105	0,3628	1
340 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,023	29400		676				

341	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,27	53000		14310			
		т							
342	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,42	52400		22008			
		т							
343	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,337	50900		17153			
		т							
344	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	62,3118	134,1	–	8356	–	9442	0,972	61
		м3 грунта		134,1	–	8356	–	113	–	–

25.2 Вход в осях 1-2, И-Ж (лист 17 АС)

345	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	479,56	243,37	2877	1460	1611	0,668	4
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
346	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,59	10900		17331				
		м3								
347	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	723,14	389,08	4339	2334	2443	0,937	6
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	923	822	140	0,5542	3
348	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,258	10000		32580				
		м3								
349	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,76013	8541,44	335,84	15034	591	1716	4,54	8
		м3 кладки		699,75	126	1232	222	118	0,61	1
350	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	25	245,44	3,82	6136	96	1145	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	934	36	118	0,007	–
351	Е6-1-16	Устройство лестничных маршей в опалубке, прямоугольных	1,72	7490,98	196,62	12884	338	626	1,79	3
		м3		272,25	74,27	468	128	105	0,3628	1

352 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,072	52400		3773				
	т								
353 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,33649	1495,27	100,89	503	34	65	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	42	13	118	0,18	–
354 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,72	7217,95	196,62	5197	142	261	1,79	1
	м3		272,25	74,27	196	53	105	0,3628	–
355 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0229	53000		1214				
	т								
356 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,78	134,1	–	1446	–	1634	0,972	10
	м3 грунта		134,1	–	1446	–	113	–	–
357 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0021	387545,07	1984,82	814	4	127	270	1
	км трубопровода		45900	749,25	96	2	130	3,66	–
25.3 Вход в осях 12, Д-Е (лист 18 АС)									
358 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	103,01	66,43	618	399	400	0,148	1
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
359 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,132	24000		3168				
	м3								
360 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	12,92684	8541,44	335,84	110414	4341	12597	4,54	59
	м3 кладки		699,75	126	9046	1629	118	0,61	8
361 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8,028	245,44	3,82	1970	31	368	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	300	12	118	0,007	–
362 Е6-1-16	Устройство лестничных маршей в опалубке, прямоугольных	6,72	7490,98	196,62	50339	1321	2445	1,79	12
	м3								

363 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,038	29400		1117				
	т								
364 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,046	53000		2438				
	т								
365 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,336	52400		17606				
	т								
366 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,446	50900		22701				
	т								
367 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	22,1573	134,1	–	2971	–	3357	0,972	22
	м3 грунта		134,1	–	2971	–	113	–	–

25.4 Вход в осях 7-8, Л (лист 19 АС)

368 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	336,22	172,69	672	345	382	0,476	1
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	153	120	140	0,2371	–
369 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,46	10900		5014				
	м3								
370 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	723,14	389,08	2169	1167	1222	0,937	3
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	462	411	140	0,5542	2
371 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,629	10000		16290				
	м3								
372 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,83285	8541,44	335,84	32738	1287	3735	4,54	17
	м3 кладки		699,75	126	2682	483	118	0,61	2
373 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,135	7856,29	283,24	1061	38	118	4,15	1
	м3		722,25	106,99	98	14	105	0,5226	–
374 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	27,3042	245,44	3,82	6702	104	1250	0,212	6

			37,35	1,44	1020	39	118	0,007	–
375 Е6-1-16	Устройство лестничных маршей в опалубке, прямоугольных	2	7490,98	196,62	14982	393	729	1,79	4
	м3		272,25	74,27	545	149	105	0,3628	1
376 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,022	53000		1166				
	т								
377 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,084	52400		4402				
	т								
378 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,31	1495,27	100,89	464	31	59	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	38	12	118	0,18	–
379 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,465	7217,95	196,62	3356	91	170	1,79	1
	м3		272,25	74,27	127	35	105	0,3628	–
380 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,021	52400		1100				
	т								
381 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,5307	134,1	–	1546	–	1747	0,972	11
	м3 грунта		134,1	–	1546	–	113	–	–
382 Е9-43-1	Монтаж фахверка	0,3154	11487,34	4590,56	3623	1448	1580	25,3	8
	т конструкций		4725	840,11	1490	265	90	3,01	1
383 2-1-4	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 тн	0,3154	226930,97		71574				
	т								
384 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,616	21,8	0,05	275	1	66	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	73	–	90	0,0001	–
385 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,616	20,35	0,02	257	–	47	0,0213	–
	м2		4,16	–	52	–	90	–	–
386 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13	112,46	34,25	1462	445	697	0,317	4

				51,08	8,45	664	110	90	0,0302	–
387	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	13,78	896		12347				
		м2								
		Всего по разделу, тенге				**872423**				
		Сметная заработная плата, тенге				68683				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				400				

Раздел 26 Приямки

26.1 Приямок в осях 1-2, К-Л

388	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,422	6257,17	66,01	2641	28	99	1,35	1
		м3		195,75	24,93	83	11	105	0,1218	–
389	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,86	7217,95	196,62	6207	169	313	1,79	2
		м3		272,25	74,27	234	64	105	0,3628	–
390	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0261	52400		1368				
		т								
391	E22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00148	387545,07	1984,82	574	3	90	270	–
		км трубопровода		45900	749,25	68	1	130	3,66	–
392	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,09027	3764,36	261,86	340	24	66	3,44	–
		м3 изоляции		499,5	99	45	9	123	0,48	–
393	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,5792	194,65	9,95	502	26	178	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	135	10	123	0,0182	–
394	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,1584	29,66	0,67	153	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
395	E6-36-4	Железнение поверхности	2,5792	55,56	0,23	143	1	139	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	132	–	105	0,0004	–
396	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,22075	8541,44	335,84	18968	746	2164	4,54	10
		м3 кладки		699,75	126	1554	280	118	0,61	1

397	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,0563	7856,29	283,24	442	16	49	4,15	–
		м3		722,25	106,99	41	6	105	0,5226	–
398	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,9442	245,44	3,82	1950	30	363	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	297	11	118	0,007	–
399	Е9-43-1	Монтаж фахверка	0,1188	11487,34	4590,56	1365	545	595	25,3	3
		т конструкций		4725	840,11	561	100	90	3,01	–
400	2-1-4	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 тн	0,1188	226930,97		26959				
		т								
401	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,752	21,8	0,05	104	–	25	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	28	–	90	0,0001	–
402	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,752	20,35	0,02	97	–	18	0,0213	–
		м2		4,16	–	20	–	90	–	–
403	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4,5	112,46	34,25	506	154	241	0,317	1
		м2		51,08	8,45	230	38	90	0,0302	–
404	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	4,77	896		4274				
		м2								

26.2 Приямок 1-2, Д-Е

405	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3973	6257,17	66,01	2486	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
406	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,81	7217,95	196,62	5847	159	295	1,79	1
		м3		272,25	74,27	221	60	105	0,3628	–
407	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02451	52400		1284				
		т								
408	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00148	387545,07	1984,82	574	3	90	270	–
		км трубопровода								

409 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,077	3764,36	261,86	290	20	57	3,44	–
	м3 изоляции		499,5	99	38	8	123	0,48	–
410 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	194,65	9,95	428	22	151	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	115	8	123	0,0182	–
411 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,4	29,66	0,67	131	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
412 Е6-36-4	Железнение поверхности	2,2	55,56	0,23	122	1	119	0,289	1
	м2 поверхности		51,3	0,09	113	–	105	0,0004	–
413 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,61225	8541,44	335,84	13771	541	1571	4,54	7
	м3 кладки		699,75	126	1128	203	118	0,61	1
414 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,0563	7856,29	283,24	442	16	49	4,15	–
	м3		722,25	106,99	41	6	105	0,5226	–
415 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,405	245,44	3,82	1327	21	248	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	202	8	118	0,007	–
416 Е9-43-1	Монтаж фахверка	0,1151	11487,34	4590,56	1322	528	577	25,3	3
	т конструкций		4725	840,11	544	97	90	3,01	–
417 2-1-4	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 тн	0,1151	226930,97		26120				
	т								
418 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,604	21,8	0,05	100	–	24	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	27	–	90	0,0001	–
419 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,604	20,35	0,02	94	–	17	0,0213	–
	м2		4,16	–	19	–	90	–	–
420 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4	112,46	34,25	450	137	214	0,317	1
	м2		51,08	8,45	204	34	90	0,0302	–
421 1-1-425	Настил профилированный оцинкованный	4,24	896		3799				

		м2							
26.3 Приямок в осях 4-7, Л									
422 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1342	6257,17	66,01	7097	75	263	1,35	2
	м3		195,75	24,93	222	28	105	0,1218	–
423 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,37	7217,95	196,62	17107	466	862	1,79	4
	м3		272,25	74,27	645	176	105	0,3628	1
424 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06846	52400		3587				
	т								
425 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00295	387545,07	1984,82	1143	6	178	270	1
	км трубопровода		45900	749,25	135	2	130	3,66	–
426 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,27154	3764,36	261,86	1022	71	200	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	136	27	123	0,48	–
427 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,7584	194,65	9,95	1510	77	534	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	405	29	123	0,0182	–
428 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,5168	29,66	0,67	460	10	17	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	10	4	123	0,0012	–
429 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,7584	55,56	0,23	431	2	419	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	398	1	105	0,0004	–
430 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,88475	8541,44	335,84	33181	1305	3784	4,54	18
	м3 кладки		699,75	126	2718	489	118	0,61	2
431 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,1313	7856,29	283,24	1032	37	114	4,15	1
	м3		722,25	106,99	95	14	105	0,5226	–
432 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	11,8974	245,44	3,82	2920	45	544	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	444	17	118	0,007	–

		т конструкций		4725	840,11	1280	228	90	3,01	1
434	2-1-4	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 тн	0,2709	226930,97		61476				
		т								
435	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,836	21,8	0,05	236	1	57	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	63	–	90	0,0001	–
436	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,836	20,35	0,02	221	–	41	0,0213	–
		м2		4,16	–	45	–	90	–	–
437	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,9	112,46	34,25	1113	339	531	0,317	3
		м2		51,08	8,45	506	84	90	0,0302	–
438	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	10,494	896		9403				
		м2								
		Всего по разделу, тенге				**304205**				
		Сметная заработная плата, тенге				17913				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				96				

Раздел 27 Ограждения

27.1 Декоративные ограждения

439	Е9-29-1	Монтаж ограждения	7,717	13711,46	5475,86	105811	42257	45789	28,9	223
		т конструкций		5040	1552,87	38894	11983	90	5,46	42
440	99-1-1	Металлические декоративные ограждения по парапету	166	3680,51		610965				
		м2								
441	99-1-1	Металлические декоративные ограждения по минарету, 6,1м2	1	36267,56		36268				
		шт								
442	99-1-1	Кованные ограждения лестничных маршей	69	7692,02		530749				
		м2								
443	99-1-1	Ограждения балкона в молельном зале	57	10187,91		580711				
		м2								
444	99-1-1	Поручень бук	42	1914,97		80429				
		м								
445	99-1-1	Поручень сосна	42	767,71		32244				
		м								

Всего по разделу, тенге					**2144344**				
Сметная заработная плата, тенге					57745				
Нормативная трудоемкость, чел-ч					288				
Всего по смете					**27 761 224**				
Сметная заработная плата, тенге					577778				
Нормативная трудоемкость, чел-ч					3116				

Локальная смета № 1-2-5 Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Система отопления лестничной клетки

1 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	28,13	–	141	–	145	0,12	1
	комплект		22,5	–	113	–	128	–	–
2 99-1-1прайс	Автоматический воздухоотводчик ф15	3	410,94		1233				
	шт								
3 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	1250		2500				
	шт								
4 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	12,38	231,3	18,61	2863	230	1654	0,591	7
	кВт		97,43	6,98	1206	86	128	0,034	–
5 12-4-72	Радиаторы отопления алюминиевые РН-500	75	549		41175				
	секция								
6 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	106,5	264,48	3,96	28167	422	7319	0,297	32
	м трубопровода		52,2	1,49	5559	159	128	0,0073	1
7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	40	200		8000				
	кг								
8 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	106,5	10,99	–	1170	–	1457	0,0501	5
	м трубопровода		10,69	–	1138	–	128	–	–
9 Е26-35-1	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из Термофлекс	60	72,96	16,85	4378	1011	2575	0,211	13
	м трубопровода		38,59	4,33	2315	260	100	0,025	2

10 1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм *м*	66	149		9834				
1.2 Система отопления подвала									
11 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
12 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	1250		2500				
13 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	1390		2780				
14 Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	17	28,13	–	478	–	490	0,12	2
			22,5	–	383	–	128	–	–
15 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	10	1250		12500				
16 99-1-1прайс	Автоматический воздухоотводчик ф15 *шт*	7	410,94		2877				
17 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	16,995	231,3	18,61	3931	316	2272	0,591	10
			97,43	6,98	1656	119	128	0,034	1
18 12-4-72	Радиаторы отопления алюминиевые РН-500 *секция*	103	549		56547				
19 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
			254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
20 99-1-1прайс	Клапан термостатический прямой RA-N 3/4 Danfoss *шт*	5	1643,75		8219				
21 99-1-1(пл)	Клапан термостатический прямой тип TVD 12. Dn=1/2 WATTS *шт*	4	1232,82		4931				