Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Текущий ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		81	29.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель номон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	42 124 320	13 665 408							1 639 849	15 305 257

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка_____ **Т. Едігенов**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор_____**К. Солсанов**
ТОО "ABC Partners"

Заказчик: ГУ Аппарат Акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Стройка : Текущий ремонт элементов благоустройства
Договор № 81 от 29 апреля 2019года

Акт
приемки выполненных работ
за август 2019г
Текущий ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки											
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	906	1056,38	110,65	957076	100249	–	838699	1939437
					945,73	39,08	856827	35406	–	143662	
2	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км брусчатка б/у	т	114,156	522		59589		–	–	64356
					–		–		–	4767	

3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см НР = 72 %	м3 грунта	210,84	1718,64	–	362358	–	–	260898	673116
					1718,64	–	362358	–	–	49860	
4	4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	316,26	310		98041		–	–	105884
					–		–		–	7843	
5	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	316,26	522		165088		–	–	178295
					–		–		–	13207	
6	1147-0101-0102	Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	878,5	98,63	–	86650	–	–	76252	175934
					98,63	–	86650	–	–	13032	
7	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	111,62	8438,7	1632,06	941928	182171	376409	440041	1492527
					3434,4	759,55	383348	84781	–	110558	
8	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	49,775	6045,59	948,35	300919	47204	95958	167676	506083
					3169,4	414,3	157757	20622	–	37488	
9	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	969	1318,08	128,54	1277217	124554	7154	1112377	2580762
					1182,16	39,08	1145509	37871	–	191168	

10	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки (плит ПТШ). Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	1	1970 1471	171 52	1970 1471	171 52	328 –	1432 272	3674
11	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	63	2922 –		184086 –		184086 –	– 14727	198813
12	2104-0509-0413	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	878,5	3375 –		2964938 –		2964938 –	– 237195	3202133
13	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	226	37,81 37,81	– –	8545 8545	– –	– –	7520 1285	17350
14	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. демонтаж плитки ПТШ НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	1,5	1056,67 946	110,67 39,33	1585 1419	166 59	– –	1389 238	3212
15	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки (плит ПТШ). Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	1,5	1970,67 1471,33	171,33 52	2956 2207	257 78	492 –	2148 408	5512
16	2104-0509-0113	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	1	3418 –		3418 –		3418 –	– 273	3691

Раздел 2 Бортовой камень(бордюр, поребрик)

17	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР = 108 %	м	74	578	–	42772	–	–	46194	96083
					578	–	42772	–	–	7117	
18	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км бордюр б/у	т	5,994	522		3129		–	–	3379
					–		–		–	250	
19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	1,8	1718,89	–	3094	–	–	2228	5748
					1718,89	–	3094	–	–	426	
20	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	551,67	–	993	–	–	715	1845
					551,67	–	993	–	–	137	
21	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,7	522		1409		–	–	1522
					–		–		–	113	
22	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,500;	м3 подстилающего слоя	0,72	8438,89	1631,94	6076	1175	2428	2839	9628
					3434,72	759,72	2473	547	–	713	

23	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % К=0,500;	м бортового камня	46	1922,15	30,07	88419	1383	36528	55174	155080
					1098	12,59	50508	579	–	11487	
24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	2,07	33106		68529		68529	–	74011
					–		–		–	5482	
25	1127-0601-0201	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой. прим. резка гратитного бордюра НР = 108 %	м шва	1	1850	1776	1850	1776	–	529	2569
					74	416	74	416	–	190	
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений-под поребрик НР = 72 %	м3 грунта	3,15	1718,73	–	5414	–	–	3898	10057
					1718,73	–	5414	–	–	745	
27	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,15	551,75	–	1738	–	–	1251	3228
					551,75	–	1738	–	–	239	
28	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,725	522		2466		–	–	2663
					–		–		–	197	

29 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,500;	м3 подстилающего слоя	1,26	8438,1 / 3434,13	1631,75 / 759,52	10632 / 4327	2056 / 957	4249 / –	4967 / 1248	16847
30 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % К=0,500;	м бортового камня	65	1922,14 / 1098	30,06 / 12,58	124939 / 71370	1954 / 818	51615 / –	77963 / 16232	219134
31 2104-0508-0401	Камни бетонные бортовые БВ 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	3	633,64 / –		1901 / –		1901 / –	– / 152	2053
32 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х100х1000)	м3	1,86	33106 / –		61577 / –		61577 / –	– / 4926	66503
33 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство прим.бетонирование спусков и съездов НР = 91 %	м3	0,25	18984 / 1304	1024 / 356	4746 / 326	256 / 89	4164 / –	378 / 410	5534
Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт										
34 1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	7,7	5475,97 / 5248,44	227,53 / 116,23	42165 / 40413	1752 / 895	– / –	29742 / 5753	77660
35 1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	8,2	1854,88 / 1460,98	– / –	15210 / 11980	– / –	3230 / –	9584 / 1984	26778

36	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,2	17251,71	32,32	141464	265	5177	108875	270366
					16588,05	8,78	136022	72	–	20027	
37	2201-0101-0326	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	8,2	13470		110454		110454	–	119290
					–		–		–	8836	
38	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	8,2	302,44	–	2480	–	–	2306	5169
					302,44	–	2480	–	–	383	
39	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	12	5443,5	195	65322	2340	–	46199	120443
					5248,5	98,58	62982	1183	–	8922	
40	1115-0101-0103	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12	24270,58	33,25	291247	399	7576	226702	559385
					23606	8,83	283272	106	–	41436	
41	2206-0301-0117	Керамогранит полированный размер 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	12	3169		38028		38028	–	41070
					–		–		–	3042	
42	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	12	302,42	–	3629	–	–	3375	7564
					302,42	–	3629	–	–	560	

Раздел 5 Ремонт подпорной стенки

43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство(заливка бетоном пустот в блоках) прим НР = 91 %	м3	2,5464	18986,8	1023,8	48348	2607	42417	3852	56376
					1305,37	356,97	3324	909	–	4176	
44	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка прим. Демонтаж накрывочной плиты НР = 72 %	м2 облицовки	1,5	5476,67	228	8215	342	–	5795	15131
					5248,67	116,67	7873	175	–	1121	
45	1115-0101-0104	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.) НР = 80 % К=0,500;	м2 поверхност и облицовки	1,5	28254	29,33	42381	44	947	33122	81543
					27593,33	8,67	41390	13	–	6040	

Раздел 9 Разные работы

46	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	576	37,81	–	21778	–	–	19165	44218
					37,81	–	21778	–	–	3275	
47	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	1850	2483,7	–	4594837	–	728818	2783534	7968641
					2089,74	–	3866019	–	–	590270	
48	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	2548	455,56	21,21	1160772	54042	722206	279391	1555376
					150,91	1,38	384524	3519	–	115213	

Итого	**22 775 673**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 054 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	525 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 522 627
- перевозка грузов, тенге	329 722
Накладные расходы, тенге	6 656 210
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 687 085
Всего	**22 775 673**
Понижающий коэфициент	0,600000184
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 665 408**
НДС (12 %)	1 639 849
Итого	**15 305 257**

Заказчик:

Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Т.Шоданов

ИО Главный специалист ОКХ А.Апсатов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:

Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
_____ К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
_____ Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за август 2019года
Текущий ремонт элементов благоустройства
договор № 81 от 29 апреля 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки		
1	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	906
2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км брусчатка б/у	т	114,156
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см	м3 грунта	210,84
4	Грунт непригодный. Погрузка	т	316,26
5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	316,26
6	Планировка участка вручную	м2	878,5
7	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	111,62
8	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	49,775
9	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	969
10	Покрытия из брусчатки (плит ПТШ). Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	1
11	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	63
12	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	878,5
13	Очистка участка от мусора	м2	226
14	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. демонтаж плитки ПТШ	м2 покрытия	1,5
15	Покрытия из брусчатки (плит ПТШ). Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	1,5
16	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	1
	Бортовой камень(бордюр, поребрик)		
17	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	74
18	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км бордюр б/у	т	5,994
19	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	1,8
20	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8
21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,7

22	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,72
23	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	46
24	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	2,07
25	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой. прим. резка гратитного бордюра	м шва	1
26	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений-под поребрик	м3 грунта	3,15
27	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,725
29	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,26
30	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65
31	Камни бетонные бортовые БВ 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	3
32	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х100х1000)	м3	1,86
33	Подготовка бетонная. Устройство прим.бетонирование спусков и съездов	м3	0,25
	Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт		
34	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	7,7
35	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	8,2
36	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	8,2
37	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	8,2
38	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	8,2
39	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	12
40	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	12
41	Керамогранит полированный размер 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	12
42	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	12
	Ремонт подпорной стенки		
43	Подготовка бетонная. Устройство(заливка бетоном пустот в блоках) прим	м3	2,5464
44	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка прим. Демонтаж накрывочной плиты	м2 облицовки	1,5
45	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.)	м2 поверхности облицовки	1,5
	Разные работы		
46	Очистка участка от мусора	м2	576

47	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1850
48	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	2548

ИО главного специалиста ОКХ А. Апсатов

Начальник ОТН Н.Пулова

РВР -Сарыарка Договор № 81

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	август															
			ул. Сарыарка (Редиссон)	КДТ-ул. Омарова	ул. Мамбетова (Арбат)съезд	сквер Керей и Жанибек хандары	Центральная площ.ул.Абая(провалы в районе Гор.акимата)	пр.Республики(мр-он Самал - съезд	памятник Кенесары	ул. Кенесары-переход	ул.Омарова (ТриБил)	Набережная(Самал-центральная ротонда)	ул.Ауэзова(каскад фонтанов-провал	сквер Каскад фонтанов	ул. Желтоксан(вход в биотуалет)	ул.Желтоксан -спуски	Набережная Есиль (от Рамстора до а/м Сарыарка)	**Итого август**
	Демонтаж накрывочников	м2										1,5						1,5
	Разборка бенонного основания подпорной стенки	м3																0
	погрузка и вывоз строит. мусора	т																0
	Монтаж накрывочной плиты из гранита	м2										1,5						1,5
	Монтаж накрывочников	м2																0
	новый	м2																0
	Расшивка швов	м2																0
	Покраска фасадной краской	м2																0
2	**Устройство брусчатого покрытия**	м2																0
	демонтаж бетонной подпорной стены	м3																0
	погрузка и вывоз строит. Мусора	т																0
																		0
3	**Демонтаж брусчатки**	м2		878,5		18	8						1,5					906
	Ремонт брусчатого покрытия	м2																0
	Демонтаж плитки ПТШ	м2																0
	устройство корыта	м3		210,8														210,84
	погрузка и вывоз непригодки	т		316,3														316,26
	устройство щебеночного основания	м3	6,2	105,4														111,62
	Устройство песчаного основания	м3	3,1	43,93		1,8	0,8						0,2					49,775
	Цемент с песком	м3																0
	Монтаж брусчатки	м2	62	878,5		18	8						1,5		1			969
	монтаж брусчатки на раствор бетонный	м2													1			1

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	август															
			ул. Сарыарка (Редиссон)	КДТ-ул. Омарова	ул. Мамбетова (Арбат)съезд	сквер Керей и Жанибек хандары	Центральная площ.ул.Абая(провалы в районе Гор.акимата)	пр.Республики(мр-он Самал - съезд	памятник Кенесары	ул. Кенесары-переход	ул.Омарова (ТриБил)	Набережная(Самал-центральная ротонда)	ул.Ауэзова(каскад фонтанов-провал	сквер Каскад фонтанов	ул. Желтоксан(вход в биотуалет)	ул.Желтоксан -спуски	Набережная Есиль (от Рамстора до а/м Сарыарка)	**Итого август**
	брусчатка новая серая	м2	62												1			63
	брусчатка новая цветная	м2		878,5														878,5
	Уборка территории	м2	18	208														226
4	**Демонтаж плитки ПТШ**	**м2**										**0,5**		**1**				1,5
	Монтаж плитки ПТШ	м 2																0
	Монтаж плитки ПТШ на бетон	м2										0,5		1				1,5
	плитка новая серая	м2												1				1
	плитка новая цветная	м2																0
	очистка территории от мусора	м2																0
5	**Демонтаж бордюра**	**мп**	**3**	**62**	**2**			**4**								**3**		74
	выборка грунта	м3	1,8															1,8
	погрузка и вывоз непригодки	т	2,7															2,7
	устройство щебеночного основания	м3	0,72															0,72
	Монтаж бордюра	мп	38					5								3		46
	бордюр новый	мп	38					5								3		46
	резка, шлифовка бордюра гранитного	мп						1										1
6	**Демонтаж поребрика**	**м п**																0
	выборка грунта	м3	0,05	3,1														3,15
	погрузка и вывоз непригодки	т	0,075	4,65														4,725
	устройство щебеночного основания	м3	0,02	1,24														1,26
	Монтаж поребрика	мп	1	62	2													65
	поребрик новый	мп	**1**	**62**	**2**													65
7	**Гранит демонтаж**	м2				0,7			5,5		1,5							7,7
	Подготовка основания под гранит	м2				0,7			5,5	0,5	1,5							8,2
	Гранит монтаж	м2				0,7			5,5	0,5	1,5							8,2
	в т.ч.новый	м2				0,7			5,5	0,5	1,5							8,2
	расход клея Кнауф 4,2кг /м2	кг																0
	клей дермакс расход 400гр/1м2	кг																0

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	август															
			ул. Сарыарка (Редиссон)	КДТ-ул. Омарова	ул. Мамбетова (Арбат)съезд	сквер Керей и Жанибек хандары	Центральная площ.ул.Абая(провалы в районе Гор.акимата)	пр.Республики(мр-он Самал - съезд	памятник Кенесары	ул. Кенесары-переход	ул.Омарова (ТриБил)	Набережная(Самал-центральная ротонда)	ул.Ауэзова(каскад фонтанов-провал	сквер Каскад фонтанов	ул. Желтоксан(вход в биотуалет)	ул.Желтоксан -спуски	Набережная Есиль (от Рамстора до а/м Сарыарка)	**Итого август**
	Расшивка швов	м2				0,7			5,5	0,5	1,5							8,2
	Демонтаж/монтаж керамогранита	**м2**										**12**						12
	новый керамогранит	м2										12						12
	Расшивка швов	м2										12						12
																		0
8	**Покраска лавок и скамеек -2-х кратно**	**шт**																0
	лавки	**шт**																0
а)	по дереву	м2																0
б)	по металлу	м2																0
9	**Покраска урн 2-х кратно**	**шт**																0
а)	по металлу	м2																0
	по дереву	м2																0
10	**Ремонт лавок**	шт																0
	брус	м3																0
	Ремонт скамеек-сварочные работы	м шва																0
	арматура диам. 12мм	мп																0
11	**Мокраска по металлу**	**м2**																0
12	**Очистка надписей уайт-спиритом**	м2																0
	Очистка стен от старой краски и штукатурки	м2																0
	штукатурка	м2															1850	1850
	покраска 2-х кратно	м2															2548	2548
	очистка территории от мусора	м2															576	576
13	**Покраска по бетону фасадной краской**	**м2**																0
	очистка щетками	м2																0
	обеспыливание	м2																0

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	август															
			ул. Сарыарка (Редиссон)	КДТ-ул. Омарова	ул. Мамбетова (Арбат)съезд	сквер Керей и Жанибек хандары	Центральная площ.ул.Абая(провалы в районе Гор.акимата)	пр.Республики(мр-он Самал - съезд	памятник Кенесары	ул. Кенесары-переход	ул.Омарова (ТриБил)	Набережная(Самал-центральная ротонда)	ул.Ауэзова(каскад фонтанов-провал	сквер Каскад фонтанов	ул. Желтоксан(вход в биотуалет)	ул.Желтоксан -спуски	Набережная Есиль (от Рамстора до а/м Сарыарка)	**Итого август**
	очистка территории от мусора	м2																0
	устройство щебеночного основания	м3						0,02							0,003	0,02		0,0425
	Бетонирование дорожки	м3						0,08							0,005	0,04		0,125
	Разборка бенонного основания фундамента	м3																0
	погрузка и вывоз на 12 км мусор строит.	т																0
	демонтаж металлической опоры длиной 2м диам. 100мм	кг																0

Начальник ОТН